«УТВЕРЖДАЮ»
Первый зам. Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»
_____ Климов П.В.
«_____» _____ 2010 г.

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА

УМГ «Атырау» от « 08 » декабря 2010 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом

№643 от « 07 » декабря 2010 г.

АО «Интергаз Центральная Азия» УМГ «Атырау»

В составе:

Председатель комиссии – Главный инженер УМГ «Атырау» – Исмагулов И.Б.

Заместитель Председателя комиссии – Зам. Директора по КСиР УМГ «Атырау» – Кабылов С.У.

Членов комиссии:

Начальник отдела по КСиР УМГ «Атырау» – Ташев Б.А.;

Начальник службы ЭВС УМГ «Атырау» – Дюсенов Е.М.;

Начальник Макатского ЛПУ – Ещанов М.П.;

Начальник службы ЭВС Макатского ЛПУ – Умаров А.М.

Генерального подрядчика: Представитель ТОО «Арал-Сервис» – Жарымбетов А.К. (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Арал - Сервис»** выполнены работы по реконструкции пожарных резервуаров V=900 м3 на КС «Макат».
2. Работы произведены в соответствие с Договором **№181-01-10R от 01.06.2010 г.**
3. Разрешение на производство указанных работ выдано:

   АО «Интергаз Центральная Азия» УМГ «Атырау»
4. Генеральный подрядчик **ТОО «Арал - Сервис»** предъявляет к приемке приемочной комиссии выполненные работы по реконструкции пожарных резервуаров V=900 м3 на КС «Макат».
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **28.07.10.** окончание работ: **12.11.10.**
6. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

   Приложение №1:

   Исполнительная документация; Сертификаты соответствия на устанавливаемое оборудование и материалы; Экспертное заключение № ЭП-1.5/09 от 05.05.2009 г.; Согласование проекта с департаментами по ЧС и санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области; Рабочие чертежи АИ-1/2008-МК-АС-1 папка (17 л.);

Акты на скрытые работы; Акты гидравлического испытания резервуаров и присоединенных к ним коммуникаций.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию после капитального ремонта объект имеет следующие основные показатели:

Номинальная вместимость резервуаров – 2 х 450 м^3; Высота резервуаров - 3,8 м; Наружные размеры 11х15 м; Толщина стенки - 400 мм; Глубина залегания – до 2,4 м; Материал резервуаров – бетон В15.

В процессе проведения указанных работ осуществлено:

Подготовка и согласование проекта производства работ и требуемых документов, определение места монтажа резервуаров, монтажные работы по установке ж/б колодцев – 5 ед. Монтаж задвижек DN150, PN16 - 2 ед., монтаж трубопроводов и запорных арматур обвязки резервуаров. После окончания монтажных работ произведено гидравлическое испытание, промывка, опробование в работе и ввод в эксплуатацию вновь смонтированных пожарных резервуаров № 1,2.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные требованиями безопасности: **Выполнены.**

9. Недоделки и дефекты, выявленные при осуществлении технического надзора: **Устранены.**

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: 40 877,100 тыс. тенге, без НДС

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ: 35781,775 тыс. тенге,

Прочее: 5095,325 тыс. тенге,

Решение Приемочной комиссии:

Работы по реконструкции пожарных резервуаров V=900 м3 на КС «Макат» УМГ «Атырау», предъявляемые для проверки приемочной комиссии, выполнены в полном объеме в соответствии с Технической спецификацией и условиями Заказчика, отвечают нормативным требованиям.

Главный инженер УМГ «Атырау» _____ **Исмагулов И.Б.**

Зам. Директора по КСиР УМГ «Атырау» _____ **Кабылов С.У.**

Начальник отдела по КСиР УМГ «Атырау» _____ **Ташев Б.А.**

Начальник службы ЭВС УМГ «Атырау» _____ **Дюсенов Е.М.**

Начальник Макатского ЛПУ _____ **Ещанов М.П.**

Начальник службы ЭВС Макатского ЛПУ _____ **Умаров А.М.**

Представитель ТОО «Арал-Сервис» _____ **Жарымбетов А.К.**