"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Экибастуза" БИН 971240002145 Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Павлодарская, 10
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г. Павлодар, ул. Крупской, 76
Наименование стройки: Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Экибастузская СОШ отдела образования акимата г. Экибастуз" село Тортуй
Договор № 421 от 26.06.2019г

Акт №1 от 09 августа 2019 года
выполненных работ за август 2019 г
Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Экибастузская СОШ отдела образования акимата г. Экибастуз" с. Тортуй

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Ремонтно-строительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	577,31	1223,83	104,07	706527	60080	344597	1,6539	954,81301
		м2		1119,76	55,25	646447	31894	50,8	0,0774	44,68379

2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	280,46	59,46	0,04	16677	12	9849	0,091	25,52186
		м		59,42	–	16665	–	59,1	–	–
3	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	25,15	16623,06	2970,62	418070	74711	221965	21,241	534,21115
		м3 кладки		13652,45	1280,95	343359	32216	59,1	1,535	38,60525
4	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	113,92	1399,45	–	159425	–	94220	2,1432	244,15334
		т		1399,45	–	159425	–	59,1	–	–
5	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	113,92	406		46252				
		т								
6	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	113,92	392,13		44671				
		т								

Раздел 2 Монтажные работы

7	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,64	3143,9	139,63	5156	229	1138	1,49845	2,45746
		м2 проемов		1097,56	62,8	1800	103	59,8	0,08238	0,1351
8	21-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,64	20167,79		33075				
		м2								
9	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	9,92	2796,47	133,37	27741	1323	7279	1,58953	15,76814
		м2 проемов		1164,21	62,9	11549	624	59,8	0,08238	0,81721

10	21-090201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,92	12244,43		121465				
		м2								
11	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6,48	1998,3	136,42	12949	884	2912	0,93898	6,08459
		м2 проемов		687,65	63,73	4456	413	59,8	0,08363	0,54192
12	21-090201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,48	16046,99		103984				
		м2								
13	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	518,55	2210,32	138,16	1146161	71644	287326	1,17691	610,28668
		м2 проемов		861,98	64,6	446980	33498	59,8	0,08475	43,94711
14	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	518,55	15978,65		8285729				
		м2								
17	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	282	786,8	3,94	221879	1110	29647	0,24369	68,72058
		п/м		173,94	1,87	49050	527	59,8	0,00238	0,67116
20	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (заделка низа окон)	1,5	22443,33	1314,67	33665	1972	3781	5,63	8,445

	м3 кладки		3950,67	314	5926	471	59,1	0,39	0,585
26 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	35,9	193,57	1,89	6949	68	2361	0,1587	5,69733
	м2 окрашиваемой поверхности		119,11	0,89	4276	32	54,8	0,00113	0,04057
	Всего прямые затраты				**11390375**				**2476**
									130
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 689 933				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				212 033				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				99 778				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 397 486				
	- перевозка грузов, тенге				90 923				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 005 075				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 395 450				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				446 236				
	Итого, тенге				12 841 686				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 027 335				
	Всего				**13 869 021**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				166 428				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				356 641				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**14 392 096**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**15 399 543**				

Дополнительная смета №1

(Корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 4 Добавить

9	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	9,54	2796,23	133,23	26676	1271	7000	1,58953	15,16412
				1164,15	62,89	11106	600	59,8	0,08238	0,78591
10	21-090201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	9,54	12244,43		116812				
0-1	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 *м*	282	2227,95		628282				
0-2	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *м*	279	730,89	1,33	203919	371	30851	0,2612	72,8748
				186,43	0,67	52015	186	59,1	0,0009	0,2511
0-3	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	43,2025	1736,31	133,19	75013	5754	21950	1,0741	46,40381
				786,69	62,91	33987	2718	59,8	0,08238	3,55902
0-4	21-090201-0701	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 (прим.) *м2*	43,2025	11365,76		491029				
0-5	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	43,7518	2814,26	141,98	123129	6212	20300	0,95933	41,97241
				711,29	64,59	31120	2826	59,8	0,08475	3,70797
0-6	21-090202-0403	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	20,9318	22124,86		463113				

0-7 21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие , с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	22,82	22124,86		504889				
	м2								
0-8 11-340108-0703									
	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы внутренние)	396,86	3441,96	7,74	1365975	3072	164628	0,8556	339,55342
	м2 поверхности								
			665,78	2,21	264223	879	62,1	0,00275	1,09137
0-9 11-340108-0703									
	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы наружные)	83,1	3441,96	7,74	286027	643	34472	0,8556	71,10036
	м2 поверхности								
			665,79	2,21	55327	184	62,1	0,00275	0,22853
0-10 11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление	831	63,75	0,87	52974	723	30753	0,08993	74,73183
	м коробок								
			61,48	0,4	51091	335	59,8	0,0005	0,4155
0-11 29-000000-0000(пі	Стартовый профиль	831	60		49860				
	мп								
0-12 29-000000-0000(пі	Крышка откоса	831	155		128805				
	мп								
0-13 29-000000-0000(пі	Откос	831	135		112185				
	мп								
0-14 29-000000-0000(пі	Угол экструдированный 50х20х20	831	185		153735				
	мп								
0-15 21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	260	59,23		15400				
	шт.								
0-16 29-000000-0000(пі	Сетки москитные	130	2700		351000				
	шт								
0-17 11-260201-0505									
	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	4,49	9286,19	713,36	41695	3203	22061	10,8905	48,89835
	м3 изоляции								

			8572,83	312,25	38492	1402	55,3	0,3875	1,73988
0-18 21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	4,5795	16447,1		75319				
	м3								
0-19 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	136	2032,74	9,01	276453	1225	135424	2,266	308,176
	м2								
			1680,1	4,78	228494	650	59,1	0,0067	0,9112
26 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	100,1	193,56	1,91	19375	191	6583	0,1587	15,88587
	м2 окрашиваемой поверхности								
			119,1	0,9	11922	90	54,8	0,00113	0,11311
	Всего прямые затраты				**5561665**				**1035**
									13
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				777 777				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 870				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 761 223				
	Накладные расходы I уровня, тенге				474 022				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 035 687				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				217 285				
	Итого, тенге				6 252 972				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				500 238				
	Всего				**6 753 210**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				81 039				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				173 658				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**7 007 907**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)		**7 498 460**
Итого:		22 898 003
С коэфф.снижения	0,9	20 608 202
НДС 12%		2 472 984
Всего по акту:		**23 081 187,02**

Заказчик:

ГУ"Отдел образования акимата города Экибастуза"
БИН 971240002145
Руководитель:
_____Хамзабаева Ж.А.

Технический надзор:
ТОО "EG Company-ПВ"
БИН 160640018799
Директор:
_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор:
ТОО"Строй-Дизайн PV"
БИН 040940012489
Директор:
_____Жанабаев Б. К.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

БИН 970140005946
Директор:
_____Лунев Д.В.