Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» сентября 2018 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Каримов Абай Мажитович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21 сентября 2018 г., ТОО «СК-ТРИУМФ 2030», руководитель Айтимов Ануар Сагадатович, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Энгельса, 25, 40

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21 сентября 2018 г., ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович KZ26VJE00025725 от 03.05.2017 г., Дюсекенов Ерганат Жумашевич KZ53VJE00025724 от 03.05.2017 г., Карыбаев Толеукан Жукашевич № KZ65VJE00023568 от 03.03.2017 г., Карасартов Омиржан Рахимбекович № KZ07VJE00029171 от 28.07.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21 сентября 2018 г., ИП «Шакирова Р.К», Сапарова Асель Абильхайыровна № KZ66VJE00029176 от 28.07.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ИКИ к ИЖС в район ипподрома, г.Экибастуз. Наружные сети водоснабжения»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, район ипподрома

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление о предоставлении соответствующего права на землю №1397/11 от 25 ноября 2016 года ГУ «Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ46REA00088893 от 04.04.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Архпроект-PLUS», заключение № КСО-0069/17 от 19.05.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №101 от 19.05.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: -5

по норме или по проекту организации строительства 5;

фактически -5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводной сети, в том числе:	м	10 381		10 589	
Диаметром 63 мм		20		20	
Диаметром 110 мм		7745		7924	
Диаметром 125 мм		255		215	
Диаметром 140 мм		111		180	
Диаметром 40 мм		2250		2250	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка проектируемого объединенного хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода предусмотрена из труб напорных полиэтиленовых РЕ 100 «Питьевая» марки SDR21 по ГОСТ18599-01.

Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам. 40х2,0 по ГОСТ 18599-2001 – 2250м.

Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.63х3,8 по ГОСТ 18599-2001 - 20 м.

Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.110х5,3 по ГОСТ 18599-2001 - 7924 м.

Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.140х6,7 по ГОСТ 18599-2001 – 180 м.

Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.125х6 по ГОСТ 18599-2001 - 215 м.

Модульная насосная станция, с насосами марки Pedrollo (Италия) НС-2Е-ПД-F50-160А

(Q=42,73 м3/ч, H=25 м) 1 - рабочий, 1 – резервный; НС-2УПП-ПЖ-F50-200В (Q=65,9 м3\м, H=45 м) 1 - рабочий, 1 - резервный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 211 715,8 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 208 964,0 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 203 759,2 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 200 480,0 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ИКИ к ИЖС в район ипподрома, г.Экибастуз. Наружные сети водоснабжения»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Куспеков Марат Каиржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шакирова Роза Кабылбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Айтимов Ануар Сагадатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общаяпротяженность)	м	-	
	1) изстальныхтруб	м	-	
	2) изчугунныхтруб	м	-	
	3) изасбестоцементныхтруб	м	-	
	4) изжелезобетонныхтруб	м	-	
	5) из полиэтилена, в том числе:	м	10589	
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам. 40х2,0мм	м	2250	ГОСТ 18599-2001
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.63х3,8 мм	м	20	ГОСТ 18599-2001
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.110х5,3 мм	м	7924	ГОСТ 18599-2001
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.140х6,7 мм	м	180	ГОСТ 18599-2001
	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR21 диам.125х6 мм	м	215	ГОСТ 18599-2001
2	Распределительнаясеть (общаяпротяженность)	м	-	
	1) изстальныхтруб	м	-	
	2) изчугунныхтруб	м	-	
	3) изасбестоцементныхтруб	м	-	
	4) изполиэтиленовыхтруб	м	-	
	5)	м	-	
3	Колодец,d- 1500	шт	100	
	Колодец, d- 2000	шт	103	
4	Задвижка d- 50	шт	5	
	" d- 100	шт	32	
	" d- 125	шт	3	
	" d- 100	шт	32	
5	Вентили d-	шт	-	
	" d- 20	шт	489	
	" d- 32	шт	26	

	" d- 20	шт	2	
6	Кран d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
7	Пожарный гидрант	шт	62	
8	Водопроводныйввод	шт		
9	Питьевойфонтанчик	шт		
10	Модульная насосная станция, с насосами марки Pedrollo (Италия) НС-2Е-ПД-F50-160А (Q=42,73 м3/ч, Н=25 м)	шт	2	1-резервный 1-рабочий
	НС-2УПП-ПЖ-F50-200В (Q=65,9 м3\м, Н=45 м)	шт	2	1-резервный 1-рабочий
Канализация				
1	Коллекторы (общаяпротяженность)	м	-	
	1) изкерамическихтруб	м	-	
	2) изчугунныхтруб	м	-	
	3) избетонныхтруб	м	-	
	4) изасбестоцементныхтруб	м	-	
	5) изжелезобетонныхтруб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационнаясеть (общаяпротяженность)	м	-	
	1) изкерамическихтруб	м	-	
	2) изчугунныхтруб	м	-	
	3) избетонныхтруб	м	-	
	4) изасбестоцементныхтруб	м	-	
	5) изжелезобетонныхтруб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровойколодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик _____ Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ Шакирова Роза Кабылбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылдың «21» қыркүйек

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 62, басшы Каримов Абай Мажитович

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2018 жылдың 21 қыркүйектен, «СК-ТРИУМФ 2030» ЖШС, басшысы Ануар Сагадатович Айтимов, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Энгельс 25,40

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы 2018 жылдың 21 қыркүйектен, «EG Compani-ПВ» ЖШС, Жанат Абенович Нуртазин KZ26VJE00025725 03.05.2017 ж., Ерганат Жумашевич Дюсекенов KZ53VJE00025724 03.05.2017 ж., Толеукан Жукашевич Карыбаев № KZ65VJE00023568 03.03.2017 ж., Омиржан Рахимбекович Карасартов № KZ07VJE00029171 28.07.2017 ж.

қорытынды күні, ұйымнын атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2018 жылдың 21 қыркүйектен, «Шакирова Р.К» ДК, Асель Абильхайыровна Сапарова № KZ66VJE00029176 28.07.2017 ж.

қорытынды күні, ұйымнын атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді: : «Екібастұз қ., ипподром аудандағы жеке тұрғын үй құрылысына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу. Сумен жабдықтаудың сыртқы желілері»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы,Екібастұз қаласы, ипподром ауданы

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2016 жылдың «25» қарашадағы «Павлодар облысы Екібастұз қаласыны әкімінің аппараты» ММ № 1397/11 қаулысы

(шешім шығарған органның атауы)

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, KZ46REA00088893 04.04.2018 ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) жобалаушы «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2017 жылдың 19 мамырдағы № 101 бұйрық.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Архпроект-PLUS» ЖШС, 2017 жылдың 19 мамырдағы № ҚСО-0069/17 қорытындысы

(ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

жоба (жобалау-сметалық) құжаттамасы негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы сәуір 2018 ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2018 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты -5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады:

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су құбыры желілерінің ұзақтығы, соның ішінде:	м	10 381		10 589	
Диаметрі 63 мм		20		20	
Диаметрі 110 мм		7745		7924	
Диаметрі 125 мм		255		215	
Диаметрі 140 мм		111		180	
Диаметрі 40 мм		2250		2250	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Шаруашылық-ауызсу, өртке қарсы біріктірілген жобаланатын су құбырының салынуы маркасы SDR21 МЕМСТ18599-01 PE 100 «Питьевая» арынды полиэтиленді құбырлардан қарастырылған.

Диаметрі 40х2,0 МЕМСТ18599-2001 – 2250м ПЭ 100 SDR21 полиэтиленнен жасалған

құбыр.

Диаметрі 63х3,8 МЕМСТ18599-2001 – 20 м ПЭ 100 SDR21 полиэтиленнен жасалған құбыр.

Диаметрі 110х5,3 МЕМСТ18599-2001 – 7924 м ПЭ 100 SDR21 полиэтиленнен жасалған құбыр.

Диаметрі 140х6,7 МЕМСТ18599-2001 – 180 м ПЭ 100 SDR21 полиэтиленн жасалған құбыр.

Диаметрі 125х6 МЕМСТ18599-2001 – 215 м ПЭ 100 SDR21 полиэтиленн жасалған құбыр.

Модульдық сорғы станциясы, Pedrollo (Италия) маркасы насосымен НС-2Е-ПД-F50-160А (Q=42,73 м3/ч, Н=25 м) 1 – жұмыс күйінде, 1 – резервті; НС-2УПП-ПЖ-F50-200В (Q=65,9 м3\м, Н=45 м) 1 – жұмыс күйінде, 1 – резервті.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 211 715,8 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 208 964,0 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 203 759,2 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 200 480,0 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ШЕШТІ: **«Екібастұз қ., ипподром аудандағы жеке тұрғын үй құрылысына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу. Сумен жабдықтаудың сыртқы желілері»**

Жобаның(кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды.

Тапсырыс беруші_____ Асланбек Балтабекович Садыков_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы _

Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау_____ Марат Каиржанович Кусепков_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____ Роза Кабылбековна Шакирова_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)_____ Ануар Сагадатович Айтимов _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) темірбетон құбырынан	м	-	
	5) полиэтиленен жасалған, соның ішінде:	м	10589	
	диаметрі 40х2,0мм ПЭ 100 SDR21 полиэтиленен жасалған құбыр	м	2250	МЕМСТ18599-200
	диаметрі 63х3,8ммПЭ 100 SDR21 полиэтиленен жасалған құбыр		20	МЕМСТ18599-200
	диаметрі 110х5,3ммПЭ 100 SDR21 полиэтиленен жасалған құбыр		7924	МЕМСТ18599-200
	диаметрі 140х6,7мм ПЭ 100 SDR21 полиэтиленен жасалған құбыр		180	МЕМСТ18599-200
	диаметрі 125х6мм ПЭ 100 SDR21 полиэтиленен жасалған құбыр		215	
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырынан	м	-	
	5)	м	-	
3	Құдық	дана	100	
	Құдық	дана	103	
4	Ысырма d-	дана	5	
	" d- 100	дана	32	
	" d- 125	дана	3	
	" d- 100	дана	32	
5	Бұрандалар d- 1500	дана	-	
	" d- 20	дана	489	
	" d- 32	дана	26	
	" d- 20	дана	2	
6	Кран d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана	-	

7	Өрт гидранты	дана	62	
8	Су құбыры шүмегі	дана	-	
9	Ішетін су бүргіш	дана	-	
10	Модульдық сорғы станциясы, Pedrollo (Италия) маркасы насосымен НС-2Е-ПД-F50-160А (Q=42,73 м3/ч, Н=25 м) 1 – жұмыс күйінде, 1 – резервті;	дана	2	(1 – жұмыс күйінде, 1 - резервті)
	НС-2УПП-ПЖ-F50-200В (Q=65,9 м3\м, Н=45 м) 1 – жұмыс күйінде, 1 – резервті.	дана	2	(1 – жұмыс күйінде, 1 - резервті)
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырынан	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) керамика құбырларынан	м	-	
	2) болат құбырларынан	м	-	
	3) бетон құбырларынан	м	-	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	-	
	5) темірбетон құбырларынан	м	-	
	6)	м	-	
3	Байқау құдығы	дана	-	
	Жеңсырық	дана	-	

Тапсырыс беруші _____ Асланбек Балтабекович Садыков
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Авторлық қадағалау _____ Роза Кабылбековна Шакирова
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Договор №134 от 27 марта 2018г.

Наименование объекта: Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз (Наружные сети водопровода)

Акт №1
приемки выполненных работ от 24 апреля 2018г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	26978,935	86,74	80,81	2340215	2180039	435235	0,00888	239,57294
		м3 грунта		5,94	21,36	160176	576262	59,1	0,0193	520,69345
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	20,876	2126,8	–	44399	–	26240	2,96	61,79296
		м3 грунта		2126,8	–	44399	–	59,1	–	–
3	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	809,368	2126,79	–	1721356	–	1017321	2,96	2395,72928

		м3 грунта		2126,79	–	1721355	–	59,1	–	–
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1537,447	634,9	–	976125	–	576890	0,972	1494,39848
		м3 грунта		634,9	–	976126	–	59,1	–	–
9	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25870,103	13,5	13,5	349354	349354	64300	–	–
		м3 грунта		–	4,21	–	108798	59,1	0,0038	98,30639
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25870,103	116,96	50,41	3025689	1304016	1348660	0,108	2793,97112
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	1721673	560324	59,1	0,02625	679,0902

Раздел 3 Хозяйственно питьевой-противопожарный водопровод L=10 465 м (без учета подводок к ж./д.)

81	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,261	217740,26	61216,5	710051	199627	353235	194	632,634
		км трубопровода		154571,3	19858,63	504057	64759	62,1	26,83	87,49263
82	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	3293,61	1263,18		4160422				
		м								

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

88	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	159,825	24919,34	5848,05	3982734	934664	880233	8,86	1416,0495
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	1061938	355506	62,1	2,218	354,49185
89	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	50	3311,83		165592				
		шт.								
90	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	10488,86		10489				
		шт.								

91	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	50	13098,44	654922
		шт.			
92	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	4	12676,18	50705
		шт.			
93	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	44	19674,54	865680
		шт.			
94	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	1	7661,92	7662
		шт.			
95	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	22	10488,86	230755
		шт.			
96	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	11	13098,44	144083
		шт.			
97	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	20	12676,18	253524
		шт.			
98	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	51	1306,08	66610
		шт.			
99	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	23	9691,49	222904
		шт.			
100	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	23	18900,44	434710
		шт.			
101	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	46	5619,7	258506
		шт.			
102	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	23	9529,86	219187
		шт.			
103	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	23	15429,3	354874

	шт.	
Всего прямые затраты	**21250548**	**9034**
		1740
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 189 724	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 967 700	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 665 649	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 093 124	
Накладные расходы I уровня, тенге	4 702 114	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 952 662	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 100 393	
Итого, тенге	27 053 055	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 164 244	
Всего	**29 217 299**	
Временные здания и сооружения (2 %)	584 346	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 081 800	
Итого в текущих ценах с 01.04.17г.	30883446	
Итого в ценах 2018г. К=1,07	**33 045 287**	
Ценовая скидка 0,597330317%	**197 390**	
Итого с учетом ценовой скидки	32 847 898	
НДС (12 %)	3 941 748	
Всего по акту с учетом НДС	**36 789 645**	

Сдал: Принял: Технический надзор:

Директор «СК-ТРИУМФ 2030» Айтимов А.С.

Нуртазин Ж.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Договор №134 от 27 марта 2018г.

Наименование объекта: Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз. Наружные сети водоснабжения.

Акт №2
приемки выполненных работ от 25 мая 2018г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20063,49	86,74	80,81	1740354	1621235	323672	0,00888	178,16379
		м3 грунта		5,94	21,36	119119	428550	59,1	0,0193	387,22536
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	16,48	2126,79	–	35049	–	20714	2,96	48,7808
		м3 грунта		2126,79	–	35049	–	59,1	–	–
3	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	621,03	2126,79	–	1320800	–	780593	2,96	1838,2488

	м3 грунта								
			2126,79	–	1320800	–	59,1	–	–
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1163,77	634,9	–	738878	–	436677	0,972	1131,18444
	м3 грунта								
			634,9	–	738878	–	59,1	–	–
5 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	19361,233	13,5	13,5	261457	261457	48122	–	–
	м3 грунта								
			–	4,21	–	81424	59,1	0,0038	73,57269
6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	19361,233	116,96	50,41	2264431	975928	1009340	0,108	2091,01316
	м3 уплотненного грунта								
			66,55	21,66	1288503	419348	59,1	0,02625	508,23237

Раздел 3 Хозяйственно питьевой-противопожарный водопровод L=10 465 м (без учета подводок к ж./д.)

34 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	23	1427,47	52,96	32832	1218	15534	1,4	32,2
	задвижка или клапан								
			1062,87	24,74	24446	569	62,1	0,03	0,69
35 23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	23	40084,28		921938				
	шт.								
50 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	5	850,53	17,6	4252	88	2100	0,88	4,4
	задвижка или клапан								
			668	8,2	3340	41	62,1	0,01	0,05
51 23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	22775,2		113876				
	шт.								
54 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,09278	604903,1	290030,18	56122	26909	22266	312,7	29,01231
	т фасонных частей								
			297122,22	89329,6	27567	8288	62,1	94,3	8,74915

61	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (соединительные патрубки)	0,13023	604903,34	290033,02	78777	37771	31254	312,7	40,72292
		т фасонных частей								
				297128,16	89326,58	38695	11633	62,1	94,3	12,28069
81	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	217740,09	61216,5	435481	122433	216642	194	388
		км трубопровода								
				154571,5	19858,5	309143	39717	62,1	26,83	53,66
82	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2020	1263,18		2551624				
		м								

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

88	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	68,08	24919,35	5848,06	1696509	398136	374949	8,86	603,1888
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				6644,37	2224,35	452349	151434	62,1	2,218	151,00144
89	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	20	3311,83		66237				
		шт.								
91	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	20	13098,44		261969				
		шт.								
92	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	12676,18		12676				
		шт.								
93	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	20	19674,54		393491				
		шт.								
94	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	1	7661,92		7662				
		шт.								
95	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	10	10488,86		104889				
		шт.								

96	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт.*	5	13098,44	65492	
97	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а *шт.*	10	12676,18	126762	
98	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	20	1306,08	26122	
99	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	10	9691,49	96915	
100	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	10	18900,44	189004	
101	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт.*	20	5619,7	112394	
102	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	10	9529,86	95299	
103	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт.*	10	15429,3	154293	
		Всего прямые затраты			**13965585**	6385
						1195
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 357 889	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 445 175	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 141 004	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 162 521	
		Накладные расходы I уровня, тенге			3 281 863	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			17 247 448	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			731 292	
		Итого, тенге			17 978 740	

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 438 299
Всего	19 417 039
Временные здания и сооружения (2 %)	388 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	718 935
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**20 524 315**
Итого в ценах 2018г. К=1,07	**21 961 017**
Ценовая скидка 0,597330317%	**131 180**
Итого с учетом ценовой скидки	21 829 837
НДС (12 %)	2 619 580
Всего по акту с учетом НДС	**24 449 418**

Сдал:

Директор

_____ **Айтимов А.С.**

Принял:

Представитель заказчика

_____

Технический надзор:

Эксперт

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Company-ПВ

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Договор №134 от 27 марта 2018г.

Наименование объекта: Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз. Наружные сети водоснабжения.

Акт №3
приемки выполненных работ от 14 июня 2018г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	18547,0515	86,74	80,81	1608814	1498699	299208	0,00888	164,69782
		м3 грунта		5,94	21,36	110115	396159	59,1	0,0193	357,95809
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	15,5675	2126,79	–	33109	–	19567	2,96	46,0798
		м3 грунта		2126,8	–	33109	–	59,1	–	–

3	11-010205-0208								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	551,2725	2126,79	–	1172441	–	692913	2,96	1631,7666
	м3 грунта								
			2126,79	–	1172441	–	59,1	–	–
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18825,1825	13,5	13,5	254219	254219	46789	–	–
	м3 грунта								
				–	4,21	–	79170	59,1	0,0038	71,53569
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18825,1825	116,96	50,41	2201737	948908	981395	0,108	2033,11971
	м3 уплотненного грунта								
				66,55	21,66	1252829	407737	59,1	0,02625	494,16104
7	11-030101-0301	Грунты 4-5 группы. Разрыхление грунтов в траншеях шириной по дну до 1,5 м	7983,903	998,25	467,34	7969893	3731226	3841359	0,635	5069,77841
	м3								
				523,94	148,04	4183125	1181902	71,6	0,1569	1252,67438
8	11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	6775,996	194,59	181,29	1318564	1228410	245186	0,0199	134,84232
	м3 грунта								
				13,3	47,92	90154	324712	59,1	0,0433	293,40063
9	11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	707,32	265,9	251,38	188079	177807	34878	0,0215	15,20738
	м3 грунта								
				14,38	69,06	10168	48847	59,1	0,0624	44,13677
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	88,92	2755,89	118,22	245055	10512	41023	1,02	90,6984
	м3 основания								
				714,02	28,88	63491	2568	62,1	0,035	3,1122
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5288,77	121,6	114,94	643105	607868	119255	0,00984	52,0415
	м3 грунта								

			6,58	31,57	34794	166991	59,1	0,02853	150,88861
12 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	266,76	634,9	–	169366	–	100095	0,972	259,29072
	м3 грунта								
			634,9	–	169366	–	59,1	–	–
13 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5022,01	13,5	13,5	67818	67818	12482	–	–
	м3 грунта								
			–	4,21	–	21120	59,1	0,0038	19,08364

Раздел 3 Хозяйственно питьевой-противопожарный водопровод L=10 465 м (без учета подводок к ж./д.)

35 11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	25	46728,05	115,36	1168201	2884	21378	1,82	45,5
	шт.								
			1330,12	46,88	33253	1172	62,1	0,05	1,25
58 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,4262	604903,1	290030,5	257810	123611	102284	312,7	133,27274
	т фасонных частей								
			297128,11	89328,95	126636	38072	62,1	94,3	40,19066
59 23-020101-0628	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	4502,01		18008				
	шт.								
60 23-020101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	1002,76		5014				
	шт.								
61 23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	638,13		1914				
	шт.								

62 23-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	4	728,77		2915				
	шт.								
63 23-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	12	140384,21		1684611				
	шт.								
64 23-020803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	2	131727,49		263455				
	шт.								
81 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	1,68	181008,44	42618,45	304094	71599	158152	173	290,64
	км трубопровода		137839,29	13751,79	231570	23103	62,1	18,65	31,332
82 23-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1696,8	195,07		330995				
	м								
85 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,484	217740,09	61215,78	540865	152060	269069	194	481,896
	км трубопровода		154571,26	19858,29	383955	49328	62,1	26,83	66,64572
86 23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2508,84	1263,18		3169117				
	м								
87 11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,395	262251,37	71129,11	103589	28096	51782	236	93,22
	км трубопровода		188035,44	23065,82	74274	9111	62,1	31,17	12,31215
88 23-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	217,15	1612,48		350150				
	м								

89	23-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	181,8	2021,08		367432				
		м								

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

96	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	171,325	24919,35	5848,05	4269305	1001917	943569	8,86	1517,9395
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	1138348	381086	62,1	2,218	379,99885
97	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	70	3311,83		231828				
		шт.								
98	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	70	13098,44		916891				
		шт.								
99	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	70	19674,54		1377218				
		шт.								
94	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9аК=-1,000;	-2	7661,92		-15324				
		шт.								
102	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	35	10488,86		367110				
		шт.								
104	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	35	12676,18		443666				
		шт.								
105	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	70	1306,08		91426				
		шт.								
106	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	35	9691,49		339202				
		шт.								
107	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	35	18900,44		661515				
		шт.								

108 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	70	5619,7	393379	
	шт.				
109 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	35	9529,86	333545	
	шт.				
110 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	35	15429,3	540026	
	шт.				
	Всего прямые затраты			**34390157**	**12060**
					3219
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 107 628	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			9 905 634	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 131 078	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			15 376 895	
	Накладные расходы I уровня, тенге			7 980 384	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			42 370 541	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 796 511	
	Итого, тенге			44 167 052	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 533 364	
	Всего			**47 700 416**	
	Временные здания и сооружения (2 %)			954 008	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			1 766 156	
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**50 420 580**	

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,070)	53 950 021
Ценовая скидка 0,597330317%	322 260
Итого с учетом ценовой скидки	53 627 760
НДС (12 %)	6 435 331
Всего по акту с учетом НДС	60 063 091

Сдал:

Директор

Айтимов А.С.

Принял:

Инженер технадзора

Технический надзор:

Инженер

Куспеков М.К.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Договор №134 от 27 марта 2018г.

Наименование объекта: Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома г. Экибастуз. Наружные сети водоснабжения.

Акт №4
приемки выполненных работ от 29 августа 2018г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	16775,5645	86,74	80,81	1455152	1355554	270630	0,00888	148,96701
		м3 грунта		5,94	21,36	99598	358321	59,1	0,0193	323,76839
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	14,8365	2126,78	–	31554	–	18648	2,96	43,91604
		м3 грунта		2126,78	–	31554	–	59,1	–	–

3	11-010205-0208								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	551,2725	2126,79	–	1172441	–	692913	2,96	1631,7666
	м3 грунта								
			2126,79	–	1172441	–	59,1	–	–
5	11-010104-0405								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18825,1825	13,5	13,5	254219	254219	46789	–	–
	м3 грунта								
			–	4,21	–	79170	59,1	0,0038	71,53569
6	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18825,1825	116,96	50,41	2201737	948908	981395	0,108	2033,11971
	м3 уплотненного грунта								
			66,55	21,66	1252829	407737	59,1	0,02625	494,16104
7	11-030101-0301								
	Грунты 4-5 группы. Разрыхление грунтов в траншеях шириной по дну до 1,5 м	1142,097	998,25	467,34	1140093	533752	549506	0,635	725,2316
	м3								
			523,94	148,04	598396	169071	71,6	0,1569	179,19502
8	11-010101-0311								
	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1487,414	194,59	181,29	289441	269651	53821	0,0199	29,59954
	м3 грунта								
			13,3	47,92	19790	71278	59,1	0,0433	64,40503
9	11-010102-0311								
	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	155,27	265,9	251,38	41287	39032	7656	0,0215	3,33831
	м3 грунта								
			14,37	69,06	2232	10723	59,1	0,0624	9,68885
10	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	59,28	2755,89	118,22	163369	7008	27348	1,02	60,4656
	м3 основания								
			714,02	28,88	42327	1712	62,1	0,035	2,0748
11	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3525,8474	121,6	114,94	428737	405245	79503	0,00984	34,69434
	м3 грунта								

				6,58	31,57	23196	111327	59,1	0,02853	100,59243
12	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	177,84	634,9	–	112911	–	66730	0,972	172,86048
		м3 грунта								
				634,9	–	112911	–	59,1	–	–
13	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3348,0074	13,5	13,5	45212	45212	8321	–	–
		м3 грунта								
				–	4,21	–	14080	59,1	0,0038	12,72243
14	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8370,0174	116,96	50,41	978931	421901	436345	0,108	903,96188
		м3 уплотненного грунта								
				66,55	21,66	557030	181287	59,1	0,02625	219,71296

Раздел 2 Водомерный узел (Камера В-1)

15	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	4	2072,25	123,5	8289	494	3874	1,93	7,72
		задвижка или клапан								
				1502	57,75	6008	231	62,1	0,07	0,28
16	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	67418,57		269674				
		шт.								
17	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	8	1036,13	92,88	8289	743	4289	0,9	7,2
		фланец								
				855,13	8,25	6841	66	62,1	0,01	0,08
18	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	2928,25		23426				
		шт.								
19	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	350,5	26,5	1402	106	755	0,32	1,28
		фланец								
				304	–	1216	–	62,1	–	–

20 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,8		3503				
	шт.								
21 11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка	1	4499	116	4499	116	828	1,68	1,68
	счетчик (водомер)		1354	17	1354	17	60,4	0,02	0,02
22 23-030301-0207	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХ-65 класса "А" с комплектом присоединительных деталей, д. 65 мм	1	35376,5		35377				
	шт.								
23 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2273	–	2273	–	113	0,22	0,22
	комплект		187	–	187	–	60,4	–	–
24 11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	850	17,5	1700	35	840	0,88	1,76
	задвижка или клапан		668	8,5	1336	17	62,1	0,01	0,02
25 23-040502-0804	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	6237,41		12475				
	шт.								
26 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0509	604911,59	290039,29	30790	14763	12216	312,7	15,91643
	т фасонных частей		297131,63	89332,02	15124	4547	62,1	94,3	4,79987
27 23-020101-3555	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	2	12147,21		24294				
	шт.								
28 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1185,96		3558				
	шт.								

29	23-020101-0632								
	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	3792,1		15168				
	шт.								
30	11-160401-0207								
	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	7	5994	58,29	41958	408	3667	1,04	7,28
	м трубопровода								
			848,57	18,71	5940	131	60,4	0,0221	0,1547
31	11-160401-0203								
	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1,35	2146,67	29,63	2898	40	457	0,656	0,8856
	м трубопровода								
			549,63	10,37	742	14	60,4	0,0124	0,01674
32	11-220601-0202								
	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,00135	714814,81	22222,22	965	30	108	160	0,216
	км трубопровода								
			128888,89	–	174	–	62,1	0,3305	0,00045
33	11-220601-0205								
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,007	1406571,43	90714,29	9846	635	718	185	1,295
	км трубопровода								
			149142,86	16142,86	1044	113	62,1	14,6827	0,10278
34	13-120901-0101								
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	1	1201	81	1201	81	194	0,58	0,58
	шт.								
			479	–	479	–	40,6	0,0001	0,0001

Раздел 3 Хозяйственно питьевой-противопожарный водопровод L=10 465 м (без учета подводок к ж./д.)

35	11-221001-0103								
	Гидранты пожарные. Установка	37	46728,05	115,38	1728938	4269	31639	1,82	67,34
	шт.								
			1330,11	46,89	49214	1735	62,1	0,05	1,85

36 11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	3	1833,67	88,33	5501	265	2736	1,88	5,64
	задвижка или клапан		1427,33	41,33	4282	124	62,1	0,05	0,15
37 23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	67418,57		202256				
	шт.								
38 11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	9	1427,47	53	12848	477	6079	1,4	12,6
	задвижка или клапан		1062,89	24,78	9566	223	62,1	0,03	0,27
39 23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	9	40084,28		360759				
	шт.								
40 11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	72	803,7	59	57868	4248	30164	0,71	51,12
	фланец		674,64	–	48574	–	62,1	–	–
41 23-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	79	2271,24		179428				
	шт.								
42 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	156	681,29	53,1	106281	8283	55231	0,6	93,6
	фланец		570,12	–	88939	–	62,1	–	–
43 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	295	1715,05		505940				
	шт.								
44 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	10	350,6	26,5	3506	265	1888	0,32	3,2
	фланец		304,1	–	3041	–	62,1	–	–

45	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	15	875,8		13137			
		шт.							
46	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	61	350,62	26,54	21388	1619	11518	0,32	19,52
		фланец							
				304,07	–	18548	–	62,1	–	–
47	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	73	547,7		39982			
		шт.							
48	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	14	420,76		5891			
		шт.							
49	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	177	839,4	517,19	148574	91543	53605	0,414	73,278
		шт.							
				322,21	165,48	57031	29290	62,1	0,226	40,002
50	23-020303-7308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2598,71		18191			
		шт.							
51	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	139	1459,17		202825			
		шт.							
52	23-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	642,12		3211			
		шт.							
53	23-020303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	482,74		12551			
		шт.							
54	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм Установка	33	850,55	17,67	28068	583	13860	0,88	29,04

	задвижка или клапан								
			668,09	8,24	22047	272	62,1	0,01	0,33
56 23-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	26	3105,39		80740				
	шт.								
57 23-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	7	2297,77		16084				
	шт.								
58 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,10192	604903,1	290031,4	61652	29560	24459	312,7	31,87038
	т фасонных частей								
			297125,2	89324,96	30283	9104	62,1	94,3	9,61106
65 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (соединительные патрубки)	0,78349	604903,34	290029,23	473935	227235	188029	312,7	244,99732
	т фасонных частей								
			297126,96	89329,79	232796	69989	62,1	94,3	73,88311
66 23-010201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	21,6864	3502,15		75949				
	м								
67 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	42,168	2737,63		115440				
	м								
68 23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	1,506	1160,72		1748				
	м								
69 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	1,6064	959,71		1542				
	м								
70 23-010201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	8,032	518,82		4167				
	м								

71 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	2,8112	255,33		718				
	м								
72 11-220601-0204									
	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0216	1159212,96	23611,11	25039	510	1844	170	3,672
	км трубопровода								
			137037,04	416,67	2960	9	62,1	0,4118	0,00889
73 11-220601-0203									
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,042	951100	22571,43	39944	948	3394	161	6,762
	км трубопровода								
			129761,9	380,95	5450	16	62,1	0,372	0,01562
74 11-220601-0201									
	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0031	576451,61	22580,65	1787	70	250	159	0,4929
	км трубопровода								
			129677,42	322,58	402	1	62,1	0,3105	0,00096
75 11-220601-0201									
	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0108	576203,7	22314,81	6223	241	873	159	1,7172
	км трубопровода								
			129722,22	370,37	1401	4	62,1	0,3105	0,00335
76 11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	3	55646,33	35,33	166939	106	2380	1,62	4,86
	шт.								
			1260,67	16,67	3782	50	62,1	0,02	0,06
77 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	198	839,4	517,2	166202	102405	59965	0,414	81,972
	шт.								
			322,21	165,48	63797	32765	62,1	0,226	44,748
78 23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 техническая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	7,676	1263,18		9696				

		м							
79	23-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 техническая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1,01	1612,48		1629			
		м							
80	23-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 техническая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	31,31	4121,5		129044			
		м							
81	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	0,57	181008,44	42617,54	103175	24292	53659	173	98,61
		км трубопровода		137840,35	13752,63	78569	7839	62,1	18,65	10,6305
82	23-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	575,7	195,07		112302			
		м							
83	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,02	181050	42650	3621	853	1883	173	3,46
		км трубопровода		137850	13750	2757	275	62,1	18,65	0,373
84	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	20,2	475,09		9597			
		м							
85	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,179	217740,09	61217,88	38976	10958	19389	194	34,726
		км трубопровода		154569,83	19854,75	27668	3554	62,1	26,83	4,80257
86	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	180,79	1263,18		228370			
		м							
90	11-160401-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	23	5993,74	58,26	137856	1340	12047	1,04	23,92
		м трубопровода		848,52	18,65	19516	429	60,4	0,0221	0,5083

91 11-160401-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	52	4493,38	60,71	233656	3157	27236	1,04	54,08
	м трубопровода		848,5	18,65	44122	970	60,4	0,0221	1,1492
92 11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	2,27	15787,67	–	35838	–	21223	20,6	46,762
	км трубопровода		15055,07	–	34175	–	62,1	–	–
93 11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	7,924	17965,67	–	142360	–	74083	20,6	163,2344
	км трубопровода		15055,15	–	119297	–	62,1	–	–
94 11-220701-0204	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	0,215	22697,67	–	4880	–	2410	24,7	5,3105
	км трубопровода		18051,16	–	3881	–	62,1	–	–
95 11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	0,255	24737,25	–	6308	–	2858	24,7	6,2985
	км трубопровода		18050,98	–	4603	–	62,1	–	–

Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы

96 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	83,425	24919,35	5848,04	2078897	487873	459461	8,86	739,1455
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	554307	185566	62,1	2,218	185,03665
97 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	67	3311,83		221893				
	шт.								
98 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	11	10488,86		115377				
	шт.								
99 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	72	13098,44		943088				
	шт.								

100	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	11	12676,18	139438
		шт.			
101	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	51	19674,54	1003402
		шт.			
102	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	24	10488,86	251733
		шт.			
103	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	32	13098,44	419150
		шт.			
104	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	25	12676,18	316905
		шт.			
105	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	83	1306,08	108405
		шт.			
106	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	32	9691,49	310128
		шт.			
107	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	35	18900,44	661515
		шт.			
108	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	67	5619,7	376520
		шт.			
109	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	32	9529,86	304956
		шт.			
110	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	35	15429,3	540026
		шт.			
111	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-лесницы стремянки	5,348	299943,06	1604095
		т			

112 23-030101-0505									
	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	203	6406,98		1300617				
	комплект								
113 11-130301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	178,26	125,41	1,02	22356	182	2354	0,0258	4,59911
	м2								
			24,19	0,17	4313	30	54,2	0,0002	0,03565
114 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	178,26	57,62	0,81	10270	144	1618	0,0213	3,79694
	м2								
			16,58	0,17	2955	30	54,2	0,0002	0,03565
115 11-080201-0101	Кладка горловин колодцев	4,753	20326,97	1410,27	96614	6703	8606	4,54	21,57862
	м3 кладки								
			3233,96	330,11	15371	1569	50,8	0,4	1,9012
116 11-100107-0105	Установка деревянных крышек	55,97	2536,11	316,35	141946	17706	32579	1,23	68,8431
	м2 проемов								
			891,35	82,03	49889	4591	59,8	0,0964	5,39551
117 27-010101-0104	Крышки из досок , толщина 25 мм	111,94	589,67		66008				
	м2								
118 11-100116-0103	Антисептирование водными растворами	55,97	48,53	1,34	2716	75	1030	0,0403	2,25559
	м2 покрытий по фермам								
			30,23	0,54	1692	30	59,8	0,0006	0,03358
119 11-100107-0607	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	55,97	5687,55	12,51	318332	700	37042	1,56	87,3132
	м2 проемов								
			1101,64	5,07	61659	284	59,8	0,0054	0,30224
120 21-130816-2305	Резина прессованная	38,6	1087,32		41971				
	кг								
121 21-130211-0501	Петля накладная	386	280,77		108377				
	шт								
122 21-050106-9902	Ручки из полосовой стали	0,135	200979,23		27132				
	т								
123 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка)	40,6	4189,83	1143,55	170107	46428	21668	0,85	34,51
	м3 основания								
			595,02	455,57	24158	18496	50,8	0,54	21,924
124 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	40,6	18335,39	642,12	744416	26070	20719	1,35	54,81

		м3								
				902,59	149,61	36645	6074	48,5	0,1813	7,36078
125	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5321,06	721,19	11,68	3837502	62130	472001	0,212	1128,06472
		м2 поверхности								
				172,96	1,65	920354	8781	50,8	0,002	10,64212
	Раздел 5 Прямоугольные водопроводные колодцы									
126	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	3	3311,83		9935				
		шт.								
127	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,125	6479,11	1176,89	7289	1324	1865	3,24	3,645
		м3 подстилающего слоя								
				2268,44	454,22	2552	511	60,9	0,55	0,61875
128	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,687	18336,1	642,56	30933	1084	861	1,35	2,27745
		м3								
				902,79	149,97	1523	253	48,5	0,1813	0,30585
129	11-070102-0104									
		Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	5544,5	841,5	11089	1683	1767	1,53	3,06
		шт. сборных конструкций								
				1191	232	2382	464	62,1	0,2551	0,5102
130	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	2,51	39149,72		98266				
		м3								
131	11-070501-0101									
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10	1124,6	531,8	11246	5318	3385	0,476	4,76
		шт. сборных конструкций								
				357	188,1	3570	1881	62,1	0,1988	1,988
132	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1595,9	746,3	15959	7463	4756	0,668	6,68
		шт. сборных конструкций								

			501	264,9	5010	2649	62,1	0,2801	2,801
133 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	20	2391,4	1180,95	47828	23619	14204	0,937	18,74
	шт. сборных конструкций								
			720	423,65	14400	8473	62,1	0,4482	8,964
134 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,11	17547,83		72122				
	м3								
135 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,86	17219,26		187001				
	м3								
136 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	7661,92		7662				
	шт.								
137 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1306,08		5224				
	шт.								
138 23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	4	6406,98		25628				
	комплект								
139 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,092	299943,06		27595				
	т								
140 11-130301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	1,42	124,65	0,7	177	1	18	0,0258	0,03664
	м2								
			23,94	–	34	–	54,2	0,0002	0,00028
141 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,42	57,04	–	81	–	13	0,0213	0,03025
	м2								
			16,9	–	24	–	54,2	0,0002	0,00028
142 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка)	0,8	4190	1143,75	3352	915	427	0,85	0,68
	м3 основания								
			595	456,25	476	365	50,8	0,54	0,432

143	11-080101-0307								
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	41,1	721,19	11,68	29641	480	3646	0,212	8,7132
		м2 поверхности								
				172,97	1,65	7109	68	50,8	0,002	0,0822
144	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	0,8	18336,25	642,5	14669	514	408	1,35	1,08
		м3								
				902,5	150	722	120	48,5	0,1813	0,14504
	Раздел 6 Подключение к жилым домам Lобщ.=4 410м									
145	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	482	850,54	17,66	409960	8510	202440	0,88	424,16
		задвижка или клапан								
				668,08	8,25	322014	3977	62,1	0,01	4,82
146	23-020101-1310	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	482	109,23		52649				
		шт.								
147	23-040501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	482	1366,46		658634				
		шт.								
	Раздел 7 Прокол под автомобильными дорогами									
148	86-060702-0101	Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 350 мм, длиной футляра 21 м	4	239372,75	107468	957491	429872	–	–	–
		футляр								
				57326	38974	229304	155896	–	–	–
149	23-010201-0244									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	80	12667,65		1013412				
		м								
150	86-060703-0101	Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 100 мм	4	387171,5	26058	1548686	104232	–	–	–

	трубопровод								
			50685	7456	202740	29824	–	–	–
151 11-220601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,08	2743437,5	135025	219475	10802	11698	263	21,04
	км трубопровода								
			211975	23487,5	16958	1879	62,1	21,3203	1,70562
Раздел 8 Насосная станция									
152 11-270602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	19,8	339,44	77,68	6721	1538	697	0,0518	1,02564
	м2 основания								
			36,57	21,82	724	432	60,3	0,02177	0,43105
153 11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	39,5	99,16	2,71	3917	107	28	0,0003	0,01185
	м2 основания								
			0,2	0,96	8	38	60,3	0,00106	0,04187
154 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,792	18334,82	641,74	32856	1150	914	1,35	2,4192
	м3								
			902,34	149,55	1617	268	48,5	0,1813	0,32489
155 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	7,168	20273,16	994,14	145318	7126	5383	1,79	12,83072
	м3								
			1308,18	240,23	9377	1722	48,5	0,2878	2,06295
156 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11988	139971,64		16780				
	т								
157 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,15	24926,67	5853,33	3739	878	826	8,86	1,329
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			6646,67	2220	997	333	62,1	2,218	0,3327
158 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	6062,05		6062				

	шт.								
159 11-080101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,08	721,38	11,68	4386	71	539	0,212	1,28896
	м2 поверхности								
			173,03	1,64	1052	10	50,8	0,002	0,01216
160 13-070402-0101									
	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	1	151521	15652	151521	15652	56951	157	157
	шт.								
			135444	4829	135444	4829	40,6	5,44	5,44
161 59-000000-0000(п.	Насосная станция в комплекте с модульным контейнером	1	15089286		15089286				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**37185642**				**9836**
									1970

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 570 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 224 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 043 772
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 390 085
Накладные расходы I уровня, тенге	5 367 767
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 553 410
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 698 004
Итого, тенге	44 251 414
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 540 114
Технологическое оборудование, тенге	15 089 288
Всего	**62 880 816**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 257 616
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 328 225
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**66 466 657**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,070)	71 119 323
Ценовая скидка 0,597330317%	424 817
Итого с учетом ценовой скидки	70 694 505
НДС (12 %)	8 483 341
Всего по акту с учетом НДС	79 177 846

Сдал:

Директор

Алтимов А.С.

Принял:

Главный инженер заказчика

Технический надзор:

Инженер

Куспеков М.К.