"Утверждаю"
Заместитель руководителя
КГУ "Управление занятости и
социальных программ г.Алматы"
А.Ж. Нарматов

Акт приема передачи
Текущий ремонт здания "Алмалинского районного отдела УЗиСП"
г.Алматы ул.Сейфуллина 577/89

г. Алматы "17" октября 2016 г.

Комиссия в составе: главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» Казыханов М.С., и.о. руководителя Алмалинского районного отдела занятости и социальных программ Жепенова Ж.К., директор ТОО "Девятка" Котельников Л.П., составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.Генеральным подрядчиком: ТОО "Девятка" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения". (Текущий ремонт здания "Алмалинского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Сейфуллина 577/89). Договор подряда N 215 от 2 сентября 2016 года на общую сумму 61 133,35 тыс.тенге, в том числе НДС, при этом сметный расчет стоимости строительства составляет 77 382,00 тыс. тенге, в том числе НДС. Соответственно по зданию "Алмалинского районного отдела УЗиСП" сметная стоимость 9 000,00 тыс.тенге, договорная 7 109, 99 тыс.тенге (в том числе НДС).

2. Устройство и строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: а).Ремонт отопительной системы; б).Отделочные работы; в). Электромонтажные работы; г).Устройство пандуса и второго санузла.

Решение приемочной комиссии: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения" (**Текущий ремонт здания "Алмалинского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Сейфуллина 577/89**) СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ.

Члены комиссии:

Главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» М.С.Казыханов

И.о. руководителя Алмалинского районного отдела занятости и социальных программ Ж.К.Жепенова

Директор ТОО "Девятка" Л.П.Котельников

"SANA-2015". Версия 15.4.1 Цены региона Форма 2В

Заказчик: КГУ"Управление занятости и социальных программ г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания "Алмалинского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Сейфулина 577/89

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт здания "Алмалинского районного отдела УЗиСП" г.Алматы ул.Сейфулина 577/89

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Лок.смета 2-1-2 Ремонтно-строительные работы						
1	12-120104-0501	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		**60**	**113,85**	**6831**	**59,1**
								4037
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,178	10,68	639,62	6831	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**6831**	
2	12-110101-0201	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**36**	**1814,58**	**65325**	**59,1**
								31870
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	2 056	74,016	726,28	53756	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,2412		169	
		Итого по заработной плате					**53925**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2412	1315,82	317	
						699,16	169	
		Итого по эксплуатации машин					**317**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	1,2168	–	–	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,126	22,67	3	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,022	0,792	14203,17	11249	
	Итого по материалам					**11252**	
3 12-110101-0105	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2		**24**	**339,13**	**8139**	**59,1**
							3633
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7	чел-ч	0,3724	8,9376	681,47	6091	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0816		57	
	Итого по заработной плате					**6148**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,0816	1315,82	107	
					699,16	57	
	Итого по эксплуатации машин					**107**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,084	22,67	2	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0056	0,1344	14425,53	1939	
	Итого по материалам					**1941**	
4 12-110101-0101	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2		**36**	**282,33**	**10164**	**59,1**
							4337
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7	чел-ч	0,2958	10,6488	681,47	7257	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,1152		81	
	Итого по заработной плате					**7338**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,1152	1315,82	152	
					699,16	81	
	Итого по эксплуатации машин					**152**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,126	22,67	3	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0053	0,1908	14425,53	2752	
	Итого по материалам					**2755**	
5 12-120101-1602	**Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**1758**	**440,19**	**773850**	**59,1**

							192106
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,2595	456,201	708	322990	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2,8128		2062	
	Итого по заработной плате					**325052**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,758	1315,82	2313	
					699,16	1229	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	1,0548	1614,6	1703	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	833	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	4,2192	22,67	**4016** 96	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	1125,12	51,67	58135	
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-9	шт.	0,032	56,256	120,36	6771	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,016	28,128	162,18	4562	
21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицирс	кг	0,67	1177,86	276,42	325584	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000044	0,077352	954,95	74	
21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	42,7194	1139,06	48660	
21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,21096	14040,3	2962	
	Итого по материалам					**446844**	
6 **12-120101-1605**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**420**	**454,85**	**191036**	**59,1**
							49533
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,2802	117,684	708	83320	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,672		493	
	Итого по заработной плате					**83813**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,42	1315,82	553	
					699,16	294	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,252	1614,6	407	

	Итого по эксплуатации машин				789,35	199	
						960	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	1,008	22,67	23	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	268,8	51,67	13889	
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-9	шт.	0,032	13,44	120,36	1618	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,016	6,72	162,18	1090	
21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицирс	кг	0,67	281,4	276,42	77785	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000044	0,01848	954,95	18	
21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	10,206	1139,06	11625	
21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,0504	14040,3	708	
	Итого по материалам					**106756**	
7 11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2		**7**	**811,71**	**5682**	**54,8**
							2948
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,943	6,601	771,08	5090	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,3738		290	
	Итого по заработной плате					**5380**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,3745	10,59	4	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,0532	1315,82	70	
					699,16	37	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	0,3206	1614,6	518	
					789,35	253	
	Итого по эксплуатации машин					**592**	
21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	0	0	–	–	
21-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	0	526,32	–	
	Итого по материалам					–	

8	**11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		**7**	**1014,57**	**7102**	**54,8**
								3685
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	117 875	8,25125	771,08	6362	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	0,46725		362	
		Итого по заработной плате					**6724**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	0,468125	10,59	5	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,0665	1315,82	88	
						699,16	46	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	0,40075	1614,6	647	
						789,35	316	
		Итого по эксплуатации машин					**740**	
	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	7	–	–	
	21-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	0	526,32	–	
		Итого по материалам				–		
9	**22-030301-0205**	**Подвесной потолок в комплекте**	м2		**7**	**2766,14**	**19363**	–
10	**11-100501-0101**	**Реставрация оконных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**123**	**2375,8**	**292224**	**59,8**
								88411
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	158 953	195,51219	717,43	140266	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	10,13274		7579	
		Итого по заработной плате					**147845**	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	15,082875	8,46	128	
						–	–	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	23,247	15,27	355	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	4,64325	1315,82	6110	
						699,16	3246	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	5,488875	1614,6	8862	
						789,35	4333	

	Итого по эксплуатации машин					**15455**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	123	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	984	9,18	9033	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	376,38	25,51	9601	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	426,81	49	20914	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	263,22	80,58	21210	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	87,33	108,12	9442	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	113,16	585,92	66303	
	Итого по материалам					**136503**	
11 21-090201-0101	**Комплектующие для реставрируемых окон из ПВХ профилей**	м2		**123**	**8108,93**	**997398**	–
12 11-070519-0101	**Установка поручней**	м ограждения		**1,5**	**1628**	**2442**	**62,1**
							1516
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	2 001	3,0015	813,52	2442	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03525	0,05288		–	
	Итого по заработной плате					**2442**	
13 29-100000-0020(пл)	**Поручни для инвалидов**	м		**1,5**	**16071**	**24107**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 403 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	634 405
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	22 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 746 919
Накладные расходы I уровня, тенге	382 076
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 785 739
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	118 115
Итого, тенге	2 903 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	232 308
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 136 162**

Раздел 2 Лок.смета 2-1-3 Ремонт внутренних инженерных сетей

14	12-150101-0101	**Трубопроводы центрального отопления диаметром до 32 мм. Разборка**	трубопроводов		**337**	**268,97**	**90643**	**59,1**
								47182
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7	чел-ч	0,3466	116,8042	681,47	79599	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,337		236	
		Итого по заработной плате					**79835**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	11,121	23,38	260	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,337	1315,82	443	
		Итого по эксплуатации машин				699,16	236	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,7414	–	**703** –	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0274	9,2338	180,32	1665	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-7	м3	0,0043	1,4491	5987,43	8676	
		Итого по материалам					**10341**	
15	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**66**	**57,26**	**3779**	**54,2**
								1067
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,03393	2,23938	873,06	1955	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0165		14	
		Итого по заработной плате					**1969**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,00825	29,92	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,014	0,924	52,15	48	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00825	1614,6	13	
						789,35	7	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00825	3068,6	25	
						789,35	7	
		Итого по эксплуатации машин					**86**	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51(	т	0,00009	0,00594	246994,31	1467	

21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00099	273897,54	271	
	Итого по материалам					**1738**	
16 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**132**	**42,51**	**5611**	**54,2**
							1319
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,0245	3,234	744,55	2408	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,033		26	
	Итого по заработной плате					**2434**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,000125	0,0165	29,92	–	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,008125	1,0725	52,15	56	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0165	1614,6	27	
					789,35	13	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0165	3068,6	51	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	13	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00009	0,01188	219960,1	**134** 2613	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001848	246994,31	456	
	Итого по материалам					**3069**	
17 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**436**	**60,59**	**26417**	**60,4**
							14906
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,:	чел-ч	0,05934	25,87224	953,83	24678	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**24678**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	0,0193125	8,42025	130,87	1102	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1102**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	4,36	122,86	536	

22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0005	0,218	218,37	48	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0872	303,02	26	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0872	303,96	27	
	Итого по материалам					**637**	
18 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**38**	**410,58**	**15602**	**60,4**
							6495
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3518	13,3684	789,35	10552	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00644	0,24472		202	
	Итого по заработной плате					**10754**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01480625	0,5626375	23,38	13	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00450625	0,1712375	1614,6	276	
					789,35	135	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00090125	0,0342475	2719,68	93	
					1058,76	36	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,03914	3233,61	127	
					789,35	31	
	Итого по эксплуатации машин					**509**	
23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	38	114	4332	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,095	122,86	12	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,00281	0,10678	180,32	19	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0044	0,1672	218,37	37	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (н	кг	0,0017	0,0646	275,97	18	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2014	303,02	61	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	

21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000001	0,00000038	86183,88	–	
21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОС	т	0,0000013	0,0000494	1246220,7	62	
	Итого по материалам					**4541**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
19 11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**15**	**444,67**	**6670**	**60,4**
							2563
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3518	5,277	789,35	4165	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00644	0,0966		79	
	Итого по заработной плате					**4244**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01480625	0,22209375	23,38	5	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00450625	0,06759375	1614,6	109	
					789,35	53	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00090125	0,01351875	2719,68	37	
					1058,76	14	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,01545	3233,61	50	
	Итого по эксплуатации машин				789,35	12	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,066	122,86	**201** 8	
23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	15	147,95	2219	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,00281	0,04215	180,32	8	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0044	0,066	218,37	14	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (н	кг	0,0017	0,0255	275,97	7	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	303,02	24	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	

21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000002	0,0000003	86183,88	–	
21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОС	т	0,0000013	0,0000195	1246220,7	24	
	Итого по материалам					**2304**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
20 11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**66**	**505,65**	**33373**	**60,4**
							11283
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3518	23,2188	789,35	18328	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00644	0,42504		352	
	Итого по заработной плате					**18680**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01480625	0,9772125	23,38	23	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00450625	0,2974125	1614,6	480	
					789,35	235	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00090125	0,0594825	2719,68	162	
					1058,76	63	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,06798	3233,61	220	
					789,35	54	
	Итого по эксплуатации машин					**885**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4554	122,86	56	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,00281	0,18546	180,32	33	
23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	66	208,55	13764	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,0044	0,2904	218,37	63	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (н	кг	0,0017	0,1122	275,97	31	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3498	303,02	106	

23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000003	0,00000198	86183,88	–	
21-130701-0101	Ацетилен технический растворенный марки А ГОС	т	0,0000013	0,0000858	1246220,7	107	
	Итого по материалам					**14160**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
21 12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	ода с фасонными частями		**5**	**595,6**	**2978**	**59,1**
							1754
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9	чел-ч	0,853	4,265	693,26	2957	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,016		11	
	Итого по заработной плате					**2968**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,016	1315,82	21	
					699,16	11	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,067	–	–	
	Итого по материалам				–		
22 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**5**	**620,2**	**3101**	**60,4**
							1638
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	0,66332	3,3166	813,52	2698	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00361	0,01805		14	
	Итого по заработной плате					**2712**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028325	0,0141625	1614,6	23	
					789,35	11	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002575	0,0012875	2719,68	4	
					1058,76	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000515	0,002575	3233,61	8	
					789,35	2	

	Итого по эксплуатации машин					
23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	4,99	–	**35**
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0785	122,86	10
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–
23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асб	кг	0,04	0,2	1670,85	334
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0000266	0,000133	178751,94	24
	Итого по материалам					**368**
51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–
	Итого по инженерному оборудованию					–
	Итого прямые затраты по разделу 2					**188 174**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					147 340
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге					3 676
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					934
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 158
	Накладные расходы I уровня, тенге					88 207
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					276 381
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					11 719
	Итого, тенге					288 100
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 048
	Итого по разделу на подряд, тенге					**311 148**

Раздел 3 Лок.смета 2-1-1Добавить Пандус

23	**11-010205-0302**					
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		**2,4**	**1217,5**	**2922**	**59,1**
							1727
	01-010101-0110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1 771	4,2504	687,37	2922	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2922**	
24	**11-060101-0114**						
	Устройство бетонных стен пандуса	м3		**4,44**	**14158,33**	**62863**	**48,5**
							1680

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	11 155	4,95282	699,16	3463	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25188	1,11835		–	
	Итого по заработной плате					**3463**	
25 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,6**	**10706,67**	**6424**	**48,5**
							2819
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	13,34	8,004	726,28	5813	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,285		–	
26 21-050301-0304	**Итого по заработной плате**					**5813**	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		**0,6**	**100495,55**	**60297**	**–**
27 11-070519-0101	**Установка поручней**	м ограждения		**27**	**1627,85**	**43952**	**62,1**
							27294
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	2 001	54,027	813,52	43952	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03525	0,95175		–	
	Итого по заработной плате					**43952**	
28 29-100000-0020(пл)	**Поручни для инвалидов**	м		**27**	**16071**	**433917**	**–**
29 11-110101-3702	**Устройство резиновых дорожек на пандусе**	м2 покрытия		**11**	**637,73**	**7015**	**60,9**
							2264
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,4876	5,3636	693,26	3718	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,121		–	
	Итого по заработной плате					**3718**	
30 11-090302-0112	**Монтаж металлических стоек**	т конструкций		**0,1**	**19570**	**1957**	**60,9**
							303
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	6 762	0,6762	735,12	497	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27 625	0,27625		–	
	Итого по заработной плате					**497**	
31 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;**	т		**0,104**	**376193**	**39124**	**–**
32 11-090101-0101	**Обвязка по верхнему поясу из квадратной трубы 60*60. Монтаж**	т конструкций		**0,105**	**38371,43**	**4029**	**60,9**

							1161
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	23	2,415	789,35	1906	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	34 125	0,35831		–	
	Итого по заработной плате					1906	
33 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;**	т		**0,1092**	**376193**	**41080**	–
34 11-070104-0416	**Устройство ферм из квадратной трубы 60*40**	борных конструкций		**0,17**	**37394,12**	**6357**	**62,1**
							1423
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4	чел-ч	16,1	2,737	837,1	2291	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	30 825	0,52403		–	
	Итого по заработной плате					2291	
35 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;**	т		**0,1768**	**376193**	**66511**	–
36 11-090501-0201	**Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже**	т		**0,375**	**5522,67**	**2071**	**60,9**
							788
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1	чел-ч	3 404	1,2765	1013,96	1294	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,00094		–	
	Итого по заработной плате					1294	
37 11-120101-0705	**Покрытие кровельное из полигаля. Устройство**	м2 кровли		**25**	**2031,28**	**50782**	**56,4**
							19631
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1	чел-ч	19 665	49,1625	708	34807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	0,6095		–	
	Итого по заработной плате					34807	
38 29-000000-0002(пл)	**ПолигальК=1,050;**	м2		**26,25**	**3214**	**84368**	–
39 11-150403-1004	**Окраска металлоконструкций каркаса кровли пандуса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**15**	**627,73**	**9416**	**54,8**
							4435
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,7429	11,1435	726,28	8093	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0075		–	

	Итого по заработной плате	**8093**
	Итого прямые затраты по разделу 3	**923 085**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 756
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	10 774
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	803 555
	Накладные расходы I уровня, тенге	63 525
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	986 610
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41 832
	Итого, тенге	1 028 442
	Сметная прибыль (8 %), тенге	82 275
	Итого по разделу на подряд, тенге	**1 110 717**
	Итого прямые затраты по смете	**3 514 922**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 501
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	36 789
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 027
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 587 632
	Накладные расходы I уровня, тенге	533 808
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 048 730
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	171 666
	Итого, тенге	4 220 396
	Сметная прибыль (8 %), тенге	337 631
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 558 028**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	54696
	Итого по главам 1-8	4612723
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	62272
	Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.	4674995
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**4674995**
	Налог на добавленную стоимость (12 %)	**560999**
	Всего по акту с учетом НДС	**5235994**
	Ценовая скидка 21%	1099559
	Всего по акту к оплате с учетом НДС	**4136435**
	в том числе НДС	443189
	Всего по акту к оплате без НДС	3693246

Заказчик Подрядчик