Заказчик :КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007643 СКО, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Возвышенская средняя школа"(окна,пандус) по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с. Возвышенка

Договор №139 от 16.06.2019г

Акт №1 16 июля 2019 г
выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания КГУ "Возвышенская средняя школа"(окна,пандус)
по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с. Возвышенка

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Блок "А"									
	1.1 Окна									
1	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	176	1162,39	105,59	204581	18583	99575	1,5154	266,7104
		м2		1056,81	56,9	185998	10015	50,8	0,0774	13,6224
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	90	61,24	0,04	5512	4	3255	0,091	8,19
		м		61,2	–	5508	–	59,1	–	–
10	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	176	2183,53	85,39	384301	15029	97345	1,17691	207,13616
		м2 проемов		887,88	37,04	156266	6519	59,8	0,08475	14,916

11 21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	176	27057,06		4762043				
	м2								
15 11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление	270	65,61	0,89	17715	239	10292	0,08993	24,2811
	м коробок								
			63,33	0,41	17099	112	59,8	0,0005	0,135
16 21-070503-0204	Стартовый профиль	270	35,71		9642				
	м								
18 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ	141	699,23	7,68	98591	1083	60248	0,8556	120,6396
	м2 поверхности								
			685,78	2,28	96695	322	62,1	0,00275	0,38775
19 29-000000-0000(пл)	Сэндвич панель ПВХ 10мм Экструд	141	933,04		131559				
	м2								

	Всего прямые затраты	**5613944**
		627
		29
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	461 566
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 938
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 968
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 117 440
	Накладные расходы I уровня, тенге	270 715
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 884 659
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	211 848
	Итого, тенге	6 096 507
	Сметная прибыль (8 %), тенге	487 721
	Всего	**6 584 228**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)	190 943
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	163 959
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	6 939 130
1,0697784	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0697784)	7 423 331

С коэфф. снижения		0,9	6 680 998
НДС 12%			**801 720**
Всего по акту:			**7 482 718**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева СКО
БИН 050140007643
И.о.руководителя:
_____ **Таласбаева Г.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"
БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____ **Ляхов И.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Құрылыс одақ"
БИН 090740013667
Директор:
_____ **Баймухаметов Ж.Т.**