Заказчик :КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" БИН 050140007643 СКО. Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8

Подрядчик: ТОО "Строитель" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Возвышенская средняя школа (окна.пандус) по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с. Возвышенка

Договор №139 от 16.06.2019г

Акт №2
приемки выполненных работ от 14 августа 2019г
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания КГУ "Возвышенская средняя школа (окна.пандус) по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с. Возвышенка

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Блок "А"									
	1.1 Окна									
1	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка *м2*	506,79	1162,39 1056,81	105,58 56,9	589090 535581	53509 28838	286725 50,8	1,5154 0,0774	767,98957 39,22555
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	283,7382	61,25 61,2	0,04 –	17378 17366	12 –	10263 59,1	0,091 –	25,82018 –
10	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	203	2183,53 887,87	85,39 37,04	443256 180238	17334 7519	112279 59,8	1,17691 0,08475	238,91273 17,20425
11	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	203	27057,06		5492583				

	Всего прямые затраты		**6542307**	**1033**
				56
	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		733 185	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		70 855	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		36 357	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 738 267	
	Накладные расходы I уровня, тенге		409 267	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6 951 574	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		250 257	
	Итого, тенге		7 201 831	
	Сметная прибыль (8 %), тенге		576 146	
	Всего		**7 777 977**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)		225 561	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		193 686	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)		**8 197 224**	
1,0697784	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0697784)		8 769 213	
	С коэфф. снижения	0,9	7 892 292	
	НДС 12%		**947 075**	
	Всего по акту:		**8 839 367**	

Заказчик:
КГУ "Отдел образования района Магжана Жумабаева СКО
БИН 050140007643
И.о.руководителя:
_____ **Таласбаева Г.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"
БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт:
_____ **Ляхов И.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Құрылыс одақ"
БИН 090740013667
Директор:
_____ **Баймухаметов Ж.Т**