Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 201 от 09.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Жамбыл

Наименование объекта: Средняя школа

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
доп. см.	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	6,23	4899,14	1880,99	30522	11719	21,24	132
					3018,15	538,09	18803	3352	2,91	18
доп. см.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов (прим. бетонных полов)	1м2	1007,45	358,97	192,06	361647	193493	1,11	1120
					166,91	72,15	168153	72688	0,40	405
		Итого по разделу: Демонтажные работы								392168
		Раздел: Стены, перегородки, проемы								
доп. см.	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	66,99	1572,21	42,96	105323	2878	1,39	93
					217,35	16,09	14560	1078	0,08	5
доп. см.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,89	13667,79	192,54	39500	556	16,82	49
					2639,25	73,12	7627	211	0,35	1
доп. см.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (подпольный канал)	м3	15,30	218,93	--	3350	--	1,54	24
					218,93	--	3350	--	--	--
доп. см.	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (подпольный канал)	м3	4,00	12150,36	370,75	48601	1483	6,84	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1053,11	137,81	4212	551	0,68	3
доп. см.	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах (выпуски канализации)	м3	10,20	1104,13	0,09	11262	1	6,67	68
					960,75	0,03	9800	--	0,00	0
доп. см.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	42,08	30,00	30,00	1262	1262	--	--
					--	21,00	--	884	0,44	19
доп. см.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	42,08	19,70	19,70	829	829	--	--
					--	3,94	--	166	0,08	3
		Итого по разделу: Стены, перегородки, проемы								210127
		Раздел: Перегородки								
		Перегородки из меланина								
доп. см.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	18,00	1255,33	14,00	22596	252	1,97	35
					* 328,61	5,29	5915	95	* 0,03	0
доп. см.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	20,00	40,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. см.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	10,00	688,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								30276
		Раздел: Двери								
94.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	5,33	352,50	25,51	1877	136	0,86	5
					142,88	8,91	761	47	0,04	0
95.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	17,11	392,85	24,17	6720	413	0,96	16
					160,30	8,22	2742	141	0,04	1
96.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	17,11	13000,00	--	222365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			--	--	--	--	--	--
97.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,33	12700,00 / --	-- / --	67628 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Двери								298589
		Раздел: Кровля								
179.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	268,30	739,16 / 176,21	1,55 / 0,59	198318 / 47278	416 / 158	1,12 / 0,00	300 / 1
доп. см.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,00	21587,23 / 3907,13	417,85 / 157,50	151111 / 27350	2925 / 1103	25,41 / 0,78	178 / 5
доп. см.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,50	22466,14 / 4010,63	395,71 / 149,06	123564 / 22058	2176 / 820	25,88 / 0,72	142 / 4
доп. см.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	237,50	54,42 / 50,72	1,52 / 0,56	12925 / 12045	362 / 134	0,32 / 0,00	76 / 1
доп. см.	СПрайс-лист	Желоб водосточный D125x3000	шт	82,00	1142,83 / --	-- / --	93712 / --	-- / --	-- / --	-- / --
доп. см.	СПрайс-лист	Держатель желоба D125x320	шт	323,00	308,99 / --	-- / --	99803 / --	-- / --	-- / --	-- / --
доп. см.	СПрайс-лист	Соединитель желоба D125	шт	87,00	393,64 / --	-- / --	34247 / --	-- / --	-- / --	-- / --
доп. см.	СПрайс-лист	Заглушка желоба D125	шт	4,00	232,80 / --	-- / --	931 / --	-- / --	-- / --	-- / --
доп. см.	СПрайс-лист	Угол желоба наружный D125	шт	4,00	1121,67 / --	-- / --	4487 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. см.	СПрайс-ли ст	Угол желоба внутренний D125	шт	2,00	1121,67	--	2243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								721340
		Раздел: Отделочные работы								
219.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	250,00	143,25	2,46	35812	616	0,32	80
					58,71	0,93	14678	233	0,00	1
доп. см.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков (добавлять на толщину)	м2	832,67	143,25	2,46	119279	2050	0,32	265
					58,71	0,93	48889	775	0,00	4
доп. см.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	202,02	1049,89	3,58	212099	722	1,87	379
					324,35	1,17	65524	237	0,01	1
доп. см.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	202,02	94,05	2,46	19000	497	0,32	64
					58,71	0,93	11861	188	0,00	1
доп. см.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1769,55	97,44	2,91	172420	5154	0,56	997
					93,41	1,10	165302	1947	0,01	10
доп. см.	СПрайс	Воднодисперсионная акриловая краска "Алина INTER LUX" /1110:4,5:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	460,08	104,41	--	48036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. см.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	97,81	216,77	2,91	21202	285	0,56	55
					93,41	1,10	9137	108	0,01	1
223.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	236,00	374,77	2,76	88445	652	2,02	478
					367,43	1,04	86712	245	0,01	1
224.	C11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	236,00	1070,00	--	252520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	3429,52	114,92	2,14	394132	7352	0,26	898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен			42,39	0,82	145394	2808	0,00	14
доп. см.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	2690,03	114,92	2,14	309148	5767	0,26	704
					42,39	0,82	114043	2202	0,00	11
231.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4475,70	78,52	2,63	351430	11749	0,45	2007
					74,78	0,99	334713	4420	0,00	22
232.	СПрайс	Воднодисперсионная акриловая краска "Алина INTER LUX" /1110:4,5:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	1163,68	104,41	--	121496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	386,20	197,85	2,63	76411	1014	0,45	173
					74,78	0,99	28882	381	0,00	2
доп. см.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	558,00	168,08	4,07	93787	2268	0,74	413
					135,68	0,97	75709	541	0,05	29
234.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	194,14	1902,70	5,78	369390	1121	1,75	339
					293,22	3,93	56925	762	0,02	4
доп. см.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	53,00	538,18	3,31	28524	175	1,64	87
					297,56	0,90	15771	48	0,03	2
доп. см.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции + короба для коммуникаций	м2	85,40	1382,65	14,00	118078	1196	1,97	168
					328,61	5,29	28064	452	0,03	2
доп. см.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	6,00	292,73	38,61	1756	232	1,41	8
					220,72	14,60	1324	88	0,07	0
доп. см.	СПрайс-лист	Сантехнический лючок	шт	6,00	277,72	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. см.	Е0110-6-1	Устройство стен каркасно-плитных с	м2	33,66	255,79	17,79	8610	599	1,21	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой + ограждение радиаторов			183,98	6,72	6193	226	0,03	1
доп. см.	СПрайс	Ограждение радиаторов	м2	33,66	1149,00	--	38675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Откосы								
238.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	236,70	209,78	3,82	49656	905	0,46	110
					81,30	1,45	19244	343	0,01	2
239.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	236,70	78,52	2,63	18586	621	0,45	106
					74,78	0,99	17701	234	0,00	1
240.	СПрайс	Воднодисперсионная акриловая краска "Алина INTER LUX" /1110:4,5:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	61,54	104,41	--	6425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								2956583
		Раздел: Полы								
доп. см.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (кирпичные столбики под полы)	м3	15,59	12536,53	457,36	195389	7128	7,66	119
					1327,39	171,56	20688	2674	0,84	13
242.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	833,60	125,78	0,20	104849	167	0,10	86
					18,61	0,09	15511	73	0,00	0
243.	Е0111-40-1	Устройство алюминиевых порожков	м	30,70	18,81	0,20	577	6	0,10	3
					18,61	0,09	571	3	0,00	0
244.	СПрайс	Порожки алюминиевые /400:0,9:1,951:1,02:1,06:1,12/	м	30,70	188,12	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. см.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	42,01	111,76	0,57	4695	24	0,09	4
					13,85	0,22	582	9	0,00	0
доп. см.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	328,00	192,08	0,32	63001	105	0,24	77
					41,63	0,11	13655	36	0,00	0
доп. см.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	110,04	18665,73	--	2053977	--	4,21	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					652,05	--	71752	--	--	--
		Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
245.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	231,29	373,68	14,65	86428	3388	1,22	282
					197,43	5,49	45664	1269	0,03	6
246.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	235,92	1350,00	--	318486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
247.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	288,10	373,68	14,65	107657	4221	1,22	351
					197,43	5,49	56880	1581	0,03	8
248.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	293,86	1350,00	--	396714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тип 5								
255.	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2	1м2	418,88	319,38	10,27	133780	4302	0,94	396
					143,15	1,60	59963	670	0,02	7
256.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	418,88	1920,69	5,23	804539	2191	0,75	315
					120,11	0,83	50312	348	0,01	4
доп. см.	Е0110-52-1	Огнебиозащита полов	м2	639,38	6,82	1,14	4360	727	0,03	21
					5,38	0,42	3441	272	0,00	1
доп. см.	СПрайс	Огнебиостоп	кг	383,63	202,28	--	77599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	639,38	145,43	2,35	92984	1503	0,54	343
					90,05	0,90	57573	575	0,00	3
258.	СПрайс	Эмаль ПФ-266 /500:0,9:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	230,18	235,15	--	54126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тип 6								
259.	Е0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2	1м2	27,75	319,38	10,27	8863	285	0,94	26
					143,15	1,60	3972	44	0,02	0
260.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	27,75	2873,90	5,23	79751	145	0,75	21
					120,11	0,83	3333	23	0,01	0
261.	Е0110-52-1	Огнебиозащита полов	м2	147,75	6,82	1,14	1008	168	0,03	5
					5,38	0,42	795	63	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. см.	СПрайс	Огнебиостоп	кг	88,65	202,28 ---	-- --	17932 --	-- --	-- --	-- --
263.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	147,75	145,43 90,05	2,35 0,90	21487 13304	347 133	0,54 0,00	79 1
264.	СПрайс	Эмаль ПФ-266 /500:0,9:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	53,19	235,15 ---	-- --	12508 --	-- --	-- --	-- --
						Полы 2-го этажа				
		Тип 1								
267.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	397,68	373,68 197,43	14,65 5,49	148605 78515	5826 2182	1,22 0,03	485 11
268.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	405,63	1350,00 ---	-- --	547605 --	-- --	-- --	-- --
		Тип 4								
279.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	290,84	302,18 60,03	12,44 4,67	87887 17459	3617 1360	0,41 0,02	119 7
280.	Е0157-12-7	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью до 10 м2	1м2	290,84	339,60 86,58	1,51 0,23	98769 25181	439 67	0,54 0,00	158 1
281.	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	1м2	290,84	1941,68 141,10	5,23 0,83	564718 41038	1521 241	0,90 0,01	263 3
доп. см.	Е0110-52-1	Огнебиозащита полов	м2	797,87	6,82 5,38	1,14 0,42	5441 4294	908 339	0,03 0,00	27 2
доп. см.	СПрайс	Огнебиостоп	кг	478,72	202,28 ---	-- --	96835 --	-- --	-- --	-- --
282.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	797,87	145,43 90,05	2,35 0,90	116033 71844	1875 718	0,54 0,00	428 3
283.	СПрайс	Эмаль ПФ-266 /500:0,9:1,951:1,02:1,06:1,12/	кг	287,23	235,15 ---	-- --	67543 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	Е0111-34-	Укладка ламинированного напольного	м2	72,35	1339,85	3,70	96938	268	0,22	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения			45,55	1,15	3296	83	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								6476861
		Раздел: Крыльцо Кр-1								
284.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,00	47,43 2,59	44,84 13,81	711 39	673 207	0,02 0,05	0 1
285.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	24,75	45,00 --	45,00 9,00	1114 --	1114 223	-- 0,19	-- 5
286.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	26,00	645,16 122,91	304,22 106,35	16774 3196	7910 2765	0,77 0,42	20 11
287.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	6,89	12000,00 --	-- --	82680 --	-- --	-- --	-- --
288.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,11	134,10 134,10	-- --	1088 1088	-- --	0,97 --	8 --
289.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,11	21,55 17,03	4,52 --	175 138	37 --	0,11 --	1 --
290.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	3,90	12150,36 1053,11	370,75 137,81	47386 4107	1446 537	6,84 0,68	27 3
291.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,70	11627,73 652,05	-- --	31395 1761	-- --	4,21 --	11 --
292.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5604,41 2173,50	409,16 154,69	180 70	13 5	13,34 0,75	0 0
293.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1323 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	22,00	1699,34	29,99	37386	660	1,18	26
					190,58	11,23	4193	247	0,05	1
доп. см. 1	Е0115-13-	Облицовка ступеней и подступенков тротуарной плиткой	м2	135,16	1871,43	8,49	252942	1147	6,33	855
					1242,00	3,21	167869	434	0,02	2
доп. см.	Е0115-55-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых /цилиндрических и переменного сечения/ гладких (колонны)	м2	24,36	1611,03	2,35	39245	57	5,87	143
					1371,38	0,90	33407	22	0,00	0
доп. см.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений	м	30,50	473,25	9,61	14434	293	2,00	61
					367,43	3,62	11206	111	0,02	1
доп. см.	СПрайс	Лестничное никелированное ограждение + столбики	м	30,50	9142,66	--	278851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-1								805683
		Раздел: Козырек К-1								
доп. см.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	63,20	51,12	22,91	3231	1448	0,16	10
					28,21	8,58	1783	542	0,04	3
доп. см.	СПрайс	Бикрост ХПП /272:1,951:1,12:1,02:1,06/	м2	71,42	115,13	--	8222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. см.	СПрайс	Бикрост ХКП /333:1,951:1,12:1,02:1,06/	м2	72,68	140,95	--	10244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек К-1								21697
		Раздел: Ограждение Ог-1								
302.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	48,38	3813,47	7,36	184496	356	0,48	23
					82,55	2,79	3994	135	0,01	1
		Лестничное ограждение в здании школы								
доп. см.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений	м	21,20	473,25	9,61	10033	204	2,00	42
					367,43	3,62	7789	77	0,02	0
доп. см.	СПрайс	Лестничное никелированное	м	21,20	9142,66	--	193824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждение			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение Ог-1								388353
		Раздел: Фасад								
		Цоколь, торцы крылец, торцы пандуса								
320.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	126,23	326,13	2,45	41168	309	0,70	89
					125,23	0,56	15808	71	0,03	4
321.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	126,23	1845,66	2,10	232978	265	2,00	252
					333,00	0,79	42035	100	0,00	0
		Центральное крыльцо								
322.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	63,20	165,26	0,95	10445	60	0,98	62
					164,31	0,36	10385	23	0,00	0
323.	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	72,68	4900,00	--	356132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	15,75	144,30	0,95	2273	15	0,86	13
					143,35	0,36	2258	6	0,00	0
325.	СПрайс	Металлосайдинг ИНСИ /1850:1,951:1,02:1,06:1,12/	м2	18,11	783,05	--	14183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стойки козырьков, крылец, ограждения								
326.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	48,50	21,35	0,03	1035	1	0,03	2
					6,68	--	324	--	--	--
327.	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	97,00	59,94	0,11	5814	11	0,02	2
					3,16	0,06	307	6	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад								664027
		Раздел: Отмостка								
328.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	275,60	105,69	3,28	29129	903	0,08	22
					12,09	1,24	3331	341	0,01	2
329.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	41,34	11627,73	--	480690	--	4,21	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					652,05	--	26956	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								509819
		Раздел: Прочие работы								
330.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	68,50	27,10	--	1856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	68,50	38,60	--	2644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	68,50	84,26	84,26	5772	5772	--	--
					--	16,85	--	1154	0,35	24
		Итого по разделу: Прочие работы								10272

ИТОГО: 13485797 / 2592387 — 323730 / 117435 — 15569 / 703

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2729270
На металломонтажные работы	10467
Всего накладных расходов:	2739737
Итого с накладными	16225534

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	973532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17199066
Итого с временными, 2,72 %	17666880,6
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	18055551,97
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,09154 %	18071724,85
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18142392,37
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18319061,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						35739897,43		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						714797,95		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36454695,38		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4374563,45		
		Итого с НДС						40829258,33		

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Костанайского района» Бикенов Н. У.

Начальник отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования Баймаганбетов Г. К.

Представитель технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 201 от 09.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Жамбыл

Наименование объекта: Средняя школа

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Локальная смета 2-1-2

Водопровод и канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дефектная ведомость								
1.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	комплт	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
2.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
3.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	3,00	161,43	4,65	484	14	0,99	3
					156,78	0,72	470	2	0,01	0
4.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	80,00	51,07	0,69	4086	55	0,33	27
					50,38	0,11	4030	9	0,00	0
5.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,00	118,01	1,59	1180	16	0,69	7
					116,42	0,25	1164	3	0,00	0
6.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	35,00	145,63	3,27	5097	114	0,85	30
					142,36	0,52	4983	18	0,00	0
		Итого по разделу: Дефектная ведомость								12048
		Раздел: Водомерный узел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
8.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 50 мм /3320:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	3,00	1405,26	--	4216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
10.	СПрайс	Кран VT 217 VALTEC D 15 мм /350:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	148,14	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
12.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
14.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,50	707,20	12,93	2475	45	0,50	2
					88,49	4,84	310	17	0,02	0
15.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,80	481,69	5,24	385	4	0,39	0
					68,83	1,97	55	2	0,01	0
16.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,30	339,69	5,24	102	2	0,39	0
					68,83	1,97	21	1	0,01	0
		Итого по разделу: Водомерный узел								20964
		Раздел: Холодное и горячее водоснабжение								
17.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных	комплек	1,00	1742,13	121,34	1742	121	9,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоводяных нагревателей	т		1575,79	45,00	1576	45	0,23	0
18.	СПрайс	Водонагреватель ARISTON Ti-TrOniC 120 V /7713.5,15.1,2:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	20175,79 --	-- --	20176 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс	Кран VT 218 VALTEC D 15 мм /380:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	24,00	160,84 --	-- --	3860 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 15 мм /380:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	28,00	160,84 --	-- --	4504 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 20 мм /590:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	8,00	249,73 --	-- --	1998 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 25 мм /900:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	8,00	380,94 --	-- --	3048 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 32 мм /1490:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	630,67 --	-- --	1261 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 40 мм /2325:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	984,11 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс	Кран VT 214 VALTEC D 50 мм /3320:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	1405,26 --	-- --	1405 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	60907,51 35448,75	25407,51 6691,79	1218 709	508 134	205,85 25,80	4 1
27.	С130804-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	м	20,20	129,00 --	-- --	2606 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	35,00	274,69 248,15	12,04 4,50	9614 8685	421 158	1,40 0,02	49 1
29.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	64,00	274,69 248,15	12,04 4,50	17580 15881	770 288	1,40 0,02	90 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
30.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	104,00	313,87 / 289,80	8,31 / 3,13	32643 / 30139	864 / 325	1,61 / 0,02	167 / 2
31.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	70,00	232,17 / 216,83	6,60 / 2,48	16252 / 15178	462 / 173	1,21 / 0,01	85 / 1
32.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	45,00	286,57 / 266,51	9,88 / 3,69	12896 / 11993	444 / 166	1,48 / 0,02	67 / 1
33.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	160,00	365,01 / 336,38	15,24 / 5,71	58402 / 53820	2438 / 914	1,89 / 0,03	302 / 4
34.	C130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	35,00	1210,00 / --	-- / --	42350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	C130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	64,00	613,00 / --	-- / --	39232 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	C130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	104,00	387,00 / --	-- / --	40248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	C130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	70,00	247,00 / --	-- / --	17290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	45,00	149,00 / --	-- / --	6705 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	160,00	93,00 / --	-- / --	14880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	СПрайс	Угольник D 63 мм 90 град. /328:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	5,00	138,83	--	694	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Угольник D 50 мм 90 град. /147:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	6,00	62,22	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	Угольник D 40 мм 90 град. /102:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	6,00	43,17	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	шт	6,00	41,00	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	105,00	15,00	--	1575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Тройник D 50 мм /230:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	14,00	97,35	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Тройник D 40 мм /105:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	24,00	44,44	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130804-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	шт	36,00	53,00	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт	40,00	27,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	54,00	21,00	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Муфта переходная D 50x40 мм /75:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	4,00	31,75	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Муфта переходная D 50x32 мм /60:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	25,40	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Муфта переходная D 50x25 мм /59:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	4,00	24,97	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Муфта переходная D 40x32 мм /52:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	6,00	22,01	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс	Муфта переходная D 40x20 мм /45:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	14,00	19,05	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130804-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм	шт	15,00	24,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130804-79	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 20 мм	шт	7,00	20,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130804-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	шт	36,00	11,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм /450:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	4,00	190,47	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 25 мм /730:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	4,00	308,99	--	1236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 32 мм /960:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	12,00	406,34	--	4876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 40 мм /1285:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	4,00	543,90	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 50 мм /3060:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	8,00	1295,21	--	10362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 63 мм /5860:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	2480,37	--	4961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /187:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	79,15	--	2375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Муфта соединительная D 63 мм /168:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	8,00	71,11	--	569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Муфта соединительная D 50 мм /82:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	16,00	34,71	--	555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	СПрайс	Муфта соединительная D 40 мм /49:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	26,00	20,74 ---	-- ---	539 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	СПрайс	Муфта соединительная D 32 мм /37:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	17,00	15,66 ---	-- ---	266 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	СПрайс	Муфта соединительная D 25 мм /19:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	11,00	8,04 ---	-- ---	88 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	СПрайс	Муфта соединительная D 20 мм /14:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	5,93 ---	-- ---	178 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	СПрайс	Опора 20 мм /13:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	80,00	5,50 ---	-- ---	440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	СПрайс	Опора 25 мм /17:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	7,20 ---	-- ---	216 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	СПрайс	Опора 32 мм /23:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	47,00	9,74 ---	-- ---	458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	СПрайс	Опора 40 мм /30:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	70,00	12,70 ---	-- ---	889 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	СПрайс	Опора 50 мм /40:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	42,00	16,93 ---	-- ---	711 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	СПрайс	Отвод 20 мм /66:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	25,00	27,94 ---	-- ---	698 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	СПрайс	Отвод 25 мм /110:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	46,56 ---	-- ---	93 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	СПрайс	Отвод 32 мм /172:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	72,80 ---	-- ---	146 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	СПрайс	Отвод 40 мм /195:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	6,00	82,54 ---	-- ---	495 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			292,39	19,69	2339	157	0,09	1
81.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	8,00	707,00 --	-- --	5656 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	41,00	162,61 144,90	1,96 --	6667 5941	80 --	0,81 --	33 --
83.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	5,00	1650,00 --	-- --	8250 --	-- --	-- --	-- --
84.	С131101-9 9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	36,00	1430,00 --	-- --	51480 --	-- --	-- --	-- --
85.	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	м	120,00	362,00 --	-- --	43440 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Холодное и горячее водоснабжение								515902
		Раздел: Канализация								
86.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	136,00	636,63 122,13	0,80 0,31	86582 16610	109 42	0,67 0,00	91 0
87.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	110,00	764,59 117,74	1,79 0,67	84105 12951	197 74	0,64 0,00	71 0
88.	СПрайс	Отвод D 50 мм 90 град. /86:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	40,00	36,40 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
89.	СПрайс	Отвод D 50 мм 45 град. /72:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	40,00	30,48 --	-- --	1219 --	-- --	-- --	-- --
90.	СПрайс	Отвод D 110 мм 90 град. /360:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	10,00	152,38 --	-- --	1524 --	-- --	-- --	-- --
91.	СПрайс	Отвод D 110 мм 45 град. /254:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	55,00	107,51	--	5913	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Тройник D 50 мм 45 град. /166:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	33,00	70,26	--	2319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс	Тройник D 50 мм 90 град. /152:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	6,00	64,34	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Тройник D 110 мм 45 град. /597:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	252,69	--	7581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Тройник D 110 мм 90 град. /500:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	10,00	211,64	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Переход D 110x50 мм /185:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	25,00	78,31	--	1958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Крестовина D 110 мм 45 град. /888:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	5,00	375,86	--	1879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Крестовина D 50 мм 45 град. /263:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	111,32	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Ревизия D 50 мм /344:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	145,61	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Ревизия D 100 мм /780:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	9,00	330,15	--	2971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Заглушка D 110 мм /176:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	7,00	74,50	--	521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс	Заглушка D 50 мм /72:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	13,00	30,48	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	Крепление для труб D 110 мм /94:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	20,00	39,79	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Крепление для труб D 50 мм /59:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	24,97	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30,00	5987,64	26,91	179629	807	2,24	67
					398,48	11,25	11954	337	0,05	2
106.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	6,00	4022,72	17,38	24136	104	1,79	11
					320,85	5,62	1925	34	0,04	0
107.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16,00	9194,48	49,05	147112	785	2,55	41
					445,05	19,69	7121	315	0,09	1
108.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	7,00	4298,73	68,37	30091	479	1,14	8
					191,47	25,31	1340	177	0,13	1
109.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	7,00	1412,70	6,95	9889	49	0,46	3
					81,00	2,25	567	16	0,01	0
110.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	2,00	138,37	39,96	277	80	0,39	1
					70,90	14,91	142	30	0,07	0
111.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,60	10300,00	--	6180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	10,80	917,68	6,06	9911	65	1,48	16
					256,29	1,76	2768	19	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация								609954

ИТОГО:

1158866	9662		1211
215131	3541		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3774
На сантехнические работы	247605
Всего накладных расходов:	251379
Итого с накладными	1410245

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	84615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1494860
Итого с временными, 2,72 %	1535520,19
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1569301,63
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,091544483 %	1570707,31
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1576849,39
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1592204,59
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3106339,8
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62126,8
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3168466,6
Налог на добавленную стоимость, 12 %	380216
Итого с НДС	3548682,6

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования

Ваймаганбетов Г. К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.»

Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Альт А.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 201 от 09.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Жамбыл

Наименование объекта: Средняя школа

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Локальная смета 2-1-3

Пожарная сигнализация

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	-7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	СПрайс	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов "Вектор-16" /16300:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	7313,28	--	7313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
4.	СПрайс	Блок источника резервного питания с аккумуляторной батареей "Парус-5" /9164:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	4111,59	--	4112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	54,00	153,50	--	8289	--	1,00	54
					144,00	--	7776	--	--	--
6.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	80,00	369,90	1,60	29592	128	2,00	160
					347,00	--	27760	--	--	--
7.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212-3СУ /1400:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	40,00	592,58	--	23703	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212-45 /1200:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	30,00	507,93	--	15238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Извещатель тепловой ИП-105 /2062,5:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	54,00	873,00	--	47142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Извещатель ручной ИПР 513-10 /950:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	10,00	402,11	--	4021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	38,00	980,00	1,60	37240	61	5,00	190
					950,00	--	36100	--	--	--
12.	СПрайс	Оповещатель звуковой "Шмель" /130.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/	шт	37,00	318,41	--	11781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Оповещатель светозвуковой "БИЯ-СЗ" /3510:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1574,82	--	1575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	11,00	154,18	--	1696	--	0,89	10
					142,83	--	1571	--	--	--
15.	СПрайс	Оповещатель световой НББ-12-01 Люкс "Выход" /820:1,12:1,951:1,02/	шт	11,00	367,91	--	4047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	104,00	702,30	--	73039	--	4,00	416
					648,00	--	67392	--	--	--
17.	СПрайс	Коробка распределительная телефонная КРТП-10 /300:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	1,00	126,98	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Коробка ответвительная КС-4 /КО-2/ /50:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	60,00	21,16	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Коробка разветвительная УК-2П /55:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	42,00	23,28	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Коробка клеммная КК-8	шт	1,00	27,94	--	28	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/66:1,12:1,951:1,06:1,02/			--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
22.	СПрайс	Кнопка КЕ 011 /437:1,12:1,951:1,06:1,02/	шт	2,00	184,97	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	1060,00	23,50	--	24906	--	0,13	138
					20,83	--	22076	--	--	--
24.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	50,00	113,54	73,85	5677	3692	0,26	13
					39,69	28,10	1984	1405	0,15	8
25.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	50,00	30,63	--	1532	--	0,17	9
					28,46	--	1423	--	--	--
26.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	108,60	48,90	3258	1467	0,22	7
					39,60	12,20	1188	366	0,07	2
27.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	3,00	777,00	--	2331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	30,00	12,70	1,37	381	41	0,07	2
					10,61	0,82	318	25	0,00	0
29.	СПрайс	Кабель ПРППМ 2х1,2 мм2 /57,4:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	1152,60	24,30	--	28003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Кабель ТППэп 5х2х0,5 мм2 /88:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	10,20	37,25	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					346728	5396		1043
							175850	1796		10

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	152015
На общестроительные работы	3051
Всего накладных расходов:	155066
Итого с накладными	501794
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28378
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	530172
Итого с временными, 2,72 %	543808,56
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	555138,13
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,091544483 %	555609,57
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	557669,49
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	562819,3
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1098042,29
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21960,85
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1120003,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134400,38
Итого с НДС	1254403,52

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района — Ешенов Н. У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования — Байматанбетов Г. К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» — Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 201 от 09.04.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Жамбыл

Наименование объекта: Средняя школа

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Локальная смета 2-1-4

Электромонтажные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	400,00	9,32	0,23	3728	92	0,06	25
					9,09	0,05	3636	20	0,00	0
2.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1120,00	8,42	--	9430	--	0,06	65
					8,42	--	9430	--	--	--
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	4240,00	3,69	--	15646	--	0,03	108
					3,69	--	15646	--	--	--
4.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	7,00	831,00	149,10	5817	1044	3,90	27
					681,90	33,00	4773	231	0,19	1
5.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	621,00	--	621	--	2,09	2
					364,50	--	364	--	--	--
6.	Е0121-25-1	Демонтаж электрических плит	шт	2,00	96,48	31,00	193	62	0,38	1
					65,47	12,29	131	25	0,06	0
7.	Е0121-25-1	Установка электрических плит	шт	2,00	327,22	103,34	654	207	1,26	3
					218,25	40,96	436	82	0,20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПрайс	Плита электрическая ПЭМ-4-010 /29522.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/ (по согласованию плита ПЭМ-0,48М-ДШ)	шт	1,00	72307,51	--	72308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс	Шкаф пекарский ЭШП 11 /52290.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/ (по согласованию печь ХПЭ-500 и расстоечный шкаф ШРЭ-2.1)	шт	1,00	128072,61	--	128073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								236470
		Раздел: Внутренние электромонтажные работы								
10.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
11.	ТПрайс	Шкаф силовой ШР11-73521-22У3 /56000:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	25125,38	--	25125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
13.	ТПрайс	Щит распределительный навесной ЩРН-24 /2841:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1274,66	--	1275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
15.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс	Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:1,951:1,02/	шт	9,00	701,27	--	6311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	32,59	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	71,96	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку	шт	4,00	12,27	--	49	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/77:1,12:1,951:1,02:1,06/			--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
21.	ТПрайс	Щит распределительный навесной ЩРН-18 /2773:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1244,15	--	1244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
23.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс	Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:1,951:1,02/	шт	6,00	701,27	--	4208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	32,59	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	71,96	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	4,00	12,27	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
29.	ТПрайс	Щит распределительный навесной ЩРН-36 /3758:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1686,09	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
31.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 10А /154:1,12:1,951:1,02/	шт	2,00	69,09 ---	-- --	138 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
34.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 63А /574:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	257,54 ---	-- --	258 --	-- --	-- --	-- --
35.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49 ---	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --
36.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	3,00	32,59 ---	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --
37.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	3,00	71,96 ---	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --
38.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	6,00	12,27 ---	-- --	74 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	13,00 0,64	13 1
40.	ТПрайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12 /2422:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1086,67 ---	-- --	1087 --	-- --	-- --	-- --
41.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
42.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49 ---	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --
43.	ТПрайс	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47+N на ток 16А /111,26.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/	шт	7,00	272,51 ---	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --
44.	ТПрайс	DIN-рейка	шт	1,00	32,59	--	33	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/77:1,12:1,951:1,02:1,06/			--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1,00	71,96 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
46.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	12,27 --	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	13,00 0,64	13 1
48.	ТПрайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24 /2841:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1274,66 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
50.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 40А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49 --	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
52.	ТПрайс	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47+N на ток 16А /111,26.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/	шт	11,00	272,51 --	-- --	2998 --	-- --	-- --	-- --
53.	ТПрайс	Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:1,951:1,02/	шт	4,00	701,27 --	-- --	2805 --	-- --	-- --	-- --
54.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	32,59 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
55.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	71,96 --	-- --	144 --	-- --	-- --	-- --
56.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	4,00	12,27	--	49	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
58.	ТПрайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-18 /2773:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1244,15	--	1244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
60.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 20А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТПрайс	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47+N на ток 16А /111,26.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/	шт	9,00	272,51	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПрайс	Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:1,951:1,02/	шт	2,00	701,27	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	32,59	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	71,96	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	4,00	12,27	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
67.	ТПрайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36 /4000:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1794,67	--	1795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 40А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	205,49	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
71.	ТПрайс	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47+N на ток 16А /111,26.5,15.1,06:1,12:1,951:1,02/	шт	11,00	272,51	--	2998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	ТПрайс	Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:1,951:1,02/	шт	5,00	701,27	--	3506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	3,00	32,59	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	3,00	71,96	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	6,00	12,27	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние электромонтажные работы								131040
		Раздел: Светотехническое оборудование								
76.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	26,00	197,28	71,95	5129	1871	0,63	16
					99,88	44,92	2597	1168	0,20	5
77.	СПрайс	Светильник потолочный НПБ 1101 /1275:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	26,00	539,67	--	14031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	425,00	283,46	81,70	120469	34722	1,09	462
					174,40	43,07	74119	18303	0,20	83
79.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	шт	61,00	438,21	111,23	26731	6785	1,85	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемых на штырях			297,56	62,71	18151	3825	0,28	17
80.	СПрайс	Светильник KD 218 /14696:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	24,00	6220,39 / --	-- / --	149289 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	СПрайс	Светильник PRS/R 4x18 /4211:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	61,00	1782,39 / --	-- / --	108726 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	СПрайс	Светильник KRK 236-2x36 /9822:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	42,00	4157,37 / --	-- / --	174610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	297,00	2480,00 / --	-- / --	736560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	СПрайс	Светильник ЛБО 46 1x36	шт	32,00	1265,58 / --	-- / --	40499 / --	-- / --	-- / --	-- / --
85.	СПрайс	Светильник PRS/S SPOrT 4x18 /14500:1,12:1,951:1,02:1,06/*	шт	24,00	6137,43 / --	-- / --	147298 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	СПрайс	Светильник ALS.OPL-2x36 /16175:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	6,00	6846,41 / --	-- / --	41078 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	15,00	154,18 / 142,83	-- / --	2313 / 2142	-- / --	0,89 / --	13 / --
88.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	15,00	462,00 / --	-- / --	6930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	1,00	1599,47 / 1581,75	-- / --	1599 / 1582	-- / --	10,00 / --	10 / --
90.	СПрайс	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 /2500:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1,00	1058,18 / --	-- / --	1058 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	26,00	39,00 / --	-- / --	1014 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36,	шт	770,00	101,00 /	-- /	77770 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36			--	--	--	--	--	--
93.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	292,00	82,00 ---	-- --	23944 ---	-- --	-- ---	-- ---
94.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	44,00	14,00 ---	-- --	616 ---	-- --	-- ---	-- ---
95.	СПрайс	Стартер ST 151 10ER /44:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	770,00	18,62 ---	-- --	14340 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Светотехническое оборудование								1694006
		Раздел: Электроустановочные изделия								
102.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	354,00	37,55 ---	-- --	13293 ---	-- --	0,24 ---	85 ---
103.	СПрайс	Узел розетки с заземляющим контактом РС16-470 /138:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	141,00	58,41 ---	-- --	8236 ---	-- --	-- ---	-- ---
104.	СПрайс	Крышка трехместная О1БМ.735.212.048 двухместная /38:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	47,00	16,08 ---	-- --	756 ---	-- --	-- ---	-- ---
105.	СПрайс	Одноместная розетка РС16-227 /157:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	56,00	66,45 ---	-- --	3721 ---	-- --	-- ---	-- ---
106.	СПрайс	Двухместная розетка РС16-237 /190:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	80,42 ---	-- --	161 ---	-- --	-- ---	-- ---
107.	СПрайс	Выключатель двухклавишный С56-124 /216:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	36,00	91,43 ---	-- --	3291 ---	-- --	-- ---	-- ---
108.	СПрайс	Выключатель одноклавишный С16-122 /176:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	119,00	74,50 ---	-- --	8865 ---	-- --	-- ---	-- ---
109.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 ---	13,20 ---	458 ---	26 ---	1,00 ---	2 ---
					205,00	2,30	410	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Коробка К-201 /25:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	350,00	10,58	--	3704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Коробка КП-204 /30:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	100,00	12,70	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	Коробка КМ-212 /252:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	300,00	106,66	--	31999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								85194
		Раздел: Кабели и провода								
114.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	141,00	89,76	10,29	12656	1451	0,45	63
					73,23	5,14	10326	724	0,02	3
115.	С130806-3 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	141,00	131,00	--	18471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	200,00	40,46	--	8092	--	0,19	37
					30,28	--	6056	--	--	--
117.	СПрайс	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ /174:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	130,00	73,65	--	9574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	7,00	777,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	250,00	12,70	1,37	3176	342	0,07	17
					10,61	0,82	2654	206	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	20,00	18,72	2,43	374	49	0,09	2
					15,34	1,44	307	29	0,01	0
121.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	3210,00	23,50	--	75424	--	0,13	417
					20,83	--	66853	--	--	--
122.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	320,00	23,50	--	7519	--	0,13	42
					20,83	--	6664	--	--	--
123.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1444,00	113,54	73,85	163952	106639	0,26	379
					39,69	28,10	57312	40576	0,15	222
124.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	1444,00	30,63	--	44233	--	0,17	252
					28,46	--	41100	--	--	--
125.	СПрайс	Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1050,60	69,42	--	72929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс	Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	3595,50	43,17	--	155231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	306,00	29,21	--	8937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /114:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	47,94	48,25	--	2313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2 /289:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	10,20	122,33	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х4 мм2 /454:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	139,74	192,17	--	26853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х6 мм2 /657:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	61,20	278,09	--	17019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х10 мм2 /1113:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	137,70	471,10 ---	-- ---	64871 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Кабели и провода								698311
		Раздел: Заземление и молниезащита								
133.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1,00	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	19 2	3,00 0,01	3 0
134.	СПрайс	Главная заземляющая шина ГЗЖ-21-10 /4698.5,15.1,2:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1,00	12289,10 ---	-- ---	12289 ---	-- ---	-- ---	-- ---
135.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	325,00	84,60 32,40	2,80 0,20	27495 10530	910 65	0,17 0,00	55 0
136.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	64,00	93,50 32,40	3,10 0,30	5984 2074	198 19	0,18 0,00	12 0
137.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	24,00	330,10 116,00	24,10 2,50	7922 2784	578 60	0,70 0,01	17 0
138.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	85,00	61,90 23,00	3,30 0,40	5262 1955	280 34	0,14 0,00	12 0
		Итого по разделу: Заземление и молниезащита								59796
		Раздел: Дополнительные работы								
доп. см.	Ц0108-102 -1	Установка щита в кабинете химии Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	13,00 0,64	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. см.	СПрайс	Щит распределительный навесной /2773:1,12:1,951:1,02/	шт	1,00	1244,15 --	-- --	1244 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	1,00 0,01	3 0
доп. см.	СПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:1,951:1,02/	шт	3,00	205,49 --	-- --	616 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	СПрайс	DIN-рейка /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1,00	32,59 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	СПрайс	Шина на DIN-рейку /170:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	1,00	71,96 --	-- --	72 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	СПрайс	Зажим на DIN-рейку /77:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	2,00	12,27 --	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	Е0121-9-1	Установка звонков Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	20,00	30,63 28,46	-- --	613 569	-- --	0,17 --	3 --
доп. см.	СПрайс	Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:1,951:1,02:1,06/	шт	20,40	29,21 --	-- --	596 --	-- --	-- --	-- --
доп. см.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических	шт	4,00	81,00 52,53	-- --	324 210	-- --	0,33 --	1 --
доп. см.	СПрайс-ли ст	Звонок школьный	шт	4,00	1312,14 --	-- --	5249 --	-- --	-- --	-- 13363

Итого по разделу: Дополнительные работы

ИТОГО:	2918180 395198	160838 66551		2444 342

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						346610		
		На общестроительные работы						88100		
		Всего накладных расходов:						434709		
		Итого с накладными						3352890		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						185117		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3538007		
		Итого с временными, 2,72 %						3626962		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						3700868		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,09154 %						3703943		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3717380		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3750974		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						7318029,27		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						146360,59		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7464389,86		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						895726,78		
		Итого с НДС						8360116,64		

Представитель заказчика:
Руководитель
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района — Бикенов Н.У.

Начальник отдела
обеспечения жизнедеятельности
организаций образования — Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
ИП «Харенко Е.Н.» — Харенко Е.Н.

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы в селе Жамбыл
Договор № 201 от 09 апреля 2014 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2014 года
Ремонт кровли котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	47	48,37	4,36	2273	205	2247	0,2875	14
		м2 кровли		44,01	0,68	2068	32	107	0,005	–
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	14,1	24,15	2,64	341	37	331	0,1516	2
		м2 кровли		21,51	0,45	303	6	107	0,0046	–
3	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	14,1	109,12	1,45	1539	20	389	0,1725	2
		м2		25,58	0,23	361	3	107	0,0029	–
4	Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	47	620,4	4,09	29159	192	3402	0,4192	20
		м2		67,01	0,63	3149	30	107	0,0065	–
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,03	27,1	27,1	28	28	18	–	–
		т		–	18,97	–	20	90	0,03984	–
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,03	84,26	84,26	87	87	15	–	–
		т		–	16,85	–	17	90	0,03539	–
		Всего прямые затраты				**33427**	**569**			**38**

	5881	**108**	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	26974		
Накладные расходы, тенге	6402		
- заработная плата, тенге	960		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2390		
Всего	**42219**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1148		
- сметная заработная плата, тенге	162		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	954		
- сметная заработная плата, тенге	439		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	434		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	173		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**44928**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**87655**		
- материалы, тенге	52626		
- сметная заработная плата, тенге	15914		
Налог (2 %)	1753		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**89408**		
НДС (12 %)	10729		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100137**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования" акимата
Костанайского района _____ Бикенов Н. У.

Начальник отдела обеспечения жизнедеятельности
организаций образования _____ Баймаганбетов Г. К.

Инженер технического надзора _____ Харенко Е. Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "АРВИС" _____ Аветисян Р. Ж.

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Альт А. В.