«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления
ТОО «Востокцветмет»
_____ Даутов И.У.
«____» _____ 2018 г.

Акт приемки в опытную эксплуатацию
Связи и сигнализации, пожарной охранной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматизированной системы электронного учета взрывчатых веществ постоянного подземного расходного склада взрывчатых материалов емкостью 10 тонн на десятом горизонте Артемьевской шахты», Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет», (включая выполнение работ) построенной в соответствии с договором № Д1735-190970-006563 от 11.12.2017 г.

г. Шемонаиха «11» апреля 2018 г.

Основание: Договор № Д1735-190970-006563 от 11.12.2017 г.
Методика приемочных испытаний

Акт составлен по результатам завершения приемочных испытаний комплекса инженерных систем, смонтированных в рамках договора № Д1735-190970-006563 от 11.12.2017 г., и установленного на объекте «Артемьевская шахта» принадлежащий ТОО «Востокцветмет» расположенный по адресу Восточно-Казахстанская Область, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха.

Программа приемочных испытаний выполнена в полном объеме. Результаты испытаний приведены в Протоколе приемочных испытаний (прилагается).

В соответствии с положительными результатами приемочных испытаний, Связь и сигнализацию, пожарную охранную сигнализацию и оповещение о пожаре, автоматизированную систему электронного учета взрывчатых веществ постоянного подземного расходного склада взрывчатых материалов емкостью 10 тонн на десятом горизонте Артемьевской шахты», Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» принять в опытную эксплуатацию сроком на один месяц с «11» апреля 2018 г.

Должностные лица, проводившие испытание:

Болтаков
Еркен Айдыркалиевич _____

Слыжняк
Илья Сергеевич _____

Касенов
Ерлан Доскельдинович _____

Елизаров
Дмитрий Викторович _____

Оспанов
Ерсаин Советович _____

Баринков
Игорь Валерьевич _____

Зиновьев
Илья Александрович _____

Кондратов
Сергей Валерьевич _____

Девочкин
Сергей Иванович _____

Леонтьев
Леонид Сергеевич _____

Протокол проведения приемочных испытаний
Связь и сигнализацию, пожарную охранную сигнализацию и оповещение о пожаре, автоматизированную систему электронного учета взрывчатых веществ постоянного подземного расходного склада взрывчатых материалов емкостью 10 тонн на десятом горизонте Артемьевской шахты», Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»

Члены комиссии:

Болтаков Еркен Айдыркалиевич –	начальник Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»;
Слыжняк Илья Сергеевич –	начальник отдела информационных технологий ТОО «Востокцветмет»;
Касенов Ерлан Доскельдинович –	ведущий инженер строитель Центра управления проектами ТОО «Востокцветмет»;
Елизаров Дмитрий Викторович –	главный энергетик Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»;
Оспанов Ерсаин Советович –	главный специалист по буровзрывным работам Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»;
Баринков Игорь Валерьевич –	ведущий специалист по автоматизированным информационным системам отдела энергетики и автоматизации ТОО «Востокцветмет»;
Зиновьев Илья Александрович –	ведущий специалист по слаботочным сетям и коммуникационным системам отдела энергетики и автоматизации ТОО «Востокцветмет»;
Кондратов Сергей Валерьевич –	Начальник отдела информационных технологий и связи ТОО «Востокцветмет»;
Девочкин Сергей Иванович –	ведущий инженер подземной телефонной и радиосвязи отдела информационных технологий и связи ТОО «Востокцветмет»;
Леонтьев Леонид Сергеевич-	Менеджер проектов ТОО «Rating»

Цель испытаний: Проверка соответствия требованиям, заявленным в договоре и приложениям к договору к Связи и сигнализации, пожарной охранной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматизированной системы электронного учета взрывчатых веществ постоянного подземного расходного склада взрывчатых материалов емкостью 10 тонн на десятом горизонте Артемьевской шахты», Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»

Дата проведения испытаний: 11 апреля 2018 г.

№ п/п	Функция	Результат испытания	
		Принято	**Не принято (замечания)**
1	Контрольное задание №1	Принято	
2	Контрольное задание №2	Принято	
3	Контрольное задание №3	Принято	
4	Контрольное задание №4	Принято	
5	Контрольное задание №5	Принято	
6	Контрольное задание №6	Принято	
7	Контрольное задание №7	Принято	
8	Контрольное задание №8	Принято	
9	Контрольное задание №9	Принято	
10	Контрольное задание №10	Принято	
11	Контрольное задание №11	Принято	
12	Контрольное задание №12	Принято	
13	Контрольное задание №13	Принято	
14	Контрольное задание №14	Принято	
15	Контрольное задание №15	Принято	
16	Контрольное задание №16	Принято	
17	Контрольное задание №17	Принято	
18	Контрольное задание №18	Принято	
19	Контрольное задание №19	Принято	
20	Контрольное задание №20	Принято	
21	Контрольное задание №21	Принято	
22	Контрольное задание №22	Принято	

Приемочные испытания проводились в соответствии с Программой приемо-сдаточных испытаний.

По результатам приемочных испытаний комиссией принимается решение о допуске Связи и сигнализации, пожарной охранной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматизированной системы электронного учета взрывчатых веществ постоянного подземного расходного склада взрывчатых материалов емкостью 10 тонн на десятом горизонте Артемьевской шахты», Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» в опытную эксплуатацию.

Болтаков
Еркен Айдыркалиевич _____

Слыжняк
Илья Сергеевич _____

Касенов
Ерлан Доскельдинович _____

Елизаров
Дмитрий Викторович _____

Оспанов
Ерсаин Советович _____

Баринков
Игорь Валерьевич _____

Зиновьев
Илья Александрович _____

Кондратов
Сергей Валерьевич _____

Девочкин
Сергей Иванович _____

Леонтьев
Леонид Сергеевич _____