Форма 2В

Наименование стройки - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ПАРКИНГОМ,РАСПОЛОЖЕННЫЙ В Р-НЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦ С ПРОЕКТНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ УЛ.№37 И ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТС

Объект номер - 6-4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4										
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
		Колодец под дренаж.задвижку К2,К5								
1	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**								
			2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренаж.задвижку К3,К4,К16								
2	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**								
			3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренаж.задвижку К6,К7,К8,К14								
3	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**								
			4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренаж.задвижку К9,К13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренаж.задвижку К10								
5	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренаж.задвижку К11, К12								
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,52	666,20	97,07	1013	148	266	0,78	1
		м3		112,50	36,00	171	55	118	0,18	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	6818,17	66,01	8182	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	731,84	389,08	5855	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
9	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8	5273,00	--	42184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,48	26876,48	2104,76	39777	3115	5745	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3497	923	130	2,48	4
11	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	1527,00	--	6108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,592	200,00	--	718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,4	100,00	--	140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,992	232,00	--	1158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,992	70,00	--	349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,576	245,44	3,82	3823	60	713	0,21	3
		м2		37,35	1,44	582	22	118	0,01	--
		Колодец под дренаж.задвижку К15								
18	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДК2-ДК7								
19	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	14400,00	--	86400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-773	Скобы ходовые	54	221,00	--	11934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Манжета стенового ввода, диам.200мм L 50мм	12	2351,22	--	28215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		Предупредительный знак(14 шт)								
22	Е0105-48-1	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 250 мм в грунтах группы 1-2	3,5	629,21	392,96	2202	1375	1014	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		159,75	92,16	559	323	115	0,32	1
23	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,126	18837,97	11119,34	2374	1401	1556	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	953	529	105	20,52	3
24	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,126	172800,00	--	21773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0105-63-1	Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и телом сваи	0,56	643,80	360,30	361	202	270	1,82	1
		м3		283,50	136,17	159	76	115	0,60	--
26	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,56	6035,00	--	3380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительная табличка на стойке(5 шт)								
27	Е0134-60-1	Устройство таблички	0,56	972,10	0,76	544	--	77	0,74	--
		м2		124,65	0,29	70	--	110	--	--
28	С11011-8497 Изм. и доп. вып. 20 прим	Знаки квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 400 мм, типа 1 СТ РК 1125-2002	5	1644,00	--	8220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Указательные бирки в колодцах (40 шт)								
29	Е0134-60-1	Устройство бирки	1,28	972,10	0,76	1244	1	176	0,74	1
		м2		124,65	0,29	160	--	110	--	--
30	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 3 мм	1,28	1610,00	--	2061	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,80	0,05	35	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ - 4шт. /лист26,27,28/								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12	5869,57	66,01	704	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений В15 при толщине до 150 мм	0,8	11565,14	1343,81	9252	1075	2735	16,06	13
		м3		2792,25	463,29	2234	371	105	1,77	1
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	53000,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием /гильза/	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	391	32	130	19,69	--
37	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	6	987,00	--	5922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,204	14806,01	1133,15	3020	231	2440	82,10	17
		т		12892,50	398,25	2630	81	90	1,95	--
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,204	154400,00	--	31498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6	20,36	0,02	122	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,24	134,10	--	32	--	36	0,97	--
		м3		134,10	--	32	--	113	--	--
43	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	0,264	410,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	8	1487,06	318,13	11896	2545	7090	2,81	22
		врезка		562,50	119,25	4500	954	130	0,59	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			649341	13439			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**17501**	**4495**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**593050**				
		Материалы -	Тенге			**24744**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19285**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**450763**				
		Местные материалы -	Тенге			**89465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23860**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3579**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37015**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**653925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22864**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**56291**				
		Материалы -	Тенге			**159**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2711**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2440**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**366**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3524**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**62255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**716179**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25941**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**649341**	**13439**			**100**
			Тенге			**17501**	**4495**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**593050**				
		Материалы -	Тенге			**24744**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19285**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**450763**				
		Местные материалы -	Тенге			**89465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23860**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3579**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37015**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**653925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22864**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**56291**				
		Материалы -	Тенге			**159**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2711**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3524				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3077			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			716179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				25941			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					716 179				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		716179	7877,97	724056,97					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		724056,97	12924,42	736981,39					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		724056,97	7240,57	744221,96					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		724056,97	2896,23	747118,18					
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73678		747118,18	2044693,76						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		2044693,76	40893,88	2085587,64					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	250270,52						
	Итого по смете					2 335 858,16				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					2 058 803,72				

Заказчик _____ Генподрядчик _____