**Акт приема-передачи выполненных работ**
**по договору подряда № 20 от 29 марта 2016 г.**

**г.Текели** **30.06.2016.**

ТОО "Девятка" в лице директора Котельникова Л.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели" в лице руководителя отдела Нигматулина Д.Ш., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил работы строительно-монтажные работы по объекту "Благоустройство верхнего родника по ул.Кунаева микрорайона "Металлург" города Текели Алматинской области" на сумму 7 138 408-45 (семь миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста восемь) тенге 45 тиын, в тч НДС, в соответствии с договором подряда № 20 от 29 марта 2016 года и дополнительного соглашения №31 передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял выполненные работы.

3. Качество выполненных работ и сроки их выполнения соответствует требованиям Заказчика. Претензий к качеству у Заказчика к Подрядчику не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты сторон:**

| **ЗАКАЗЧИК** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
|---|---|
| **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"**<br>РК, г.Текели, ул.Абылай хана, 34<br>БИН 130940001531 Код 4871010<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ07070103KSN0923000<br>Банк: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"<br>Тел. 8(728 35) 4-26-48<br>**Руководитель**<br>_____ **Д.Нигматулин** | **ТОО «Девятка»**<br>БИН: 910640000030<br>БИК: IRTYKZKA<br>ИИК: KZ829652100007090969<br>АО «ForteBank»<br><br>Юрид. адрес: РК,,Алматинская обл.,<br>г. Талдыкорган,<br>ул. Ж.Жабаева, 154, кв. 4<br>КБЕ17<br>**Директор**<br>_____**Л.Котельников** |

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02__» _мая_____ 2012г.
№ _170____

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели» БИН 130940001531
Подрядчик: ТОО « Девятка» БИН 910640000030
Наименование строительства и его адрес: «Благоустройство верхнего родника по ул.Кунаева микрорайона «Металлург»

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за май 2016 года**

| | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказ-чика | подряд-чика | номер | дата | наиме-нован. | код | наименование | код |
| 4871010 | 28504 | 20 | 29.03.2016. | Местный бюджет | 000 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за май ) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустройство верхнего родника по ул.Кунаева микрорайона «Металлург» г. Текели» | 3322000 | 1580362 | | | | | | | 189638 | 1770000 |
| К оплате за май2016 г. | | 1580362 | | | | | | | 189638 | 1770000 |

М.П. Заказчик Руководитель Нигматулин Д.Ш..

М.П. Подрядчик Директор Котельников Л. П.

"SANA-2015". Версия 15.4.1

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г Текели "

Цены региона

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство родников в микрорайоне "Металлург" г.Текели (родник №2)

# Акт №1
## приемки выполненных работ за май 2016год
## Благоустройство родника № 2 (верхний)

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 1 А/б покрытия** | | | | | | | |
| 1 | **11-270302-0104** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | 1м3 конструкции | | **12** | **1736,92** | **20843** | **60,3** / **9889** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,' | чел-ч | 1,55 | 18,6 | 681,47 | 12675 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3886 | 4,6632 | | 3725 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **16400** | |
| | 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от | маш.-ч | 0,75 | 9 | 16,86 | 152 | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,375 | 4,5 | 1581,16 | 7115 | |
| | 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0136 | 0,1632 | 789,35<br>5520,97 | 3552<br>901 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 173<br>**8168** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **11-270201-1002** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | бортового камня | | **60** | **1329,95** | **79797** | **60,3** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9 | чел-ч | 0,698 | 41,88 | 693,26 | 29034 | **17753** |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,39 | | 407 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **29441** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,024 | 1618,25 | 39 | |
| | | | | | | 789,35 | 19 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 0,366 | 2690,22 | 985 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 388 | |
| | 21-040508-9903 | Камни бортовые | м | 1 | 60 | – | **1024** – | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,6 | 198 | 119 | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0006 | 0,036 | 11814 | 425 | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,059 | 3,54 | 13484 | 47733 | |
| | 21-070202-0401 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м | м3 | 0,0017 | 0,102 | 14329 | 1462 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **49739** | |
| **3** | **21-040508-0113** | **Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91** | шт. | | **60** | **711** | **42660** | – |
| **4** | **11-270402-0101** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | ования или покрытия | | **300** | **322,88** | **96865** | **60,3** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,( | чел-ч | 0,0416 | 12,48 | 687,37 | 8578 | **9250** |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02419 | 7,257 | | 6762 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **15340** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00728 | 2,184 | 2588,71 | 5654 | |
| 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00143 | 0,429 | 909,02<br>3006,13 | 1985<br>1290 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 1,776 | 789,35<br>3072,26 | 339<br>5456 | |
| 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00672 | 2,016 | 789,35<br>3302,91 | 1402<br>6659 | |
| 32-010101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном | маш.-ч | 0,00052 | 0,156 | 1058,76<br>3939,18 | 2134<br>615 | |
| 31-010103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00232 | 0,696 | 1058,76<br>5520,97 | 165<br>3843 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 737 | |
| 21-130703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 3,15 | – | **23517**<br>– | |
| 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 2373 | м3 | 0,149 | 44,7 | 1449 | 64770 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **64770** | |
| **5 11-270701-0101** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | | **300** | **1282,13** | **384638** | **60,3** |
| | | | | | | | **19966** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3, | чел-ч | 0,144 | 43,2 | 762,24 | 32929 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,21 | | 182 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **33111** | |
| 32-010212-0401 | Виброплита | маш.-ч | 0,0085 | 2,55 | 15,9 | 41 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,06 | –<br>1618,25 | –<br>97 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 789,35 | 47 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,06 | 2690,22 | 161 | |
| | | | | | | 1058,76 | 64 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,09 | 3072,26 | 277 | |
| | | | | | | 789,35 | 71 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | | **576** |
| 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 0,005 | 1,5 | 1222 | 1833 | |
| 21-020501-0302 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкс | т | 0,0714 | 21,42 | 15506 | 332139 | |
| 21-130104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ | т | 0,0006 | 0,18 | 95341 | 17161 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | | **351133** |
| **6 11-270701-0102** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;** | м2 покрытия | | **600** | **205,33** | **123197** | **60,3** |
| | | | | | | | **6398** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3, | чел-ч | 0,0232 | 13,92 | 762,24 | 10610 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | | **10610** |
| 32-010212-0401 | Виброплита | маш.-ч | 0,0014 | 0,84 | 15,9 | 13 | |
| | | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | | **13** |
| 21-020501-0302 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкс | т | 0,0121 | 7,26 | 15506 | 112574 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | | **112574** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | **748 000** | | | |
| | в том числе | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 93 826 | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | | 33 298 | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 11 076 | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 620 876 | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 63 256 | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 811 256 | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 32 450 | | |
| | Итого, тенге | | | | 843 706 | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 67 496 | | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **911 202** | | |

---

**Раздел 2 Мафы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **11-010205-0403** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=5,000;** | м3 грунта | | **0,5** | **2628** | **1314** | **59,1** |
| | | | | | | | | 777 |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,( | чел-ч | 4,11 | 2,055 | 639,62 | 1314 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1314** | |
| 8 | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. УстройствоК=5,000;** | м3 | | **0,5** | **13264** | **6632** | **48,5** |
| | | | | | | | | 244 |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,( | чел-ч | 1,35 | 0,675 | 639,62 | 432 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,09065 | | 72 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **504** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,24 | 11,24 | 3 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00065 | 1618,25 | 1 | |
| | | | | | | 789,35 | 1 | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,09 | 3233,61 | 291 | |
| | | | | | | 789,35 | 71 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040603-0108 | Олифа комбинированная "Оксоль" | кг | 0,113 | 0,904 | 260 | 235 | |
| 22-040201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветна | кг | 0,183 | 1,464 | 320 | 468 | |
| 22-040201-0707 | Краска масляная густотертая цветная МА-011 | кг | 0,0007 | 0,0056 | 468 | 3 | |
| 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000044 | 0,000352 | 4322 | 2 | |
| 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению | т | 0,000075 | 0,0006 | 215130 | 129 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **993** | |
| 34 11-090601-0102 | **Демонтаж металлического ограждения kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5;** | т конструкций | | **0,15** | **35366,67** | **5305** | **60,9** |
| | | | | | | | **2994** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,( | чел-ч | 46,6 | 6,99 | 699,16 | 4887 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,0465 | | 29 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4916** | |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,287 | 0,04305 | 22,5 | 1 | |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,302 | 0,1953 | – 23,38 | – 5 | |
| 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 | маш.-ч | 6,356 | 0,9534 | – 98,55 | – 94 | |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,098 | 0,0147 | – 175,95 | – 3 | |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 1,225 | 0,18375 | – 310,62 | – 57 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,133 | 0,01995 | – 1618,25 | – 32 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,084 | 0,0126 | 789,35<br>2690,22 | 16<br>34 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 13 | |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 0,5 | 0,075 | – | **226**<br>– | |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,225 | 0,03375 | 91 | 3 | |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 0,75 | 0,1125 | 181 | 20 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,005 | 0,00075 | 198 | 0 | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,015 | 0,00225 | 256 | 1 | |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,00935 | 0,0014025 | 2399 | 3 | |
| 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной д | т | 0,00097 | 0,0001455 | 116830 | 17 | |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,0007 | 0,000105 | 208173 | 22 | |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0003 | 0,000045 | 256112 | 12 | |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,000155 | 0,00002325 | 267496 | 6 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0,00165 | 0,0002475 | 381820 | 95 | |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00005 | 0,0000075 | 1774324 | 13 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **192** | |
| **35 11-090601-0102** | **Монтаж металлического ограждения** | т конструкций | | **0,15** | **37286,67** | **5593** | **60,9** |
| | | | | | | | **3001** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,( | чел-ч | 46,6 | 6,99 | 699,16 | 4887 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,0465 | | 41 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4928** |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,0615 | 22,5 | 1 |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,279 | – 23,38 | – 7 |
| 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 | маш.-ч | 9,08 | 1,362 | – 98,55 | – 134 |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,14 | 0,021 | – 175,95 | – 4 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 1,75 | 0,2625 | – 310,62 | – 82 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0285 | – 1618,25 | – 46 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,018 | 789,35<br>2690,22 | 22<br>48 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 19 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,15 | – | **322** – |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,45 | 0,0675 | 91 | 6 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,5 | 0,225 | 181 | 41 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,0015 | 198 | 0 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0045 | 256 | 1 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,002805 | 2399 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000291 | 116830 | 34 | |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 | т | 0,0014 | 0,00021 | 208173 | 44 | |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,00009 | 256112 | 23 | |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000465 | 267496 | 12 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0,0033 | 0,000495 | 381820 | 189 | |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000015 | 1774324 | 27 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **384** | |
| **36 11-090701-0103** | **Установка декоративных элементов на стойки ограждения К=17,000;** | т конструкций | | **0,017** | **105529,41** | **1794** | **60,9** |
| | | | | | | | **820** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,( | чел-ч | 91 | 1,547 | 789,35 | 1221 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,34 | 0,12478 | | 126 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1347** | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,0051 | 10,59 | 0 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,1 | 0,0187 | 22,5 | 0 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 0,017 | 23,38 | 0 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сі | маш.-ч | 27,3 | 0,4641 | 162,21 | 75 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-010304-0101 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,84 | 0,01428 | 934,75 | 13 | |
| | | | | | 789,35 | 11 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,0085 | 1965,59 | 17 | |
| | 31-050102-0304 | Краны на автомобильном ходу при работе на мон | маш.-ч | 6 | 0,102 | 789,35<br>3806,02 | 7<br>388 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 108 | |
| | 21-050199-9902 | Металл для изготовления конструкций | т | 1,032 | 0,017544 | – | **493**<br>– | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,0085 | 91 | 1 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 2,6 | 0,0442 | 181 | 8 | |
| | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 | т | 0,0215 | 0,0003655 | 195385 | 71 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **80** | |
| 37 | **29-000000-0000(пл)** | **Декоративные элементы на стойки ограждения** | шт | | **17** | **580** | **9860** | – |
| 38 | **11-150403-1004** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | ливаемой поверхности | | **29** | **555,41** | **16107** | **54,8** |
| | | | | | | | | **7461** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,: | чел-ч | 0,646 | 18,734 | 726,28 | 13606 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0116 | | 9 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **13615** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0029 | 1315,82 | 4 | |
| | | | | | | 699,16 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0087 | 1618,25 | 14 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 789,35 | 7 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,087 | 85 | **18**<br>7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040603-0107 | Олифа натуральная | кг | 0,027 | 0,783 | 247 | 193 | |
| | 22-040201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветна | кг | 0,246 | 7,134 | 320 | 2283 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2483** | |
| 39 | **11-150402-0201** | **Перхлорвиниловая окраска фундамента ограждения** | иваемой поверхности | | **15,265** | **395,22** | **6033** | **54,8** |
| | | | | | | | | **849** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3, | чел-ч | 0,132 | 2,01498 | 762,24 | 1536 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,01832 | | 14 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1550** | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0024 | 0,036636 | 29,92 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,018318 | 1618,25 | 30 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 789,35 | 14 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,0625865 | 85 | **31** 5 | |
| | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар | кг | 0,59 | 9,00635 | 227 | 2044 | |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 | кг | 0,12 | 1,8318 | 599 | 1097 | |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000047 | 0,000717455 | 4322 | 3 | |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит | т | 0,0001 | 0,0015265 | 150462 | 230 | |
| | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая, ХС-04 | т | 0,00015 | 0,00228975 | 474684 | 1087 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4466** | |
| 40 | **11-330301-0401** | **Установка флагштоков** | опора | | **3,511** | **15497,86** | **54413** | **61,7** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24020 |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,( | чел-ч | 12 | 42,132 | 753,39 | 31742 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,34 | 8,21574 | | 7188 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **38930** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,68 | 2,38748 | 1618,25 | 3864 | |
| | | | | | 789,35 | 1885 | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,65 | 5,79315 | 2419,57 | 14017 | |
| | | | | | 909,02 | 5266 | |
| 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени( | маш.-ч | 0,01 | 0,03511 | 3462,54 | 122 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 37 | |
| 21-060106-9903 | Металлические плакаты | шт. | 0 | 0 | – | **18003** | – |
| 21-060510-1001 | Опоры стальные | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-130816-3535 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 0 | 0 | – | – | |
| 21-010201-0304 | Щебень из плотных горных пород для строительны | м3 | 0,51 | 1,79061 | 1556 | 2786 | |
| 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорн | м3 | 0 | 0 | 24310 | – | |
| 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,014 | 0,049154 | 38282 | 1882 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0 | 0 | 381820 | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **4668** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | **101 950** | | | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 59 725 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | 19 099 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 7 411 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 23 126 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | 40 159 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 142 109 |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | 5 684 |
| | Итого, тенге | 147 793 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 11 823 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | **159 616** |
| | **Итого прямые затраты по смете** | **1 213 601** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 234 642 |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | 96 933 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 35 925 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 846 326 |
| | инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | 35 700 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | 163 242 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 376 843 |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | 55 074 |
| | Итого, тенге | 1 431 917 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 114 552 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | **1 546 470** |
| 2 НДЗ РК 8.04-06-2015 таі | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %) | 33893 |
| ГНОССС прил. 1 | Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники | |
| ГНОССС прил. 1 | Затраты на содержание участков (реконструируемых или вновь строящихся) дорог, не введенных в постоянную эксплуатацию, но эксплуатируемых по особой временной схеме | |
| | Итого по главе 9 | 33893 |
| | Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4 кв. 2015 г. | 1580362 |
| 3 | **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | **1580362** |
| 4 | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | **189638** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **1770000** |

Заказчик _____

Подрядчик _____