Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПРОЕЗДЫ ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=3290,2м2, ТИП-525мм								
1	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм**	1645,1	210,10	9,95	345640	16369	113193	0,36	586
		м2		52,20	3,74	85874	6153	123	0,02	30
2	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 30ММ**	1645,1	69,84	1,34	114891	2204	3561	0,01	14
		м2		1,26	0,50	2073	823	123	–	4
3	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	1645,1	141,96	1,19	233530	1958	53738	0,16	255
		м2		27,00	0,45	44418	740	119	–	4
4	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21 прим	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	1809,61	166,00	–	300395	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0126-33-2	**Теплоизоляция изделиями из пеноплекса на битуме покрытий и перекрытий сверху Т-100мм**	164,51	29519,22	184,07	4856207	30281	276130	9,27	1525
		м3		1608,75	69,75	264655	11475	100	0,34	56
6	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	1645,1	265,45	14,76	436687	24282	117301	0,36	594
		м2		52,43	5,54	86253	9114	123	0,03	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО 100ММ	1645,1	463,94	9,38	763226	15431	54958	0,15	240
		м2		23,66	3,50	38923	5758	123	0,02	28
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев сетками 5Вр-1	3,554	46439,08	327,33	165044	1163	7515	11,60	41
		1т		1890,00	123,75	6717	440	105	0,60	2
9	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером битумным	1645,1	52,77	0,22	86812	362	14271	0,04	73
		м2		7,20	0,09	11845	148	119	--	1
		ТРОТУАРЫ ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=761м2, ТИП-545мм								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм	380,5	210,10	9,95	79944	3786	26181	0,36	135
		м2		52,20	3,74	19862	1423	123	0,02	7
11	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 30ММ	380,5	69,84	1,34	26574	510	824	0,01	3
		м2		1,26	0,50	479	190	123	--	1
12	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	380,5	141,96	1,19	54014	453	12429	0,16	59
		м2		27,00	0,45	10274	171	119	--	1
13	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21 прим	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	418,55	166,00	--	69479	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса на битуме покрытий и перекрытий сверху Т-100мм	38,05	29519,22	184,07	1123206	7004	63867	9,27	353
		м3		1608,75	69,75	61213	2654	100	0,34	13
15	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	380,5	265,45	14,76	101003	5616	27131	0,36	137
		м2		52,43	5,54	19950	2108	123	0,03	10
16	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО 100ММ	380,5	463,94	9,38	176529	3569	12711	0,15	55
		м2		23,66	3,50	9003	1332	123	0,02	6
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев сетками 5Вр-1	0,822	46439,08	327,33	38173	269	1738	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1554	102	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером битумным**	380,5	52,77	0,22	20079	84	3301	0,04	17
		м2		7,20	0,09	2740	34	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8991433	113341			4098
			Тенге			665831	42664			207
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			8991433				
	Материалы -		Тенге			6136068				
	Всего заработная плата -		Тенге				708495			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			369875				
	Местные материалы -		Тенге			1706319				
		Накладные расходы -	Тенге			788848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10367099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4700
		Сметная заработная плата -	Тенге				826822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10367099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4700
		Сметная заработная плата -	Тенге				826822			
	Итого по смете					33 812 877,44				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					29 802 356,60				

Заказчик _____ Генподрядчик _____

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Форма 2В

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

на Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАД ПАРКИНГОМ, S=1523,78м2, ТИП-550ММ								
1	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм**								
		м2	761,89	210,10	9,95	160075	7581	52423	0,36	271
				52,20	3,74	39771	2849	123	0,02	14
2	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 30ММ**								
		м2	761,89	69,84	1,34	53209	1021	1649	0,01	7
				1,26	0,50	960	381	123	--	2
3	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**								
		м2	761,89	141,96	1,19	108154	907	24888	0,16	118
				27,00	0,45	20571	343	119	--	2
4	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21 прим	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**								
		м2	838,079	166,00	--	139121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0126-33-2	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху Т-100мм**								
		м3	76,189	29519,22	184,07	2249040	14024	127883	9,27	706
				1608,75	69,75	122569	5314	100	0,34	26
6	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
		м2	761,89	265,45	14,76	202241	11245	54325	0,36	275
				52,43	5,54	39946	4221	123	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО 100ММ	761,89	463,94	9,38	353470	7147	25452	0,15	111
		м2		23,66	3,50	18026	2667	123	0,02	13
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев сетками 5Вр-1	1,646	46439,08	327,33	76439	539	3480	11,60	19
		1т		1890,00	123,75	3111	204	105	0,60	1
9	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером битумным	761,89	52,77	0,22	40205	168	6609	0,04	34
		м2		7,20	0,09	5486	69	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3381955**	**42631**			**1541**
			Тенге			**250439**	**16047**			**78**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3381955**				
		Материалы -	Тенге			**2307965**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**266487**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**139121**				
		Местные материалы -	Тенге			**641799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**296710**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44507**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220720**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3899385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**310993**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3899385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**310993**			
	Итого по смете					**12 718 063,86**				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					**11 209 583,54**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____