Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Форма 2В

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2								
		ПРОЕЗДЫ ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=3290,2м2, ТИП-525мм								
1	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**								
		м2	2290	520,77	15,35	1192553	35155	33503	0,03	77
				5,94	5,06	13603	11587	133	0,02	40
2	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	2290	124,36	--	284784	--	61	--	--
				0,02	--	46	--	133	--	--
3	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	2290	533,31	15,35	1221286	35155	33503	0,03	77
				5,94	5,06	13603	11587	133	0,02	40
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ, S=440м2								
4	Е0111-13-2	**Устройство песчаных покрытий улучшенных /100%/**								
		м2	220	82,89	22,46	18236	4941	7515	0,13	29
				19,35	8,42	4257	1852	123	0,04	9
		ПРОЕЗДЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=3620,91м2, ТИП-1								
5	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
			1620	540,76	68,13	876034	110373	73560	0,14	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	34636	20673	133	0,04	71
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1620	198,23	33,28	321127	53916	35522	0,03	53
		м2		5,00	11,49	8100	18608	133	0,04	65
7	Е0127-25-1 К=13	Нормы для корректировки табл. 27-22 при использовании однослойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22 нормы на м2 основания ДО 280ММ	1620	239,71	37,43	388335	60641	95666	0,21	347
		м2		33,67	10,73	54545	17384	133	0,04	59
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1620	520,77	15,35	843640	24869	23701	0,03	54
		м2		5,94	5,06	9623	8197	133	0,02	29
9	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1620	124,36	--	201463	--	43	--	--
		м2		0,02	--	32	--	133	--	--
10	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1620	586,72	15,35	950489	24869	23701	0,03	54
		м2		5,94	5,06	9623	8197	133	0,02	29
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			568	461,73	6,63	262265	3766	83428	0,70	396
		м		108,68	1,76	61730	998	133	0,01	3
12	С143019-81прим	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 100.30.15	123	3210,00	--	394830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРОТУАРЫ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, S=838м2, ТИП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	400	52,05	2,62	20821	1048	5658	0,07	27
		м2		10,51	0,99	4204	396	123	--	2
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	65	1542,12	--	100238	--	42453	3,24	211
		м3		531,00	--	34515	--	123	--	--
15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	430	953,83	21,26	410148	9142	86803	0,95	408
		м2		156,15	7,97	67145	3427	123	0,04	17
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий сечением 100х200 мм								
		т.ч. п-3.9 К=0,86								
		т.ч. п-3.9 К=0,33								
			250	414,11	6,63	103528	1658	36720	0,70	175
		м		108,68	1,76	27170	439	133	0,01	2
17	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	9,504	11721,00	--	111396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7701173	365534			2143
			Тенге			342831	103347			366
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7701173				
	Материалы -		Тенге			40959				
	Всего заработная плата -		Тенге				446178			
	Местные материалы -		Тенге			6951849				
		Накладные расходы -	Тенге			581837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8779990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2801
		Сметная заработная плата -	Тенге				533453			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8779990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2801
		Сметная заработная плата -	Тенге				533453			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					8 779 990				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		8779990	96579,89	8876569,89					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		8876569,89	158446,77	9035016,66					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		8876569,89	88765,70	9123782,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**8876569,89**	**35506,28**	**9159288,64**					
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73678		**9159288,64**	**25066904,78**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**25066904,78**	**501338,10**	**25568242,88**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**3068189,15**						
	Итого по смете					**28 636 432,03**				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					**25 239 885,62**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1								
1	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**								
		м2	3401,97	1,22	1,22	4157	4157	841	--	--
				--	0,25	--	867	97	--	3
		ЗАМЕНА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ								
2	Е0101-25-1	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
		м3	150	9,85	9,85	1477	1477	392	--	--
				--	2,69	--	404	97	0,01	1
3	Е01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**								
		т	170	30,00	30,00	5100	5100	3570	--	--
				--	21,00	--	3570	100	0,44	75
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
		т	170	35,53	35,53	6040	6040	1208	--	--
				--	7,11	--	1208	100	0,15	25
		ВЫЕМКА								
5	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м**								
		м3	1500	11,19	11,19	16785	16785	4452	--	--
				--	3,06	--	4590	97	0,01	15
6	Е0101-25-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
		м3	1500	37,60	37,60	56398	56398	14960	--	--
				--	10,28	--	15422	97	0,03	50
		НАСЫПЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2784	6,83	6,83	19003	19003	5041	--	--
		м3		--	1,87	--	5197	97	0,01	17
8	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2784	12,61	12,61	35113	35113	11817	--	--
		м3		--	4,38	--	12182	97	0,01	40
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2784	12,51	12,51	34821	34821	11561	--	--
		м3		--	4,28	--	11918	97	0,01	39
10	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30см	2784	1,27	1,27	3538	3538	1033	--	--
		м3		--	0,38	--	1065	97	--	3
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2784	14,12	12,00	39303	33401	11788	0,01	34
		м3		1,62	2,75	4510	7642	97	0,01	34
		ИЗБЫТОК ГРУНТА								
12	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	939	48,83	47,46	45847	44569	6987	0,01	7
		м3		1,27	6,40	1193	6010	97	0,02	21
13	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1643,25	119,02	119,02	195580	195580	39116	--	--
		т		--	23,80	--	39116	100	0,50	821
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1643,25	3,75	3,24	6170	5331	2550	--	5
		м3		0,48	1,12	789	1840	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			469333	461314			47
			Тенге			6491	111032			1151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			469333				
		Всего заработная плата -	Тенге				117523			
		Местные материалы -	Тенге			1528				
		Накладные расходы -	Тенге			115314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1255
		Сметная заработная плата -	Тенге				134820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			619726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1255
		Сметная заработная плата -	Тенге				134820			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					619 726				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		619726	6816,99	626542,99					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		626542,99	11183,79	637726,78					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		626542,99	6265,43	643992,21					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		626542,99	2506,17	646498,38					
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73678		646498,38	1769320,08						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		1769320,08	35386,40	1804706,48					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	216564,78						
	Итого по смете					2 021 271,26				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					1 781 529,75				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Вертикальная планировка

Основание: Альбомы ГП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1								
1	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**								
			2000	1,22	1,22	2444	2444	494	--	--
		м2		--	0,25	--	510	97	--	2
		ЗАМЕНА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ								
2	Е0101-25-1	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
			100	9,85	9,85	985	985	261	--	--
		м3		--	2,69	--	269	97	0,01	1
3	Е01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**								
			175	30,00	30,00	5250	5250	3675	--	--
		т		--	21,00	--	3675	100	0,44	77
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
			175	35,53	35,53	6218	6218	1244	--	--
		т		--	7,11	--	1244	100	0,15	26
		ВЫЕМКА								
5	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			500	11,19	11,19	5595	5595	1484	--	--
		м3		--	3,06	--	1530	97	0,01	5
6	Е0101-25-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			500	37,60	37,60	18799	18799	4987	--	--
		м3		--	10,28	--	5141	97	0,03	17
		ИЗБЫТОК ГРУНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			500	48,83	47,46	24413	23732	3720	0,01	4
		м3		1,27	6,40	635	3200	97	0,02	11
8	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
			875	119,02	119,02	104143	104143	20829	--	--
		т		--	23,80	--	20829	100	0,50	437
9	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			875	3,75	3,24	3285	2839	1358	--	3
		м3		0,48	1,12	420	980	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			171131	170004			7
			Тенге			1055	37377			579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171131				
	Всего заработная плата -		Тенге				38432			
	Местные материалы -		Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			38051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата -	Тенге				44140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			221733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата -	Тенге				44140			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					221 733				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		221733	2439,06	224172,06					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		224172,06	4001,47	228173,53					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		224172,06	2241,72	230415,25					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		224172,06	896,69	231311,94					
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73678		231311,94	633048,56						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		633048,56	12660,97	645709,53					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	77485,14						
	Итого по смете					723 194,67				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					637 417,08				

Заказчик _____ Генподрядчик _____