**"Утверждаю"**
**Руководитель**
**ГУ " Отдел пассаажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели "**
**_____ М.М.Ботантаев**

# Акт приема передачи

г. Талдыкорган "___" _____ 2016 г.

Комиссия в составе : главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели" Ногайбаева А.К., представитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г.Текели» руководитель Нигматулин Д.Ш., директор ТОО "Девятка" Желдибаев К.Б., составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Генеральным подрядчиком: ТОО "Девятка" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Работы по замене ограждения центрального моста города Текели Алматинской области ". Договор подряда N 16 от 15 июня 2016 года, дополнительные соглашения №16-01 от 26 августа 2016 года и №16-02 от 25.11.2016 года.

Сметный расчет стоимости строительства составляет 5741,49 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 5126,33 тыс.тенге, прочие затраты 615,16 тыс.тенге

2. Устройство и строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: а). Металлическое ограждение. Демонтаж. б). Металлическое ограждение. Монтаж. в).Устройство монолитных фундаментов. г).Окраска. д). Устройство цветочниц.

12. Стоимость строительно-монтажных работ по договору N 16 от 15 июня 2016 года, дополнительным соглашениям №16-01 от 26 августа 2016 года и №16-02 от 25.11.2016 года составляет 5 396,99 тысяч тенге.

Решение приемочной комиссии:
" Работы по замене ограждения центрального моста города Текели Алматинской области " СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ.

**Члены комиссии:**

. _____ **А.К.Ногайбаева**

_____ **Д.Ш.Нигматулин**

_____ **К.Б.Желдибаев**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «_02__» _мая_____ 2012г.
№ _170____

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели» БИН 130940001531
Подрядчик: ТОО « Девятка» БИН 910640000030
Наименование строительства и его адрес: «Работы по замене ограждения центрального моста г.Текели Алматинской области»

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за сентябрь 2016 года**

| | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказ-чика | подряд-чика | номер | дата | наимено-ван. | код | наименование | код |
| | 47372 | 16 | 15.06.2016. | Местный бюджет | 000 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Работы по замене ограждения центрального моста г.Текели Алматинской области» | 2975296 | 532145 | | | | | | | 63857 | 596000 |
| Коплате за сентябрь2016 г | | 532145 | | | | | | | 63857 | 596000 |

М.П. Заказчик Руководитель Ботантаев М. М.
М.П. Подрядчик Директор Котельников Л. П.

"SANA-2015". Версия 15.4.1 Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Работы по замене ограждения центрального моста г. Текели Алматинской области Заказ 12в1

# Акт №1

## приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.

Работы по замене ограждения центрального моста г.Текели Алматинской области

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **11-060301-0601** | **Металличесое ограждение. Изготовление в построечных условиях-72 секции** | т | | **1,77992** | **97958,9** | **174359** | **48,5** / **10343** |
| | 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,( | чел-ч | 16,88 | 30,04505 | 699,16 | 21006 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,30259 | | 320 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **21326** | |
| | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,0711968 | 25,7 | 2 | |
| | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 1,3171408 | 201,79 | 266 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,3025864 | 2690,22 | 814 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1058,76 | 320 | |
| | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, ( | кг | 3 | 5,33976 | 92 | **1082** 491 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура | т | 1 | 1,77992 | 85273,23 | 151780 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **152271** | |
| **2 11-300102-0201** | **Фундаменты монолитные. Демонтаж kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;** | 3 бетона в деле | | **2,4** | **3124,58** | **7499** | **59,4** |
| | | | | | | | **3296** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7 | чел-ч | 2,55 | 6,12 | 762,24 | 4665 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4348 | 1,04352 | | 884 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **5549** | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0284 | 0,06816 | 10,59 | 1 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4692 | 1,12608 | 39,16 | 44 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,01264 | 0,030336 | 65,62 | 2 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-010307-0201 | Насос для нагнетания воды, содержащей тверды | маш.-ч | 0,01856 | 0,044544 | 286,11 | 13 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,00096 | 1618,25 | 2 | |
| | | | | | 789,35 | 1 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00024 | 0,000576 | 2690,22 | 2 | |
| | | | | | 1058,76 | 1 | |
| 31-050103-0102 | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,3472 | 0,83328 | 3323,64 | 2770 | |
| | | | | | 1058,76 | 882 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2834** | |
| 21-020103-0100 | Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0 | 0 | – | – | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0 | 0 | 23 | – | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0 | 0 | 198 | – | |
| 21-130803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строител | 10м2 | 0 | 0 | 10102 | – | |
| 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0 | 0 | 14922 | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070203-0304 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι | м3 | 0 | 0 | 35953 | – | |
| 21-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι | м3 | 0 | 0 | 36237 | – | |
| 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м дс | м3 | 0 | 0 | 39615 | – | |
| 21-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0 | 0 | 77745 | – | |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0 | 0 | 205871 | – | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0 | 0 | 381820 | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| **3 11-300102-0201** | **Фундаменты монолитные. Устройство,В15** | 3 бетона в деле | | **3,6** | **19815,83** | **71337** | **59,4** |
| | | | | | | | **5140** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7 | чел-ч | 2,55 | 9,18 | 762,24 | 6997 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4348 | 1,56528 | | 1656 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **8653** | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0355 | 0,1278 | 10,59 | 1 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,5865 | 2,1114 | 39,16 | 83 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,0158 | 0,05688 | 65,62 | 4 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-010307-0201 | Насос для нагнетания воды, содержащей тверды | маш.-ч | 0,0232 | 0,08352 | 286,11 | 24 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0018 | 1618,25 | 3 | |
| | | | | | 789,35 | 1 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00108 | 2690,22 | 3 | |
| | | | | | 1058,76 | 1 | |
| 31-050103-0102 | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,434 | 1,5624 | 3323,64 | 5193 | |
| | | | | | 1058,76 | 1654 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5311** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,6 | 2,16 | 23 | 50 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 1,02 | 3,672 | 198 | 727 | |
| 21-130803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строители | 10м2 | 0,0472 | 0,16992 | 10102 | 1717 | |
| 21-020101-0624 | Бетон тяжелый класса В15, F250, W6 ГОСТ 7473- | м3 | 1,02 | 3,672 | 14000 | 51408 | |
| 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,0097 | 0,03492 | 14922 | 521 | |
| 21-070203-0304 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι | м3 | 0,0022 | 0,00792 | 35953 | 285 | |
| 21-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ι | м3 | 0,0137 | 0,04932 | 36237 | 1787 | |
| 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м дс | м3 | 0,0114 | 0,04104 | 39615 | 1626 | |
| 21-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,000649 | 0,0023364 | 77745 | 182 | |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000515 | 0,001854 | 205871 | 382 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0,00025 | 0,0009 | 381820 | 344 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **59029** | |
| **4 11-061501-0110** | **Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление** | м3 | | **3,6** | **8366,39** | **30119** | **48,5** |
| | | | | | | | **3468** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,( | чел-ч | 2,67 | 9,612 | 639,62 | 6148 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3761 | 1,35396 | | 1003 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7151** | |
| 31-030101-0302 | Бетоносмесители передвижные принудительного | маш.-ч | 0,203 | 0,7308 | 842,71 | 616 | |
| | | | | | 699,16 | 511 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,1731 | 0,62316 | 3072,26 | 1915 | |
| | | | | | 789,35 | 492 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2531** | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,21 | 0,756 | 23 | 17 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-010401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-93 | м3 | 0,53 | 1,908 | 1222 | 2332 | |
| 21-010201-0302 | Щебень из плотных горных пород для строительн | м3 | 0,8 | 2,88 | 1786 | 5144 | |
| 21-130101-0502 | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,286 | 1,0296 | 13546 | 13947 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **21440** | |
| **5 11-061901-0101** | **Конструкции фундаментов монолитные железобетонные . Армирование** | т | | **0,2** | **5910** | **1182** | **48,5** |
| | | | | | | | **478** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4 | чел-ч | 6,46 | 1,292 | 735,12 | 950 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 0,038 | | 35 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **985** | |
| 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,24 | 0,048 | 25,7 | 1 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,19 | 0,038 | 2419,57 | 92 | |
| | | | | | 909,02 | 35 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **93** | |
| 21-050301-9916 | Арматура | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-130816-3801 | Фиксаторы арматурные пластиковые для защитн | шт. | 8,4 | 1,68 | – | – | |
| 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, | кг | 6 | 1,2 | 92 | 110 | |
| 21-130210-0101 | Детали закладные и накладные, изготовленные б | т | 0,0011 | 0,00022 | 129916 | 29 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **139** | |
| **6 21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | т | | **0,2** | **87072** | **17414** | **–** |
| **7 11-090302-0112** | **Стойки ограждения. МонтажК=78,000;** | т конструкций | | **0,36504** | **17061,14** | **6228** | **60,9** |
| | | | | | | | **1406** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4 | чел-ч | 5,88 | 2,14644 | 735,12 | 1578 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,21 | 0,80674 | | 731 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2309** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 0,8176896 | 23,38 | 19 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номина | маш.-ч | 0,09 | 0,0328536 | –<br>310,62 | –<br>10 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0839592 | –<br>1618,25 | –<br>136 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,054756 | 789,35<br>2690,22 | 66<br>147 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,95 | 0,346788 | 1058,76<br>3525,06 | 58<br>1222 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технолог | маш.-ч | 0,88 | 0,3212352 | 909,02<br>4453,91 | 315<br>1431 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 909,02 | 292 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,36504 | – | **2965**<br>– |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,2153736 | 91 | 20 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,95 | 0,711828 | 181 | 129 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,01 | 0,0036504 | 198 | 1 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мо | кг | 0,03 | 0,0109512 | 256 | 3 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкі | 10м | 0,0187 | 0,006826248 | 2399 | 16 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м дс | м3 | 0,00103 | 0,000375991 | 38282 | 14 |
| 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной | т | 0,00194 | 0,000708178 | 116830 | 83 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 | т | 0,0004 | 0,000146016 | 200244 | 29 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000219024 | 256112 | 56 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,000113162 | 267496 | 30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и с | т | 0,005 | 0,0018252 | 373380 | 681 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ | т | 0,004 | 0,00146016 | 381820 | 558 | |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,000036504 | 1774324 | 65 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1685** | |
| **8 11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,169** | **521301,78** | **88100** | **48,5** |
| | | | | | | | **12110** |
| 01-010101-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5 | чел-ч | 198 | 33,462 | 744,55 | 24914 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,06084 | | 55 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **24969** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,03549 | 1618,25 | 57 | |
| | | | | | 789,35 | 28 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,02535 | 2690,22 | 68 | |
| | | | | | 1058,76 | 27 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **125** | |
| 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,169 | 373140 | 63061 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **63061** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого прямые затраты по смете** | **396 238** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 66 258 |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | 14 941 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 684 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 315 039 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | 36 241 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 432 479 |
| | Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге | 18 164 |
| | Итого, тенге | 450 643 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 36 051 |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | **486 692** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения (6 %) | 29202 |
| | Итого по главам 1-8 | 515894 |

| | | |
|---|---|---|
| | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,15 %) | 16251 |
| | Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4 кв. 2015 г. | 532145 |
| | **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | **532145** |
| | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | **63855** |
| | **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **596000** |

Заказчик _____

Подрядчик _____