Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал. Наружные сети и благоустройство (II оч)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16/39	07.10.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**38 238 554,73**								**4 096 988,01**	
за отчетный период		**30 997 285,70**							**3 719 674,28**	**34 716 959,98**

Заказчик: _____ 2017 года
м.п.

Подрядчик: _____ 2017 года
м.п.

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2017 Г.

по объекту: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал. НАРУЖНЫЕ СЕТИ (II оч)".

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		117 508 408,00						
	Внутриплощадочные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	4,51	22 147 977,00			94,30	20 885 517	5,70	1 262 459,58
	Итого	4,51	22 147 977,00	-	-	94,30	20 885 517,42	5,70	1 262 459,58
	Навес для дизель-генератора	0,21	1 033 075,00			-	-	100,00	1033075,00
	Итого	0,13	1 033 075,00	-	-	-	-	100,00	1033075,00
	Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, от РПК до ТП	1,76	8 647 655,00	97,01	8 389 262,10	100,00	8 647 655,00	0,00	0,00
	Итого	1,76	8 647 655,00	97,01	8 389 262,10	100,00	8 647 655,00	0,00	0,00
	Наружное освещение	0,49	2 421 956,00			25,95	628 610,86	74,05	1 793 345,14
	Итого	0,49	2 421 956,00	-	-	25,955	628 610,86	74,05	1 793 345,14
	Трансформаторная подстанция 20/0,4кВ 2х1600кВА	16,94	83 257 745,00						
	Общестроительные работы	2,793	21 668 139	52,21	11 312 098,41	99,90	21 646 270,88	0,10	21868,12
	Электрооборудование	5,157	39 999 229	10,69	4 274 362,96	100,00	39 999 229,00	0,00	0,00
	Охранная сигнализация	0,019	144 218			100,00	144 218,00	0,00	0,00
	Телемеханика	1,604	12 438 782			100,00	12 438 782,00	0,00	0,00
	Приборы и средства автоматизации	1,161	9 007 377			100,00	9 007 377,00	0,00	0,00
	Итого	16,94	83 257 745	18,7	15 586 461,37	99,97	83 235 876,88	0,03	21 868,12
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		156 392 431,97						
	Наружные сети водоснабжения В1	6,02	29 574 527,00	-		89,09	26 347 941	10,91	3 226 585,97
	Итого	6,02	29 574 527,00	-	-	89,09	26 347 941,03	10,91	3 226 585,97
	Наружные сети канализаций К1	2,81	13 784 371,00	-		91,64	12 632 281	8,36	1 152 089,69
	Итого	2,81	13 784 371,00	-	-	91,64	12 632 281,31	8,36	1 152 089,70
	Наружные сети канализаций К2	3,19	15 695 360,00	-		92,54	14 525 163	7,46	1 170 197,18
	Итого	3,19	15 695 360,00	-	-	92,54	14 525 162,82	7,46	1 170 197,19
	Тепловые сети	19,81	97 338 173,97	7,61	7 412 063,07	93,00	90 524 280,98	7,00	6 813 892,99
	Итого	19,81	97 338 173,97	7,61	7 412 063,07	93,00	90 524 280,98	7,00	6 813 892,99

VII	Благоустройство и озеленение территории		217 508 527						
	Вертикальная планировка	0,56	2 753 494,00	23,15	637 417,08	23,15	637 417	76,85	2 116 076,92
	Итого	0,56	2 753 494,00	23,15	637 417,08	23,15	637 417,08	76,85	2 116 076,92
	Благоустройство территории	30,20	148 419 891,00	-		60,75	90 163 309	39,25	58 256 581,79
	Итого	30,20	148 419 891,00	-	-	60,75	90 163 309,21	39,25	58 256 581,79
	Озеленение	6,43	31 606 536,00	-		90,41	28 576 330	9,59	3 030 206,34
	Итого	6,43	31 606 536,00	-	-	90,41	28 576 329,66	9,59	3 030 206,34
	Малые архитектурные формы	7,07	34 728 606,00	7,75	2 691 756,38	94,99	32 987 584,92	5,01	1 741 021,08
	Итого	7,07	34 728 606,00	7,75	2 691 756,38	94,99	32 987 584,92	5,01	1 741 021,08
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	100,00	491 409 366,97	7,06	34 716 959,98	83,39	409 791 967	16,61	81 617 399,79

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

БГУ инженер I категории технического надзора

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Казбайлык Астана

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлық Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017 Г.

по объекту: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал. НАРУЖНЫЕ СЕТИ (II оч)".

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		117 508 408,00						
	Внутриплощадочные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	4,51	22 147 977,00	5,70	1 262 459,58	100,00	22 147 977,00	0,00	0,00
	Итого	4,51	22 147 977,00	5,70	1 262 459,58	100,00	22 147 977,00	0,00	0,00
	Навес для дизель-генератора	0,21	1 033 075,00	100,00	1 033 075,00	100,00	1 033 075,00	0,00	0,00
	Итого	0,13	1 033 075,00	100,00	1 033 075,00	100,000	1 033 075,00	0,00	0,00
	Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, от РПК до ТП	1,76	8 647 655,00			100,00	8 647 655,00	0,00	0,00
	Итого	1,76	8 647 655,00	-	-	100,00	8 647 655,00	0,00	0,00
	Наружное освещение	0,49	2 421 956,00	74,05	1 793 345,13	100,00	2 421 956,00	0,00	0,00
	Итого	0,49	2 421 956,00	74,05	1 793 345,13	100,00	2 421 956,00	0,00	0,00
	Трансформаторная подстанция 20/0,4кВ 2х1600кВА	16,94	83 257 745,00						
	Общестроительные работы	2,793	21 668 139	0,10	21 868,12	100,00	21 668 139,00	0,00	0,00
	Электрооборудование	5,157	39 999 229			100,00	39 999 229,00	0,00	0,00
	Охранная сигнализация	0,019	144 218			100,00	144 218,00	0,00	0,00
	Телемеханика	1,604	12 438 782			100,00	12 438 782,00	0,00	0,00
	Приборы и средства автоматизации	1,161	9 007 377			100,00	9 007 377,00	0,00	0,00
	Итого	16,94	83 257 745	0,0	21 868,12	100,00	83 257 745,00	0,00	0,00
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		156 392 431,97						
	Наружные сети водоснабжения В1	6,02	29 574 527,00	10,84	3 204 401,97	99,92	29 552 343,00	0,08	22 184,00
	Итого	6,02	29 574 527,00	10,84	3 204 401,97	99,92	29 552 343,00	0,08	22 184,00
	Наружные сети канализаций К1	2,81	13 784 371,00	8,26	1 138 176,40	99,90	13 770 457,71	0,10	13 913,29
	Итого	2,81	13 784 371,00	8,26	1 138 176,40	99,90	13 770 457,71	0,10	13 913,30
	Наружные сети канализаций К2	3,19	15 695 360,00	7,46	1 170 197,18	100,00	15 695 360,00	0,00	0,00
	Итого	3,19	15 695 360,00	7,46	1 170 197,18	100,00	15 695 360,00	0,00	0,00
	Тепловые сети	19,81	97 338 173,97	2,12	2 058 803,72	95,11	92 583 084,70	4,89	4 755 089,27
	Итого	19,81	97 338 173,97	2,12	2 058 803,72	95,11	92 583 084,70	4,89	4 755 089,27
VII	Благоустройство и озеленение территории		217 508 527						
	Вертикальная планировка	0,56	2 753 494,00	64,70	1 781 529,75	87,85	2 418 946,82	12,15	334 547,18
	Итого	0,56	2 753 494,00	64,70	1 781 529,75	87,85	2 418 946,82	12,15	334 547,18
	Благоустройство территории	30,20	148 419 891,00	17,01	25 239 885,62	77,75	115 403 194,83	22,25	33 016 696,17
	Итого	30,20	148 419 891,00	17,01	25 239 885,62	77,75	115 403 194,83	22,25	33 016 696,17

	Озеленение	6,43	31 606 536,00	-		90,41	28 576 330	9,59	3 030 206,34
	Итого	**6,43**	**31 606 536,00**	-	-	**90,41**	**28 576 329,66**	**9,59**	**3 030 206,34**
	Малые архитектурные формы	7,07	34 728 606,00	-		94,99	32 987 584,92	5,01	1 741 021,08
	Итого	**7,07**	**34 728 606,00**	-	-	**94,99**	**32 987 584,92**	**5,01**	**1 741 021,08**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,00**	**491 409 366,97**	**7,88**	**38 703 742,47**	**91,27**	**448 495 709,64**	**8,73**	**42 913 657,33**

ЗАКАЗЧИК:_____ Технадзор 1 категории

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал. Наружные сети и благоустройство (II оч)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16/39	07.10.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**3 521 594,75**								**377 313,72**	
за отчетный период		**3 144 281,03**							**377 313,72**	**3 521 594,75**

Заказчик:
_____ 2017 года
м.п.

Подрядчик:
_____ 2017 года
м.п.

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2017 Г.

по объекту: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал. НАРУЖНЫЕ СЕТИ (II оч)".

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		117 508 408,00						
	Внутриплощадочные сети электроснабжение КЛ-0,4кВ	4,51	22 147 977,00	0,00		94,30	20 885 517	5,70	1 262 459,58
	Итого	4,51	22 147 977,00	-	-	94,300	20 885 517,42	5,70	1 262 459,58
	Навес для дизель-генератора	0,21	1 033 075,00	0,00		-	-	100,00	1033075,00
	Итого	0,13	1 033 075	-	-	-	-	100,00	1033075,00
	Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, от РПК до ТП	1,76	8 647 655,00	0,00		2,99	258 393	97,01	8 389 262
	Итого	1,76	8 647 655	-	-	2,99	258 393	97,01	8 389 262
	Наружное освещение	0,49	2 421 956,00	0,00		25,95	628 611	74,05	1 793 345
	Итого	0,49	2 421 956	-	-	25,955	628 611	74,05	1 793 345
	Трансформаторная подстанция 20/0,4кВ 2х1600кВА	16,94	83 257 745,00						
	Общестроительные работы	2,793	21 668 139	0,19	40 245,88	47,69	10 334 172	52,31	11 333 967
	Электрооборудование	5,157	39 999 229	0,00		89,31	35 724 866	10,69	4 274 363
	Охранная сигнализация	0,019	144 218	0,00		100,00	144 218	0,00	0,00
	Телемеханика	1,604	12 438 782	0,00		100,00	12 438 782	0,00	0,00
	Приборы и средства автоматизации	1,161	9 007 377	0,00		100,00	9 007 377	0,00	0,00
	Итого	16,94	83 257 745	0,0	40 245,88	81,25	67 649 416	18,75	15 608 329
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		156 392 431,97						
	Наружные сети водоснабжения В1	6,02	29 574 527,00	6,19	1 831 362,77	89,09	26 347 941	10,91	3 226 586
	Итого	6,02	29 574 527	6,19	1 831 363	89,09	26 347 941	10,91	3 226 586
	Наружные сети канализаций К1	2,81	13 784 371,00	-		91,64	12 632 281	8,36	1 152 090
	Итого	2,81	13 784 371	-	-	91,64	12 632 281	8,36	1 152 090
	Наружные сети канализаций К2	3,19	15 695 360,00	-		92,54	14 525 163	7,46	1 170 197
	Итого	3,19	15 695 360	-	-	92,54	14 525 163	7,46	1 170 197
	Тепловые сети	19,81	97 338 173,97	1,70	1 649 986,10	85,39	83 112 217,92	14,61	14 225 956,05
	Итого	19,81	97 338 174	1,70	1 649 986,10	85,39	83 112 218	14,61	14 225 956,05

VII	**Благоустройство и озеленение территории**		**217 508 527**						
	Вертикальная планировка	0,56	2 753 494,00	-				100,00	2 753 494
	Итого	**0,56**	**2 753 494**	-	-	-	-	**100,00**	**2 753 494**
	Благоустройство территории	30,20	148 419 891,00	-		60,75	90 163 309	39,25	58 256 582
	Итого	**30,20**	**148 419 891**	-	-	**60,75**	**90 163 309**	**39,25**	**58 256 582**
	Озеленение	6,43	31 606 536,00	-		90,41	28 576 330	9,59	3 030 206
	Итого	**6,43**	**31 606 536**	-	-	**90,41**	**28 576 330**	**9,59**	**3 030 206**
	Малые архитектурные формы	7,07	34 728 606,00	-		87,24	30 295 828,55	12,76	4 432 777
	Итого	**7,07**	**34 728 606**	-	-	**87,24**	**30 295 829**	**12,76**	**4 432 777**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**63,35**	**491 409 366,97**	**0,7**	**3 521 594,75**	**76,33**	**375 075 007**	**23,67**	**116 334 359,77**

ЗАКАЗЧИК:_____ инженер технического надзора 1 уровня ответственности Кокеохан С.В.

Шаиров А.Д.

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Казбайлык Астана

2ПР 15.03.2017

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, расположенный в районе пересечения улицы с проектным наименованием №37 и Хусейн бен Талал

Наименование объекта - Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ 2х1600кВА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Общестроительные работы

Основание: Альбомы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1										
		Отмостка										
1	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	29,148	95,30	2,62	2778	76	412	0,07	2		
		м2		10,51	0,99	306	29	123	--	--		
2	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,9148	2783,60	--	8114	--	1904	3,24	9		
		м3		531,00	--	1548	--	123	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10891**	**76**			**11**		
			Тенге			**1854**	**29**			**--**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10891						
		Материалы -	Тенге			2						
		Всего заработная плата -	Тенге				1883					
		Местные материалы -	Тенге			8959						
		Накладные расходы -	Тенге			2316						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			792						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14000						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13		
		Сметная заработная плата -	Тенге				2230					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14000						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13		
		Сметная заработная плата -	Тенге				2230					
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				14 000						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%	**14000**	**154,00**	**14154,00**							
		Итого с зимними удорожаниями 1,785%	**14154,00**	**252,65**	**14406,65**							
		Итого с затратами на выслугу лет 1%	**14154,00**	**141,54**	**14548,19**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		14154,00	56,62	14604,80					
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,73678		14604,80	39970,05						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		39970,05	799,40	40769,45					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	4892,33						
	Итого по смете					45 661,79				
	Итого по договору (скидка 11,86%)					40 245,88				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

БКУ инженер I категории технического надзора