Заказчик: Аппарат Акима п.Осакаровка Осакаровского р-на Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2010года

на устройство тротуара по ул. Мостовая п. Осакаровка

Составлена в ценах 2001г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 Мпа		740,62	25,79	388342	13523,00	8704	0,06	16
		м2	524,34	5,00	7,48	2622	3922,00	266,00	0,08	21
2	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 78х200мм при других видах покрытий (поребрик)		666,35	6,63	1246067	12398	274676	1,396	1305,26
		м	1870,00	108,68	1,76	203232	3291	266,00	0,012	11,41
3	27-75-1	Розлив вяжущих материалов м3	0,79	40197,59	339,59	31756	268,28	148,00	0,580	0,46
					140,94	0	111	133,00	0,580	0,46
4	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего м/з асфальтобетона	930	772,12	15,35	718072,00	14276	13606	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5524,00	4706	133,00	0,02	16
5	27-54-1	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины К=3,000 м2	2790	84,83		236676,00	0,00	37,00	0,00	0
				0,01		28,00	0,00	133,00		0
6	8-90-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 90 км, 1 класс груза	118,76	493,4	393,40	58597	46721,00	9344,00	0,000	0,00
					78,68	0	9344,00	100,00	0,165	19,62
7	1-42-1	Рытье и засыпка траншей для трубопроводов д.300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,01	186273,00	166247,70	931,00	831,00	331,00	140,00000	1,00
				20025,00	29702,54	100,00	149,00	133,00	100,66000	1,00
8	30-3-1-	Устройство подушек под фундаменты м3	1	2619,00	38,67	2619,00	39,00	432,00	1,99000	2,00
				310,50	14,24	311,00	14,00	133,00	0,07000	0,00
9	30-54-1	Устройство звеньев одноочковых труб м3	1	6589,00	3701,25	6589,00	3701,00	3913,00	11,80000	11,80
				1980,00	962,33	1980,00	962,00	133,00	3,29000	3,29

10	30-19-4	Труба напорная диаметром 400 мм	м	5	4384,00		21920,00				
11	30-62-1	Сооружение оголовков круглых труб	м3	0,4	3053,00	1845,00	1221,00	738,00	742,00	5460,00000	2,18
					915,75	479,70	366,00	192,00	133,00	1640,00000	0,66
12	30-13-3	Оголовки для округлых труб	м	0,4	16500,00		6600,00				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2690870,00	92495,00	311933,00
	Тенге	211541,00	22691,00	

Стоимость общестроительных работ	тенге	2690870,00	
Стоимость материалов	тенге	28520,00	
Всего заработная плата	тенге		235954,00
Накладные расходы	тенге	311933,00	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.		
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		35393,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге	181879,00	
Всего стоимость общестроительных работ	тенге	3213202,00	
Нормативная трудоемкость			271347,00
Сметная заработная плата			

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	**3 213 201**	
Нормативная трудоемкость	чел-час		
Сметная заработная плата	тенге		**271 347,000**

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**3 213 201**
Сметная стоимость строительства в ценах 2010 года (к=1,823)	**5 857 665**
Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	**117 153**
Итого	**5 974 818**
Налог на добавленную стоимость 12%	**716 978**
Всего	**6 691 796**

Заказчик

Аким п. Осакаровка

Бейсембаев Е.Д.

Подрядчик

Директор ТОО "Казбайлык Астана"

Ербекеев Д.Б.