Счет-фактура № 015 от 31.05.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка" г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 910640000030, г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ819650000000911319 в АО АльянсБанк БИН 980341000286, г.Алматы, БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на услуги техники №3 от 01.02.2008г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы,ул.Ратушного,68

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистраль" г.Алматы,ул.Ратушного,68 (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970840000306, г.Алматы,ул.Ратушного,68 (10а)

ИИК получателя: KZ539650000000911241 в АО АльянсБанк БИН 980341000286, г.Алматы, БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт хозяйственных построек с благоустройством прилегающей территории	тенге	1	990 248,21	990 248,21	12%	118 829,79	1 109 078,00		
Всего по счету:					**990 248,21**		**118 829,79**	**1 109 078,00**		

директор: Чакалов В. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Скрынская О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ТОО «Магистраль», БИН 970840000306

Подрядчик: ТОО «Девятка», БИН 910640000030

Договор б/н от 01.02.2013 г.

А К Т N

выполненных работ по объекту: «Текущий ремонт хозяйственных построек с благоустройством прилегающей территории за 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы									
1.	Е0108-14-1 Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	22,01	616,27	27,64	13564	608	1,25	28
				193,95	10,35	4269	228	0,05	1
2.	Е0115-60-1 Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	44,02	188,98	2,00	8319	88	0,57	25
				93,60	0,27	4120	12	0,04	2
3.	Е0110-8-2 Устройство перегородок из ПХВ	м2	15,60	240,54	20,33	3752	317	1,26	20
				189,45	7,67	2955	120	0,04	1
4.	С12061-19 Перегородки из ПХВ	м2	15,60	10900,00	--	170040	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-90-2 Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,78	330,85	32,08	1251	121	1,49	6
				272,25	12,13	1029	46	0,06	0
6.	С12022-1 Двери металлические	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-23-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	5,67	400,18	102,53	2269	581	0,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	860	202	0,14	1
8.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,08	472,81	19,00	511	21	1,30	1
					217,73	6,18	235	7	0,03	0
10.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	5206,00	--	5622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,40	427,50	19,32	2309	104	1,11	6
					185,83	6,39	1003	35	0,03	0
12.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,40	5206,00	--	28112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-1	Монтаж решеток на окна	т	0,15	14806,01	1133,15	2218	170	82,10	12
					12892,50	398,25	1931	60	1,95	0
14.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,15	134000,00	--	20073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	16,50	178,60	14,01	2947	231	0,44	7
					62,03	2,21	1023	36	0,01	0
16.	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	16,50	140,40	0,14	2317	2	0,49	8
					78,23	0,03	1291	--	0,00	0
17.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по	м2	44,02	17,43	0,12	767	5	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурке			13,73	0,05	604	2	0,00	0 337007
		Итого по разделу: Общестроительные работы								
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
18.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т	1,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	5930 346	22 9	1,95 0,04	2 0
19.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплек т	1,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	2,22 0,07	2 0 15057
		Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование								
		Раздел: Отопление								
20.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,00	266,48 52,20	3,96 1,49	1865 365	28 10	0,30 0,01	2 0
21.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2645 522	40 15	0,30 0,01	3 0
22.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,00	148,40 108,00	0,07 0,02	148 108	-- --	0,65 0,00	1 0 4659
		Итого по разделу: Отопление								
							356723 21048	2378 798		132 6

ИТОГО:

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	20579
На металломонтажные работы	1792
На сантехнические работы	2139
Всего накладных расходов:	24510
Итого с накладными	381233

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						532028		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						532481		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						970831		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19417		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						990248		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						118830		
		Итого с НДС						1109078		

Принял:

Зам.директора по механизации
ТОО «Магистраль»
Ляпунов В.М.

Сдал:

Директор ТОО «Девятка»
Чакалов В.А.