Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ "Управление строительства г. Астаны"**
Генподрядчик: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/63	26.11.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	226 069 465								24 221 728,39	
в том числе в отчетном месяце:		53 236 784,82							6 388 414,18	59 625 199

ЗАКАЗЧИК
М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-215-1	Установка стальных опор освещения с одним кронштейном 6	44	10994,10	6356,85	483740	279701	238491	23,10	1016
		опора		3870,00	1292,14	170280	56854	105	5,28	232
2	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый настальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	41	705,60	23,60	28930	968	10407	1,57	64
		шт		263,00	4,20	10783	172	95	0,02	1
3	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	41	244,00	--	10004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,63	60500,00	--	38115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	50	664,00	--	33200	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильник парковый ГТУ-15-125-006	44	5766,57	--	253729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Опора под светильник	44	16634,33	--	731910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильник направленного света UMA-70	41	10645,97	--	436485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151706-75	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, типПЖ-220-1100	41	1170,00	--	47970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2064083	280669			1081
			Тенге			181063	57027			233
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1547143				
	Материалы -		Тенге			17179				
	Всего заработная плата -		Тенге				10955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1518213				
		Накладные расходы -	Тенге			10407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1651003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12516			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			483740				
	Материалы -		Тенге			33759				
	Всего заработная плата -		Тенге				227134			
		Накладные расходы -	Тенге			238491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43334				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			765565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1368
		Сметная заработная плата -	Тенге				262908			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35192				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2451761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1439
		Сметная заработная плата -	Тенге				275424			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			2451761				
		Оборудование:	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			44132				
		ИТОГО	Тенге			2495893				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				57655				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			24 959				
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			9 984				
		итого:	Тенге			2 588 490				
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			5781518				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			115 630				
		итого	Тенге			5 897 149				
		минус возврат материалов				14 786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				5 882 363				
		НДС 12%	Тенге			705 884				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			6 588 247				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

расценки проверены

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
благоустройство и озеленение

Составлен(а) 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Озеленение=								
		РАЗДЕЛ 1.КУСТАРНИКИ								
1	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	1390	204,22	12,39	283860	17217	141167	0,52	723
		яма		74,03	4,70	102902	6530	129	0,02	25
2	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	~~1390~~	27,63	--	~~38406~~	--	~~49221~~	0,17	231
		шт		27,45	--	38156	--	129	--	--
3	С143012-51прим	Миндаль степной, без кома, высотой 1-1,5 м	~~1390~~	972,00	--	~~1351080~~	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			283860 ~~1673346~~	17217			954
			Тенге			141057	6530			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1673346				
	Всего заработная плата -		Тенге				147587			
	Местные материалы -		Тенге			1515072				
		Накладные расходы -	Тенге			141167 ~~190388~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25502 ~~111824~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1975558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				176146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450528 ~~1975558~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				176146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОНЫ								
4	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	4713	244,28	--	1151292	--	354329	0,40	1885
		м2		58,28	--	274674	--	129	--	--
5	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	4713	69,97	--	329769	--	48456	0,05	258
		м2		7,97	--	37563	--	129	--	--
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	~~4713~~	25,96	--	~~122361~~	--	~~49015~~	0,05	247
		м2		8,21	--	38694	--	129	--	--
7	С143012-22	Перегной	~~188,52~~	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		=Малые архитектурные формы=								
8	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	13	5447,64	27,54	70819	358	8455	3,70	48
		урна		613,80	5,64	7979	73	105	0,03	--
9	У1-43-5	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы	19	17179,24	447,10	326406	8495	39633	11,00	209
		скамья		1831,50	155,10	34799	2947	105	0,76	14
12	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	~~1~~	30333,94	768,46	~~30334~~	768	~~3077~~	17,00	17
		стойка		2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	1
14	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительныеработы	10	8168,42	182,99	81684	1830	17306	8,50	85
		песочн.		1394,25	47,94	13943	479	120	0,23	2
16	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	10	15514,69	745,39	155147	7454	20941	11,00	110
		навес		1749,00	245,34	17490	2453	105	1,20	12
17	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	10	20978,18	38,72	209782	387	32279	21,00	210
		навес		3575,36	11,22	35754	112	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 324 898	~~2477593~~	19292			3070
			Тенге			463633	6257			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2267811				
	Материалы -		Тенге			568535				
	Всего заработная плата -		Тенге				434024			
	Местные материалы -		Тенге			1252492				
		Накладные расходы -	Тенге		521 399	~~542112~~				

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
сети телефонизации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	416,5	294,75	--	122763	--	138723	1,89	787
		м3		294,75	--	122763	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	416,5	122,18	--	50888	--	57503	0,89	369
		м3		122,18	--	50888	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	850	36,70	27,80	31195	23630	12678	0,06	51
		м		8,80	6,90	7480	5865	95	0,04	34
4	С143008-92	Песок природный	22	844,00	--	18568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-107-4	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части ККС-2	4 ~~8~~	38541,57	185,35	154166 ~~308333~~	1483	13869 ~~27738~~	18,70	150
		колодец		3105,00	47,03	24840	376	110	0,19	2
6	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,72. ~~5,44~~	22400,00	--	60928 ~~121856~~	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,85	38387,00	11520,00	32629	9792	19124	114,00	97
		км		18090,00	2362,98	15377	2009	110	13,71	12
8	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,867	52800,00	--	45778	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	2	1550,00	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	40	210,11	--	8404	--	6336	0,82	33
		шт		144,00	--	5760	--	110	--	--
11	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	40	411,00	--	16440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	40	178,80	31,80	7152	1272	1883	0,20	8
		шт		36,00	6,80	1440	272	110	0,04	2
13	С11071-28 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоль	40	2150,00	--	86000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,56	621603,38	--	348098	--	12807	133,00	74
		кан.-км		20790,00	--	11642	--	110	--	--
15	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	3240,00	1019,00	3240	1019	2505	12,00	12
		шт		2036,00	241,00	2036	241	110	1,40	1
16	СПрайс	Муфта ВССК 100(20/30)-S-10	1	6073,82	--	6074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 5 мм	15	84,60	2,80	1269	42	465	0,17	3
		м		32,40	0,20	486	3	95	--	--
18	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм	5	159,90	81,10	800	406	355	0,35	2
		м		54,50	20,30	273	102	95	0,12	1
19	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	5,15	232,00	--	1195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	290518-1129-1 прим.	Крюк для подвешивания кабеля	4	19,55	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		998745	~~1213859~~	37643			1585
			Тенге			242985	8867			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			148949				
	Материалы -		Тенге			13033				
	Всего заработная плата -		Тенге				35582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72664				
		Накладные расходы -	Тенге		266247	~~37009~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		75901	~~11157~~				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			197115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				41133			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1064910				
	Материалы -		Тенге			476516				
	Всего заработная плата -		Тенге				216270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86000				
	Местные материалы -		Тенге			285017				
		Накладные расходы -	Тенге			~~243106~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1386498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1536
		Сметная заработная плата -	Тенге				252736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1340912	~~1583613~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1776
		Сметная заработная плата -	Тенге				293869			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			1583613	1340912			
		Оборудование:	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			28505	24136			
		ИТОГО	Тенге			1612118	1365048			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				37240	31533			
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			16121	13650			
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			6448	5460			
		итого:	Тенге			1 671 928	1415692			
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			3734331	3162016			
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			74 687	63240			
		итого	Тенге			3 809 018	3225256			
		минус возврат материалов				9 550	8086			
		Итого				3 799 468	3217170			
		НДС 12%	Тенге			455 936	386060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			~~4 255 404~~	3603230			

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

расценки проверено ФЦ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140 778 ~~168595~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2978519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3161
		Сметная заработная плата -	Тенге				515341			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209782				
	Материалы -		Тенге			173641				
	Всего заработная плата -		Тенге				35866			
		Накладные расходы -	Тенге			~~32279~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~14524~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				40708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3 017 075	~~3235103~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3387
		Сметная заработная плата -	Тенге				556049			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2 608 758	~~4150939~~	36509			4023
			Тенге			604690	12787			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3941158				
	Материалы -		Тенге			568535				
	Всего заработная плата -		Тенге				581612			
	Местные материалы -		Тенге			2767564				
		Накладные расходы -	Тенге		662 566	~~732500~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		196 279	~~280419~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4954077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4234
		Сметная заработная плата -	Тенге				691487			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209782				
	Материалы -		Тенге			173641				
	Всего заработная плата -		Тенге				35866			
		Накладные расходы -	Тенге			~~32279~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~14524~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				40708			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3 467 603	~~5210661~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4461
		Сметная заработная плата -	Тенге				732194			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			~~5210661~~	3 467 603			

4

19560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование:	Тенге			93792	62 417			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			5304453	3530 020			
		ИТОГО	Тенге			122533	81543			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				53 045	35 300			
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			21 218	14 120			
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			5 501 248	3 660 984			
		итого:	Тенге			12287304	8 176 984			
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			245 746	163 540			
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			12 533 050	8 340 524			
		итого	Тенге			31 423	20 912			
		минус возврат матералов				12 501 627	8 319 612			
		Итого				1 500 195	998 353			
		НДС 12%	Тенге			14 001 822	9 317 965			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге							

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "МЕЙІР-М" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА

Вед. инж. ОТН

Тимирев Кусаинов 11.12.2015

расценки проверены

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «АСТАНАХҚРЫЛЫСИНЖИНИРИНГ» ЖШС ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Нач. отн Федотов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
усиление конструкций, вследствие проектных ошибок

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция крылец №5 и 5а нет								
1	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	108	175,98	88,16	19006	9521	14806	0,45	49
		отверст.		85,05	52,04	9185	5620	100	0,08	9
2	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до глубины 300 мм	1080	2,88	1,40	3110	1513	2351	0,01	8
		отверст.		1,35	0,83	1458	893	100	--	1
3	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,06372	18837,97	11119,34	1200	709	787	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	482	268	105	20,52	1
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06372	52400,00	--	3339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,8	9761,94	360,48	27333	1009	4634	8,99	25
		м3		1440,00	136,17	4032	381	105	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05728	41200,00	--	2360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,6	245,44	3,82	4565	71	851	0,21	4
		м2		37,35	1,44	695	27	118	0,01	--
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01172	33697,62	304,24	395	4	408	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	388	1	105	0,56	--
9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01172	172800,00	--	2025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,34	21,80	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26	95,30	2,62	2478	68	368	0,07	2
		м2		10,51	0,99	273	26	123	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,74	5856,31	66,01	21903	247	867	1,35	5
		м3		195,75	24,93	732	93	105	0,12	--
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	26	340,45	18,42	8852	479	2970	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2235	180	123	0,03	1
14	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26	232,19	9,05	6037	235	1735	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1322	88	123	0,02	--
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	113,2	6975,42	--	789618	--	78947	3,66	414
		м3		567,00	--	64184	--	123	--	--
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0979	5239,08	327,33	513	32	207	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	185	12	105	0,60	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0979	65900,00	--	6452	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	270,87	9,95	7043	259	1789	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1357	97	123	0,02	--
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	26	58,37	0,23	1518	6	1403	0,29	8
		м2		51,30	0,09	1334	2	105	--	--
20	Е0115-14-1	Устройство накрывочного элемента	2,45	1214,16	1,88	2975	5	486	1,04	3
		м2		188,33	0,72	461	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			910728	14157			550
			Тенге			88325	7691			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908702				
	Материалы -		Тенге			27685				
	Всего заработная плата -		Тенге				96017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12150				
	Местные материалы -		Тенге			766384				
		Накладные расходы -	Тенге			112610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1082592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				112908			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2025				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1084738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				112908			
		РАЗДЕЛ 2.Утепление и гидроизоляция подвала щебеночная подготовка учтена в разделе АР								
21	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /плита пола/	199	6741,91	196,62	1341640	39127	72405	1,79	356
		м3		272,25	74,27	54178	14780	105	0,36	72
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	9,54	68200,00	--	650628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	Добавка в бетон "Дегидрол 10-2"	807,94	522,10	--	421822	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /гильзы/	0,054	3157742,61	97234,98	170518	5251	5011	296,00	16
		км		49950,00	21436,60	2697	1158	130	91,71	5
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	158,8	270,87	9,95	43015	1580	10926	0,36	57
		м2		52,20	3,74	8289	594	123	0,02	3
26	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	635,2	46,79	0,67	29722	426	688	--	3
		м2		0,63	0,25	400	159	123	--	1
27	СПрайс	Добавка в раствор "Дегидрол 10-2"	25,92	522,10	--	13533	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Добавка в бетон "Дегидрол-4"	0,0999	252,07	--	25	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	0,111	908,48	4,92	101	1	23	1,15	--
		м2		193,05	1,87	21	--	105	0,01	--
30	СПрайс	Добавка в бетон "Дегидрол-3"	0,0999	475,48	--	48	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1 Вколера								
31	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,301	14806,01	1133,15	4457	341	3600	82,10	25
		т		12892,50	398,25	3881	120	90	1,95	1
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2784	154400,00	--	42985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02264	154200,00	--	3491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2721985	46725			456
			Тенге			69467	16810			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2671052				
	Материалы -		Тенге			205214				
	Всего заработная плата -		Тенге				82276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1086056				
	Местные материалы -		Тенге			1267812				
		Накладные расходы -	Тенге			89053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2925712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				95634			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50933				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				4001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46476				
		Накладные расходы -	Тенге			3600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2983517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата -	Тенге				100175			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2 721 985	~~3632712~~	60882			1006
			Тенге			157792	24501			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3579754				
	Материалы -		Тенге			232900				
	Всего заработная плата -		Тенге				178293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098206				
	Местные материалы -		Тенге			2034196				
		Накладные расходы -	Тенге		92 654	~~201664~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		168878	~~226885~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4008303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				208542			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52958				
	Материалы -		Тенге			235				
	Всего заработная плата -		Тенге				4001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48501				
		Накладные расходы -	Тенге			~~3600~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~3394~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4541			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2 983 517	~~4068255~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				213083			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			4068255	2 983517			
		Оборудование:	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			73229	53 703			
		ИТОГО	Тенге			4141484	3037 220			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				95668	70160			
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			41 415	30 372			
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			16 566	12 149			
		итого:	Тенге			4 295 133	3 149 901			
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			9593387	7035 457			
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			191 868	140 709			
		итого	Тенге			9 785 254	7176 166			
		минус возврат матералов				24 534	17 992			
		Итого				9 760 720	7158 173			
		НДС 12%	Тенге			1 171 286	858 981			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			10 932 007	8017 154			

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Вед. инж. ОТН

Кусаинов 11.12.2015г.

расценки проверены

нач. отн.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	350	545,62	2,49	190967	872	4415	0,06	21
		м		9,68	0,92	3388	322	119	--	2
2	Е0112-10-1прим	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,44	715,87	1,24	4610	8	1178	0,97	6
		м2		153,23	0,47	987	3	119	--	--
3	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,377	573,75	28,11	16281	798	4574	0,78	22
		м3		123,75	10,58	3512	300	120	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			211858	1677			49
			Тенге			7886	625			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211858				
	Материалы -		Тенге			202295				
	Всего заработная плата -		Тенге				8512			
		Накладные расходы -	Тенге			10167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			235347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10037			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
4	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	44,58	634,99	31,85	28308	1420	10851	1,15	51
		м2		190,80	12,04	8506	537	120	0,06	3
5	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10, ДС21-8, ДС21-9	23,1	12300,00	--	284130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-12	10,08	16500,00	--	166320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 19-12	11,4	6390,00	--	72846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
9	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	230,14 ~~328,783~~	245,16	5,58	56451 ~~80606~~	1835	26559 ~~37943~~	0,59	193
		м2		94,05	2,12	30922	697	120	0,01	3
10	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	152,04 ~~217,2~~	4100,00	--	623 364 ~~890520~~	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 246 389 ~~1537730~~	3254			244
			Тенге			39428	1234			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1537730				
	Материалы -		Тенге			54829				
	Всего заработная плата -		Тенге				40662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1428816				
	Местные материалы -		Тенге			11402				
		Накладные расходы -	Тенге			37410 ~~48794~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77028 ~~95191~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				47981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1360 827 ~~1681715~~					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				47981			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Первый этаж. Лестничные площадки								
		Тип 3								
11	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	56,2	104,55	18,42	5876	1035	6419	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4830	388	123	0,03	2
12	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	62,944	38,09	--	2398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,124	12113,99	169,49	13616	191	1917	9,47	11
		м3		1642,50	63,00	1846	71	100	0,31	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,2	270,87	9,95	15223	559	3867	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2934	210	123	0,02	1
15	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 55 мм	393,4	46,79	0,67	18408	264	426	--	2
		м2		0,63	0,25	248	98	123	--	--
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14612	5239,08	327,33	766	48	309	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	276	18	105	0,60	--
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,14612	50800,00	--	7423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3/1								
18	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	65,34	627,90	20,10	41027	1313	1270	0,06	4
		м2		9,20	5,41	601	353	133	0,02	1
19	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	130,68	80,13	0,57	10472	75	54	--	--
		м2		0,07	0,24	9	31	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	65,34	333,23	13,43	21773	878	5758	0,45	29
		м2		66,60	5,04	4352	329	123	0,02	2
21	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	1045,44	57,91	0,67	60541	700	1132	--	5
		м2		0,63	0,25	659	261	123	--	1
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,34	270,87	9,95	17699	650	4496	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3411	244	123	0,02	1
23	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 55 мм	457,38	46,79	0,67	21402	306	495	--	2
		м2		0,63	0,25	288	114	123	--	1
		Тип 4								
24	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	44,1	104,55	18,42	4611	812	5037	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3790	305	123	0,03	1
25	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	49,392	38,09	--	1881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,205	12113,99	169,49	26711	374	3761	9,47	21
		м3		1642,50	63,00	3622	139	100	0,31	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,1	270,87	9,95	11946	439	3034	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2302	165	123	0,02	1
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,1	270,87	9,95	11946	439	3034	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2302	165	123	0,02	1
29	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	44,1	46,79	0,67	2064	30	48	--	--
		м2		0,63	0,25	28	11	123	--	--
		Тип 4"								
30	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	66,95	627,90	20,10	42038	1346	1301	0,06	4
		м2		9,20	5,41	616	362	133	0,02	1
31	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	133,9	80,13	0,57	10730	77	55	--	--
		м2		0,07	0,24	9	32	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	66,95	333,23	13,43	22310	899	5899	0,45	30
		м2		66,60	5,04	4459	337	123	0,02	2
33	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	1071,2	57,91	0,67	62033	718	1159	--	5
		м2		0,63	0,25	675	268	123	--	1
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,95	270,87	9,95	18135	666	4607	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3495	250	123	0,02	1
35	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	66,95	46,79	0,67	3133	45	72	--	--
		м2		0,63	0,25	42	17	123	--	--
36	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	66,95	257,07	3,10	17211	208	4617	0,30	20
		м2		54,90	1,17	3676	78	123	0,01	--
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,95	270,87	9,95	18135	666	4607	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3495	250	123	0,02	1
38	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	133,9	46,79	0,67	6265	90	145	--	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	--	--
		Тип 5								
39	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	96,72	104,55	18,42	10112	1782	11047	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8313	668	123	0,03	3
40	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	108,3264	38,09	--	4126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,836	12113,99	169,49	58583	820	8248	9,47	46
		м3		1642,50	63,00	7943	305	100	0,31	1
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,72	270,87	9,95	26199	962	6655	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5049	362	123	0,02	2
43	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45 мм	483,6	46,79	0,67	22629	324	523	--	2
		м2		0,63	0,25	305	121	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	96,72	441,83	2,61	42734	252	4798	0,31	30
		м2		46,73	0,97	4520	94	104	--	--
		Тип 5"								
45	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	93,3	104,55	18,42	9755	1719	10657	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8019	645	123	0,03	3
46	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	104,496	38,09	--	3980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,665	12113,99	169,49	56512	791	7956	9,47	44
		м3		1642,50	63,00	7662	294	100	0,31	1
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,3	270,87	9,95	25273	928	6420	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4870	349	123	0,02	2
49	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45 мм	466,5	46,79	0,67	21828	313	505	--	2
		м2		0,63	0,25	294	117	123	--	1
		Тип 5/1								
50	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	96,5	627,90	20,10	60592	1940	1875	0,06	6
		м2		9,20	5,41	888	522	133	0,02	2
51	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	193	80,13	0,57	15466	111	79	--	--
		м2		0,07	0,24	14	46	133	--	--
52	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	96,5	333,23	13,43	32156	1296	8503	0,45	43
		м2		66,60	5,04	6427	486	123	0,02	2
53	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	1544	57,91	0,67	89413	1034	1671	--	7
		м2		0,63	0,25	973	386	123	--	2
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,5	270,87	9,95	26139	960	6640	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5037	361	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 55 мм	675,5	46,79	0,67	31608	453	731	--	3
		м2		0,63	0,25	426	169	123	--	1
		Тип 5/2								
56	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	1,1	627,90	20,10	691	22	21	0,06	--
		м2		9,20	5,41	10	6	133	0,02	--
57	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	2,2	80,13	0,57	176	1	1	--	--
		м2		0,07	0,24	--	1	133	--	--
58	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1,1	333,23	13,43	367	15	97	0,45	--
		м2		66,60	5,04	73	6	123	0,02	--
59	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	17,6	57,91	0,67	1019	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,1	270,87	9,95	298	11	76	0,36	--
		м2		52,20	3,74	57	4	123	0,02	--
61	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 55 мм	7,7	46,79	0,67	360	5	8	--	--
		м2		0,63	0,25	5	2	123	--	--
		Тип 6								
62	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	28,92736	38,09	--	1102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,2914	12113,99	169,49	15644	219	2202	9,47	12
		м3		1642,50	63,00	2121	81	100	0,31	--
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,828	270,87	9,95	6996	257	1777	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1348	97	123	0,02	--
65	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	25,828	257,07	3,10	6640	80	1781	0,30	8
		м2		54,90	1,17	1418	30	123	0,01	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,828	270,87	9,95	6996	257	1777	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1348	97	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	17,61	2081,21	15,20	36650	268	3913	1,07	19
		м2		173,30	7,37	3052	130	123	0,04	1
		Тип 6"								
68	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	61,95	627,90	20,10	38898	1245	1204	0,06	4
		м2		9,20	5,41	570	335	133	0,02	1
69	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	123,9	80,13	0,57	9928	71	51	--	--
		м2		0,07	0,24	9	30	133	--	--
		Тип 7								
70	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	3,66	104,55	18,42	383	67	418	0,42	2
		м2		85,95	6,91	315	25	123	0,03	--
71	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	4,0992	38,09	--	156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,183	12113,99	169,49	2217	31	312	9,47	2
		м3		1642,50	63,00	301	12	100	0,31	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,66	270,87	9,95	991	36	252	0,36	1
		м2		52,20	3,74	191	14	123	0,02	--
		Тип 7"								
74	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	44,08	627,90	20,10	27678	886	857	0,06	3
		м2		9,20	5,41	406	238	133	0,02	1
75	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	88,16	80,13	0,57	7065	51	36	--	--
		м2		0,07	0,24	6	21	133	--	--
76	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	44,08	333,23	13,43	14689	592	3884	0,45	20
		м2		66,60	5,04	2936	222	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	705,28	57,91	0,67	40843	473	763	--	3
		м2		0,63	0,25	444	176	123	--	1
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,08	270,87	9,95	11940	439	3033	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2301	165	123	0,02	1
79	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50 мм	264,48	46,79	0,67	12376	177	286	--	1
		м2		0,63	0,25	167	66	123	--	--
		Тип 8								
80	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	13,492864	38,09	--	514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,361416	12113,99	169,49	4378	61	616	9,47	3
		м3		1642,50	63,00	594	23	100	0,31	--
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,0472	270,87	9,95	3263	120	829	0,36	4
		м2		52,20	3,74	629	45	123	0,02	--
83	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	12,0472	257,07	3,10	3097	37	831	0,30	4
		м2		54,90	1,17	661	14	123	0,01	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,0472	270,87	9,95	3263	120	829	0,36	4
		м2		52,20	3,74	629	45	123	0,02	--
		Тип 8/1								
85	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	8,3	627,90	20,10	5212	167	161	0,06	1
		м2		9,20	5,41	76	45	133	0,02	--
86	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	16,6 ~~33,2~~	80,13	0,57	1330 ~~2660~~	19	7 ~~14~~	--	--
		м2		0,07	0,24	2	8	133	--	--
87	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,3	333,23	13,43	2766	111	731	0,45	4
		м2		66,60	5,04	553	42	123	0,02	--
88	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 80 мм	99,6	57,91	0,67	5768	67	108	--	--
		м2		0,63	0,25	63	25	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,3	270,87	9,95	2248	83	571	0,36	3
		м2		52,20	3,74	433	31	123	0,02	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,3	270,87	9,95	2248	83	571	0,36	3
		м2		52,20	3,74	433	31	123	0,02	--
		Тип 9								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	68,15	104,55	18,42	7125	1255	7784	0,42	28
		м2		85,95	6,91	5857	471	123	0,03	2
92	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	76,328	38,09	--	2907	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,4075	12113,99	169,49	41278	578	5811	9,47	32
		м3		1642,50	63,00	5597	215	100	0,31	1
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,15	270,87	9,95	18460	678	4689	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3557	255	123	0,02	1
95	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	68,15	441,83	2,61	30111	178	3381	0,31	21
		м2		46,73	0,97	3185	66	104	--	--
		Тип 9"								
96	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	144,8	627,90	20,10	90920	2910	2814	0,06	9
		м2		9,20	5,41	1332	783	133	0,02	3
97	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 10 см	289,6	80,13	0,57	23206	166	119	--	--
		м2		0,07	0,24	20	69	133	--	--
98	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	144,8	333,23	13,43	48251	1945	12759	0,45	65
		м2		66,60	5,04	9644	730	123	0,02	4
99	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100 мм	2316,8	57,91	0,67	134166	1552	2508	--	10
		м2		0,63	0,25	1460	579	123	--	3
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144,8	270,87	9,95	39223	1441	9963	0,36	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	7559	542	123	0,02	3
101	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50 мм	868,8	46,79	0,67	40653	582	940	--	4
		м2		0,63	0,25	547	217	123	--	1
102	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	144,8	441,83	2,61	63977	378	7183	0,31	45
		м2		46,73	0,97	6767	140	104	--	1
		Второй этаж. Лестничные площадки								
		Тип 11/2								
103	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	16	12113,99	169,49	193824	2712	27288	9,47	152
		м3		1642,50	63,00	26280	1008	100	0,31	5
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64	270,87	9,95	17336	637	4404	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3341	239	123	0,02	1
105	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60 мм	512	46,79	0,67	23958	343	554	--	2
		м2		0,63	0,25	323	128	123	--	1
		Тип 21								
106	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,396	12113,99	169,49	4797	67	675	9,47	4
		м3		1642,50	63,00	650	25	100	0,31	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,9	270,87	9,95	2682	99	681	0,36	4
		м2		52,20	3,74	517	37	123	0,02	--
108	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	19,8	46,79	0,67	926	13	21	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
		Тип 21а								
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,3	270,87	9,95	2519	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
110	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	9,3	2081,21	15,20	19355	141	2067	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1612	69	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2116 740 ~~2118070~~		48359			1287
			Тенге			208694	17139			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2118070				
		Материалы -	Тенге			672792				
		Всего заработная плата -	Тенге				225833			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24487				
		Местные материалы -	Тенге			1163737				
		Накладные расходы -	Тенге		262 133	~~262139~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		142 732	~~142812~~				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2523021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1498
		Сметная заработная плата -	Тенге				265154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2521606	~~2523021~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1498
		Сметная заработная плата -	Тенге				265154			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		1 этаж								
		Потолки								
111	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	558,636	456,81	3,94	255191	2201	60768	0,55	309
		м2		102,11	1,49	57042	832	105	0,01	4
		Стены и перегородки								
112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	88,0 ~~281,43~~	362,56	4,07	31905 ~~102034~~	1144	12626 ~~40380~~	0,74	208
		м2		135,68	0,97	38184	273	105	0,05	15
113	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	97,67	1080,20	4,92	105503	481	19990	1,15	112
		м2		193,05	1,87	18855	183	105	0,01	1
114	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	97,67	133,23	1,19	13013	116	3923	0,22	22
		м2		37,80	0,45	3692	44	105	--	--
115	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1671,79 ~~2361,534~~	149,06	3,43	249197 ~~352010~~	8100	131724 ~~186070~~	0,46	1075
		м2		73,73	1,31	174116	3094	105	0,01	15
116	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	613,75 ~~722,925~~	1028,30	4,62	631119 ~~743384~~	3340	164752 ~~194058~~	1,52	1099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		254,97	3,14	184324	2270	104	0,02	12
		Откосы								
117	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,89 ~~91,12~~			20854 ~~69987~~		8898 ~~30151~~		
				768,08	6,33		577		1,79	163
		м2		312,75	2,39	28498	218	105	0,01	1
118	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	139,75 ~~155,28~~			38891 ~~43213~~		21088 ~~23431~~		
				278,29	6,12		950		0,81	125
		м2		141,39	2,32	21955	360	105	0,01	2
		2 этаж								
		Потолки								
119	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1199,25							
				456,81	3,94	547829	4725	130454	0,55	664
		м2		102,11	1,49	122455	1787	105	0,01	9
		Стены и перегородки								
120	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1032,488							
				149,06	3,43	153903	3541	81352	0,46	470
		м2		73,73	1,31	76125	1353	105	0,01	7
121	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	148,42							
				1028,30	4,62	152620	686	39841	1,52	226
		м2		254,97	3,14	37843	466	104	0,02	2
		Откосы								
122	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	62,24 ~~77,81~~			17321 ~~21654~~		9392 ~~11741~~		
				278,29	6,12		476		0,81	63
		м2		141,39	2,32	11002	181	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2 217145	~~2560340~~	26337			4536
			Тенге			774092	11060			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2560340				
	Материалы -		Тенге			584191				
	Всего заработная плата -		Тенге				785151			
	Местные материалы -		Тенге			1175721				
		Накладные расходы -	Тенге		681807	~~822160~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		174 117	~~202950~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3585450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5014
		Сметная заработная плата -	Тенге				908475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3076070 ~~3585450~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5014
		Сметная заработная плата -	Тенге				908475			
		РАЗДЕЛ 5.Лифтовая шахта								
		Фрагмент 1 /П-1,П-6/								
123	Е0109-24-1	Монтаж обрамлений отверстий	~~0,3312~~	13864,97	4022,39	4592	1332	3029	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3011	355	90	3,81	1
124	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	~~0,3312~~	63600,00	--	21064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	~~0,3312~~	542,84	144,52	180	48	87	1,34	--
		т		292,50	--	97	--	90	--	--
126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	~~3~~	12880,54	241,10	38642	723	4327	8,06	24
		м3		1282,50	91,08	3848	273	105	0,44	1
		Фрагмент 2 /П-3/								
127	Е0109-24-1	Монтаж обрамлений отверстий	~~0,24777~~	13864,97	4022,39	3435	997	2266	56,50	14
		т		9090,00	1071,86	2252	266	90	3,81	1
128	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	~~0,22944~~	63600,00	--	14592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	~~0,01833~~	59200,00	--	1085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	~~0,00594~~	172357,31	536,06	1024	3	297	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	282	1	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18393	542,84	144,52	100	27	48	1,34	--
		т		292,50	--	54	--	90	--	--
132	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,5	12880,54	241,10	19321	362	2163	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1924	137	105	0,44	1
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13568	52400,00	--	7110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМП-1								
134	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,5	2369,27	100,89	5923	252	478	0,85	2
		м3		123,75	38,25	309	96	118	0,18	--
135	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,5	6741,91	196,62	43822	1278	2365	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1770	483	105	0,36	2
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,5975	70,00	--	462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,5975	200,00	--	1320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,5975	232,00	--	1531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,224	61200,00	--	13709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,2	245,44	3,82	2013	31	375	0,21	2
		м2		37,35	1,44	306	12	118	0,01	--
		Стены								
141	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	40,74	12534,05	296,60	510637	12083	49323	5,95	242
		м3		915,75	110,25	37308	4492	118	0,54	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	110,78	66,43	665	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
143	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,246	26400,00	--	6494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0108-3-1	Песчаная подушка	0,874	1143,60	97,07	1000	85	153	0,78	1
		м3		112,50	36,00	98	31	118	0,18	--
145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовкиВ15	0,6555	6481,57	66,01	4249	43	152	1,35	1
		м3		195,75	24,93	128	16	105	0,12	--
146	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05355	5239,08	327,33	281	18	113	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	101	7	105	0,60	--
147	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05355	65900,00	--	3529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		П-8								
148	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,6	12880,54	241,10	20609	386	2308	8,06	13
		м3		1282,50	91,08	2052	146	105	0,44	1
149	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07426	52400,00	--	3891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,102	26400,00	--	2693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		104030	733971	18066			345
			Тенге			53683	6457			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725664				
	Материалы -		Тенге			34087				
	Всего заработная плата -		Тенге				54105			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64980				
	Местные материалы -		Тенге			562664				
		Накладные расходы -	Тенге		5791	62455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6389 ~~47287~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				63474			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8307				
	Материалы -		Тенге			490				
	Всего заработная плата -		Тенге				6034			
		Накладные расходы -	Тенге			~~5431~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~824~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		116410	~~849968~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				70322			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5896163	~~7161968~~	97695			6461
			Тенге			1083782	36514			187
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7153661				
	Материалы -		Тенге			1548193				
	Всего заработная плата -		Тенге				1114263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1518284				
	Местные материалы -		Тенге			2913524				
		Накладные расходы -	Тенге		1000309	~~1205715~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		413788	~~501563~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8860939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1295120			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8307				
	Материалы -		Тенге			490				
	Всего заработная плата -		Тенге				6034			
		Накладные расходы -	Тенге			~~5431~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~824~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7310260	~~8875501~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7254
		Сметная заработная плата -	Тенге				1301969			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			~~8875501~~	7310260			
		Оборудование:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			159759	131585			
		ИТОГО	Тенге			9035260	7441845			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				208715	171907			
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			90 353	74 418			
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			36 141	29 767			
		итого:	Тенге			9 370 468	7 717937			
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			20929394	17238386			
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			418 588	344768			
		итого	Тенге			21 347 982	17583154			
		минус возврат матералов				53 524	44085			
		Итого				21 294 458	17539069			
		НДС 12%	Тенге			2 555 335	2104688			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			23 849 792	19643757			

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Вед. инж. ОТН
Кусаинов 11.12.2015г.

расценки проверены

нач. отд. Федотов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
лифты

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
		лифт		135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
2	Ц0103-560-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять илиуменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг до 3-х остановок	6	-12673,00	-3565,00	-76038	-21390	-43162	-44,00	-264
		остан.		-7088,00	-905,01	-42528	-5430	90	-5,25	-31
3	Ц0103-560-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	20	-1694,40	-75,90	-33888	-1518	-28877	-10,00	-200
		м		-1602,00	-2,30	-32040	-46	90	-0,01	--
4	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
5	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	10	-13878,00	-4455,00	-138780	-44550	-76770	-46,00	-460
		остан.		-7403,00	-1126,98	-74030	-11270	90	-6,54	-65
6	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	38	-2213,80	-90,00	-84124	-3420	-71864	-13,00	-494
		м		-2099,00	-2,30	-79762	-87	90	-0,01	-1
7	Прайс"Астаналифт" стр.210	Лифт пассажирский, грузоподъемность 900 кг	1	2684041,39	--	2684041	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	75-7-21	Лифт грузовой грузоподъемность- 250 кг	1	491200,00	--	491200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3480541	109852			860
			Тенге			139740	27227			158
	Стоимость оборудования -		Тенге			3175241				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3175241				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			305300				
	Материалы -		Тенге			55708				
	Всего заработная плата -		Тенге				166967			
		Накладные расходы -	Тенге			150270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			482904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				189508			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3658146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				189508			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			482905				
		Оборудование:	Тенге			3175241				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			8692				
		ИТОГО	Тенге			491597				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				11356				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			4 916				
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			1 966				
		итого:	Тенге			3 685 077				
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			8230797				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			164 616				
		итого	Тенге			8 395 413				
		минус возврат материалов				2 912				
		Итого				8 392 501				
		НДС 12%	Тенге			1 007 100				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			9 399 601				

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

расценки проверены

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объекта - "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей п.Коктал-2 г. Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №9
приемки выполненных работ
за декабрь 2015г.
исполнительная смета на общестроительные и демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Декоративная штукатурка фасада								
1	Е0109-36-1	Монтаж м/пластиковых перегородок	34,74	669,07	55,88	23243	1941	17357	2,98	104
		м2		549,00	6,13	19072	213	90	0,03	1
2	С12061-2	Стоимость м/пластиковых перегородок	34,74	6860,00	--	238316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КОЛОНН								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			261560	1941			104
			Тенге			19072	213			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238316				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252615				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23243				
	Материалы -		Тенге			2230				
	Всего заработная плата -		Тенге				19285			
		Накладные расходы -	Тенге			17357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21889			
		РАЗДЕЛ 2.Колонна С/12, С/15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	28,8	54,22	--	1562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1562	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1655				
		РАЗДЕЛ 3.Колонна Е16								
4	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
5	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм	12	101,33	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	11	20,14	0,23	222	3	198	0,12	1
		шт		19,91	0,09	219	1	90	--	--
7	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	11	54,22	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2276	5			3
			Тенге			458	2			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1921				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			463				
	Всего заработная плата -		Тенге				460			
		Накладные расходы -	Тенге			414				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		РАЗДЕЛ 4.Колонна Р/12								
8	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	0,5698	10079,32	1365,59	5743	778	4469	42,84	24
		т		7328,25	515,25	4176	294	100	5,42	3
9	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,20696	162700,00	--	33672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,06326	154200,00	--	9755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С30т.ч.п3.2	Добавка к стоимости стали С245	0,20696	1860,00	--	385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,10515	154200,00	--	16214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,06956	162700,00	--	11317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С30т.ч.п3.2	Добавка к стоимости стали С245	0,06956	1860,00	--	129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
16	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	20	8,30	--	166	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5698	1333,50	312,12	760	178	348	2,96	2
		т		679,50	--	387	--	90	--	--
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,5242	20,36	0,02	336	--	62	0,02	--
		м2		4,16	--	69	--	90	--	--
19	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	16,5242	2234,73	99,18	36927	1639	2286	0,59	10
		м2		116,55	37,15	1926	614	90	0,18	3
20	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01135	154200,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,10272	162700,00	--	16713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
		шт		19,91	0,09	557	3	90	--	--
23	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	28	54,22	--	1518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136353	2606			42
			Тенге			7513	912			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44691				
	Материалы -		Тенге			34419				
	Всего заработная плата -		Тенге				7078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1684				
		Накладные расходы -	Тенге			6817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8100			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				1347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89421				
		Накладные расходы -	Тенге			1212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			153045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9629			
		РАЗДЕЛ 5.КолоннаР/18,П/18-19,П-Н/19,П-Н/19-20								
24	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	72	20,14	0,23	1450	17	1296	0,12	9
		шт		19,91	0,09	1434	6	90	--	--
25	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	72	8,30	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	72	20,14	0,23	1450	17	1296	0,12	9
		шт		19,91	0,09	1434	6	90	--	--
27	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм	72	54,22	--	3904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7402	33			17
			Тенге			2867	13			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4772				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2900				
	Всего заработная плата -		Тенге				2880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3269			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0146-42-1	Разборка отмостки	550,5	51,10	--	28131	--	28131	0,30	165
		м2		51,10	--	28131	--	100	--	--
29	Е0107-24-8 к=0,8	Демонтаж ограждения территории	463	446,72	171,32	206832	79322	208829	1,61	745
		м		275,40	46,77	127510	21654	140	0,17	78
30	У1-4-1	Домик-беседка демонтаж	6	5775,21	478,71	34651	2872	39059	32,00	192
		беседка		5296,50	128,31	31779	770	120	0,65	4
31	У1-49-7	Урна демонтаж	16	320,67	13,77	5131	220	5203	1,85	30
		урна		306,90	2,82	4910	45	105	0,01	--
32	У1-43-1	Скамья демонтаж	13	528,39	192,61	6869	2504	7292	2,05	27
		скамья		335,78	64,86	4365	843	140	0,32	4
33	У1-43-2	Скамья, демонтаж металлоконструкции	13	277,22	2,19	3604	28	3229	1,60	21
		скамья		275,03	0,94	3575	12	90	--	--
34	У1-7-1	Бум "Крокодил демонтаж	4	1958,90	440,90	7836	1764	7001	9,60	38
		балансир		1518,00	148,90	6072	596	105	0,73	3
35	У1-19-1	Качалка -балансир демонтаж	2	1012,46	100,34	2025	201	2276	5,52	11
		качалка		912,12	36,10	1824	72	120	0,18	--
36	У1-38-4	Песочница демонтаж	4	788,62	91,50	3154	366	3461	4,25	17
		песочница		697,13	23,97	2789	96	120	0,12	--
37	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы,демонтаж	1	1842,33	73,53	1842	74	1876	10,40	10
		комплекс		1768,80	18,05	1769	18	105	0,09	--
38	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций,демонтаж	1	3950,66	57,95	3951	58	3520	22,40	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс		3892,70	17,95	3893	18	90	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			304025	87408			1278
			Тенге			216617	24124			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296471				
	Всего заработная плата -		Тенге				233242			
		Накладные расходы -	Тенге			303127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				278711			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7554				
	Всего заработная плата -		Тенге				7498			
		Накладные расходы -	Тенге			6748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			858				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			650735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1523
		Сметная заработная плата -	Тенге				287222			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
39	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,7	27,10	27,10	2377	2377	1664	--	--
		т		--	18,97	--	1664	100	0,40	35
40	Е1031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,7	38,60	38,60	3385	3385	2370	--	--
		т		--	27,02	--	2370	100	0,57	50
41	Е010333-А15-1	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,7	108,20	108,20	9489	9489	1898	--	--
		т		--	21,64	--	1898	100	0,45	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15251	15251			--
			Тенге			--	5931			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15251				
	Всего заработная плата -		Тенге				5931			
		Накладные расходы -	Тенге			5931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				6821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			22453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				6821			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			728428	107245			1443
			Тенге			246527	31194			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602604				
	Материалы -		Тенге			34419				
	Всего заработная плата -		Тенге				246251			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247876				
		Накладные расходы -	Тенге			315875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1648
		Сметная заработная плата -	Тенге				293632			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125309				
	Материалы -		Тенге			2425				
	Всего заработная плата -		Тенге				31471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89421				
		Накладные расходы -	Тенге			28324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			162851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35719			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			545				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1136984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1837
		Сметная заработная плата -	Тенге				329352			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			1136984				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			20466				
		ИТОГО	Тенге			1157450				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,2.1,05%				26737				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			11 574				
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			4 630				
		итого:	Тенге			1 200 391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			2681132				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			53 623				
		итого	Тенге			2 734 754				
		минус возврат матералов				6 857				
		Итого				2 727 898				
		НДС 12%	Тенге			327 348				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			3 055 245				

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "МЕИР-М" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА

Вед. инж. ОТН

Гиляров Кусаинов 11.12.2015г

расценки проверены ДУ

НОГ. ОТН Кусаинов