№ исх: 1277 от 02.11.2011
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15 » октября 2011 года № 1328

АКТ
рабочей комиссии о приемке объекта
Текущий ремонт уличного освещения города Текели Алматинской области

г. Текели «29» октября 2015 года

Рабочая комиссия, назначенная государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» Нигматулиным Д.Ш. приказом от 28 октября 2015 года № 147 в составе:

председатель комиссии:

руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» Нигматулин Джалил Шамилович

секретарь комиссии:

главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели» Синицына Светлана Евгеньевна

члены комиссии:

заведующий сектором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» Кихтева Марина Васильевна;

руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Текели» Андасов Болат Турсунович (по согласованию);

руководитель ГУ «Отдел строительства города Текели» Салгараев Аманбай Туткабаевич (по согласованию);

директор ТОО «Девятка» Котельников Леонид Петрович, генеральный подрядчик (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Девятка» предъявлен к приемке объект «Текущий ремонт уличного освещения города Текели Алматинской области».
2. Работы по текущему ремонту уличного освещения осуществлялись по сметному расчету.
3. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По сметному расчету	Фактически
Демонтаж стальных опор	опора	25	25
Демонтаж светильников с лампами накаливания	светильник	25	25
Установка стальных опор, в том числе по улицам	опора	74	74
Коринская	опора	6	6
Веселая поляна	опора	7	7
Сатпаева	опора	33	33
Казахстанская	опора	2	2
Джамбула	опора	2	2
Толе би	опора	13	13

Женис	опора	11	11
Установка светильников с лампами накаливания	светильник	74	74
Установка реле времени	шт	2	2
Счетчик трехфазный	шт	2	2

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

по договору: начало работ август 2015 года

окончание работ октябрь 2015 года

по факту: начало работ август 2015 года

окончание работ октябрь 2015 года

продолжительность работ составила 3 месяца.

5. Рабочей комиссии предоставлены акты выполненных работ.

6. Предъявленный к приемке объект выполнен в соответствии со сметным расчетом, замечаний нет.

7. Работы выполнены в полном объеме согласно договора № 91 от 13 августа 2015 года на сумму 5700000-00 (пять миллионов семьсот тысяч) тенге.

Решение рабочей комиссии:

Представленный к приемке объект «Текущий ремонт уличного освещения города Текели Алматинской области» **ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**.

Председатель рабочей комиссии: Нигматулин Д. Ш. _____ (подпись, дата, печать)

Секретарь комиссии: Синицына С.Е. _____ (подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии: Кихтева М.В. _____ (подпись, дата, печать)

Андасов Б.Т. _____ (подпись, дата, печать)

Салгараев А.Т. _____ (подпись, дата, печать)

Котельников Л.П. _____ (подпись, дата, печать)

Согласованно
Заместитель акима г.Текели
Ракымбеков Р.Т.

АКТ выполненных работ

По содержанию уличного освещения г. Текели за сентябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование	ед. измерения	кол-во	стоимость	общая сумма	накладные расходы первого уровня
1	Кабель. Демонтаж	м	186,00	61,79	11493	50,7 5152
	Итого по заработной плате	тенге			10162	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	15,87	639,62	10151	
	Затраты труда машинистов	тенге	15,87	0,73	12	
2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание	м кабеля	186,00	739,22	137495	42,8 18800
	Итого по заработной плате				43925	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	23,85	789,35	18826	
	Затраты труда машинистов	тенге	23,85	1052,38	25099	
3	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	27148	14660	–
7	Лампы накаливания. Смена	шт.	74	49,64	3673,36	50,7 1230
	Итого по заработной плате				2426	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	3,47	699,16	2426	
9	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	35,0	97,18	3401	50,7 2113
	Итого по заработной плате				4167	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	5,96	699,16	4167	
10	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В	шт.	35	296	10360	–
13	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	15	703,71	10556	50,7 5028
	Итого по заработной плате				9917	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	12,56	789,35	9914	
	Затраты труда машиистов	тенге	12,56	0,236	3	
14	Светильники, тип РСП15С-250-102 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	15	9237	138555	–
15	Подъемники мачтовые, высота подъема до 50 м	маш.-ч	176,31	1315,82	231994	–
17	Реле времени. Смена (прим.)	шт.	18	179,44	3229,92	50,7 761
	Итого по заработной плате				1501	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	2,016	744,55	1501	
18	Реле времени (таймер)	шт	20	14732	294640	–
19	Выключатели (автомат). Смена (прим.)	шт.	20	641,06	12821,2	50,7 2231
	Итого по заработной плате				4400	

	Затраты труда рабочих строителей	тенге	5,91	744,55	4400	
20	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
21	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
23	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	825	1650	–
24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2479	7437	–
25	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	825	2475	–
						50,7
28	Пускатели магнитные. Смена	шт.	19	2286,76	43448	20746
	Итого по заработной плате				40919	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	51,84	789,34	40919	
29	Пускатель (2-ой величины)	шт	7	4911	34377	–
30	Пускатель (3-ей величины)	шт	8	8482	67856	–
	Итого прямые затраты по смете			**648122**		
	Накладные расходы I уровня, тенге			56061		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			704183		
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			28872		
	Итого, тенге			**733055**		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			58644		
	Технологическое оборудование, тенге			396873		
	Итого по смете на подряд, тенге			**1188572**		
	НДС 12%			142628,67		
	ИТОГО			**1331200,97**		

Работу сдал:
Директор ТОО «Девятка»

_____ Л.Котельников

Работу принял:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Текели»

_____ Нигматулин Д.Ш.

Согласованно
Заместитель акима г.Текели
_____ Ракымбеков Р.

АКТ выполненных работ
По содержанию уличного освещения г. Текели за август месяц 2016 года

№ п/п	Наименование	ед. измерения	кол-во	стоимость	общая сумма	накладные расходы первого уровня
1	Кабель. Демонтаж	м	100	61,79	6179	50,7 3532
	Итого по заработной плате	тенге			6967	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	10,88	639,62	6959	
	Затраты труда машинистов	тенге	10,88	0,73	8	
2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание	м кабеля	100	739,22	73922	42,8 12116
	Итого по заработной плате				28307	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	15,37	789,35	12132	
	Затраты труда машинистов	тенге	15,37	1052,385	16175	
3	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	27148	6516	–
7	Лампы накаливания. Смена	шт.	44	49,64	2184,16	50,7 876
	Итого по заработной плате				1727	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	2,47	699,16	1727	
9	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	29,0	97,18	2818	50,7 1404
	Итого по заработной плате				2769	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	3,96	699,16	2769	
10	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В	шт.	26	296	7696	–
13	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	9	703,71	6333	50,7 3427
	Итого по заработной плате				6759	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	8,56	789,35	6757	
	Затраты труда машинистов	тенге	8,56	0,236	2	
14	Светильники, тип РСП15С-250-102 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	9	9237	83133	–
15	Подъемники мачтовые, высота подъема до 50 м	маш.-ч	185,15	1315,82	243627	–
17	Реле времени. Смена (прим.)	шт.	13	179,44	2332,72	50,7 1136
	Итого по заработной плате				2241	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	3,01	744,55	2241	
18	Реле времени (таймер)	шт	13	14732	191516	–
19	Выключатели (автомат). Смена (прим.)	шт.	13	641,06	8333,78	50,7 3862
	Итого по заработной плате				7617	

	Затраты труда рабочих строителей	тенге	10,23	744,55	7617	
20	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
21	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
22	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2479	4958	–
23	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	825	1650	–
24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2479	7437	–
25	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	825	2475	–
26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2369	2369	–
27	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2369	2369	–
28	Пускатели магнитные. Смена	шт.	15	2286,76	34301	50,7 13387
	Итого по заработной плате				26404	
	Затраты труда рабочих строителей	тенге	33,45	789,35	26404	
29	Пускатель (2-ой величины)	шт	6	4911	29466	–
30	Пускатель (3-ей величины)	шт	5	8482	42410	–
	Итого прямые затраты по смете			**508550**		
	Накладные расходы I уровня, тенге			39739		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			548288		
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			22480		
	Итого, тенге			**570768**		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			45661		
	Технологическое оборудование, тенге			263392		
	Итого по смете на подряд, тенге			**879822**		
	НДС 12%			105578,6		
	ИТОГО			**985400**		

Работу сдал:
Директор ТОО «Девятка»

_____ Л.Котельников

Работу принял:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции г. Текели»

_____ Нигматулин Д.Ш.