Подрядчик: ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Форма-2
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Договор: №88R/2012 от 01 апреля 2012 года
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство резервуара РВС-5000м3 №5 ВОС-Кульсары КНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2012г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1								
1	Е0101-24-1	Демонтаж гидрофобного слоя основания резервуара бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	47	10,68	10,68	502	502	158	0	0
		м3		0	3,47	0	163	97%	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до 40м/	141	9,89	9,89	1394	1394	439	0	0
		м3		0	3,21	0	453	97%	0,01	2
3	Е0101-17-8	Разработка донных отложений и гидрофобного слоя из под основания резервуара с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,5	43,53	41,54	2111	2015	620	0,01	1
		м3		1,92	11,27	93	546	97%	0,04	2
4	Е010333-А7- 1	Перевозка донных отложений и гидрофобного слоя из под основания резервуара автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км	97	93,31	93,31	9051	9051	1810	0	0
		т		0	18,66	0	1810	100%	0,39	38
5	Е0101-24-1	Разборка грунтового основания резервуара(строительного мусора) бульдозером	556	10,68	10,68	5938	5938	1870	0	0
		м3		0	3,47	0	1928	97%	0,01	7
6	Е0101-17-8	Разработка грунтового основания резервуара с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	556	43,53	41,54	24205	23096	7110	0,01	7
		м3		1,92	11,27	1066	6264	97%	0,04	21
7	С010333-А5- 1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	973	57,78	0	56220	0	14186	0,31	298
		т		14,58	0	14186	0	100%	0	0
8	Е0109-7-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж резервуаров стальных вместимостью до 5000 м3, в комплекте с ограждением, шахтной лестницей, люками, патрубками, трубами	64,3	8012,04	5446,28	515174	350196	191359	10,77	693
		т		2132,33	1174,39	137108	75513	90%	4,21	271
9	Ц0112-790-1 0	Демонтаж задвижек, диаметр условного прохода 400 мм	2	2929,77	815,67	5860	1631	4144	12,15	24
		шт		2114,10	187,92	4228	376	90%	1,09	2
10	Е0122-36-3	Демонтаж стальных задвижек диам. 150 мм	1	626,40	303,81	626	304	569	1,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		322,58	114,82	323	115	130%	0,56	1
11	E0122-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,05	195723,95	93663,95	9786	4683	8934	536,22	27
		км		102060,00	35382,02	5103	1769	130%	172,81	9
12	E0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,005	79645,83	25882,08	398	129	413	291,60	1
		км		53763,75	9777,71	269	49	130%	47,75	0
13	C01031-A12- 1	Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	68,09	234,30	0	15953	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
14	C01031-A12- 2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	68,09	232,80	0	15851	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
15	C010333-A20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	68,09	902,01	0	61415	0	15497	4,78	325
		т		227,61	0	15497	0	100%	0	0
16	E010333-A20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1/до240км/	2723,48	4,54	4,54	12354	12354	2471	0	0
		т		0	0,91	0	2471	100%	0,02	52
17	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов,фундаментов шахтной лестницы,ж/б. отмостки	33,4	5845,55	2829,32	195242	94499	136335	17,98	601
		м3		3016,24	1065,65	100742	35593	100%	5,21	174
18	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	85,25	27,10	0	2310	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
19	E010333-A5- 1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	85,25	72,90	72,90	6215	6215	1243	0	0
		т		0	14,58	0	1243	100%	0,31	26
20	E0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,12	3407,18	1661,96	10630	5185	9603	10,43	33
		м3		1745,23	622,33	5445	1942	130%	3,04	9
21	C01031-A11- 12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	7,8	221,40	0	1727	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
22	C01031-A11- 22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	7,8	171,40	0	1337	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
23	C010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,8	57,78	0	451	0	114	0,31	2
		т		14,58	0	114	0	100%	0	0
		Смета 2-1								
22	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	31,53	29,81	2207	2086	627	0,01	1
		м3		1,73	7,50	121	525	97%	0,03	2
23	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	466	43,53	41,54	20287	19358	5959	0,01	6
		м3		1,92	11,27	893	5250	97%	0,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27	725,36	0	19585	0	22131	4,80	129
		м3		725,36	0	19585	0	113%	0	0
25	С010333-А10 -1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	792,2	98,35	0	77916	0	19661	0,52	413
		т		24,82	0	19661	0	100%	0	0
26	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	466	4,16	3,59	1937	1674	805	0	2
		м3		0,53	1,26	245	585	97%	0	2
27	Е0101-24-2	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	70	12,48	12,48	874	874	275	0	0
		м3		0	4,05	0	284	97%	0,02	1
28	Е0101-138-4	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м,при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	1	98,94	64,52	99	65	31	0,07	0
		м2		9,60	22,02	10	22	97%	0,08	0
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под днище резервуара	164,95	2884,89	136,20	475870	22467	42569	1,15	189
		м3		167,06	51,64	27557	8518	118%	0,24	40
30	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под днище резервуара,толщ.1м.	385,48	2774,55	131,04	1069537	50515	91190	1,05	406
		м3		151,88	48,60	58545	18734	118%	0,24	94
31	Е0127-49-6	Укладка и пропитка супесчаного грунта толщиной 8 см с применением битума	342,38	586,40	23,90	200772	8183	7832	0,07	24
		м2		10,64	6,56	3642	2246	133%	0,02	8
32	Е0127-49-7	Укладка и пропитка супесчаного грунта с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	684,76	63,97	0,52	43803	357	259	0	0
		м2		0,07	0,22	46	148	133%	0	1
33	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	75	556,77	23,90	41758	1792	1716	0,07	5
		м2		10,64	6,56	798	492	133%	0,02	2
34	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	150	60,70	0,52	9106	78	57	0	0
		м2		0,07	0,22	10	32	133%	0	0
35	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	26,9	12738,70	477,17	342671	12836	27398	4,86	131
		м3		789,75	180,25	21244	4849	105%	0,88	24
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,3	132,00	0	3604	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,3	376,00	0	10266	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5203	62000,00	0	32259	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7582	65900,00	0	49965	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	51,12	259,85	5,16	13283	264	3159	0,29	15
		м2		50,42	1,94	2577	99	118%	0,01	0
		Смета 2-2								
41	С12021-216	Металлоконструкции днища, рулонной непрямоугольной заготовки толщина от 8 до 10 мм без арматуры	23,34	191400,00	0	4468223	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО выполнение:		**тенге**			**7 838 772**				
	Накладные расходы :					620 541				
	Итого прямые затраты с накладными расходами:					**8 459 313**				
	из них:									
	Стоимость строительно-монтажных работ					8 459 313				
	Стоимость оборудования					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты на СМР					507 558				
	ВСЕГО выполнение СМР:					**8 966 871**				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,512%				135 579,09				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1 %				89 668,71				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска 0,4 %				35 867,48				
		Итого дополнительных затрат				261 115,28				
		Итого СМР с дополнительными затратами				9 227 986,28				
		Итого стоимость выполненных работ в базисных ценах 2001г.				**9 227 986,28**				
		Рыночный коэффициент				1,9509677419				
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого выполнение в текущих ценах 2011г.**				18 003 503,56				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				364 534,30				
		Стоимость выполненных работ в текущем уровне цен				**18 368 037,86**				
	Решение	НДС-12 %				2 204 164,54				
		Всего выполнение с учетом НДС-12%				**20 572 202,40**				

Подрядчик:

Субподрядчик: