Подрядчик: ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Договор: №88R/2012 от 01 апреля 2012 года
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство резервуара РВС-5000м3 №5 ВОС-Кульсары КНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.маши..	Всего	Экспл. машин.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1. Устройство основания и фундамента под днище РВС-5000м3								
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,75	3177,40	0	15093	0	3762	4,04	19
		м3		643,95	0	3059	0	123%	0	0
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под основание площадки и ступеней	0,475	2884,89	136,20	1370	65	123	1,15	1
		м3		167,06	51,64	79	25	118%	0,24	0
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки из бетона В15	0,475	11295,79	89,11	5365	42	149	1,82	1
		м3		264,26	33,66	126	16	105%	0,16	0
4	Е0106-1-15	Устройство бетонных ступеней из бетона кл.В15	0,032	11239,61	135,88	360	4	8	1,31	0
		м3		197,44	51,34	6	2	105%	0,25	0
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5171	132,00	0	68	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0%	0	0
6	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5171	272,00	0	141	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0%	0	0
7	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	5,2	12380,19	284,81	64377	1481	4028	4,13	21
		м3		634,84	102,86	3301	535	105%	0,46	2
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,88	132,00	0	248	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0%	0	0
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85	376,00	0	695	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0%	0	0
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000,00	0	416	0	0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	0	0	0	0%	0	0
11	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,008	73000,00	0	584	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0572	67700,00	0	3872	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0788	65900,00	0	5193	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
14	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0556	129170,33	919,20	7182	51	456	44,69	2
		1т		7472,25	346,28	415	19	105%	1,70	0
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	0	2235	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			**107 199**		8 526		
		Накладные расходы -	Тенге			8 526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 943				
		ИТОГО:	Тенге			**122 668**				
		Смета 2-2 Стальные конструкции РВС-5000м3								
16	Е0109-7-2	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 5000 м3	128,47	16573,24	8105,21	2129164	1041276	660605	20,79	2671
		т		4009,50	1703,94	515100	218906	90%	5,82	748
17	С12021-214	Металлоконструкции кровли рулонной непрямоугольной, заготовки толщина от 4 до 5 мм без арматуры	14,48	191200,00	0	2767964	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
18	С12021-215	Металлоконструкции кровли рулонной непрямоугольной, заготовки толщиной от 6 до 7 мм без арматуры	0,5096	185200,00	0	94378	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
19	С12021-216	Металлоконструкции кровли рулонной непрямоугольной, заготовки толщина от 8 до 10 мм без арматуры	0,624	191400,00	0	119434	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
20	С12021-218	Элементы щитов кровли из деталей, гнутых в угол, для негабаритных емкостей	10,97	191000,00	0	2095652	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0109-29-1	Монтаж стальных конструкций шахтной лестницы	4,3	17392,02	7392,42	74702	31752	34406	39,02	168
		т		6804,00	2096,37	29225	9004	90%	7,37	32
22	Е0109-30-1	Монтаж ограждений	3,43	18418,62	7454,74	63213	25585	30846	48,47	166
		т		8201,25	1785,20	28147	6127	90%	6,39	22
23	С12021-224	Площадки кольцевые с ограждениями для негабаритных емкостей	3,43	147100,00	0	504847	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
24	Е0109-30-1	Монтаж площадок и стремянок	2,92	18418,62	7454,74	53827	21786	26266	48,47	142
		т		8201,25	1785,20	23967	5217	90%	6,39	19
25	С12021-223	Площадки, лестницы	2,64	173500,00	0	458498	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
26	Е0109-53-1	Монтаж люков и патрубков	4,27	19714,99	1529,75	84270	6539	69024	110,84	474
		т		17404,88	537,64	74395	2298	90%	2,63	11
27	С12021-228	Лазы овальные для резервуаров	0,4264	275400,00	0	117431	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
28	С12021-229	Лазы световые для резервуаров	0,208	305200,00	0	63482	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
29	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,1061	247800,00	0	26287	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
30	С12021-259	Патрубки приемо-раздаточные, монтажные	3,53	162700,00	0	574969	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
31	Е0109-61-12	Монтаж кронштейнов из сортовой стали	0,1664	27113,68	7406,95	4512	1233	2497	88,02	15
		т		16463,25	207,47	2739	35	90%	0,89	0
32	С12021-221	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов для негабаритных емкостей	0,1664	172400,00	0	28687	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
33	С12021табл. 3	Надбавка за марку стали С245	4,31	1860,00	0	8008	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
34	С12021табл. 3	Надбавка за марку стали С255	26,59	3385,00	0	90016	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
35	С12021табл. 3	Надбавка за марку стали С345-3	2,28	18432,00	0	41980	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0%	0	0
36	Е0109-50-2т .чп-1-6при м.3К=1,03	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 20 мм	259	1258,00	125,33	325823	32459	262542	4,87	1262
		м		1079,38	46,93	279558	12155	90%	0,22	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**9 727 144**		1 086 186		
		Накладные расходы -	Тенге			1 086 186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648 800				
		ИТОГО:	Тенге			**11 462 130**				
		ИТОГО выполнение в базовых ценах 2001 года	Тенге			**11 584 798**				
		в т.ч. Оборудование				0,00				
		СМР				11 584 798,00				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %				11 759 960,15				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11 875 808,13				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11 922 147,32				
		Итого в базовых ценах 2001 года				11 922 147,32				
		Пересчет в текущих ценах	1,9509677419			**23 259 724,83**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				465 194,50				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23 724 919,34**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 846 990,32**				
		Итого с НДС				**26 571 909,65**				

Подрядчик:

Субподрядчик: