ОБЪЕКТ: **Капитальный ремонт автодороги по ул. Гоголя от 7-магистрали до ул. Гудермесская**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергоинженеринг"**

ДОГОВОР: **Договор субподряда № 101-1 от 08.06.2017 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за период с 10 октября по 06 ноября 2017 года
(участок от 7 магистрали до ул. Ленина)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛ С ЛС 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ДЕМОНТАЖ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПК0+00-ПК14+00 СПРАВА						
1	**Ц13-100902-1001 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	**м кабеля**	**523,6500**		**131,89**	**69062**	**42,8 / 15295**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,075	39,274	786,80	30901	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	5,655	855,13	4836	
		Итого оплата труда:				**68,25**	**35737**	
1. 3	642 С (МС232-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0108	5,655	2682,91	15173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0108	5,655	855,13	4836	
		Итого эксплуатация машин:				**28,98**	**15173**	
		Итого прямые затраты:				**87,99**	**46074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				117,19	61369	
		НР второго уровня	%	4,2		4,92	2577	
		Накладные расходы	%	--		34,13	17873	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	5116	
2	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка (демонтаж светильников с кронштейнами)**	**светильник**	**36,0000**		**2683,03**	**96589**	**61,7 / 24212**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,005	36,18	786,80	28466	

	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	12,6	855,13	10775	
		Итого оплата труда:				**1090,03**	**39241**	
2. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,35	12,6	2631,06	33151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	12,6	855,13	10775	
		Итого эксплуатация машин:				**920,87**	**33151**	
		Итого прямые затраты:				**1711,61**	**61618**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				2384,15	85830	
		НР второго уровня	%	4,2		100,13	3605	
		Накладные расходы	%	--		772,68	27817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,74	7155	
3	**Е11-330303-0303 ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.51 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5**	**опора**	**36,0000**		**1825,43**	**65716**	**61,7 / 15596**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,515	18,540	806,60	14954	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	9,000	1146,99	10323	
		Итого оплата труда:				**702,15**	**25277**	
3. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	9,000	3093,86	27845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	9,000	1146,99	10323	
		Итого эксплуатация машин:				**773,47**	**27845**	
		Итого прямые затраты:				**1188,86**	**42799**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1622,09	58395	
		НР второго уровня	%	4,2		68,13	2453	
		Накладные расходы	%	--		501,35	18049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,22	4868	
4	**С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (демонтированные опоры и кронштейны)**	**т**	**3,3408**		**446,77**	**1493**	
		Итого прямые затраты:				**397,00**	**1326**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	56	
		Накладные расходы	%	--		16,67	56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**С341-310101-0501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (демонтированные светильники)**	**т**	**0,2034**		**660,59**	**134**	
		Итого прямые затраты:				**587,00**	**119**	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	5	
		Накладные расходы	%	--		24,65	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	10	
6	**С341-310103-0401 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока в кругах. Погрузка (демонтированный кабель)**	**т**	**0,7939**		**608,82**	**483**	
		Итого прямые затраты:				**541,00**	**429**	
		НР второго уровня	%	4,2		22,72	18	
		Накладные расходы	%	--		22,72	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,10	36	
7	**С341-010104-1010 к=1,25 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (металлические опоры на базу)**	**т**	**2,8800**		**540,45**	**1557**	
		Итого прямые затраты:				**480,25**	**1383**	
		НР второго уровня	%	4,2		20,17	58	
		Накладные расходы	%	--		20,17	58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,03	115	
8	**С341-010104-1010 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (демонтированные кронштейны и кабель на базу)**	**т**	**1,2547**		**432,36**	**542**	
		Итого прямые затраты:				**384,20**	**482**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,14	20	
		Накладные расходы	%	--		16,14	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	40	
9	**С341-010104-2010 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км (демонтированные светильники на базу)**	**т**	**0,2034**		**508,66**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**452,00**	**92**	
		НР второго уровня	%	4,2		18,98	4	
		Накладные расходы	%	--		18,98	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	8	

	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2016 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры и кронштейны)**	**т**	**3,3408**		**446,77**	**1493**	
		Итого прямые затраты:				397,00	1326	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	56	
		Накладные расходы	%	--		16,67	56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	111	
11	С341-310101-0502 в ценах IV квартала 2016 года	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (демонтированные светильники)**	**т**	**0,2034**		**660,59**	**134**	
		Итого прямые затраты:				587,00	119	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	5	
		Накладные расходы	%	--		24,65	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	10	
12	С341-310103-0402 в ценах IV квартала 2016 года	**Проволока в кругах. Разгрузка (демонтированный кабель)**	**т**	**0,7939**		**608,82**	**483**	
		Итого прямые затраты:				541,00	429	
		НР второго уровня	%	4,2		22,72	18	
		Накладные расходы	%	--		22,72	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,10	36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**156198**	**55103**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**46074**	
Всего заработная плата -			Тенге				**35737**	
		Накладные расходы -	Тенге				**17873**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15298	15298
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2577	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5116**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**69062**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35737**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110124**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64518**	
Транспортные расходы -			Тенге				**5707**	
		Накладные расходы -	Тенге				**46105**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				39808	39808
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6297	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12498**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				168728	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76	
	Сметная заработная плата -	Тенге				64518	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				237790	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121	
	Сметная заработная плата -	Тенге				100255	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				156198	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				74321	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				76169	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				25934	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
	- перевозка грузов	Тенге				5707	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				55103	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				211301	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				8875	
	ИТОГО:	Тенге				220176	
	Сметная прибыль	Тенге				17614	
	ИТОГО по смете:	Тенге				237790	
	ИТОГО В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 Г.	Тенге				**237 790**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г., К=(2269/2121)	Тенге				**254 382**	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	Тенге				**30 526**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	Тенге				**284 908**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "РСУ по ремонту дорог" — **Козлова М.И.**

Начальник участка ТОО "РСУ по ремонту дорог" — **Хаванский В.Д.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Энергоинженеринг" — **Мусаев Р.Ю.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
Директор ТОО "Expert group KAZ" — **Исатаев Т.А.**