ОБЪЕКТ **Капитальный ремонт автодороги по ул. Гоголя от 7- магистрали до ул. Гудермесская**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**

СУБПОДРЯДЧИК **ТОО "Энергоинженеринг"**

ДОГОВОР **Договор субподряда № 101-1 от 08.06.2017 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за период с 10 мая по 11 июня 2018 года
(участок Б.Мира - ул. Алиханова)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1. ЛС 4-1 Наружное освещение						
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-330303-0303 ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.51 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5**	**опора**	**17,0000**		**1825,43**	**31032**	**61,7 / 7365**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,515	8,755	806,60	7062	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	4,250	1146,99	4875	
		Итого оплата труда:				**702,15**	**11936**	
1. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	4,250	3093,86	13149	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	4,250	1146,99	4875	
		Итого эксплуатация машин:				**773,47**	**13149**	
		Итого прямые затраты:				**1188,86**	**20211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1622,09	27576	
		НР второго уровня	%	4,2		68,13	1158	
		Накладные расходы	%	--		501,35	8523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,22	2299	
2	Е11-330207-0102 СН РК 8.04-01-2015, П. 3.17, ТАБЛИЦА 1 К=0,4	**Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж (светильники и кронштейны)**	**светильник**	**56,0000**		**2146,42**	**120200**	**61,7 30130**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,804	45,024	786,80	35425	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	15,68	855,13	13408	
		Итого оплата труда:				**872,02**	**48833**	
2. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,28	15,68	2631,06	41255	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	15,68	855,13	13408	
		Итого эксплуатация машин:				**736,70**	**41255**	
		Итого прямые затраты:				**1369,28**	**76680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1907,32	106810	
		НР второго уровня	%	4,2		80,11	4486	
		Накладные расходы	%	--		618,15	34616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,99	8904	
3	С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2016 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (демонтированные опоры и кронштейны)**	**т**	**1,9186**		**446,77**	**857**	
		Итого прямые затраты:				**397,00**	**762**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	32	
		Накладные расходы	%	--		16,67	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	63	
4	С341-310101-0501 в ценах IV квартала 2016 года	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (светильники)**	**т**	**0,0234**		**660,59**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**587,00**	**14**	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	1	
		Накладные расходы	%	--		24,65	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С341-010104-1010 К=1,25 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (металлические опоры и кронштейны на базу)**	**т**	**1,9186**		**540,45**	**1037**	
		Итого прямые затраты:				**480,25**	**921**	
		НР второго уровня	%	4,2		20,17	39	
		Накладные расходы	%	--		20,17	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,03	77	
6	С341-010104-1010 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (светильники на базу)**	**т**	**0,0234**		**432,36**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**384,20**	**9**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,14	0	
		Накладные расходы	%	--		16,14	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	1	
7	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2016 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры, кронштейны)**	**т**	**1,9186**		**446,77**	**857**	
		Итого прямые затраты:				**397,00**	**762**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	32	
		Накладные расходы	%	--		16,67	32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	63	
8	С341-310101-0502 в ценах IV квартала 2016 года	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (светильники)**	**т**	**0,0234**		**660,59**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**587,00**	**14**	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	1	
		Накладные расходы	%	--		24,65	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**99372**	**37495**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**99372**	
Всего заработная плата -			Тенге				**60770**	
Транспортные расходы -			Тенге				**2481**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				43243	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				37495	37495
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5748	
		Сметная прибыль -	Тенге				11409	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				154024	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74	
		Сметная заработная плата -	Тенге				60770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154024	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74	
		Сметная заработная плата -	Тенге				60770	
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ						
9	**Е11-010101-0405 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**232,7500**		**236,02**	**54933**	**59,1 9731**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,013625	3,171	692,92	2197	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06225	14,489	984,78	14268	
		Итого оплата труда:				**70,74**	**16466**	
9. 3	2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,06225	14,489	2545,81	36885	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06225	14,489	984,78	14268	
		Итого эксплуатация машин:				**158,48**	**36885**	
		Итого прямые затраты:				**167,92**	**39083**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				209,73	48814	
		НР второго уровня	%	4,2		8,81	2050	
		Накладные расходы	%	--		50,62	11781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,48	4069	
10	**Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,1980**		**3023,83**	**21766**	**59,1 7184**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,268	16,325	744,65	12156	
		Итого оплата труда:				**1688,87**	**12156**	
		Итого прямые затраты:				**1688,87**	**12156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2686,99	19341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		112,85	812	
		Накладные расходы	%	--		1110,97	7997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,99	1612	
11	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,7000**		**1178,11**	**58552**	**59,1 / 19327**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	48,308	676,95	32702	
		Итого оплата труда:				**658,00**	**32702**	
		Итого прямые затраты:				**658,00**	**32702**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1046,87	52029	
		НР второго уровня	%	4,2		43,97	2185	
		Накладные расходы	%	--		432,84	21512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,27	4337	
12	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**115,9000**		**17,93**	**2078**	**59,1 / 299**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,440	1146,99	505	
		Итого оплата труда:				**4,36**	**505**	
12. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,440	3515,62	1548	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,440	1146,99	505	
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**1548**	
		Итого прямые затраты:				**13,36**	**1548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,94	1847	
		НР второго уровня	%	4,2		0,67	78	
		Накладные расходы	%	--		3,25	376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	154	
13	**Е11-010104-0702**	**Площади. Грубая планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (лишний грунт)**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**248,0000**		**1,09**	**269**	**59,1 / 39**
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,05704	1146,99	65	
		Итого оплата труда:				**0,26**	**65**	
13. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,05704	3515,62	201	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,05704	1146,99	65	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**201**	
		Итого прямые затраты:				**0,81**	**201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,96	239	
		НР второго уровня	%	4,2		0,04	10	
		Накладные расходы	%	--		0,20	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	20	
14	**Ц13-080201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1159,0000**		**442,42**	**512760**	**42,8 / 75010**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	69,54	855,13	59466	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	115,668	1001,06	115791	
		Итого оплата труда:				**151,21**	**175257**	
14. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	57,834	3278,92	189633	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	57,834	1146,99	66335	
14. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	57,834	2274,30	131532	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	57,834	855,13	49456	
		Итого эксплуатация машин:				**277,11**	**321165**	
		Итого прямые затраты:				**328,41**	**380631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				393,13	455641	
		НР второго уровня	%	4,2		16,51	19137	
		Накладные расходы	%	--		81,23	94147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	37982	
15	**С121-010501-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**81,8400**		**946,69**	**77477**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**841,23**	**68846**	
		НР второго уровня	%	4,2		35,33	2892	
		Накладные расходы	%	--		35,33	2892	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,12	5739	
16	**Е11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,3850**		**1031403,99**	**397091**	**62,1 / 23882**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	51,205	751,04	38457	
		Итого оплата труда:				**99888,32**	**38457**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 2	131568 С (МС121-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0308	15998,23	493	
16. 3	154111 С (МС123-010501-0804)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	385	753,19	289978	
16. 4	244581 С (МС126-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,31	151,80	47	
		Итого материалов:				**754591,30**	**290518**	
		Итого прямые затраты:				**854479,62**	**328975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				916510,27	352856	
		НР второго уровня	%	4,2		38493,43	14820	
		Накладные расходы	%	--		100524,08	38702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76400,30	29414	
17	**Ц13-080206-1718**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	**м**	**84,0000**		**1133,27**	**95195**	**42,8** **15759**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,49	41,16	835,34	34383	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	2,436	1001,06	2439	
		Итого оплата труда:				**438,35**	**36821**	
17. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0145	1,218	3278,92	3994	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,218	1146,99	1397	
17. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,109	9,156	189,43	1734	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0145	1,218	2274,30	2770	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,218	855,13	1042	
		Итого эксплуатация машин:				**101,17**	**8498**	
17. 6	127927 С (МС121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,764	231,12	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 7	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,001596	381819,66	609	
17. 8	145782 С (МС121-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	3,78	182,65	690	
17. 9	147246 С (МС121-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	3,78	270,38	1022	
17. 10	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,001344	222237,60	299	
17. 11	147614 С (МС121-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00036	0,03024	4645,80	140	
17. 12	147763 С (МС121-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,3	25,2	818,83	20635	
17. 13	241448 С (МС124-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,031	2,604	216,24	563	
17. 14	242695 С (МС124-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0672	7780,56	523	
17. 15	242966 С (МС124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	6,72	116,28	781	
17. 16	249081 С (МС121-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,176	1584,42	279	
		Итого материалов:				**308,93**	**25950**	
		Итого прямые затраты:				**819,42**	**68831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1007,03	84590	
		НР второго уровня	%	4,2		42,30	3553	
		Накладные расходы	%	--		229,91	19312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,95	7051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С123-010102-0109 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**87,3600**		**1155,18**	**100917**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1026,50**	**89675**	
		НР второго уровня	%	4,2		43,11	3766	
		Накладные расходы	%	--		43,11	3766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,57	7475	
19	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**221,0000**		**398,67**	**88106**	**42,8 16245**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	33,15	855,13	28348	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	11,8898	808,14	9609	
		Итого оплата труда:				**171,75**	**37956**	
19. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	1,2376	3278,92	4058	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,2376	1146,99	1420	
19. 4	983 С (МС231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	9,4146	2293,74	21595	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	9,4146	757,42	7131	
19. 5	1039 С (МС231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	9,4146	11,13	105	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,2376	2274,30	2815	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,2376	855,13	1058	
		Итого эксплуатация машин:				**129,29**	**28572**	
19. 7	127927 С (МС121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0884	231,12	20	
19. 8	129039 С (МС121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001768	281414,94	498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 9	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,021216	1671,46	35	
19. 10	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,009061	2673,62	24	
19. 11	147653 С (МС121-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001105	3979627,20	4397	
19. 12	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	0,018387	361,08	7	
19. 13	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1326	1093,77	145	
		Итого материалов:				**23,20**	**5127**	
		Итого прямые затраты:				**280,75**	**62046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				354,26	78292	
		НР второго уровня	%	4,2		14,88	3288	
		Накладные расходы	%	--		88,39	19533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,53	6526	
20	**Ц13-080201-0202**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1063,9000**		**324,75**	**345506**	**42,8** **62937**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	127,668	855,13	109173	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	46,173	820,29	37875	
		Итого оплата труда:				**138,22**	**147048**	
20. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	5,958	3278,92	19535	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,958	1146,99	6834	
20. 4	983 С (МС231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	34,258	2293,74	78578	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	34,258	757,42	25947	
20. 5	1039 С (МС231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	34,258	11,13	381	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	5,958	2274,30	13550	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,958	855,13	5095	
		Итого эксплуатация машин:				**105,31**	**112044**	
20. 7	125883 С (МС121-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,010639	205515,45	2186	
20. 8	126265 С (МС121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,10639	151491,74	16117	
20. 9	127927 С (МС121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,426	231,12	98	
20. 10	129039 С (МС121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,008511	281414,94	2395	
20. 11	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,102134	1671,46	171	
20. 12	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,436	2673,62	1166	
20. 13	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	0,088516	361,08	32	
20. 14	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,638	1093,77	698	
		Итого материалов:				**21,49**	**22864**	
		Итого прямые затраты:				**229,42**	**244081**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				288,58	307018	
		НР второго уровня	%	4,2		12,12	12895	
		Накладные расходы	%	--		71,28	75831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,06	25593	
21	**Ц13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1159,0000**		**388,31**	**450055**	**42,8 67561**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	69,54	855,13	59466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	98,283	1001,06	98387	
		Итого оплата труда:				**136,20**	**157853**	
21. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	49,142	3278,92	161131	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	49,142	1146,99	56365	
21. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	49,142	2274,30	111763	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	49,142	855,13	42022	
		Итого эксплуатация машин:				**235,46**	**272894**	
		Итого прямые затраты:				**286,76**	**332360**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				345,06	399921	
		НР второго уровня	%	4,2		14,49	16797	
		Накладные расходы	%	--		72,79	84358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,76	33337	
22	**С121-030101-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,2640**		**30629,43**	**99974**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**27217,45**	**88838**	
		НР второго уровня	%	4,2		1143,13	3731	
		Накладные расходы	%	--		1143,13	3731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,85	7406	
23	**Ц13-080201-0902**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ввод в опоры)**	**м кабеля**	**84,0000**		**398,67**	**33488**	**42,8 6175**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	12,6	855,13	10775	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	4,519	808,14	3652	
		Итого оплата труда:				**171,75**	**14427**	
23. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,470	3278,92	1542	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,470	1146,99	540	
23. 4	983 С (МС231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	3,578	2293,74	8208	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	3,578	757,42	2710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 5	1039 С (МС231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	3,578	11,13	40	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	0,470	2274,30	1070	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,470	855,13	402	
		Итого эксплуатация машин:				**129,29**	**10860**	
23. 7	127927 С (МС121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0336	231,12	8	
23. 8	129039 С (МС121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000672	281414,94	189	
23. 9	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,008064	1671,46	13	
23. 10	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003444	2673,62	9	
23. 11	147653 С (МС121-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00042	3979627,20	1671	
23. 12	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	0,006989	361,08	3	
23. 13	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0504	1093,77	55	
		Итого материалов:				**23,20**	**1949**	
		Итого прямые затраты:				**280,75**	**23583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				354,26	29758	
		НР второго уровня	%	4,2		14,88	1250	
		Накладные расходы	%	--		88,39	7424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,53	2481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С123-060137-0314 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3689**		**840466,91**	**1150515**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**746842,71**	**1022353**	
		НР второго уровня	%	4,2		31367,39	42939	
		Накладные расходы	%	--		31367,39	42939	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62256,81	85223	
25	**Ц13-080201-2502**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ. сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**25930,05**	**25930**	**42,8 3638**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5	5	855,13	4276	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,29	4,29	984,78	4225	
		Итого оплата труда:				**8500,36**	**8500**	
25. 3	1947 С (МС231-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,29	4,29	3510,97	15062	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,29	4,29	984,78	4225	
		Итого эксплуатация машин:				**15062,06**	**15062**	
25. 4	146714 С (МС121-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	752184,62	8	
25. 5	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,46	4	
25. 6	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
25. 7	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
25. 8	244584 С (МС126-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0004	66736,32	27	
		Итого материалов:				**65,70**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**19403,41**	**19403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23041,56	23042	
		НР второго уровня	%	4,2		967,75	968	
		Накладные расходы	%	--		4605,90	4606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1920,74	1921	
26	**Прайс-лист ТОО "АСКА-KZ" 2016г.**	**Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М**	**шт**	**1,0000**		**18813,75**	**18814**	
		Итого прямые затраты:				**16717,98**	**16718**	
		НР второго уровня	%	4,2		702,16	702	
		Накладные расходы	%	--		702,16	702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,61	1394	
27	**Ц13-080201-2702**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**10466,02**	**41864**	**42,8 10282**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	7	28	855,13	23944	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1001,06	80	
		Итого оплата труда:				**6005,93**	**24024**	
27. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3278,92	131	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1146,99	46	
27. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2274,30	91	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	855,13	34	
		Итого эксплуатация машин:				**55,53**	**222**	
27. 5	146714 С (МС121-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00008	752184,62	60	
27. 6	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1671,46	16	
27. 7	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,62	107	
27. 8	238450 С (МС123-061702-0109)	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	12,4	189,76	2353	
27. 9	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 10	244584 С (МС126-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	66736,32	214	
						688,17	**2753**	
		Итого материалов:				**6729,62**	**26918**	
		Итого прямые затраты:				9300,15	37201	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,2		390,61	1562	
		НР второго уровня	%	--		2961,15	11845	
		Накладные расходы	%	8		775,26	3101	
		Сметная прибыль (Н30=8)						
28	**Прайс-лист ТОО "АСКА-KZ" 2016г.**	**Муфта соединительная eks-1CT-4-16/50-ВЛ-М**	**шт**	**4,0000**		**13625,80**	**54503**	
						12107,95	**48432**	
		Итого прямые затраты:				508,53	2034	
		НР второго уровня	%	4,2		508,53	2034	
		Накладные расходы	%	--		1009,32	4037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8				
29	**С341-010104-1015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (муфты кабельные)**	**т**	**0,0409**		**537,52**	**22**	
						477,64	**20**	
		Итого прямые затраты:				20,06	1	
		НР второго уровня	%	4,2		20,06	1	
		Накладные расходы	%	--		39,82	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8				
		МОНТАЖ СТОЕК						
30	**С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (ранее демонтированные опоры и кронштейны с базы)**	**т**	**3,1473**		**446,77**	**1406**	
						397,00	**1249**	
		Итого прямые затраты:				16,67	52	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	52	
		Накладные расходы	%	--		33,09	104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8				
31	**С341-010104-1010 к=1,25 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (ранее демонтированные опоры с базы)**	**т**	**2,2400**		**540,45**	**1211**	
						480,25	**1076**	
		Итого прямые затраты:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		20,17	45	
		Накладные расходы	%	--		20,17	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,03	90	
32	С341-010104-1010 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (ранее демонтированные кронштейны с базы)**	**т**	**0,9073**		**432,36**	**392**	
		Итого прямые затраты:				**384,20**	**349**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,14	15	
		Накладные расходы	%	--		16,14	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	29	
33	С341-310103-0102 в ценах IV квартала 2016 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры и кронштейны с базы)**	**т**	**3,1473**		**446,77**	**1406**	
		Итого прямые затраты:				**397,00**	**1249**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,67	52	
		Накладные расходы	%	--		16,67	52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,09	104	
34	С341-310101-0501 в ценах IV квартала 2016 года	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (светильники)**	**т**	**0,0259**		**660,59**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**587,00**	**15**	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	1	
		Накладные расходы	%	--		24,65	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1	
35	С341-010104-1010 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (ранее демонтированные светильники с базы)**	**т**	**0,0259**		**432,36**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**384,20**	**10**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,14	0	
		Накладные расходы	%	--		16,14	0	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С341-310101-0502 в ценах IV квартала 2016 года	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (светильники)**	**т**	**0,0259**		**660,59**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**587,00**	**15**	
		НР второго уровня	%	4,2		24,65	1	
		Накладные расходы	%	--		24,65	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,93	1	
37	Е11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**33,0000**		**904,49**	**29848**	**59,1 4969**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,131	4,323	692,92	2995	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,719	1146,99	5413	
		Итого оплата труда:				**254,79**	**8408**	
37. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	4,719	3932,72	18559	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	4,719	1146,99	5413	
		Итого эксплуатация машин:				**562,38**	**18559**	
		Итого прямые затраты:				**653,15**	**21554**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				803,73	26523	
		НР второго уровня	%	4,2		33,76	1114	
		Накладные расходы	%	--		184,34	6083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,00	2211	
38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля (169 опор ранее демонтированных)**	**опора**	**28,0000**		**28292,77**	**792198**	**61,7 207520**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	12	336	816,18	274236	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	65,52	947,80	62100	
		Итого оплата труда:				**12012,01**	**336336**	
38. 3	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	46,2	2855,37	131918	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	46,2	984,78	45497	
38. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,28	4151,59	1162	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,28	1146,99	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	19,04	1798,62	34246	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	19,04	855,13	16282	
		Итого эксплуатация машин:				**5975,94**	**167326**	
38. 6	100073 С (МС121-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	14,28	2878,13	41100	
38. 7	131541 С (МС121-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,392	35123,23	13768	
		Итого материалов:				**1959,57**	**54868**	
		Итого прямые затраты:				**17729,68**	**496431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25141,09	703950	
		НР второго уровня	%	4,2		1055,93	29566	
		Накладные расходы	%	--		8467,34	237085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	58681	
39	**Прайс-лист ТОО "EnErgУ SYsTEM LLP" 2016г.**	**Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/220**	**шт**	**33,0000**		**10863,74**	**358504**	
		Итого прямые затраты:				**9653,57**	**318568**	
		НР второго уровня	%	4,2		405,45	13380	
		Накладные расходы	%	--		405,45	13380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,72	26556	
40	**С341-010104-1018 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км (кронштейны, насадки и фундаменты)**	**т**	**0,7949**		**594,71**	**473**	
		Итого прямые затраты:				**528,46**	**420**	
		НР второго уровня	%	4,2		22,20	18	
		Накладные расходы	%	--		22,20	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,05	35	
41	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (замоноличивание пазух)(доставка воды на 3 км сверх 5 км)**	**м3**	**9,4248**		**16391,84**	**154490**	**48,5 / 4985**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,723	692,92	8816	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,181396	1,710	855,13	1462	
		Итого оплата труда:				**1090,56**	**10278**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 3	404 С (МС231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,524	12,99	59	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	698 С (МС231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,696	3630,60	6159	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,696	855,13	1451	
41. 5	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000096	0,000905	3372,55	3	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,000905	855,13	1	
41. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01225	1798,62	22	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01225	855,13	10	
		Итого эксплуатация машин:				**662,41**	**6243**	
41. 7	100529 С (МС121-020101-0519)	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,613	10577,89	101688	
41. 8	147049 С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,356	6598,38	15547	
41. 9	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,018850	27,67	1	
		Итого материалов:				**12439,10**	**117236**	
		Итого прямые затраты:				**14036,95**	**132295**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14565,87	137280	
		НР второго уровня	%	4,2		611,77	5766	
		Накладные расходы	%	--		1140,69	10751	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1214,21	11444	
42	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка (светильник и кронштейн)**	**светильник**	**83,0000**		**5672,72**	**470836**	**61,7 116460**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,01	166,83	786,80	131262	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	67,23	855,13	57490	
		Итого оплата труда:				**2274,12**	**188752**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	58,1	2631,06	152865	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	58,1	855,13	49683	
42. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	9,13	1798,62	16421	
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	9,13	855,13	7807	
		Итого эксплуатация машин:				**2039,59**	**169286**	
42. 5	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,83	1336,03	1109	
42. 6	149365 С (МС122-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00498	54217,08	270	
		Итого материалов:				**16,61**	**1379**	
		Итого прямые затраты:				**3637,67**	**301927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5040,81	418387	
		НР второго уровня	%	4,2		211,71	17572	
		Накладные расходы	%	--		1614,85	134032	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,20	34877	
43	**С123-070106-0310 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**21,0000**		**59976,09**	**1259498**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**53295,03**	**1119196**	
		НР второго уровня	%	4,2		2238,39	47006	
		Накладные расходы	%	--		2238,39	47006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4442,67	93296	
44	**Прайс-лист ТОО "EnErgУ SYsTEM LLP" 2016г.**	**Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5 м, угол наклона 20гр. К-Ива-1,5 с покрытием "горячее цинкование"**	**шт**	**2,0000**		**6661,73**	**13323**	
		Итого прямые затраты:				**5919,64**	**11839**	
		НР второго уровня	%	4,2		248,62	497	
		Накладные расходы	%	--		248,62	497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,46	987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Прайс-лист ТОО "EnErgУ SУsTEM LLP" 2016г.	**Насадка Н-3 с покрытием "горячее цинкование"**	**шт**	**6,0000**		**6969,20**	**41815**	
						6192,86	**37157**	
		Итого прямые затраты:	%	4,2		260,10	1561	
		НР второго уровня	%	--		260,10	1561	
		Накладные расходы	%	8		516,24	3097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	Тенге				**5350752**	**652003**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2								
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3732118**	
		Материалы -	Тенге				**58708**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**601886**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2574263**	
		Накладные расходы -	Тенге				**425176**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**257607**	**257607**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**167568**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**332583**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**4489877**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**670**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**601886**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1528960**	
		Материалы -	Тенге				**464001**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**644127**	
		Местные материалы -	Тенге				**157684**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**4403**	
		Накладные расходы -	Тенге				**475176**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**394396**	**394396**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80781**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**160331**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2164467**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**793**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644127**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**89675**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**89675**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3766**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7475**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**100917**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6755260	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1463	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246013	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				5450124	689498
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				3732118	
		Материалы -	Тенге				58708	
		Всего заработная плата -	Тенге				601886	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2574263	
		Накладные расходы -	Тенге				425176	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				257607	257607
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				167568	
		Сметная прибыль -	Тенге				332583	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4489877	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				670	
		Сметная заработная плата -	Тенге				601886	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1628331	
		Материалы -	Тенге				464001	
		Всего заработная плата -	Тенге				704897	
		Местные материалы -	Тенге				157684	
		Транспортные расходы -	Тенге				6885	
		Накладные расходы -	Тенге				518420	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				431891	431891
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				86529	
		Сметная прибыль -	Тенге				171740	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2318491	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				867	
		Сметная заработная плата -	Тенге				704897	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				89675	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				89675	
		Накладные расходы -	Тенге				3766	
		Сметная прибыль -	Тенге				7475	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				100917	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6909285	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1537	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1306783	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				5450124	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				875138	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1223771	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				431645	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3344331	
		- перевозка грузов	Тенге				6885	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				689498	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6139622	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				257864	
	ИТОГО:		Тенге				6397486	
	Сметная прибыль		Тенге				511799	
	ИТОГО по смете:		Тенге				6909285	
	ИТОГО В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 Г.		Тенге				**6 909 285**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г., К=(2405/2121)		Тенге				**7 834 432**	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		Тенге				**940 132**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		Тенге				**8 774 564**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "РСУ по ремонту дорог" — **Козлова М.И.**

Начальник участка ТОО "РСУ по ремонту дорог" — **Хаванский В.Д.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Энергоинженеринг" — **Мусаев Р.Ю.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
Директор ТОО "Expert group KAZ" — **Исатаев Т.А.**