ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгер-Кус"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Магас-Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмола-Капчагайстрой"
Наименование объекта - Строительство здания ремонтного молодняка №4 в г. Степняке, Енбекшильдерского района, Акмолинской области

Акт выполненных работ
за ноябрь 2013 года
Благоустройство

Основание: ТП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	E0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	7276,74	5,63	--	40968	--	52849	0,04	285
			м2	5,63	--	40968	--	129	--	--
2	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,48	27,10	27,10	1043	1043	730	--	--
			т	--	18,97	--	730	100	0,40	15
3	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	38,48	139,80	139,80	5380	5380	1076	--	--
			т	--	27,96	--	1076	100	0,59	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			47391	6423			285
			Тенге			40968	1806			38
		Накладные расходы -	Тенге			54655				
		Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге			6123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108169				
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение участка								
		Ограждения площадок для контейнеров								
6	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	52,42	26,46	0,02	1387	1	196	0,02	1
			м2	4,16	--	218	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
		м2	26,21	20,47 5,81	0,02 --	537 152	1 --	137 90	0,03 --	1 --
8	Е0109-36-3	Монтаж каркаса панелей								
		м2	1717	126,67 89,10	4,28 1,62	217492 152985	7349 2782	127673 90	0,48 0,01	821 14
13	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей								
		шт	70	140,09 112,50	12,17 4,59	9806 7875	852 321	11475 140	0,71 0,02	50 2
14	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт	1,9214	12800,00 --	-- --	24594 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0101-164-1	Планировка грунта вручную								
		м3	241,22	167,40 167,40	-- --	40380 40380	-- --	45630 113	1,18 --	285 --
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	869,151	26,46 4,16	0,02 --	22998 1806	17 --	3254 90	0,02 --	19 --
18	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
		м2	401,1605	20,47 5,81	0,02 --	8212 1162	8 --	2098 90	0,03 --	12 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			325406 204678	8228 3103			1189 16
		Накладные расходы -	Тенге			190463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			546821				

РАЗДЕЛ 6. Покрытие территории птицефабрики

Бордюры

1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий								
		м	298	654,35 108,68	6,63 1,76	194996 32387	1976 524	43772 133	0,70 0,01	209 3
2	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400								
		м3	16,092	18352,00 --	-- --	295320 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие из тротуарной плитки, тип 3								
15	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	м2	121 19,95 1,03	15,58 5,50	2414 125	1885 666	1051 133	0,01 0,03	1 4
16	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,1 737,66 21,38	68,13 12,76	8926 259	824 154	549 133	0,14 0,04	2 --
17	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	121 2514,74 21,38	73,75 11,67	304284 2587	8924 1412	5319 133	0,14 0,04	17 --
18	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	121 99,75 57,38	42,08 14,85	12070 6943	5092 1797	11624 133	0,38 0,07	46 8
19	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	м2	121 179,96 156,15	21,26 7,97	21775 18894	2572 964	24426 123	0,95 0,04	115 5
20	С Прайс ТОО "Конкрит Продакте"	Брусчатка, цвет серый "Соты"	м2	121 959,85 --	-- --	116142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Асфальтовое покрытие								
26	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	м3	177 737,66 21,38	68,13 12,76	130566 3784	12059 2259	8037 133	0,14 0,04	25 7
27	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	177 510,15 5,94	15,35 5,06	90297 1051	2717 896	2590 133	0,03 0,02	5 4
28	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	177 672,71 5,94	15,35 5,06	119070 1051	2717 896	2590 133	0,03 0,02	5 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1295859	38766			425
		Накладные расходы -	Тенге			67081	9567			34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83749 1479564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				2 134 553,99				
		Временные здания и сооружения 2,9%				61 902,07				
		Итого				2 196 456,06				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,2% x1,05x1,2=4,032%				88 561,11				
		Затраты на выслугу лет 1%				21 964,56				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				8 785,82				
		Итого в ценах 2001г				2 315 767,55				
		Итого в ценах 2013г К=2,088				**4 835 322,64**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				96 706,45				
		Итого				4 932 029,09				
		НДС 12%				591 843,49				
		Всего к оплате				**5 523 872,60**				

Подрядчик:
Директор _____ Битиев А.Б.

Субподрядчик:
Директор _____ Оглоев Ю.Д.