ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгер-Кус"
Договор 59 У от 10.10.13 г
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Магас-Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмола-Капчагайстрой"

Форма 2

Наименование объекта - Строительство здания склада яиц птицефабрики (2 очередь) в г. Степняке Енбекшильдерского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за апрель 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	304,6	1353,82	100,89	412374	30731	58227	0,85	259
2	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортового камня БР 100.25.10	м3	123,75	38,25	37694	11651	118	0,18	55
3	C143003-9	Бортовой камень БР100.25.10	768,2	373,06	6,63	286585	5093	112837	0,70	536
			м	108,68	1,76	83488	1352	133	0,01	5
4	E0127-56-1	Слой основания из песка /15 см/	19,205	12204,00	--	234378	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
5	E0127-56-2 к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать корректировку до 15 см	297,1	124,82	14,09	37084	4186	16904	0,24	72
			м2	38,03	4,75	11299	1411	133	0,02	6
			891,3	0,83	--	740	--	984	0,01	5
			м2	0,83	--	740	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из фракционного щебня М 1000, фр. 20-40 мм, толщиной 12 см	297,1	206,38 38,03	14,09 4,75	61315 11299	4186 1411	16904 133	0,24 0,02	72 6
7	E0127-56-2 к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из фракционного щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять /до 15 см/	м2							
8	E0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка и-0,05м	891,3 м2	13,88 0,83	-- --	12371 740	-- --	984 133	0,01 --	5 --
9	E0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 1 толщины 0,05м/	297,1 м2	76,42 38,03	14,09 4,75	22704 11299	4186 1411	16904 133	0,24 0,02	72 6
10	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	2079,7 м2	-0,83 -0,83	-- --	-1726 -1726	-- --	-2296 133	-0,01 --	-11 --
11	С Прайс ТОО "Конкрит Продактс"	Брусчатка, цвет серый "Соты"	297,1 м2	179,96 156,15	21,26 7,97	53466 46392	6316 2368	59975 123	0,95 0,04	282 12
12	E0127-82-2	Асфальтовое покрытие Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	301,5565 м2	959,85 --	-- --	289449 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	215 м2	33,43 1,03	29,06 10,26	7187 221	6248 2206	3228 133	0,01 0,05	3 18
14	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	21,5 м3	737,66 21,38	68,13 12,76	15860 460	1465 274	976 133	0,14 0,04	5 2
15	E0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2(тол.20см)	215 м2	315,27 6,01	34,29 8,79	67783 1292	7372 1890	4232 133	0,04 0,03	14 11
			215 м2	192,26 0,80	10,94 3,21	41336 172	2352 690	1147 133	-- 0,01	2 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	215	510,15	15,35	109682	3300	3145	0,03	12
		м2		5,94	5,06	1277	1088	133	0,02	6
17	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тол.8см)	215	504,16	--	108394	--	23	--	--
		м2		0,08	--	17	--	133	--	--
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	215	672,71	15,35	144633	3300	3145	0,03	12
		м2		5,94	5,06	1277	1088	133	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1903615	78737			1340
			Тенге			205941	26841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2332993				
		Итого				2 332 992,76				
		Временные здания и сооружения 2,9%				67 656,79				
		Итого				2 400 649,55				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,2% x1,05x1,2=4,032%				96 794,19				
		Затраты на выслугу лет 1%				24 006,50				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				9 602,60				
		Итого в ценах 2001г				2 531 052,84				
		Итого в ценах 2013г. К=2,088				**5 284 838,32**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				105 696,77				
		Итого				5 390 535,09				
		НДС 12%				646 864,21				
		Всего к оплате				**6 037 399,31**				

Подрядчик:
Директор _____ Битиев А.Б.

Субподрядчик:
Директор _____ Оздоев Ю.Д.