форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по
технологическим этапам и комплексам
за январь- сентябрь 2009год

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза."
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"
Договор: доп.соглашение №3 от 14.01.09г. к договору № 15 от 23 февраля 2007г.
Наименование объекта:
Реконструкция водовода от очистных водопроводных сооружений до ПК-250.

	План работы		Стоимость выполненных работ				Ст-ть вып. прочих затрат не входящих в СМР	Объем работ, подлежит оплате		
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	С начала года по отчетн месяц	На 1 кв. 1полугодие, 9 мес,год	С нач. года по отч. Месяц	В т.ч. СМР	Из них эконом от сов. проект	Из них по монт. оборуд.		СМР	Капремонт и др.	Подлежит оплате за отчетн месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от ОВС до ПК-250	26785714		26785714						26785714	26785714
НДС 12%	3214286		3214286						3214286	3214286
Всего с НДС	**30000000**		**30000000**						**30000000**	**30000000**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуза"
Д.Б. Ескендиров.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз"
Ищенко В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

АКТ № 36 от 25.09.09г.
выполненных работ за **сентябрь** 2009г.

Объект: Реконструкция водовода от очистных водопроводных сооружений до ПК-250

Договор: доп.соглашение №3 от 14.01.09г. к договору № 15 от 23.02.2007г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 (т.ч. п.3.11 к=1.05)	608,000	35,75	33,65	21736	20459	6205	0,01460	9
				2,10	9,59	1277	5831	87	0,03329	20
		м3 грунта								
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 сильно налип. на зубья и стенки ковша (т.ч. П.3,46к=1,1;п.3,11к=1,05)	261,000	36,91	34,60	9634	9031	2928	0,01606	4
				2,31	10,54	603	2751	87	0,03661	10
		м3 грунта								
3	Е1-162-3	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных мех.способом с креплением вручную в грунтах 3 группы, сильно налипающих на инструмент (т.ч.п.3,178 к=1,2; п.3,180 к=1,2)	89,000	693,36	0,00	61709	0	62758	4,00320	356
				693,36	0,00	61709	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2699,400	10,93	10,93	29504	29504	8366	0,00000	0
				0,00	3,55	0	9583	87	0,01360	37
		1м3 грунта								
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	397,000	7,57	7,57	3005	3005	853	0,00000	0
				0,00	2,46	0	977	87	0,00942	4

	1м3 грунта								
6 Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	397,000	3,28	3,28	1302	1302	367	0,00000	0
	грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80		0,00	1,06	0	421	87	0,00408	2
	л.с.) при засыпке траншей и котлованов(до 10м)								
	1м3 грунта								
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	44,000	134,10	0,00	5900	0	6001	0,97200	43
	грунтом 2 группы		134,10	0,00	5900	0	102	0,00000	0
	1м3 грунта								
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	88,500	1228,00	152,52	108678	13498	21830	1,02000	90
	1м3 основания		153,68	57,15	13601	5058	117	0,27900	25
18 Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм	0,51290	802272,06	410808,31	411485	210704	298088	1800,00000	923
	с гидравлическим испытанием		341550,00	155187,00	175181	79595	117	757,93000	389
	1км трубопровода								
19 1999П	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	512,900	23577,52	0,00	12092910		0	0,00000	0
	ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-76), 1020х10 мм								
	м								
27 Е22-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	0,51290	3489163,72	480797,84	1789592	246601	139371	290,00000	149
	полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы		50625,00	181624,50	25966	93155	117	887,06000	455
	диаметром 1000 мм								
	1км трубопровода								
	Всего прямые затраты				**14 535 456**	**534 105**			**1 574**
					284 236	**197 370**			**940**
	Стоимость материалов, тенге				**13 717 115**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**546 767**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				82 015				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				273				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**904 933**				
	Всего по смете, тенге				**15 987 157**				
	Сметная заработная плата, тенге				**563 622**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 788**				

Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	26 260 504
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	925 805
В том числе материалы в текущих ценах	22 531 734
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	525 210
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	26 785 714
Итого в текущих ценах	26 785 714
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	3 214 286
Всего:	30000000

Заказчик:

Подрядчик: