Заказчик: ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

форма 2

Акт № 34 от 26.08.09г.
выполненных работ за **август** 2009г.

Объект: **Ремонт напорного коллектора от ГКНС до канализационных очистных сооружений**
Договор № 69/030 от 01 июня 2009г.

№N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-8-14	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,3015	300979,85	144379,85	90745	43531	74481	821,400	248
		к-0,6		156600,00	54540,00	47215	16444	117	266,376	80
		1км трубопровода								
2	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,700	1228,00	152,52	18052	2242	3626	1,020	15
		1м3 основания		153,68	57,15	2259	840	117	0,279	4
3	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,3015	542651,84	240633,09	163610	72551	124134	1369,000	413
		с гидравлическим испытанием		261000,00	90900,00	78692	27406	117	443,960	134
		1км трубопровода								
4	8-6-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	301,500	25432,478	0,00	7667892	0	0	0,000	0
		ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм								
		м								
5	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за	751,730	34,89	0,04	26228	30	5346	0,043	33
		два раза ф 820 мм		8,78	0,00	6600	0	81	0,000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты				**7 966 527**	**118 354**			**708**
						134 766	**44 690**			**218**
		Стоимость материалов, тенге				**7 713 407**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**207 587**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				31 138				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**490 447**				

Всего по смете, тенге	8 664 561
Сметная заработная плата, тенге	210 594
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 030
Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	14 232 408
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	345 922
В том числе материалы в текущих ценах	12 670 043
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	284 648
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	14 517 056
Итого в текущих ценах	14 517 056
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1742047
Всего	16259102

Заказчик:

Зам.начальника ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза" _____Яценко Л.Т.

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций _____ Какожанов М.С.

Подрядчик:

Директор _____ Ищенко В.В.

Заказчик: ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

форма 2

Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

Акт № 35 от 24.09.09г.

выполненных работ за **сентябрь** 2009г.

Объект: **Ремонт напорного коллектора от ГКНС до канализационных очистных сооружений**

Договор № 69/030 от 01 июня 2009г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-8-14	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,1980	300979,85	144379,85	59594	28587	48913	821,400	163
		к-0,6		156600,00	54540,00	31007	10799	117	266,376	53
		1км трубопровода								
3	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,1980	542651,84	240633,09	107445	47645	81521	1369,000	271
		с гидравлическим испытанием		261000,00	90900,00	51678	17998	117	443,960	88
		1км трубопровода								
4	8-6-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	198,000	25432,478	0,00	5035631	0	0	0,000	0
		ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм								
		м								
5	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за	492,000	34,89	0,04	17166	20	3499	0,043	21
		два раза ф 820 мм		8,78	0,00	4320	0	81	0,000	0
		1м2								
7	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	199,200	26,50	25,45	5279	5070	1654	0,007	1
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3		1,05	8,46	209	1685	87	0,032	6
		1м3 грунта								
8	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы	5,000	389,25	0,00	1946	0	1979	2,480	12
				389,25	0,00	1946	0	102	0,000	0
		1м3 грунта								
11	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром	0,596	204796,82	39324,82	122059	23438	31539	147,700	88
		300-800 мм		30375,00	14854,50	18104	8853	117	72,550	43
		1т фасонных частей								
		Всего прямые затраты				**5 349 120**	**104 759**			**557**
						107 263	**39 336**			**190**

Стоимость материалов, тенге	**5 137 097**
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**169 105**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	25 366
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	85
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**331 093**
Всего по смете, тенге	**5 849 318**
Сметная заработная плата, тенге	**171 965**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**832**
Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	**9 608 091**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**282 470**
В том числе материалы в текущих ценах	**8 438 195**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**192 162**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**9 800 252**
Итого в текущих ценах	**9 800 252**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1176030**
Сметная стоимость строительства	**10976283**

Заказчик:

Зам.начальника ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза" _____Яценко Л.Т.

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций _____ Какожанов М.С.

Технадзор _____Карыбаев Т.Ж.

Подрядчик:

Директор _____ Ищенко В.В.

Заказчик: ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

форма 2

Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"

Акт № 40 от 20.10.09г.

выполненных работ за **октябрь** 2009г.

Объект: **Ремонт напорного коллектора от ГКНС до канализационных очистных сооружений**

Договор № 69/030 от 01 июня 2009г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих	в т.ч. З.П.	з.п.Рабочих	в т.ч. З.П.			
		Единица измерения		строителей	машин.	строителей	машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-8-14	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,075	300979,85	144379,85	22573	10828	18528	821,400	62
		к-0,6		156600,00	54540,00	11745	4091	117	266,376	20
		1км трубопровода								
2	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,082	1228,00	152,52	17293	2148	3474	1,020	14
		1м3 основания		153,68	57,15	2164	805	117	0,279	4
3	Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм	0,075	542651,84	240633,09	40699	18047	30879	1369,000	103
		с гидравлическим испытанием		261000,00	90900,00	19575	6818	117	443,960	33
		1км трубопровода								
4	8-6-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм	75,000	25432,478	0,00	1907436	0	0	0,000	0
		м								
5	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за	495,200	34,89	0,04	17278	20	3522	0,043	21
		два раза ф 820 мм		8,78	0,00	4348	0	81	0,000	0
		1м2								
6	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	900,000	26,50	25,45	23850	22905	7472	0,007	7
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3		1,05	8,46	945	7614	87	0,032	28
		(отсыпка заболоченных участков)								
		1м3 грунта								
7	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	132,800	26,50	25,45	3519	3380	1103	0,007	1
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3		1,05	8,46	139	1123	87	0,032	4
		1м3 грунта								
8	Е1-164-3	Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы	12,000	389,25	0,00	4671	0	4750	2,480	30
				389,25	0,00	4671	0	102	0,000	0
		1м3 грунта								
9	Е1-71-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы с	389,000	9,06	9,06	3524	3524	139	0,000	0

	перемещением до 5 м бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.)		0,00	0,41	0	159	87	0,001	0
	1м3 грунта								
10 Е1-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	900,000	29,98	28,77	26982	25893	5327	0,008	8
			1,21	5,57	1089	5013	87	0,018	16
	1м2 спланированной поверхности								
11 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	2,808	204796,82	39324,82	575069	110424	148595	147,700	415
			30375,00	14854,50	85293	41711	117	72,550	204
	1т фасонных частей								
	Всего прямые затраты				**2 642 895**	**197 170**			**660**
					129 969	**67 334**			**310**
	Стоимость материалов, тенге				**2 315 755**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**223 789**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				33 568				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**172 001**				
	Всего по смете, тенге				**3 038 684**				
	Сметная заработная плата, тенге				**230 872**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 082**				
	Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)				**4 991 343**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**379 230**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**3 803 860**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**99 827**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**5 091 170**				
	Итого в текущих ценах				**5 091 170**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**610940**				
	Всего				**5702110**				

Заказчик:

Зам.начальника ГУ"ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуза" _____ Яценко Л.Т.

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций _____ Какожанов М.С.

Технадзор _____ Карыбаев Т.Ж.

Подрядчик:

Директор _____ Ищенко В.В.

"СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"