Ф-2в

ЗАКАЗЧИК ТОО "КАЗГЕР"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Акмола-Капчагайстрой"
Наименование стройки - Монтаж оборудования зернохранилища в с Невское Енбекшильдерского р-на Акмолинской области
Наименование объекта - Монтаж оборудования зернохранилища в с Невское

Акт приёмки выполненных работ
за октябрь 2017 г.
на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)								
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	485,76	767,18	643,03	372664	312360	105913	0,14	70
		м3		124,14	170,98	60304	83057	60,3	0,14	66
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3238,4	722,87	153,41	2340926	496808	274450	0,03	107
		м2		28,99	57,08	93867	184854	60,3	0,04	144
3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до 20см/	3238,4	2702,34	--	8751257	--	371053	--	--
		м2		--	--	--	--	60,3	0,04	144
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	1,94304	99526,26	1296,63	193384	2519	9044	--	--
		т		--	691,51	--	1344	60,3	0,58	1
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3238,4	1014,44	65,92	3285166	213492	255828	0,03	109
		м2		34,79	22,46	112651	72750	60,3	0,02	54
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 8 см	25907,2	114,53	0,01	2967277	277	127330	--	2
		м2		0,09	--	2414	--	60,3	--	--
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	0,97152	99526,26	1296,63	96692	1260	4522	--	--
		т		--	691,51	--	672	60,3	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	3238,4	1162,38	66,08	3764256	213983	276290	0,03	109
				34,79	22,54	112651	72986	60,3	0,02	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21771623	1240699			397
			Тенге			381887	415662			464
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21771623				
	Материалы -		Тенге			20149037				
	Всего заработная плата -		Тенге				797550			
		Накладные расходы -	Тенге			1424430				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					480922		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					943508		
		Сметная прибыль -	Тенге			1855684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25051738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				797550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25051738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				797550			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие брусчаткой (тип 2)=								
9	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси/грунтощебень/								
		м3	36,603	791,78	667,64	28982	24437	8193	0,14	5
				124,14	178,54	4544	6535	60,3	0,14	5
10	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см								
		м2	522,9	723,09	92,86	378103	48555	99261	0,24	127
				220,95	32,27	115536	16875	60,3	0,03	15
11	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать до толщ. 10см								
		м2	1045,8	-43,59	-3,40	-45591	-3557	-5841	-0,01	-6
				-4,91	-1,04	-5135	-1083	60,3	–	-1
12	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	522,9	1017,28	96,27	531935	50338	335691	0,95	496
				914,03	29,30	477948	15320	60,9	0,03	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			893428	119773			622
			Тенге			592893	37648			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893428				
	Материалы -		Тенге			180762				
	Всего заработная плата -		Тенге				630541			
		Накладные расходы -	Тенге			437304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					383176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54128		
		Сметная прибыль -	Тенге			106459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1437190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				630541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1437190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				630541			
		РАЗДЕЛ 3.=Бортовые камни=								
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	651	1610,16	19,99	1048215	13014	307785	0,70	454
		м		634,67	8,88	413170	5784	60,3	0,01	4
14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР 100.30.15	27,993	28015,73	--	784244	--	33252	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением БР 1000х200х80 мм при других видах покрытий	410	1610,16	19,99	660166	8196	193843	0,70	286
		м		634,67	8,88	260215	3643	60,3	0,01	3
16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 П 100.20.10	6,56	27642,95	--	181338	--	7689	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2673964	21211			741
			Тенге			673385	9427			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2673964				
	Материалы -		Тенге			1013785				
	Всего заработная плата -		Тенге				682812			
	Местные материалы -		Тенге			965582				
		Накладные расходы -	Тенге			542569				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					411736		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130833		
		Сметная прибыль -	Тенге			257323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3473856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				682812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3473856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				682812			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25339015	1381682			1760
			Тенге			1648166	462737			505
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25339015				
	Материалы -		Тенге			21343584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фонд заработной платы		Тенге				2110903			
	Местные материалы -		Тенге			965582				
		Накладные расходы -	Тенге			2494303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1275834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1128469		
		Сметная прибыль -	Тенге			2219468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29962784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				2110903			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29962784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				2110903			
	ИТОГО Без оборудования		Тенге			48 001 866				
	Оборудование		Тенге			0				
	Выслуга лет		Тенге			48 484 107				
	Дополнительные отпуска		Тенге			48 678 943				
	Временные здания и сооружения 2,24%		Тенге			1 075 291				
	ИТОГО		Тенге			49 753 134				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,536%					2 256 811				
	ИТОГО		Тенге			52 010 145				
	НДС 12%		Тенге			6 241 217				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			58 251 363				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК