"Утверждаю"
Руководитель ГУ „Отдел культуры развития языков, ФК и спорта"
Курманова
Курманова В.П.

Заказчик: ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района
Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Договор о государтвенных закупках работ по капитальному ремонту СДК с.Ковалевка №34 от "19" мая 2014 года

АКТ №1
приемки выполненных работ от "16" июня 2014 года
Капитальный ремонт СДК с. Ковалевка

Основание: дефектный акт
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Всего по смете с учетом НДС (12 %) 3 324 114

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 кровля									
30	Е53-2-1	Разборка кладки из кирпича под стойки	0,65	4899,15	1881	3 184	1 223	2 450	21,241	14
		м3 кладки		3018,15	538,09	1 962	350	106	2,91	2
31	Е7-53-9	Установка опорных подушек	15	290,55	110,54	4 358	1 658	2 167	0,44735	7
		шт сборных конструкций		75,82	38,82	1 137	582	126	0,16313	2
32	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15К=0,020;	0,30	22700		6 810				
		м3								
33	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг 23*4,9/1000	0,0751	177381,63	2282,63	13 321	171	963	49,105	4
		т стальных элементов		9315	863,44	700	65	126	4,2125	0
34	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм подарматуру А2д 12 мм	16	59,11	28,22	946	452	598	0,1767	3
		отверстие								

			30,89	10,67	494	171	90	0,0521	1
35 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок д12 А2 32*0,4/1000	0,00614	96409,71	3043,21	592	19	293	195,5	1
	т стальных элементов								
			36742,5	1150,31	226	7	126	5,6125	0
36 Е6-1-1	Укладка бетона в отверстия плит В15	0,032	10464,63	82,51	335	3	8	1,5525	0
	м3								
			225,11	31,16	7	1	95	0,15225	0
37 Е46-22-1	Кладка парапета из керамического кирпича М1000 при объеме кладки в одном месте до 5 м3К=0,250;	10	10859,43	154,03	108 594	1 540	21 182	14,63	146
	м3								
			2295	58,5	22 950	585	90	0,28	3
38 Е9-24-1	Монтаж связей и стоек, тяжей из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 0,36+0,73+0,09	0,59	16234,07	5027,99	9 578	2 967	5 636	64,975	38
	т конструкций								
			10453,5	1339,83	6 168	790	81	4,7625	3
39 Е9-25-2	Монтаж прогонов , балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 50 м	8	7683,99	4229,13	61 472	33 833	24 725	16,79	134
	т конструкций								
			2716,88	1098,65	21 735	8 789	81	3,95	32
40 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,59	2773,17	682,19	23 822	5 860	9 848	6,0375	52
	т								
			1415,36	0	12 158	0	81	0	0
41 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,59	146000		86 140				
	т								
42 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	8	101700		813 600				
	т								
46 99-13-2	Очистка металлических поверхностей металлоконструкций до II степени ГОСТ 9.402-80	8,59	6705		57 596				
	тн								
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=25,000;	200	22,68	0,06	4 536	12	1 087	0,03393	7
	м2								
			6,68	0,03	1 336	6	81	0,00013	0

48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	400	25,47	0,03	10 188	12	1 549	0,0245	10
		м2		4,78	0	1 912	0	81	0	0
		Всего прямые затраты				**1 205 072**		**70 506**		**416**
		Накладные расходы, тенге				70 506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76 535				
		Всего по смете				**1 352 113**				
		Всего				**1 352 113**				
		Единовременное вознагреждение за выслугу лет 1%				**13 521**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**5 408**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 371 043**				
		Итого по смете в ценах 2013 года МРП 1512 к=2,234				**3 062 909**				
		Налог (2 %)				61 258				
		Итого в ценах 2011 с учетом налога (2 %)				**3 124 167**				
		Понижающий коэффициент				0,950000017				
		Итого с учетом понижающего коэффициента				2 967 959				
		НДС (12 %)				356 155				
		Всего по смете с учетом НДС (12 %)				**3 324 114**				

Директор ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района _____ **Толеубаев М.С.**

Техническое сопровождение ТОО "ЭкоСервис-ПВ" Инспектор _____ **Ташимов М.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Утверждаю:

Руководитель ГУ "[redacted]ела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенсокого района, акимата Успенского района

_____Курсакова В.П.

Заказчик: ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района
Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Договор о государственных закупках работ по капитальному ремонту СДК с.Ковалевка №34 от "19" мая 2014 года

АКТ №2
приемки выполненных работ от "24" июня 2014 года
Капитальный ремонт СДК с. Ковалевка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11) Всего по смете с учетом НДС (12 %) 7 490 000

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 кровля									
31	Е7-53-9	Установка опорных подушек	8	290,55	110,54	2 324	884	1 156	0,44735	4
		шт сборных конструкций		75,82	38,82	607	311	126	0,16313	1
32	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15К=0,020; *м3*	0,16	22700		3 632				
33	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг 23*4,9/1000	0,0376	177381,63	2282,63	6 670	86	482	49,105	2
		т стальных элементов		9315	863,44	350	32	126	4,2125	0
34	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм подарматуру А2д 12 мм	16	59,11	28,22	946	452	598	0,1767	3
		отверстие		30,89	10,67	494	171	90	0,0521	1
35	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок д12 А2 32*0,4/1000	0,00666	96409,71	3043,21	642	20	318	195,5	1
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	245	8	126	5,6125	0
36	Е6-1-1	Укладка бетона в отверстия плит В15	0,032	10464,63	82,51	335	3	8	1,5525	0
		м3		225,11	31,16	7	1	95	0,15225	0
37	Е46-22-1	Кладка парапета из керамического кирпича М1000 при объеме кладки в одном месте до 5 м3К=0,250;	21,2175	10859,43	154,03	230 410	3 268	44 942	14,63	310
		м3		2295	58,5	48 694	1 241	90	0,28	6

24-1	Монтаж связей и стоек, тяжей из одиноч и парных уголков, гнутосварных профилей для про ов до 24 м при высоте здания до 25 м 0,36+0,73+0,09	0,59	16234,07	5027,99	9 578	2 967	5 636	64,975	38
	т конструкций		10453,5	1339,83	6 168	790	81	4,7625	3
39 E9-25-2	Монтаж прогонов , балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 50 м	4,87	7683,99	4229,13	37 421	20 596	15 051	16,79	82
	т конструкций		2716,88	1098,65	13 231	5 350	81	3,95	19
40 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,46	2773,17	682,19	15 142	3 725	6 260	6,0375	33
	т		1415,36	0	7 728	0	81	0	0
41 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,59	146000		86 140				
	т								
42 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,87	101700		495 279				
	т								
43 E9-30-1	Монтаж ограждения кровли	0,65	16651,42	6902,54	10 823	4 487	4 549	41,285	27
	т конструкций		6986,25	1652,97	4 541	1 074	81	5,9125	4
44 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,65	154400		100 360				
	т								
45 99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	14,74	1860		27 416				
	тн								
46 99-13-2	Очистка металлических поверхностей металлоконструкций до II степени ГОСТ 9.402-80	6,15	6705		41 236				
	тн								
47 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=25,000;	168,5	22,68	0,06	3 822	10	916	0,03393	6
	м2		6,68	0,03	1 126	5	81	0,00013	0
48 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	337	25,47	0,03	8 583	10	1 305	0,0245	8
	м2		4,78	0	1 611	0	81	0	0
49 E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	945,4	128,68	42,81	121 650	40 471	53 074	0,36455	345
	м2		58,74	10,57	55 531	9 993	81	0,03775	36
50 E9-52-1	Резка стального профилированного настила	87	144,55	6,73	12 576	586	4 757	0,391	34
	м реза		64,69	2,81	5 628	244	81	0,0125	1
51 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный К=1,250;	1181,7	1190		1 406 231				
	м2								

1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм *т*	0,0519	475300		24 668				
53 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	30	530		15 900				
54 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	79	739,16	1,55	58 394	122	14 945	1,1178	88
			176,21	0,59	13 921	47	107	0,00288	0
	Итого по разделу 2				**2 720 178**		**153 996**		**981**
	Накладные расходы, тенге				153 996				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172 450				
	Всего по разделу, тенге				**3 046 624**				
	Всего прямые затраты				**2 720 178**		**153 996**		**981**
	Накладные расходы, тенге				153 996				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172 450				
	Всего по смете				**3 046 624**				
	Всего				**3 046 624**				
	Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%				**30 466**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**12 186**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 089 277**				
	Итого по смете в ценах 2013 года МРП 1512 к=2,234				**6 901 445**				
	Налог (2 %)				138 029				
	Итого в ценах 2011 с учетом налога (2 %)				**7 039 474**				
	Понижающий коэффициент				0,950000017				
	Итого с учетом понижающего коэффициента				6 687 500				
	НДС (12 %)				802 500				
	Всего по смете с учетом НДС (12 %)				**7 490 000**				

Директор ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района _____ **Толеубаев М.С.**

Техническое сопровождение ТОО "ЭкоСервис-ПВ" Инспектор _____ **Ташимов М.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Утверждаю:

Руководитель ГУ "отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенсокого района, акимата Успенского района

_____Курсакова В.П.

Заказчик: ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района
Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Договор о государтвенных закупках работ по капитальному ремонту СДК с.Ковалевка №34 от "19" мая 2014 года

АКТ №3

приемки выполненных работ от "28" июля 2014 года

Капитальный ремонт СДК с. Ковалевка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Всего по смете с учетом НДС (12 %) 5 103 972

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 общестроительные работы									
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2 802	276	2 775	1,2873	17
		шт		194,33	3,31	2 526	43	108	0,0289	0
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	37,2	74,9	6,81	2 786	253	2 779	0,4611	17
		м2		68,09	1,08	2 533	40	108	0,0093	0
3	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 8+5	13	320,85	30,15	4 171	392	4 122	1,9603	25
		шт		290,7	2,9	3 779	38	108	0,187	2
4	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	42,42	59,88	6,55	2 540	278	2 491	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2 262	44	108	0,0089	0
5	Е56-2-2	Разборка витражей	19	74,9	6,81	1 423	129	1 419	0,4611	9
		м2		68,09	1,08	1 294	21	108	0,0093	0
6	Е56-1-2	Демонтаж витражных коробок	1	593,4	21,45	593	21	621	3,8236	4
		шт		571,95	3,4	572	3	108	0,0292	0
7	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	37,2	371,23	23,59	13 810	878	6 625	0,93898	35
		м2 проемов		156,91	7,99	5 837	297	108	0,039	1

8 6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей сварен теплозащитные: двухэлементные с поворотными створками-двухкамерные 10600*1,3	37,2	13780		512 616				
	м2								
9 E10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	37,2	225,99	6,98	8 407	260	4 452	0,6739	25
	м2 проемов		108,16	2,65	4 024	99	108	0,01288	0
10 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	31,5	2860		90 090				
	м								
	Итого по разделу 1				**639 238**		**25 285**		**147**
	Накладные расходы, тенге				25 285				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39 871				
	Всего по разделу, тенге				**704 394**				
Раздел 2 кровля									
49 E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,6	128,68	42,81	721	240	314	0,36455	2
	м2		58,74	10,57	329	59	81	0,03775	0
51 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный К=1,250;	7,05	1190		8 389				
	м2								
57 E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	941,07	135,64	0,78	127 647	734	79 274	0,4991	470
	м2 вертикальной проекции		79,18	0,29	74 514	273	106	0,00138	1
58 E12-9-2	Устройство подвесных желобов	90,2	570,22	1,53	51 434	138	4 949	0,3197	29
	м желобов		50,72	0,56	4 575	51	107	0,00275	0
	Итого по разделу 2				**188 191**		**84 539**		**501**
	Накладные расходы, тенге				84 539				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 364				
	Всего по разделу, тенге				**289 093**				
Раздел 2 Добавить в смету									
2.1 Общестроительные работы									
1 E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	215,57	21,24	4 311	425	4 269	1,2873	26
	шт		194,33	3,31	3 887	66	108	0,0289	1
7 E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , площадь проема более 2 м2	70,676	371,23	23,59	26 237	1 667	12 587	0,93898	66
	м2 проемов		156,91	7,99	11 090	565	108	0,039	3

8 6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спарен[illegible] теплозащитные, двухэлементные с повор[illegible]ными створками-двухкамерные 10600*1,3	70,676	13780	973 915		
	м2					
	Итого по разделу добавить			**1 004 464**	**16 856**	**92**
	Накладные расходы, тенге			16 856		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			61 279		
	Всего по разделу добавить, тенге			**1 082 599**		
	Всего прямые затраты			**1 831 893**	**126 679**	**740**
	Накладные расходы, тенге			126 679		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			117 514		
	Всего по смете			**2 076 086**		
	Всего			**2 076 086**		
	Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%			**20 761**		
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**8 304**		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2 105 151**		
	Итого по смете в ценах 2013 года МРП 1512 к=2,234			**4 702 908**		
	Налог (2 %)			94 058		
	Итого в ценах 2011 с учетом налога (2 %)			**4 796 966**		
	Понижающий коэффициент			0,950000017		
	Итого с учетом понижающего коэффициента			**4 557 118**		
	НДС (12 %)			546 854		
	Всего по смете с учетом НДС (12 %)			**5 103 972**		

Директор ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района _____ **Толеубаев М.С.**

Техническое сопровождение ТОО "ЭкоСервис-ПВ" Инспектор _____ **Ташимов М.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Утверждаю:

Руководитель ГУ "отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенсокого района, акимата Успенского района

_____ Курсакова В.П.

Заказчик: ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района
Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Договор о государственных закупках работ по капитальному ремонту СДК с.Ковалевка №34 от "19" мая 2014 года

АКТ №4

приемки выполненных работ от "25" августа 2014 года

Капитальный ремонт СДК с. Ковалевка

Основание: дефектный акт
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Всего по смете с учетом НДС (12 %) 3 024 094,26

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 общестроительные работы								
12	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 22,9+9,24 / *м2 проемов*	18,37	352,51	25,52	6 476	469	3 011	0,85503	16
				142,88	8,91	2 625	164	108	0,0435	1
13	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные / *м2*	18,37	13000		238 810				
18	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке / *м2*	14,077	1112,26	36,06	15 657	508	12 300	5,727	81
				1066,05	12,69	15 007	179	81	0,05125	1
19	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие -витраж в тамбуре	14,077	5240		73 763				

		м2								
20	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	220,5	425,9	13,2	93 911	2 911	66 431	2,0355	449
		м2 площади		326,03	5,04	71 890	1 111	91	0,0245	5
21	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	220,5	1070		235 935				
		м2								
25	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	35	29,35	2,8	1 027	98	917	0,1789	6
		шт		26,55	0,45	929	16	97	0,0038	0
26	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	18	378,66	115,58	6 816	2 080	5 225	1,449	26
		шт		233,66	65,61	4 206	1 181	97	0,2925	5
27	Е21-18-7	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 4-х люминесцентных ламп	14	550,53	178,29	7 707	2 496	6 096	2,0125	28
		шт		341,55	107,33	4 782	1 503	97	0,4725	7
28	99-4-30	Светильник с люминисцентными лампами ARS/R418 прайслист 5257/1,12/1,02/2,234/1,06	14	1943		27 202				
		шт								
29	99-4-30	Светильник с люминисцентными лампами ARS/R218 прайслист 3296/1,12/1,02/2,234/1,06	18	1218		21 924				
		шт								
Раздел 2 Добавить в смету										
9	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	37,1	225,99	6,98	8 384	259	4 440	0,6739	25
		м2 проемов		108,16	2,65	4 013	98	108	0,01288	0
10	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	19,56	2860		55 942				
		м								
1	Е15-40-2	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали	76	435,9	2,02	33 128	154	4 642	1,2873	98
		м		64,13	0,17	4 874	13	95	0,0289	2
2	Е15-36-2	Облицовка откосов пластиком	99	140,2	4,97	13 880	492	10 880	0,71	70
		м2		114,18	1,5	11 304	149	95	0,0081	1
3	1-1-486	Сэндвич панель К=1,05	0,10395	1048800		109 023				
		1000м2								
4	99-1-5	Откосная система (ц.о=370/2,234/1,12/1,02)	198	144,98		28 706				
		м.п								

5 99-1-6	Стартовый профиль 15х23 (ц.о=66/2,234/1,12/1,02)	м.п.	198	25,86		5 120				
6 1-1-1163	Пена монтажная	шт	15	530,00		7 950				
7 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов пластиком	м	150	659,45	2,02	98 918	303	9 206	0,3925	59
				64,13	0,47	9 620	71	95	0,0013	0

Всего прямые затраты	**1 090 279**	**66 993**	**858**
Накладные расходы, тенге	66 993		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	72 806		
Всего по смете	**1 230 077**		
Всего	**1 230 077**		
Единовременное вознагрождение за выслугу лет 1%	**12 301**		
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 920**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 247 298**		
Итого по смете в ценах 2013 года МРП 1512 к=2,234	**2 786 465**		
Налог (2 %)	55 729		
Итого в ценах 2011 с учетом налога (2 %)	**2 842 194**		
Понижающий коэффициент	0,950000017		
Итого с учетом понижающего коэффициента	2 700 084,16		
НДС (12 %)	324 010,10		
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**3 024 094,26**		

Директор ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района _____ **Толеубаев М.С.**

Техническое сопровождение ТОО "ЭкоСервис-ПВ" Инспектор _____ **Ташимов М.М.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Заключение рабочей комиссии

г. Павлодар "05" сентября 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от "__" _____ 20__ года № _____ в составе:
председателя-представителя заказчика Толеубаев М.С. директор ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика ИП Старостина Н.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика Любушкин Геннадий Семенович, директор ТОО «НВС-Строитель»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений): _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта Ташимов М.М. эксперт по техническому надзору ТОО «ЭкоСервис-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный СДК Ковалевка, Павлодарская область, с.Ковалевка.
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Капитальный ремонт СДК с.Ковалевка.
(виды работ)
и его субподрядными организациями: не имеются
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ИП Старостина Н.С.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту Капитальный ремонт СДК с.Ковалевка
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГККП «Досуг-центр» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

"___" _____ 20 ____ года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 года

(месяц и год)

окончание работ сентябрь 2014 года

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

- акты выполненных работ;
- журнал производства работ;
- акты на скрытые работы;
- сертификаты на строительные материалы.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: кровля из профлиста 951м2, двери балконные ПХВ ; окна ПХВ, откосы ПВХ, , навесной потолок 220,5м2, монтаж светильников, кладка 31,2м3, металлоконструкции 14,7т

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12.сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **18 942 180,26** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **18 942 180,26** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Капитальный ремонт СДК с.Ковалевка

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии
Директор ГККП «Досуг-центр»
отдела культуры, развития языков,
физической культуры и спорта
Успенского района, акимата
Успенского район _____ Толеубаев М.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ Любушкин Г.С.

генеральный проектировщик
авторский надзор
Директор ИП Старостина Н.С. _____ Старостина Н.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «ЭкоСервис-ПВ» _____ Ташимов М.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)