Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 г. № 1277

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

От *«23» сентября 2013 г.* ***Карагандинская область, город Темиртау, пр. Комсомольского от пр. Республики до 9 а мкр.***
(местонахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от *«23» февраля 2012г.* *№ 8/4*
постановление акимата города Темиртау
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе: Председателя
Кусеновой Г.Н., заместитель акима города Темиртау
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Заместителя председателя
Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии-представителей:

Заказчика: ***Есмурзаев А.А. Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТи АД г.Темиртау»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Эксплуатационной организации ***Есмурзаев А.А.***
Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Темиртау»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Генерального подрядчика: ***Топильский В.Г., Директор ТОО «Ритм»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика: ***«Караганда Каздорпроект» директор Камалетдинов М.Г.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов Государственного архитектурно-строительного контроля

_____

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Органов государственной противопожарной службы

Алпысбаев А.С, начальник управления по УЧС (полковник ппс)города Темиртау

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Органов технологического надзора

Директор ТОО «Стройтехнология» - Данильченко В.А.

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «ОЖКХ ПТи АД г.Темиртау» и ***ТОО «Ритм»***

(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию ***реконструкция автодороги***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Карагандинская область, город Темиртау пр.Комсомсольскогоот пр. Республики до 9 а мкр***

(область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер, дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

от «30» ноября 2012г. ***№ 115/1***

ГУ «ОЖКХ ПТи АД г.Темиртау»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «29» апреля 2013 г. ***№ 102***

ГУ «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «Ритм»***

(наименование организации)

Выполнившим:

Подготовительные работы
Подготовительные работы на пересечении и примыкании
Устройство колодцев (новые, переустройство)

Земляные работы
Дополнительные земляные работы
Устройство дорожной одежды
Устройство присыпных обочин
Устройство водоотвода с проезжей части
Устройство пересечений и примыканий
Установка дорожных знаков
Установка бортового камня
Устройство дорожной разметки
Устройство автопавильона
Устройство дорожных неровностей
Устройство дорожной одежды тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «КарагандаКаздорпроект»*

(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим *рабочий проект заказ № 252*

(наименование частей и разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

(перечень документов или номер приложения к акту)

ГУ «ОЖКХ ПТи АД г.Темиртау»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций их ведомственная подчинённость, тематика

(исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такового проекта)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области от 30 ноября 2012года*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

от «30» *ноября 2012года* *№10-0653/120*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2013 г.***; окончание работ ***сентябрь 2013 г.***
(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства,.:***шесть месяцев***
по норме или по ПОС _____; фактически ***шесть месяцев***

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

проектно-сметная документация, исполнительная документация в объеме, предусмотренном Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-04

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	М2	***41051***		***41051***	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число	Общая площадь, м.кв	Число	Общая площадь, м.кв

	квартир	Общая	Жилая	квартир	Общая	Жилая
Всего квартир В том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные - решения по объекту характеризуются следующими данными

Категория дороги: ***Магистральная улица районного значения***
Количество полос движения: 2 – 4
Ширина полосы движения: 3,5 – 4 м
Ширина проезжей части: 7 – 8,10 м
Тип дорожной одежды: ***капитальный тип дорожной одежды с усовершенствованным***
Вид покрытия: асфальтобетон
Конструкция дорожной одежды:
Тип I - Новая дорожная одежда
- покрытие – горячий плотный мелкозернистый а/бетон тип Б, марки I – 0,05 м
горячий пористый крупнозернистый а/бетон марки I – 0,07 м
основание – горячий высокопористый крупнозернистый а/б марки I – 0,09 м
щебеночная оптимальная смесь до 80 мм С-4 – 0,12 м
подстилающий слой – фрезерованное а/б покрытие с добавлением несортированного щебня – 0,18 м.
Тип II – Перекрытие
- покрытие – горячий плотный мелкозернистый а/бетон тип Б, марки I – 0,05 м
горячий пористый крупнозернистый а/бетон марки I – 0,07 м
- выравнивающий слой – горячий высокопористый крупнозернистый а/бетон марки I – Н ср=0,04 м

_____

_____
(краткие технические характеристики по особенности размещения, по планировке, этажности, основным

_____
(материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____***соответствуют***_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту

14. Внешние, наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта и приняты городскими организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведён в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями- ***отсутствуют.***

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	фактически
Посев газонов	М2	13464,8	13464,8
Установка дорожных знаков	шт	320	320

17. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:

всего ***643 527 947-00*** тенге, _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге,

оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: строительно - монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических ***принять в эксплуатацию***

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приёмочной комиссии

Предъявленный к приёмке ***реконструкция автодороги***

(наименование объекта)

по адресу ***Карагандинская область, город Темиртау пр.Комсомольского от пр.Республики до 9 а мкр.***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии
Заместитель акима г.Темиртау
Кусенова Г.Н.

(подпись)

Заместитель председателя
приемочной комиссии
ГУ «Департамент ГАСК и Л
по Карагандинской области»

(подпись)

Члены приемочной комиссии:

Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТи АД
г.Темиртау»
Есмурзаев А.А.

(подпись)

Директор«КарагандаКаздорпроект»
Камалетдинов М.Г.

(подпись)

Начальник управления по УЧС
(полковник ппс) города Темиртау
Алпысбаев А.С.

(подпись)

Директор ТОО «Стройтехнология»
Данильченко В.А.

(подпись)

Директор ТОО «Ритм»
Топильский В.Г.

(подпись)

Прошнуровано, пронумеровано
на
Н.Ерохина

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау"
Подрядчик: ТОО "РИТМ"
Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31.05.2013 г.
к Договору № 24 от 05.03.2013г.

А К Т выполненных работ № 6 от 27.09.2013 года, за период с 01 по 27 сентября 2013г.

№ п/п	Вид затрат	Количество	Стоимость работ за месяц в тенге
1.	*Работ по реконструкции автомобильной дороги по пр.Комсомольский от пр.Республики до ул.Амангельды г. Темиртау*	1	**79 301 345,00**

Всего работ на сумму: 79 301 345

Итого к оплате: ***Семьдесят девять миллионов триста одна тысяча триста сорок пять тенге, 00 тиын***

Заказчик: _____ ***Есмурзаев А.А.***

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Подрядчик : _____ ***Топильский В.Г.***

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

А К Т N 6-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,50	1478,71	100,89	21441	1463	0,85	12
					123,75	38,25	1794	555	0,18	3
2.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	200,00	408,67	272,99	81734	54598	0,82	165
					135,68	94,48	27136	18896	0,36	73
3.	С143014-3	Фундаментные блоки под знаки	м3	70,00	17176,00	--	1202320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента	м3	15,60	7654,57	66,01	119411	1030	1,35	21
					195,75	24,93	3054	389	0,12	2
5.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	15,91	482,00	--	7670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	15,91	805,00	--	12809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	200,00	747,86	146,19	149572	29238	3,20	640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					506,25	28,21	101250	5643	0,11	22
8.	E0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	120,00	157,67 119,03	-- --	18920 14284	-- --	0,69 --	83 --
9.	С	Стойки металлические СКМ 1.30	шт	36,00	851,21 --	-- --	30643 --	-- --	-- --	-- --
10.	С	Стойки металлические СКМ 2.30	шт	140,00	976,79 --	-- --	136751 --	-- --	-- --	-- --
11.	С	Стойки металлические СКМ 2.35	шт	17,00	1139,59 --	-- --	19373 --	-- --	-- --	-- --
12.	С	Стойки металлические СКМ 3.30	шт	6,00	1105,60 --	-- --	6634 --	-- --	-- --	-- --
13.	С	Стойки металлические СКМ 4.30	шт	1,00	1653,04 --	-- --	1653 --	-- --	-- --	-- --
14.	С	Дорожные знаки предупреждающие	шт	9,00	3552,24 --	-- --	31970 --	-- --	-- --	-- --
15.	С	Дорожные знаки предупреждающие	шт	18,00	1931,40 --	-- --	34765 --	-- --	-- --	-- --
16.	С	Дорожные знаки приоритета	шт	28,00	2572,22 --	-- --	72022 --	-- --	-- --	-- --
17.	С	Дорожные знаки приоритета	шт	5,00	3552,24 --	-- --	17761 --	-- --	-- --	-- --
18.	С	Дорожные знаки приоритета	шт	9,00	4276,42 --	-- --	38488 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Дорожные знаки запрещающие	шт	15,00	4287,52 --	-- --	64313 --	-- --	-- --	-- --
20.	С	Дорожные знаки предписывающие	шт	25,00	3174,27 --	-- --	79357 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С	Дорожные знаки предписывающие	шт	26,00	4287,52 --	-- --	111475 --	-- --	-- --	-- --
22.	С	Дорожные знаки информационно-указательные	шт	120,00	4276,42 --	-- --	513171 --	-- --	-- --	-- --
23.	С	Дорожные знаки информационно-указательные	шт	15,00	5892,61 --	-- --	88389 --	-- --	-- --	-- --
24.	С	Дорожные знаки информационно-указательные	шт	11,00	3281,38 --	-- --	36095 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Дорожные знаки дополнительной информации	шт	35,00	1931,40 --	-- --	67599 --	-- --	-- --	-- --
26.	С	Дорожные знаки дополнительной информации	шт	4,00	2458,44 --	-- --	9834 --	-- --	-- --	-- --
27.	С	Крепления к дорожным знакам	шт	320,00	429,36 --	-- --	137395 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е010332-А 31-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	т	4,03	187,60 --	187,60 37,52	756 --	756 151	-- 0,79	-- 3
29.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	4,03	232,80 --	232,80 162,96	938 --	938 656	-- 3,42	-- 14
ИТОГО:							3113259 147518	88022 26290		921 116

Накладные расходы :

На общестроительные работы	232804
Всего накладных расходов:	232804
Итого с накладными	3346063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	200764
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3546827
Итого с временными, 1,2 %	3589389
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	3666920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3681278
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3717172
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	8304162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166083
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8470245
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1016429
Итого с НДС	**9486674**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

А К Т N 6-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	144,00	132,03	66,18	19012	9530	0,34	49
					63,23	38,95	9105	5609	0,06	9
2.	Е0146-25-17	Добавить 20 мм до 220 мм	отверст.	144,00	3,22	1,52	463	219	0,01	1
					1,44	0,90	207	129	0,00	0
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда	1т	0,01	52657,31	536,06	737	8	289,00	4
					47475,00	202,50	665	3	0,99	0
4.	С	Стоимость искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости ИДН 1000	шт	4,00	4472,50	--	17890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Стоимость искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости ИДН 1000	шт	22,00	4472,50	--	98395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Стоимость болтов анкерных	шт	144,00	53,67	--	7728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е010332-А190-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами	т	0,42	674,40	674,40	286	286	--	--
					--	134,88	--	57	2,83	1

8.	Е01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,42	102,80 -- 71,96	102,80 -- 71,96	44 -- --	44 31 31	-- 1,51 1,51	-- 1 1
	ИТОГО:						144555 9977	10087 5829		54 11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15839
Всего накладных расходов:	15839
Итого с накладными	160394

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	170018
Итого с временными, 1,2 %	172058
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	175774
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	176462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	178183
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	398061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7961
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	406022
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48723
Итого с НДС	**454745**

Заказчик: _____ **Есмурзаев А.А.**

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Зав.сектором ПТ и АД _____ **Ширкина Г.И.**

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ **Акулова Т.М.**

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ **Байгалиева Д.Н.**

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ **Ахметов М.У.**

Подрядчик: _____ **Топильский В.Г.**

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

А К Т N 6-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций: E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	9,70	16455,97 675,00	2538,37 948,11	159623 6547	24622 9197	4,77 4,28	46 41
2.	E0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	км	0,08	37455,85 450,00	1692,25 632,07	2996 36	135 51	3,18 2,85	0 0
3.	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	2,90	9834,67 675,00	2538,37 948,11	28521 1958	7361 2750	4,77 4,28	14 12
4.	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	3,40	6524,02 675,00	2538,37 948,11	22182 2295	8630 3224	4,77 4,28	16 15
5.	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,95	13145,32 675,00	2538,37 948,11	12488 641	2411 901	4,77 4,28	5 4
6.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	1,20	10970,65 450,00	1692,25 632,07	13165 540	2031 758	3,18 2,85	4 3
7.	C11011-11-64	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	563,00	263,00 --	-- --	148069 --	-- --	-- --	--

ИТОГО:	387044	45194	85
	12017	16881	76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38433
Всего накладных расходов:	38433
Итого с накладными	425477

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25529
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	451006
Итого с временными, 1,2 %	456418
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	466277
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	468103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	472667
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1055938
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21119
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1077057
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129247
Итого с НДС	**1206304**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ (НОВЫЕ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО)

А К Т N 6-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ										
2.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,95	408,11 238,50	169,61 4,07	6917 4043	2875 69	1,55 0,01	26 0
3.	Е0127-18-4	Разборка основания щебеночного	м3	79,13	408,11 238,50	169,61 4,07	32294 18873	13421 322	1,55 0,01	123 1
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	73,47	218,93 218,93	-- --	16085 16085	-- --	1,54 --	113 --
5.	Е0123-24-1	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт	24,00	146,80 125,55	21,25 8,10	3523 3013	510 194	0,79 0,04	19 1
6.	Е0107-31-2	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	м3	20,40	1400,73 402,84	997,89 335,13	28575 8218	20357 6837	2,40 1,41	49 29
7.	Е0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КО-6	м3	0,48	2135,23 650,34	1484,89 478,38	1025 312	713 230	3,95 1,90	2 1
10.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	м3	0,64	10361,02	316,01	6631	202	8,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1368,00	119,39	876	76	0,58	0
11.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,65	482,00 --	-- --	313 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,65	805,00 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 --	-- --	1016 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0101-166-3	Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	м3	170,00	167,18 167,18	-- --	28421 28421	-- --	1,21 --	206 --
18.	Е0107-31-2	Установка дорожной плиты ПД-6	м3	20,40	1881,73 503,55	1247,36 418,91	38387 10272	25446 8546	3,00 1,76	61 36
19.	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6	м3	0,48	2818,04 812,93	1856,11 597,97	1353 390	891 287	4,93 2,37	2 1
20.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	24,00	288,27 209,25	35,42 13,50	6918 5022	850 324	1,31 0,07	31 2
21.	С131104-17	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	комплект	4,00	27700,00 --	-- --	110800 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II вручную при толщине слоя 50 мм	100м2	1,13	2253,67 2253,67	-- --	2547 2547	-- --	14,17 --	16 --
23.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	24,42	3786,11 --	-- --	92457 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II вручную при толщине слоя 50 мм	100м2	1,13	1809,80 1809,80	-- --	2045 2045	-- --	11,38 --	13 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,04	40268,89 -- --	-- -- --	1611 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	16,41	4736,12 -- --	-- -- --	77720 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,02	1171,00 -- 486,00	1171,00 -- 486,00	23 -- 10	23 -- 1,00	-- -- 0	-- -- 0
28.	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки	т	2,28	122,80 -- 85,96	122,80 -- 85,96	280 -- 196	280 -- 1,81	-- -- 4	-- -- 4
29.	Е01031-А37-2	Разгрузка материала от разборки	т	2,28	102,80 -- 71,96	102,80 -- 71,96	234 -- 164	234 -- 1,51	-- -- 3	-- -- 3
30.	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	2,28	89,20 -- 17,84	89,20 -- 17,84	203 -- 41	203 -- 0,37	-- -- 1	-- -- 1
31.	С01-03	Возврат материала	т	2,28	-- -- --	-- -- --	1 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	С	Люк полимерно-песчаный армированный, тип Т	комплект	20,00	5544,78 -- --	-- -- --	110896 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 570799

Раздел: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИВНЕВЫХ КОЛОДЦЕВ (8 ШТ)

54.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	72,35	408,11 238,50	169,61 4,07	29527 17255	12271 294	1,55 0,01	112 1
55.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,96	408,11 238,50	169,61 4,07	6922 4045	2877 69	1,55 0,01	26 0
56.	Е0123-24-1	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт	8,00	146,80 125,55	21,25 8,10	1174 1004	170 65	0,79 0,04	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0107-31-2	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	м3	6,80	1400,73 402,84	997,89 335,13	9525 2739	6786 2279	2,40 1,41	16 10
58.	Е0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КО-6	м3	0,16	2135,23 650,34	1484,89 478,38	342 104	238 77	3,95 1,90	1 0
59.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,15	2818,04 812,93	1856,11 597,97	423 122	278 90	4,93 2,37	1 0
60.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,87	3425,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	м3	0,09	10361,02 1368,00	316,01 119,39	922 122	28 11	8,25 0,58	1 0
62.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,09	482,00 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --
63.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,09	805,00 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 --	-- --	51 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,21	7258,05 915,75	296,60 110,25	1524 192	62 23	5,95 0,54	1 0
66.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	0,01	2430,59 1347,75	1082,84 481,50	24 13	11 5	8,27 1,95	0 0
67.	Е0101-166-3	Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	м3	72,35	167,18 167,18	-- --	12095 12095	-- --	1,21 --	88 --
68.	Е0107-31-2	Установка дорожной плиты ПД-6	м3	6,80	1881,73 503,55	1247,36 418,91	12796 3424	8482 2849	3,00 1,76	20 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6	м3	0,16	2818,04	1856,11	451	297	4,93	1
					812,93	597,97	130	96	2,37	0
70.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	8,00	288,27	35,42	2306	283	1,31	10
					209,25	13,50	1674	108	0,07	1
71.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	21400,00	--	171200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II вручную при толщине слоя 50 мм	100м2	0,38	2253,67	--	850	--	14,17	5
					2253,67	--	850	--	--	--
73.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	8,14	3786,11	--	30815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II вручную при толщине слоя 50 мм	100м2	0,38	1809,80	--	682	--	11,38	4
					1809,80	--	682	--	--	--
75.	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,01	40268,89	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	5,47	4736,12	--	25911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,01	1171,00	1171,00	7	7	--	--
					--	486,00	--	3	1,00	0
78.	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки	т	1,32	122,80	122,80	162	162	--	--
					--	85,96	--	113	1,81	2
79.	Е01031-А37-2	Разгрузка материала от разборки	т	1,32	102,80	102,80	136	136	--	--
					--	71,96	--	95	1,51	2
80.	Е01033-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	1,32	89,20	89,20	118	118	--	--
					--	17,84	--	24	0,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
81.	С01-03	Возврат материала	т	1,32	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИВНЕВЫХ КОЛОДЦЕВ (8 ШТ)								311544
		Раздел: УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ								
171.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,38	56,25 3,89	52,36 19,37	1428 99	1329 492	0,03 0,08	1 2
172.	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	44,41	101,90 --	101,90 20,38	4526 --	4526 905	-- 0,43	-- 19
173.	Е0101-20-2	Работа на отвале	м3	25,38	3,77 0,48	3,24 1,12	96 12	82 28	0,00 0,00	0 0
174.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,69	33,67 1,57	32,10 12,33	124 6	118 45	0,01 0,05	0 0
175.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 10-20 мм	м3	0,29	1690,00 --	-- --	490 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,83	21,55 17,03	4,52 --	104 82	22 --	0,11 --	1 --
177.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,83	14,12 1,62	12,00 2,75	68 8	58 13	0,01 0,01	0 0
178.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания	м3	0,30	8621,50 228,15	453,79 169,88	2621 69	138 52	1,51 0,83	0 0
179.	Е0123-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах	м3	2,94	5688,10 2362,50	2986,27 798,12	16723 6946	8780 2346	14,90 2,80	44 8
180.	С143008-27	Щебень несортированный	м3	0,96	1085,60 --	-- --	1040 --	-- --	-- --	-- --

181.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,36	22900,00 -- --	-- --	8244 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
182.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,36	112,00 -- --	-- -- --	-40 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
183.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,36	209,00 -- --	-- -- --	-75 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
184.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,78	3580,00 -- --	-- -- --	6372 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
185.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,54	24045,00 -- --	-- -- --	12984 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
186.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,54	112,00 -- --	-- -- --	-60 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
187.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,54	209,00 -- --	-- -- --	-113 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
188.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,70	18165,00 -- --	-- -- --	30880 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
189.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,70	112,00 -- --	-- -- --	-190 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
190.	С131104-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	14800,00 -- --	-- -- --	29600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
191.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,94	245,44 37,35	3,82 1,44	16184 2463	252 95	0,21 0,01	14 0
192.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,11	8575,86 915,75	296,60 110,25	900 96	31 12	5,95 0,54	1 0

193.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,69	134,10 134,10	-- --	495 495	-- --	0,97 --	4 -- 32401

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

Раздел: НАРАЩИВАНИЕ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (4 ШТ.)

194.	Е0123-24-1	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт	4,00	146,80 125,55	21,25 8,10	587 502	85 32	0,79 0,04	3 0
195.	Е0107-31-2	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	м3	3,40	1400,73 402,84	997,89 335,13	4762 1370	3393 1139	2,40 1,41	8 5
196.	Е0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КО-6	м3	0,08	2135,23 650,34	1484,89 478,38	171 52	119 38	3,95 1,90	0 0
197.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	м3	0,15	10361,02 1368,00	316,01 119,39	1554 205	47 18	8,25 0,58	1 0
198.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,15	482,00 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --
199.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,15	805,00 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	134,10 134,10	-- --	101 101	-- --	0,97 --	1 --
202.	Е0107-31-2	Установка дорожной плиты ПД-6	м3	3,40	1881,73 503,55	1247,36 418,91	6398 1712	4241 1424	3,00 1,76	10 6
203.	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6	м3	0,08	2818,04 812,93	1856,11 597,97	225 65	148 48	4,93 2,37	0 0
204.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	288,27 209,25	35,42 13,50	1153 837	142 54	1,31 0,07	5 0
205.	С131104-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	14800,00 --	-- --	59200 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	41816,55	339,59	376	3	0,58	0

	1				--	140,94	--	1	0,58	0
207.	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	4,01	4077,38	150,08	16358	602	0,55	2
					97,20	56,13	390	225	0,20	1
208.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,84	315,21	--	5939	--	0,14	3
					24,75	--	466	--	--	--
209.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	18,84	398,34	--	7505	--	0,19	3
					31,84	--	600	--	--	--
210.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,84	374,99	--	7065	--	0,14	3
					24,75	--	466	--	--	--
211.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	18,84	245,15	--	4619	--	0,09	2
					15,92	--	300	--	--	--
212.	E	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,01	1171,00	1171,00	15	15	--	--
					--	486,00	--	6	1,00	0
Итого по разделу: НАРАЩИВАНИЕ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ 4 (ШТ.)								116326		
Раздел: НАРАЩИВАНИЕ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (10 ШТ.) (НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПК12-ПК15)										
213.	E0123-24-1	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	шт	10,00	146,80	21,25	1468	213	0,79	8
					125,55	8,10	1256	81	0,04	0
214.	E0107-31-2	Демонтаж дорожной плиты ПД-6	м3	8,50	1400,73	997,89	11906	8482	2,40	20
					402,84	335,13	3424	2849	1,41	12
215.	E0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КО-6	м3	0,20	2135,23	1484,89	427	297	3,95	1
					650,34	478,38	130	96	1,90	0
216.	E0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	м3	0,38	10361,02	316,01	3937	120	8,25	3
					1368,00	119,39	520	45	0,58	0
217.	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,39	482,00	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100	м3	0,39	805,00	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

219.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 -- --	-- -- --	254 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
220.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы 134,10 -- 252 --	м3	1,88	134,10 -- --	-- -- --	252 -- --	-- -- --	0,97 -- --	2 -- --
221.	Е0107-31-2	Установка дорожной плиты ПД-6	м3	8,50	1881,73 503,55	1247,36 418,91	15995 4280	10603 3561	3,00 1,76	25 15
222.	Е0107-31-1	Установка опорного кольца КО-6	м3	0,20	2818,04 812,93	1856,11 597,97	564 163	371 120	4,93 2,37	1 0
223.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	10,00	288,27 209,25	35,42 13,50	2883 2092	354 135	1,31 0,07	13 1
224.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	41816,55 --	339,59 140,94	1004 --	8 3	0,58 0,58	0 0
225.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	10,01	4077,38 97,20	150,08 56,13	40798 973	1502 562	0,55 0,20	5 2
226.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	47,10	315,21 24,75	-- --	14847 1166	-- --	0,14 --	7 --
227.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	47,10	398,34 31,84	-- --	18762 1500	-- --	0,19 --	9 --
228.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	47,10	374,99 24,75	-- --	17662 1166	-- --	0,14 --	7 --
229.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	47,10	245,15 15,92	-- --	11546 750	-- --	0,09 --	4 --
230.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,03	1171,00 --	1171,00 486,00	39 --	39 16	-- 1,00	-- 0
		Итого по разделу: НАРАЩИВАНИЕ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ (10 ШТ.)(НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПК12-ПК15)								142839
		ИТОГО:					1273909	144335		1172

	179582	37938	183
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		280006	
Всего накладных расходов:		280006	
Итого с накладными		1553915	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		93235	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1647150	
Итого с временными, 1,2 %		1666916	
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %		1702921	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1709589	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1726258	
Стоимость возвращаемых материалов		17809	
Всего с вычетом возвр.сумм		1708449	
Пересчет в текущих ценах, К-2,234		3816675	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		76334	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3893009	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		467161	
Итого с НДС		**4360170**	

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

А К Т N 6-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,49	7878,97	66,01	27498	230	1,35	5
					195,75	24,93	683	87	0,12	0
7.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	6,60	2263,59	1053,54	14940	6953	3,23	21
					515,25	267,30	3401	1764	1,08	7
8.	С	Лоток Л5-8	шт	15,00	9838,06	--	147571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Заделка швов между лотками, бетон В20	м3	0,77	7878,97	66,01	6067	51	1,35	1
					195,75	24,93	151	19	0,12	0
40.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						196519	7234		27
							4235	1870		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7856
Всего накладных расходов:	7856
Итого с накладными	204375

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12262
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	216637
Итого с временными, 1,2 %	219237
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	223973
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	224850
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	227042
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	507212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10144
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	517356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	62083
Итого с НДС	**579439**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау"

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

А К Т N 6-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1572,00	539,66 108,68	6,63 1,76	848347 170845	10423 2762	0,70 0,01	1097 10
2.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	71,75	22400,00 --	-- --	1607200 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	221,00	206,84 108,68	6,63 1,76	45713 24018	1465 388	0,70 0,01	154 1
4.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,74	21800,00 --	-- --	81532 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	128,00	134,01 108,68	6,63 1,76	17153 13911	849 225	0,70 0,01	89 1
6.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,05	21800,00 --	-- --	44646 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	32,00	134,01 108,68	6,63 1,76	4288 3478	212 56	0,70 0,01	22 0
8.	С143019-6	Балки, блоки и перекрытия для	м3	3,80	9920,00	--	37696	--	--	--

	дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5				--	--	--	--	--	--	--
9.	С143008-1-01 Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	13,75	730,00	--	10038	--	--	--	--	--
	ИТОГО:					2696613	12950				1363
						212252	3431				12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	286858
Всего накладных расходов:	286858
Итого с накладными	2983471

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	179008
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3162479
Итого с временными, 1,2 %	3200429
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	3269558
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	7304193
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146084
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7450277
Налог на добавленную стоимость, 12 %	894033
Итого с НДС	**8344310**

Заказчик: _____ **Есмурзаев А.А.**

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Зав.сектором ПТ и АД _____ **Ширкина Г.И.**

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ **Акулова Т.М.**

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ **Байгалиева Д.Н.**

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ **Ахметов М.У.**

Подрядчик: _____ **Топильский В.Г.**

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

А К Т N 6-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Е0101-145 -6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	520,00	25,65	--	13338	--	0,16	85
					25,65	--	13338	--	--	--
11.	Е0101-17- 3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	289,60	36,92	35,62	10693	10316	0,01	2
					1,24	11,92	359	3452	0,04	13
12.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	564,72	26,00	26,00	14683	14683	--	--
					--	5,20	--	2937	0,11	62
13.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	753,00	12,51	12,51	9418	9418	--	--
					--	4,28	--	3224	0,01	11
14.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	753,00	8,90	8,90	6699	6699	--	--
					--	2,68	--	2016	0,01	7
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	753,00	14,12	12,00	10630	9034	0,01	9
					1,62	2,75	1220	2067	0,01	9

16.	E0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3250,00	1,41 -- --	1,41 0,30 --	4585 -- --	4585 976 --	-- 0,00 --	-- 3 --
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								70047
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
30.	E0101-25-3	Перемешивание на дороге несортированного щебня и материала от разборки существующей дорожной одежды бульдозерами мощностью 96	м3	561,93	98,47 -- --	98,47 26,93 --	55334 -- --	55334 15132 --	-- 0,09 --	-- 49 --
31.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	561,93	95,48 21,38 --	73,75 11,67 --	53655 12014 --	41444 6557 --	0,14 0,04 --	81 23 --
32.	C143008-27	Щебень несортированнй	м3	616,83	1085,60 -- --	-- -- --	669633 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	E0101-25-3	Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96	м3	393,36	123,09 -- --	123,09 33,66 --	48419 -- --	48419 13240 --	-- 0,11 --	-- 43 --
34.	E0101-25-11	Добавить 10 м до 20 м	м3	393,36	97,35 -- --	97,35 26,62 --	38295 -- --	38295 10472 --	-- 0,09 --	-- 34 --
35.	C143008-101	Песок из отсевов дробления М-1000	м3	96,77	730,00 -- --	-- -- --	70641 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	C143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-20 мм	м3	72,58	1780,00 -- --	-- -- --	129198 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	169,35	1440,00 -- --	-- -- --	243868 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	145,20	1230,00 -- --	-- -- --	178591 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	3121,98	38,43 5,00	33,28 11,49	119983 15610	103905 35861	0,03 0,04	103 126
40.	E0127-22-1	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-3121,98	0,03 -- --	-- -- --	-94 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	E0127-102 -1	Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3121,98	404,39 6,51	13,29 1,32	1262510 20324	41482 4121	0,04 0,00	118 15
42.	E0127-102	На каждые 0,5 см изменения толщины	м2	3121,98	444,82	5,43	1388721	16958	0,00	3

	-3	основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1			0,20	0,35	624	1096	0,00	4
43.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3121,98	391,95	13,29	1223663	41482	0,04	118
					6,51	1,32	20324	4121	0,00	15
44.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	3121,98	266,89	3,26	833233	10175	0,00	2
					0,12	0,21	375	658	0,00	2
45.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3121,98	490,95	13,29	1532734	41482	0,04	118
					6,51	1,32	20324	4121	0,00	15
46.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	3121,98	115,74	1,09	361339	3392	0,00	1
					0,04	0,07	125	219	0,00	1
47.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	2,72	1171,00	1171,00	3184	3184	--	--
					--	486,00	--	1321	1,00	3
48.	Е0127-63- 11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	39,80	239,47	20,37	9531	811	0,03	1
					4,79	5,40	191	215	0,02	1
49.	С143008-2 7	Щебень несортированный	м3	76,09	1085,60	--	82603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	м3	60,39	3,77	3,24	228	196	0,00	0
					0,48	1,12	29	68	0,00	0
54	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	60,39	12,51	12,51	755	755	--	--
					--	4,28	--	259	0,01	1
52.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	60,39	6,36	6,36	384	384	--	--
					--	1,91	--	115	0,01	0
53.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	60,39	14,12	12,00	853	725	0,01	1
					1,62	2,75	98	166	0,01	1
54.	Е0101-145 -13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	75,48	10,78	5,58	814	421	0,04	3
					5,20	0,91	392	69	0,00	0
55.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,95	41816,55	339,59	39726	323	0,58	1
					--	140,94	--	134	0,58	1
56.	Е0127-16- 1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков	т	177,30	4032,67	167,92	715000	29773	0,19	34
					34,65	55,37	6144	9817	0,19	34

		асфальтобетона							
57.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1878,15	391,95	13,29	736142	24955	0,04	71
					6,51	1,32	12227	2479	0,00	9
58.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	1878,15	266,89	3,26	501264	6121	0,00	1
					0,12	0,21	225	396	0,00	1
59.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1878,15	490,95	13,29	922077	24955	0,04	71
					6,51	1,32	12227	2479	0,00	9
60.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	1878,15	115,74	1,09	217378	2040	0,00	0
					0,04	0,07	75	132	0,00	0
61.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	1,33	1171,00	1171,00	1561	1561	--	--
					--	486,00	--	648	1,00	1
62.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	291,71	798,78	21,85	233013	6373	1,05	305
					166,97	9,18	48707	2678	0,04	10
63.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	11,69	78,35	72,93	916	853	0,04	0
					5,42	26,97	63	315	0,11	1
64.	Е010333-А 14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	26,88	101,90	101,90	2739	2739	--	--
					--	20,38	--	548	0,43	12
65.	Е0101-20-2	Работа на отвале	м3	11,69	3,77	3,24	44	38	0,00	0
					0,48	1,12	6	13	0,00	0
66.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,71	41816,55	339,59	29690	241	0,58	0
					--	140,94	--	100	0,58	0
67.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	105,97	4032,67	167,92	427342	17795	0,19	20
					34,65	55,37	3672	5868	0,19	20
68.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1497,04	490,95	13,29	734971	19891	0,04	56
					6,51	1,32	9746	1976	0,00	7
69.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	1497,04	115,74	1,09	173268	1626	0,00	0
					0,04	0,07	60	105	0,00	0

70. Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,75	1171,00	1171,00	872	872	--	--
				--	486,00	--	362	1,00	1
	Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								13044077
ИТОГО:						12981444	643735		1203
						198499	140533		544

Накладные расходы :

На общестроительные работы	425608
Всего накладных расходов:	425608
Итого с накладными	13407052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	804423
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14211475
Итого с временными, 1,2 %	14382012
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	14688980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14745826
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14887941
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	33259660
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	665193
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33924853
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4070982
Итого с НДС	**37995836**

Заказчик: _____ **Есмурзаев А.А.**

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Подрядчик: _____ **Топильский В.Г.**

Директор ТОО "Ритм"

Зав.сектором ПТ и АД _____ **Ширкина Г.И.**

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ **Акулова Т.М.**

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ **Байгалиева Д.Н.**

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ **Ахметов М.У.**

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

А К Т N 6-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (УЧАСТОК ПК0+00 ПО ПР. РЕСПУБЛИКИ)									
70.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1600,00	383,66	13,29	613849	21260	0,04	60
					6,51	1,32	10416	2112	0,00	8
71.	E0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	1600,00	88,96	1,09	142343	1738	0,00	0
					0,04	0,07	64	112	0,00	0
72.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1600,00	490,95	13,29	785519	21260	0,04	60
					6,51	1,32	10416	2112	0,00	8
73.	E	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,52	1171,00	1171,00	607	607	--	--
					--	486,00	--	252	1,00	1
		Итого по разделу: ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (УЧАСТОК ПК0+00 ПО ПР. РЕСПУБЛИКИ)								1542317
		ИТОГО:					1542318	44865		121
							20896	4588		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33894
Всего накладных расходов:	33894
Итого с накладными	1576212

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94573
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1670785
Итого с временными, 1,2 %	1690834
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	1727356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1734119
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1751027
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	3911794
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3990030
Налог на добавленную стоимость, 12 %	478804
Итого с НДС	**4468834**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N 6-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ									
72.	Е0147-12-1 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	м3	7,00	205,16	44,73	1436	313	1,17	8
				160,43	16,96	1123	119	0,07	0
73.	Е0147-13-1 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	25,00	151,76	--	3794	--	0,82	21
				149,85	--	3746	--	--	--
74.	С143012-34 Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	25,00	649,00	--	16225	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ								21455
	Раздел: ФРЕЗЕРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
92.	Е0127-101-2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN",	м2	1648,00	337,30	326,99	555873	538874	0,06	96
				10,05	13,81	16562	22759	0,06	91

		ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см							
93.	Е0127-101-8	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	м2	1648,00	166,62 5,00	161,56 6,75	274590 8240	266247 11124	0,03 0,03	48 44
94.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	609,35	26,00 --	26,00 5,20	15843 --	15843 3169	-- 0,11	-- 67
95.	Е0101-20-2	Работа на отвале	м3	256,40	3,77 0,48	3,24 1,12	967 123	832 287	0,00 0,00	1 1
		Итого по разделу: ФРЕЗЕРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								847274

Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ ТРУБ ДЛЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПР.МИРА-ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ-ПР.ДЕМИТРОВА

196.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	135,00	25,65 20,27	5,38 --	3462 2736	726 --	0,13 --	17 --
197.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	135,00	14,12 1,62	12,00 2,75	1906 219	1620 371	0,01 0,01	2 2
198.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,21	621603,38 20790,00	-- --	131158 4387	-- --	133,00 --	28 --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ ТРУБ ДЛЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПР.МИРА-ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ-ПР.ДЕМИТРОВА								136526

Раздел: РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ДЕМОНТАЖА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ПО ПР. РЕСПУБЛИКИ

199.	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	м3	11,00	96,07 22,39	73,68 14,80	1057 246	810 163	0,16 0,06	2 1
200.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	11,00	78,35 5,42	72,93 26,97	862 60	802 297	0,04 0,11	0 1
201.	Е010333-А 14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	25,96	101,90 --	101,90 20,38	2645 --	2645 529	-- 0,43	-- 11

202.	E0101-20-2	Работа на отвале	м3	11,00	3,77	3,24	42	36	0,00	0
					0,48	1,12	5	12	0,00	0
203.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	408,11	169,61	12243	5088	1,55	47
					238,50	4,07	7155	122	0,01	0
204.	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	30,00	78,35	72,93	2350	2188	0,04	1
					5,42	26,97	163	809	0,11	3
205.	E010333-A14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	42,00	101,90	101,90	4280	4280	--	--
					--	20,38	--	856	0,43	18
206.	E0101-20-2	Работа на отвале	м3	30,00	3,77	3,24	113	97	0,00	0
					0,48	1,12	14	34	0,00	0
207.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,00	42,18	40,26	1519	1449	0,01	0
					1,86	10,92	67	393	0,04	1
208.	E010333-A14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	70,20	101,90	101,90	7153	7153	--	--
					--	20,38	--	1431	0,43	30
209.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	36,00	3,77	3,24	136	117	0,00	0
					0,48	1,12	17	40	0,00	0
210.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	46,00	12,51	12,51	575	575	--	--
					--	4,28	--	197	0,01	1
211.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	46,00	6,36	6,36	292	292	--	--
					--	1,91	--	88	0,01	0
212.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	23,00	14,12	12,00	325	276	0,01	0
					1,62	2,75	37	63	0,01	0
213.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	262,16	1,41	1,41	370	370	--	--
					--	0,30	--	79	0,00	0
		Итого по разделу: РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ДЕМОНТАЖА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ПО ПР. РЕСПУБЛИКИ								33962

ИТОГО:	1039216	850636	271
	44900	42942	273

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111446
Всего накладных расходов:	111446
Итого с накладными	1150662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69040
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1219702
Итого с временными, 1,2 %	1234338
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	1261000
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1265937
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1278280
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2855678
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57114
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2912792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	349535
Итого с НДС	**3262327**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология» _____ Ахметов М.У.

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N 6-10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В ГРУНТЕ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА УШИРЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК0+00-ПК15+61								
16.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	667,00	26,21	25,02	17481	16689	0,01	5
					1,15	6,79	767	4526	0,02	15
17.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	867,10	19,70	19,70	17082	17082	--	--
					--	3,94	--	3416	0,08	72
18.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	667,00	3,08	2,66	2051	1775	0,00	2
					0,39	0,93	260	620	0,00	2
19.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	7800,00	6,10	0,34	47612	2684	0,04	317
					5,76	0,13	44928	1018	0,00	4
20.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	7800,00	17,52	--	136629	--	0,05	410
					8,21	--	64038	--	--	--

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 220855

ПОЛОСЫ В ГРУНТЕ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА УШИРЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК0+00-ПК15+61

Раздел: УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В ГРУНТЕ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК16+54-ПК22+71.20

36.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	680,00	26,21 1,15	25,02 6,79	17822 782	17014 4614	0,01 0,02	5 16
37.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	884,00	19,70 --	19,70 3,94	17415 --	17415 3483	-- 0,08	-- 73
38.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	680,00	3,08 0,39	2,66 0,93	2091 265	1809 632	0,00 0,00	2 2
39.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	6795,80	6,10 5,76	0,34 0,13	41483 39144	2339 887	0,04 0,00	276 3
40.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	6795,80	19,01 8,21	-- --	129188 55794	-- --	0,05 --	357 207998

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В ГРУНТЕ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК16+54-ПК22+71.20

ИТОГО:	428854 205978	76805 19196	1373 188

Накладные расходы :

На общестроительные работы	284486
Всего накладных расходов:	284486
Итого с накладными	713340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	756140
Итого с временными, 1,2 %	765214
Итого с зимними удорожаниями, 2,16 %	781743
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	784804

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	792456
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1770347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35407
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1805754
Налог на добавленную стоимость, 12 %	216690
Итого с НДС	**2022444**

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Темиртау

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист
сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист
сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил
представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.
к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года
к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА (ПР. РЕСПУБЛИКИ)

А К Т N 6-11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэф. на стесненность согласно СН РК 8.02-05-2002 прил.4 п.3.п.7 К=1,15								
		Демонтажные работы								
1	Ц0108-149-1к=0,3	Демонтаж кабеля, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 1 кг	80	23,74	15,97	1899	1278	863	0,05	4
		м		7,76	3,59	621	287	95	0,02	2
2	Ц0108-303-7к=0,3	Демонтаж. Трос продольно-несущий	0,08	2545,76	900,10	204	72	141	10,01	1
		км		1645,65	206,66	132	17	95	1,20	--
3	Ц0111-233-1к=0,4	Отсоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	32	9,36	--	299	--	269	0,05	2
		конец		9,36	--	299	--	90	--	--
4	Ц0108-354-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006 к=0,4	Демонтаж. Растяжка поперечная между опорами	2	537,48	378,42	1075	757	452	0,86	2
		шт		159,05	79,03	318	158	95	0,46	1
		Строительно-монтажные работы и материалы								
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,045	58834,91	23374,91	2648	1052	2434	205,85	9
		км		35448,75	6156,44	1595	277	130	23,74	1
6	Ц0108-156-1	Короб кабельный	2	4091,78	89,93	8184	180	1790	8,05	16
		шт		918,85	23,34	1838	47	95	0,14	--
7	С прайс	Короб кабельный	2	3651,05	--	7302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	102	30,97	2,42	3159	246	2251	0,12	12
		м		22,66	0,58	2311	59	95	--	--
9	С151603-35	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	0,102	224100,00	--	22858	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	4	273,20	--	1093	--	787	1,15	5
		шт		207,00	--	828	--	95	--	--
11	Ц0108-82-1	Монтаж клеммника	18	96,07	0,23	1729	4	1394	0,46	8
		шт		81,53	--	1468	--	95	--	--
12	С Прайс	Клемник	18	29,58	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил. электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением2,5 мм2	32	26,84	--	859	--	674	0,13	4
		конец		23,39	--	749	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			51841	3589			62
			Тенге			10158	844			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49193				
	Материалы -		Тенге			7400				
	Всего заработная плата -		Тенге				9130			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30693				
		Накладные расходы -	Тенге			8621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3469				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			61283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10423			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2648				
		Материалы -	Тенге			1				
		Всего заработная плата -	Тенге				1872			
		Накладные расходы -	Тенге			2434				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5386				12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			66669				72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12660			
		Итого в ценах 2013г с К=2,2336	Тенге			148 912	28 277			
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			2 978				
		Итого	Тенге			151 890				
		НДС 12%	Тенге			18 227				
		Всего с НДС	**Тенге**			**170 117**				

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау"

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология» _____ Ахметов М.У.

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм" "РИТМ"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "РИТМ"

Дополнительное соглашение № 2 от 25.07.2013 г.

к дополнительному соглашению № 1 от 31 мая 2013 года

к Договору № 24 от 05.03.2013 года

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ ПО ПР.КОМСОМОЛЬСКОМУ ОТ ПР.РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ

Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

А К Т N 6-12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА УЧАСТКЕ ПК23+00-ПК31+54										
7.	Е0101-25-3 Перемешивание на дороге несортированного щебня и материала от разборки существующей дорожной одежды бульдозерами мощностью 96	м3	597,40	98,47 --	98,47 26,93	58827 --	58827 16087	-- 0,09	-- 53
8.	С143008-27 Щебень несортированнй	м3	509,54	1085,60 --	-- --	553161 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0127-56-1 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	2981,00	50,72 38,03	12,52 4,39	151185 113367	37321 13093	0,24 0,02	724 53

10.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	2981,00	6,64 6,64	-- --	19794 19794	-- --	0,04 --	129 --
11.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2981,00	366,18 24,75	-- --	1091568 73780	-- --	0,14 --	429 --
12.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2981,00	118,22 7,96	-- --	352408 23729	-- --	0,05 --	138 --
13.	Е	Доставка битума на 23 км	м/ч	0,49	1171,00 --	1171,00 486,00	570 --	570 237	-- 1,00	-- 0

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА УЧАСТКЕ ПК23+00-ПК31+54 2227513

ИТОГО:	2227513 230670	96719 29417	1421 106

Накладные расходы :

На общестроительные работы 340123

Всего накладных расходов: 340123

Итого с накладными 2567636

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 154058

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2721694

Итого с временными, 1,2 % 2754354

Итого с зимними удорожаниями, 2,16 % 2813848

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2824865

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2852409

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	6372282
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	127446
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6499728
Налог на добавленную стоимость, 12 %	779967
Итого с НДС	**7279695**

Ценовая скидка согласно проведенного конкурса составляет 329 550, 00 (триста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге.
Сумма к оплате 79 301 345,00 (семьдесят девять миллионов триста одна тысяча триста сорок пять) тенге.

Заказчик: _____ Есмурзаев А.А.

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Зав.сектором ПТ и АД _____ Ширкина Г.И.

Объемы проверил гл.специалист сектора ПТ и АД: _____ Акулова Т.М.

Расчет проверил гл. специалист сектора ПТ и АД: _____ Байгалиева Д.Н.

Объемы и качество работ проверил представитель ТОО «Стройтехнология»

_____ Ахметов М.У.

Подрядчик: _____ Топильский В.Г.

Директор ТОО "Ритм"