Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина",г.Нур-Султан, Проспект ЖЕНИС, 62, тел.: 383979 38710** — **070740004377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",Республика Казахстан, р-н Байконур, г. Нур-Султан, ул. А. Жубанова, дом № 21, корпус 59** — **010840000317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №869 от 16.08.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000028	29.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт кровли корпуса новый техфак АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"			работа	1	19 962 786,59	19 962 786,59	2 138 869,99
				Итого	1	x	19 962 786,59	2 138 869,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2019

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт кровли корпуса новый техфак АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район "Сарыарка", пр. Женис 62(1)

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		869	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 2019г..	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт кровли корпуса новый техфак АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"	19 962 786,59	17 823 916,6							2 138 869,99	19 962 786,59

Заказчик:
АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"
Зам.председателя правления по финансовым вопросам и развитию инфраструктуры

_____ Сыдыков А.Ш.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2в пр.3-1 Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина", г.Нур-Султан, Проспект ЖЕНИС, 62 (1), БИН 070740004377, тел. 38-87-10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС" г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.Жубанова, 21, 59 БИН/ИИН 010840000317, Тел.: 8(7172)72-55-53**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ремонт кровли корпуса новый техфак АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" расположенного по адресу: г. Астана, район "Сарыарка", пр. Женис 62(1)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт кровли корпуса новый техфак АО "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" расположенного по адресу: г. Астана, район "Сарыарка", пр. Женис 62(1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 869 от 16.08.2019 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за октябрь 2019 года
на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1480	189,3	0,23	280163	336	0	201476	520169	Казахстан
						189,07	0	279827	0		38531		
2	2	E12-080101-2001 К=0,8	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка**	м2	1480	505,37	44,13	747942	65318	0	507873	1356280	Казахстан
						461,23	15,38	682623	22756		100465		
3	3	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	150	247,83	0	37174	0	0	31226	73872	Казахстан
						247,83	0	37174	0		5472		
4	4	E11-090501-0101 К=0,8	**Стены. Разборка облицовки из стальных профилированных листов**	м2	317	390,36	12,4	123744	3931	0	83896	224251	Казахстан
						377,96	5,6	119813	1776		16611		
5	5	E12-080101-0202	**Кровли из поликарбоната. Разборка покрытий**	м2 кровли	233	113,99	0,07	26560	16	0	19111	49326	Казахстан
						113,92	0	26544	0		3654		
6	6	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж**	м2	3,78	2546,03	51,06	9624	193	0	6568	17487	Казахстан
						2494,97	23,28	9431	88		1295		
7	7	E12-150101-0622	**Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	4	7145,25	29	28581	116	455	20213	52698	Казахстан
						7002,5	15,75	28010	63		3903		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2294083	
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
8	8	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1480	686,49	132,15	1016001	195580	371267	464401	1598834	Казахстан
						303,48	37,59	449154	55630		118432		
9	9	E11-120101-1702 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1480	162,2	19,6	240056	29015	194406	23219	284337	Казахстан
						11,24	5,81	16635	8603		21062		
10	10	E11-120101-0101	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	1480	1224,52	82,51	1812294	122108	1317200	356827	2342651	Казахстан
						252,02	10,05	372986	14869		173530		
11	11	C121-100403-0902	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97**	м2	3344,8	473		1582090		1582090		1708657	Казахстан
											126567		

п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-100403-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклотканьь, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1702	616		1048432		1048432		1132307	Казахстан
											83875		
13	13	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	160	2701,83	35,95	432293	5752	316802	102433	577504	Казахстан
						685,87	10,01	109739	1601		42778		
14	14	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14142	268	14142	268	9070	4792	20449	Казахстан
						4804	86	4804	86		1515		
15	16	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	383	1671,94	125,16	640352	47936	102856	424062	1149567	Казахстан
						1278,22	105,79	489560	40517		85153		
16	17	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3126,19	67,14	13130	282	662	8499	23359	Казахстан
						2901,43	31,19	12186	131		1730		
17	18	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	37598		157912		157912		170545	Казахстан
											12633		
18	19	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3081		6162		6162		6655	Казахстан
											493		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									9014865	
			Раздел: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
19	20	Е12-150101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	100	501,41	0,29	50141	29	11794	27600	83960	Казахстан
						383,18	0,15	38318	16		6219		
20	21	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	216	101		21816				23561	Казахстан
											1745		
21	22	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	216	343		74088				80015	Казахстан
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								5927		
												187536	
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВОРОНОК										
22	23	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	895,8	437,48	22395	10937	6032	6845	31579	Казахстан
						217	163,29	5425	4082		2339		
23	24	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	77	467,61	15,82	36006	1218	9361	18537	58906	Казахстан
						330,22	4,14	25427	319		4363		
24	25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07931	269018		21336		21336		23043	Казахстан
											1707		
25	26	С123-060515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	25,75	4770		122828		122828		132654	Корея
											9826		
26	27	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	79,31	26		2062		2062		2227	Казахстан
											165		
27	28	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		77	130,9	3,81	10079	293	1696	5908	17266	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		105,06	1,51	8090	116		1279		
28	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2925	22	2925	22	1377	1099	4346	Казахстан
				шт.		1526	0	1526	0		322		
29	30	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	492		492		492		531	Казахстан
				шт.							39		
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ВОРОНОК									270552	
			Раздел: 5. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
30	1	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными сотовыми листами (прим)		233	1755,53	65,47	409039	15253	46322	282924	747320	Казахстан
				м2 поверхности козырька		1491,26	26,57	347464	6191		55357		
31	2	СПРАЙС ТОО "Эко-Технолоджи"	Сотовый поликарбонат, четырехкамерный, толщиной 10мм "POlYgAl "TiTAn SKY", прозрачный (с комплектующими для монтажа)		237,66	10452,68		2484184		2484184		2682918	Казахстан
				м2							198735		
			УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ДЛЯ СБРОСА ДОЖДЕВОЙ И ТАЛОЙ ВОДЫ										
32	3	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,2355	69072,1	35775,9	16266	8425	0	10091	28466	Казахстан
				м3		33296,2	17716,5	7841	4172		2109		
33	4	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5	7452,75	100,67	37264	503	31008	5849	46562	Казахстан
				м трубопровода		1150,58	43,15	5753	216		3449		
34	5	С123-020101-0210	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		30	5496		164880		164880		178070	Казахстан
				шт.							13190		
35	6	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		300	7592,81	21,14	2277842	6341	1782203	480481	2978988	Казахстан
				м трубопровода		1630,99	3,29	489298	988		220666		
36	7	С123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	3136		31360		31360		33869	Казахстан
				шт.							2509		
37	8	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		6	5285,71	446,43	31714	2679	909	27792	64267	Казахстан
				воронка		4687,86	38,75	28127	233		4761		
38	9	СПРАЙС лист ТОО "Технониколь"	Кровельная воронка с увеличенным корпусом, с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, с вертикальным выходом D110мм		10	23214,29		232143		232143		250714	Казахстан
				шт							18571		
			ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ПРОЕМОВ										
39	10	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		20	1999,78	68,91	39996	1378	2467	35827	81888	Казахстан
				решетка		1807,54	20,34	36151	407		6066		
40	11	С	Решетка жалюзийная стальная, размером 0,4х0,6м		20	15446,43		308929		308929		333643	Казахстан
				шт							24714		
			РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ										
41	12	Е12-120101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %		154,932	689,22	4,07	106783	631	48717	41601	160254	Казахстан
				м2		370,7	2,23	57434	345		11871		
42	13	Е12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %		50	801,9	4,07	40095	204	15912	17345	62036	Казахстан
				м2		479,59	2,23	23979	111		4595		
			Итого по разделу: 5. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									7648995	
			ИТОГО:					14761313	518765	10433326	3216495	19416032	
			В том числе :					3713319	163315		1438223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		291240					
			Итого с временными									19707271	
			Зимние удорожания			2,64 %		520272					
			Итого с зимними удорожаниями									20227543	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		404551					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20632094	
			Итого с коэффициентом понижения, согласно договору		*к=*	*0,86389276*						*17823916,60*	
			НДС			12 %		2138869,99					
			Итого с НДС									19962786,59	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Каражанов С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Интелэнергострой"

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина", БИН 070740004377

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по финансовым вопросам и развитию инфраструктуры

Сыдыков А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Технический надзор:
эксперт: Алиенбаев Р.М.

расценки проверены Тапанова С.Б