ЗАКАЗЧИК ТОО "КАЗГЕР"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Акмола-Капчагай-строй"

Наименование стройки - Монтаж оборудования зернохранилища в с Невское Енбекшильдерского р-на Акмолинской области

Наименование объекта - Монтаж оборудования зернохранилища в с Невское

Ф-2в

Акт приёмки выполненных работ
за август 2017 г.
на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию с 02.01.17 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10м	438,6	36,73	36,73	16110	16110	3380	–	–
		м3 грунта		–	13,04	–	5719	59,1	0,01	6
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Группы 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	38,65	109,45	101,90	4230	3938	797	0,01	0
		м3 грунта		7,56	27,36	292	1057	59,1	0,02	1
	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	455,76	73,00		33270				–
		т		–		–				
	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	455,76	217,77		99251				
		т		–		–				
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Группы 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	200,35	109,45	101,90	21928	20416	4135	0,01	2
		м3 грунта		7,56	27,36	1515	5482	59,1	0,02	5
	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	5064	25,44	25,44	128830	128830	27036	–	–
		м3 грунта		–	9,03	–	45746	59,1	0,01	48

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
	т	5064	1394,61	–	7062305	–	–	–	–
1	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
15			–	–	–	–	–	–	–
	м3 грунта	3424	18,66	18,66	63898	63898	13409	–	–
4-0201	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
ЖК 2015			–	6,63		22689	59,1	0,01	24
	м3 уплотняемого грунта	8488	44,82	44,82	380469	380469	72789	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		–	14,51	–	123162	59,1	0,01	115
		Тенге			7810302	613661			3
		Тенге			1807	203855			197
	...мость общестроительных работ -								
	...ата заработная плата -	Тенге			7810302				
	...транспортные расходы	Тенге				205663			
	Накладные расходы -	Тенге			132521				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			466581				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121546		
	Сметная прибыль -	Тенге					345035		
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662151				
	Нормативная трудоемость -	чел.-ч			8939034				
	Сметная заработная плата -	Тенге							200
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				205663			
	Нормативная трудоемость -	чел.-ч			8939034				
	Сметная заработная плата -	Тенге							200
						205663			

РАЗДЕЛ 2.Основной силос с плоским дном(№1 по плану-6шт)

	2.1 Монтаж фундамента								
11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкий	463	21289,57	378,42	9857071	175208	423513	2,49	1152,87
	м3		1805,6	80,41	835993	37230	48,5	0,0845	39,1235
29-000001-0001/пр/СТ32 РК 8.04-08-2016	Надбавка на монолитоемкость W4К=1,015, kопт=0,02,	469,95	333		156492				
	м3								
11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затраты.	463	1765,49	104,18	817422	48235	326470	1,75	810,25
			1423,54	30,31	659099	14034	48,5	0,0321	14,8623

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	30,691	162490,58		4986999				
	т								
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,342	191879,65		449382				
	т								
11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонированииК=6,000;	7,368	287611,47	964,49	2119121	7106	332092	118	869,424
	т		92684,22	248,2	682897	1829	48,5	0,2231	1,6438008
11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=6,000;	1726,86	724,35	13,24	1250844	22856	154594	0,212	366,09432
	м2 поверхности		174,56	1,67	301442	2876	50,8	0,002	3,453
11-090302-0304	Связи и раскоски из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж(взамен двутавра №27)	8,42	77194,18	28902,26	649975	243357	278885	61,8	520
	т конструкций		46773,28	7613,9	393831	64109	60,9	7,37	62
21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,59	166312,11		1262309				
	т								
21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,616	160767,17		99033				
	т								
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,214	191879,65		41062				
	т								
	2.2 Монтаж монолитной плиты								
11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство(прим. В15 F50 W4сульфатостойкий	505,2	21289,57	378,41	10755490	191174	462114	2,49	1257,948
	м3		1805,6	80,41	912188	40624	48,5	0,0845	42,6894
29-000601-0001(мп)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; kстм=0,02;	512,778	333		170755				
	м3								
11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затраты.	505,2	1765,49	104,18	891923	52630	356224	1,75	884
	м3		1423,54	30,31	719171	15311	48,5	0,0321	16
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	19,434	162490,58		3157842				
	т								
11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,457	21317,33	7894,42	73694	27291	26144	14,1	48,7437
	т конструкций		10671,68	1746,31	36892	6037	60,9	1,598	5,52429
21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,457	257857,35		891413				

	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.3 Монтаж тоннеля	т								
11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкий									
		м3	47,13	17973,56	651,95	847094	30726	24273	1,35	64
29-000001-0001(пр)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; kстм=0,02;			910,93	150,98	42932	7116	48,5	0,18	8
		м3	48,41	282		13652				
11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм. Устройство тоннеля В15F50W4									
		м3	235	26651,83	2047,64	6263180	481195	679442	6,51	1530
29-000001-0001(пр)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; kстм=0,02;			5295,56	665,76	1244457	156454	48,5	0,70	164
		м3	237,5	333		79088				
21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014									
		т	14,506	162490,58	–	2357088	–	–	–	–
21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–	–	–	–
		т	5,62682	191879,65	–	1079672	–	–	–	–
21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 до 22 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–	–	–	–
		т	0,7665	160767,17	–	123228	–	–	–	–
11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=6,000;									
		м2 поверхности	765,97	724,35	13,24	554830	10139	68572	0,212	162,38
	2.4 Крыльцо входа в тоннель			174,56	1,67	133708	1276	50,8	0,002	1,53
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкий									
		м3	2,66	17973,31	651,88	47809	1734	1370	1,35	3,591
				910,9	151,13	2423	402	48,5	0,1813	0,482

3		4	5	6	7	8	9	10	11
29-000001-0001(пл)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; кстм=0,02;	2,73	282		770				
11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство тоннеля В15 F50 W4 м3	44,8	26651,72	2047,69	1194000	91733	129527	6,51	291,648
29-000001-0001(пл)ССЦ РК 8.04-08-201ь	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; кстм=0,02; м3	45,7	5295,52	665,75	237241	29826	48,5	0,6974	31,243
21-050301-0305	класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 т	1,14816	333		15218				
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,18797	159013,02		182572				
21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,6776	191879,65		36068				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	166312,11		112693				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50537789	1383385			7960
	Материалы -	Тенге			6202268	377127			395
	Всего заработная плата -	Тенге			50537789				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27736800				
	Накладные расходы -	Тенге				6579395			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			15258860				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			5603563				
	Сметная прибыль -	Тенге					3263219		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					2340344		
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			4491308				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			60632660				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				6579395			8355
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			60632660				
		Тенге							
						6579395			8355

РАЗДЕЛ 3.Сушильная башня (№3 по плану) и вертикальный норий

		3		6							
			4	5	6	7	8	9	10	11	
	29-000001-0001(пп)ССЦ РК 8.04-08-2016	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3.	59,9	21289,57	378,42	1275245	22667	54791	2,49	149	
			м3	1805,60	80,42	108155	4817	48,5	0,08	5	
		Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; кстм=0,02;									
	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	60,8	333		20246					
			м3								
	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,396	162490,58	--	551818	--	--	--	--	
			т								
	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,52	171843,93		89471					
			т								
	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=6,000;	0,679	191879,65	--	130286	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
			234,12	724,35	13,24	169584	3099	20959	0,212	49,633	
			м2 поверхности	174,56	1,67	40868	390	50,8	0,002	0,468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--	
			Тенге			2236651	25765			199	
						149024	5207			5	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236651					
	Материалы -		Тенге			1270039					
	Всего заработная плата -		Тенге				154231				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			791822					
		Накладные расходы -	Тенге			176339					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75750			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100589			
		Сметная прибыль -	Тенге			193039					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2606029					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204	
		Сметная заработная плата -	Тенге				154231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2606029					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204	
		Сметная заработная плата -	Тенге				154231				

Раздел 4. Фундамент под силос с коничесим дном.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкий	м3	8,5	17973,76	652	152777	5542	4378	1,35	11,475
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; кстм=0,02;	м3	8,67	910,94	150,94	7743	1283	48,5	0,1813	1,54105
11-060201-0106	м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	49	282		2445				
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; кстм=0,02;	м3	49,735	21289,55	378,41	1043188	18542	44821	2,49	122,01
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9388	1805,59	80,41	88474	3940	48,5	0,0845	4,1405
21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4563	333		16562				
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04855	162490,58		477527				
11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1332	160291,81		73141				
11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,02	191879,65		9316				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		287612,61	968,47	38310	129	6004	118	15,7176
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		92687,69	247,75	12346	33	48,5	0,2231	0,02972
	Материалы -	Тенге		724,37	13,25	10880	199	1345	0,212	3,18424
	Всего заработная плата -	Тенге		174,57	1,66	2622	25	50,8	0,002	0,03
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1824146	24412			152
	Накладные расходы -	Тенге				111185	5281			6
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1824146				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1109558				
	Сметная прибыль -	Тенге					116466			
						578991				
						138358				
								56548		
								81810		
						157000				

3	1	4	5	6	7	8	9	10	11
	общестроительных работ -	Тенге			2119504				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116466			158
	Сметная заработная плата -	Тенге			2119504				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				116466			158
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							

Раздел 5. Рабочая башня норий (№4 по плану)

	5.1 Фундамент норийной башни								
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкий	4,3	17973,49	652,09	77286	2804	2215	1,35	5,805
	м3		910,93	151,16	3917	650	48,5	0,1813	0,77959
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; кстм=0,02;	4,386	282		1237				
	м3								
11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкий	66	21289,55	378,39	1405110	24974	60371	2,49	164,34
	м3		1805,61	80,41	119170	5307	48,5	0,0845	5,577
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; кстм=0,02;	66,99	333		22308				
	м3								
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	4,02268	162490,58		653648				
	т								
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,71495	191879,65		137184				
	т								
5.2 Галерея от завальной ямы до приямка норий									
11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкий	7,5	17973,6	652	134802	4890	3863	1,35	10,125
	м3		910,93	150,93	6832	1132	48,5	0,1813	1,35975
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; кстм=0,02;	7,65	282		2157				
	м3								
11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкий	71,7	21289,55	378,41	1526461	27132	65585	2,49	178,533
	м3		1805,59	80,4	129461	5765	48,5	0,0845	6,05865
29-000001-0001(пл)С	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; кстм=0,02;	72,7755	333		24234				
	м3								
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1896	162490,58		30808				
	т								
21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1584	191879,65		30394				
	т								

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,80828	159013,02		128527				
т								
5.2 Укладка и прокладка изделий из пенопласта								
Плитотка бетонная. Устройство ВТ-5 ПЗ1 W4 сульфатостойкий	6,8	17973,38	651,91	122219	4433	3502	1,35	9,18
м3		910,88	150,88	6194	1026	48,5	0,1813	1,23284
Подбетон по монолитноплотность W4(F=1,020; betа=0,02;	6,936	282		1956				
м3								
Фундаменты общего назначения монолитные объемом более 25 м3. Устройство ВТ-5 ПЗ1 W4 сульфатостойкий	68,8	21289,55	378,4	1464721	26034	62933	2,49	171,312
м3		1805,6	80,44	124225	5534	48,5	0,0845	5,8136
Подбетон по монолитноплотность W4(F=1,015; betа=0,02;	69,832	333		23254				
м3								
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 10 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,422	162490,58		881024				
т								
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,38631	191879,65		74125				
т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6741455	90267	6741455		539
	Тенге			389799	19414			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6741455				
Материалы -	Тенге			4250533				
Фонд заработной платы -	Тенге				409213			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2010856				
Накладные расходы -	Тенге			500356				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					198469		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					301887		
Сметная прибыль -	Тенге			579345				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7821156				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
Сметная заработная плата -	Тенге				409213			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7821156				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
Сметная заработная плата -	Тенге				409213			

Раздел 7. Зерноочистка (№6 по плану)

7.1 Монтаж фундамента									

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F50 W4 сульфатостойкийК=4,000;	5,4	17973,52	651,85	97057	3520	2781	1,35	7,29
м3		910,93	150,93	4919	815	48,5	0,1813	0,97902
Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; kстм=0,02;	5,508	282		1553				
м3								
Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкийК=4,000;	6,6	21289,7	378,48	140512	2498	6037	2,49	16,434
м3		1805,61	80,45	11917	531	48,5	0,0845	0,5577
Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; kстм=0,02;	6,699	333		2231				
м3								
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,73029	160291,81		117060				
т								
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,11534	191879,65		22131				
т								
Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,42624	287612,61	964,25	122592	411	19212	118	50,29632
т		92684,87	248,69	39506	106	48,5	0,2231	0,09509
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	33,48	724,34	13,26	24251	444	2997	0,212	7,09776
м2 поверхности		174,55	1,67	5844	56	50,8	0,002	0,06696
7.2 Верхний ярус зерноочистки								
Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек(ТС-1,2,3,4)	2,19749	16350,47	7548,16	35930	16587	12541	9,35	20,54653
т конструкций		7431,21	1939,49	16330	4262	60,9	2,03	4,4609
Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	53,35	6666,7		355668				
м								
Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(прим.)	21,34	3918,98		83631				
м								
Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(ПР-1,2)	4,10415	21317,2	7894,69	87489	32401	31037	14,1	57,86852
т конструкций		10671,64	1746,04	43798	7166	60,9	1,598	6,55843

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-050206-0310	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,010;	155,742	3918,98		610350				
	м								
21-050204-0211	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=4,000;	0,6732	251723,18		169460				
	т								
11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(ВС-1)К=2,000;	0,64342	66092,13	13930,25	42525	8963	18121	56,5	36,35323
	т конструкций		42762,11	3484,5	27514	2242	60,9	3,608	2,32146
21-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)К=2,000;	0,64342	275546,03		177292				
	т								
11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,5373	21317,95	7894,72	75408	27926	26752	14,1	49,87593
	т конструкций		10671,7	1746,53	37749	6178	60,9	1,598	5,65261
21-050203-0510	Балки двутавровые горячекатаные с уклоном внутренних граней полок № 27 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	1,4238	298562,47		425093				
	т								
21-050203-0513	Балки двутавровые горячекатаные с уклоном внутренних граней полок № 36 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)прим.36Ш	1,016	272932,93		277300				
	т								
21-060510-0401	Стальные прогонные элементы из швеллеров и уголков	1,0975	257857,35		282998				
	т								
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1296	346300,74		44881				
	т								
11-130301-1706	Гидроизоляция металлических строительных. Окраска листов огнезащитной ВГМ-2К=27,000;	283,02372	5689,06	63,03	1610138	17839	74430	0,589	166,70097
	м2		462,64	22,57	130937	6387	54,2	0,0271	7,66994
11-090401-0201	Покрытие прогонами из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	44,61	429,62	130,29	19161	5811	7304	0,317	14,13822
	м2 покрытия		239,91	29,01	10700	1294	60,9	0,02673	1,19216
11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 35 м. Монтаж	247,61	1518,32	666,48	368344	-161689	132267	0,94	228,044
	м2		798,33	156,92	179119	38068	60,9	0,15001	36,39243
21-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стенки 0,7 мм СТ РК 2585-2014(ВС-1,106)	48,666	1347,63		65538				

3		4	5	6	7	8	9	10	11
050108-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,050;	254,73	1505,06		383384				
	м2								
11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство(прим.)	78	17082,46	905,71	1332432	70645	206224	4,87	379,86
	м2 настила		3916,06	341,42	305453	26631	62,1	0,41	31,98
11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-профлист0,6мм	2,85	751,23	8,42	2141	24	1156	0,972	2,7702
	м2 покрытия		716,84	2,46	2043	7	56,4	0,0027	0,0077
21-050108-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	3,1521	1505,06		4744				
	м2								
7.3 Колонны									
11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,88856	16348,96	7547,55	30876	14254	10777	9,35	17,65804
	т конструкций		7431,06	1939,57	14034	3663	60,9	2,03	3,83378
21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=1,030;	1,67249	256775,78		429455				
	т								
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=1,030;	0,27272	346300,74		94443				
	т								
11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВГПМ-2К=29,000;	54,76824	5689,06	63,03	311580	3452	14403	0,589	32,25849
	м2		462,64	22,57	25338	1236	54,2	0,0271	1,48422
7.4 Проемы									
11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=2,000;	3,68	1845,92	328,53	6793	1209	1765	0,899	3,30832
	м2 проемов		714,4	87,5	2629	322	59,8	0,101	0,37168
21-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92К=2,000;	3,68	14035,74		51652				
	м2								
21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000;	4	428,37		1713				
	шт.								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									8100140
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011								
	шт.	2	5039,72		10079				
11-100106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетамиК=4,000;								
	м2 проемов	7,2	3398,61	187,5	24470	1350	4370	1,32	9,504
21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=4,000;		949,03	65,83	6833	474	59,8	0,0691	0,49752
	м2	7,2	9807,27		70612				
11-150501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм								
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	7,2	2328,47	20	16765	144	1342	0,452	3,2544
21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=4,000;		333,33	6,67	2400	48	54,8	0,0079	0,05688
	шт.	16	428,37		6854				
21-090404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011								
	шт.	4	2757,73		11031				
7.5 Лестница									
11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,22517	50638,38	15665,32	112679	34858	45286	35,9	79,8836
	т конструкций		28533,1	4885,02	63491	10870	60,9	4,408	9,80855
21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,22517	299951,71		667444				
	т								
11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2К=58,000;	129,05986	5689,05	63,03	734228	8134	33940	0,589	76,0162
	м2		462,64	22,56	59708	2912	54,2	0,0271	3,4975

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9561768	412159	9561768		12
	Тенге			990262	113268			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9561768				
Материалы -	Тенге			3792950				
Всего заработная плата -	Тенге				1103530			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4366397				
Накладные расходы -	Тенге			1097073				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					652742		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					444331		
Сметная прибыль -	Тенге			852707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11511548				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				1103530			

	3		7							8100140
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			11511548					
	Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		Тенге				1103530			1376	

Раздел 8. Фундамент силоса отгрузки зерна

11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 F50 W4 сульфатостойкий	12,3	18670,57	651,87	229648	8018	6335	1,35	16,605
	м3		910,89	150,98	11204	1857	48,5	0,1813	2,22999
29-000001-0001(пл)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,020; kстм=0,02;	12,546	293		3676				
	м3								
11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство В15 F50 W4 сульфатостойкий	22,3	2809,87	378,43	62660	8439	20398	2,49	55,527
	м3		1805,61	80,4	40265	1793	48,5	0,0845	1,88435
29-000001-0001(пл)ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка на водонепроницаемость W4К=1,015; kстм=0,02;	22,6345	333		7537				
	м3								
21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1755	166312,11		29188				
	т								
21-050301-0306	III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,60274	162490,58		97940				
	т								
11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонированииК=2,000;	0,0888	287601,35	957,21	25539	85	4002	118	10,4784
	т		92680,18	247,75	8230	22	48,5	0,2231	0,01981
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0954	346300,74		33037				
	т								
11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	30,04	724,33	13,22	21759	397	2689	0,212	6,36848
	м2 поверхности		174,57	1,66	5244	50	50,8	0,002	0,06008

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			923083	16939	9561768		89
	Тенге			64943	3722			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			923083				
Материалы -	Тенге			257724				
Всего заработная плата -	Тенге				68665			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			583477				
Накладные расходы -	Тенге			75032				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33424		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41608		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			79849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1077964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				68665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1077964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				68665			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			79642937	2567871			59
			Тенге			7909288	727874			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79642937				
	Материалы -		Тенге			39460793				
	Всего заработная плата -		Тенге				2629135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35713013				
	Транспортные расходы		Тенге			132251				
		Накладные расходы -	Тенге			8057303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4401698		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3655605		
		Сметная прибыль -	Тенге			7016019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94716259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3499
		Сметная заработная плата -	Тенге				2629135			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			94716259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2499
		Сметная заработная плата -	Тенге				2629135			
	ИТОГО без оборудования:		Тенге			94 716 259				
	Оборудование:		Тенге			0				
	Выслуга лет		Тенге			95 663 422				
	Дополнительные отпуска		Тенге			96 046 075				
	Временные здания и сооружения 2,24%		Тенге			2 121 644				
	ИТОГО					98 167 719				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,536%		Тенге			4 452 888				
	ИТОГО		Тенге			102 620 607				
	НДС 12%		Тенге			12 314 473				
	ВСЕГО ПО АКТУ :		Тенге			114 935 080				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор