АКТ № 1
готовности объекта незавершенного строительства

«27» июня 2019 г.

Правообладатель **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «Арал сервис»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(наименование, адрес)

Объект **Цех крупногабаритных изделий. Вспомогательный корпус**
(наименование)

Договор составления подряда (контракт) **договор подрядных работ №48/04-2016 от 14 апреля 2016г.**
Причина акта **В связи с расторжением договора подряда**
Этап строительства **Незавершенное строительство**

Заказчик в лице **Генерального директора ТОО «АтырауНефтеМаш» Донскова А.В.,** с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице **Директора ТОО «Арал сервис» Муратова А.М.** с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:

Цех крупногабаритных изделий. Вспомогательный корпус
(наименование и состав незавершенного объекта, и вид строительства)

расположенный по адресу **г. Атырау, ул. Куттыгай батыра,21**

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК)
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие: **Генеральный подрядчик ТОО «Арал сервис»**
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком,
(наименование субподрядчиков и их реквизиты)
выполнившим **ГП, АР, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ГСВ, ЭМ, ПС, СС.**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями: **без привлечения сторонних организаций**
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(дата, номер и наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
"____" _____ _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:

Начало работ: **июнь 2017 г.**

(месяц, год)

Окончание работ: **июнь 2019 г.**

(месяц, год)

8. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства от проектных показателей, **согласно приложению №1 к настоящему акту**.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №2) **Кран 50 тн – 2 шт, кран 75 тн – 2 шт.**

В случае необходимости: 10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №3).

11. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации **согласно приложению №1 к настоящему акту.**

12. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;

(в случае необходимости: 4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии;)

4) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

5) акты приемки выполненных работ, в том числе скрытых

13. Подписание настоящего акта подтверждает факт выполнения обязанностей Подрядчика и Заказчика согласно договору, на момент расторжения, а также гарантирует отсутствие претензий сторон к друг другу.

14. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор		**Муратов А.М.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор		**Донсков А.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Акту № 1 о готовности объекта
незавершенного строительства
от «11» июля 2019 г.

1. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства
Вспомогательный корпус (Галерея)___ составляет _82,72_ процентов от проектных показателей, в т.ч
(наименование объекта)

Наименование элемента, конструкции, систем, коммуникаций, работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически		Процент готовности
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	
1	2	3	4	5	6	7
Фундаменты галереи (разработка котлована, подготовка основания, армирование, обмазочная гидроизоляция, обратная засыпка)	м³	87,55	87,55	87,55	87,55	100%
Монтаж металлоконструкций галереи	т	65,3	65,3	65,3	65,3	100%
Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкций Вспомогательного корпуса и галереи	м²	8421,4	8421,4	7227,5877	7227,5877	85,82%
Покраска эмалью металлоконструкции вспомогательного корпуса и галереи	м²	19619,6	19619,6	19535	19535	99,57%
Кладка цоколя из ракушеблока	м³	91,74	91,74	91,74	91,74	100%
Теплоизоляция цоколя из пенопласта толщиной 70 мм	м²	491	491	491	491	100%
Облицовочная кладка цоколя из керамического кирпича	м²	24432	24432	24432	24432	100%
Монтаж кровельных сэндвич панелей вспомогательного корпуса и галереи	м²	8815,4	8815,4	8815,4	8815,4	100%
Монтаж стеновых сэндвич панелей вспомогательного корпуса и галереи	м²	4158,26	4158,26	4158,26	4158,26	100%
Доборные элементы	м²	971,1555	971,1555	900,878	900,878	92,76%
Уплотнение грунта оснований пола	м²	8729,1	8729,1	8729,1	8729,1	100%
Устройство щебеночного основания пола с расклинкой ПГС	м³	872,91	872,91	872,91	872,91	100%
Бетонирование пола с армированием двухслойной арматурной сеткой из арматуры Ø10 AIII с ячейками 200x200	м³	2269,5	2269,5	2268,8	2268,8	99,97%
Устройство стяжки пола с армированием сеткой Вр1 100x100x4	м²	8729,1	8729,1	8200,5	8200,5	93,94%
Устройство топинг пола (Ceresit CF 56E)	м²	7989,2	7989,2	7681,5	7681,5	99,97%
Устройство закладных изделий под напольные рельсовые пути	м	948,2	948,2	948,2	948,2	100%
Монтаж напольных рельсовых путей	м	948,2	948,2	252	252	26,58%
Бетонирование отмостки с армированием (подготовка основания, гидроизоляция)	м³	100,3	100,3	45	45	44,87%
Асфальтобетонное покрытие отмостки	м³	533,4	533,4	297,8	297,8	41,43%
Бетонирование пандусов и крылец	м³	43,9	43,9	43,9	43,9	100%

с армированием (подготовка оснований, гидроизоляция)						
Бетонирование фундамента пристройки (подготовка основания, гидроизоляция)	м³	24,3	24,3	24,3	24,3	100%
Кладка стен пристройки (санузел) из ракушеблока	м³	41,4	41,4	41,4	41,4	100%
Облицовочная кладка стен пристройки (санузел) из керамического кирпича	м³	6,87	6,87	6,87	6,87	100%
Монтаж ферм и прогонов пристройки (санузел)	т	3,44	3,44	3,44	3,44	100%
Монтаж пластиковых окон	м²	234,698	234,698	232,318	232,318	98,99%
Монтаж поликарбонатных окон	м²	1621,78	1621,78	1609,88	1609,88	99,27%
Монтаж входных стальных дверей	шт	6	6	6	6	100%
Блоки дверные перегородочные	м²	23,52	23,52	0	0	0%
Ворота подъемные 7500х7500 Мегадор.	шт	5	5	5	5	100%
Ворота откатные противопожарные 3000х3000	шт	1	1	0	0	0%
Перегородки П1, П2, П3, П4, П5	м²	1407,8	1407,8	0	0	0%
Подвесные потолки	м²	285,3	285,3	0	0	0%
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м²	455,28	455,28	455,28	455,28	100%
Внутренние коммуникации						
Монтаж трубопроводов газоснабжения	м	822	822	822	822	100%
Монтаж газовых обогревателей	Шт.	41	41	41	41	100%
Монтаж электрообогревателей	Шт.	22	22	0	0	0%
Система Вентиляции	м	250	250	0	0	0%
Водоснабжение и канализация	система	1	1	0	0	0%
Электроснабжение	система	1	1	0	0	0%
Наружное заземление (в траншее)	м	404	404	404	404	100%
Монтаж трубопроводов пожаротушения/водоснабжения	м	588	588	354	354	60,2%
Внутриплощадочные инженерные сети						
Устройство трубопроводов водоснабжения	м	106,2	106,2	106,2	106,2	100%
Устройство трубопроводов канализации	м	29	29	29	29	100%
Устройство трубопроводов газоснабжения	м	11	11	11	11	100%

2. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 1 545 360 339 тенге. 77 тиын.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 496 216 265 тенге. 24 тиын.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 62 822 822 тенге. 72 тиын.

12. Фактическая стоимость объекта незавершенного строительства по проектно - сметной документации 1 499 626 515 тенге. 44 тиын.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ	1 433 393 442	тенге.	52	тиын.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	62 822 822	тенге.	72	тиын.
стоимость не использованных товарно-материальных ценностей, переданных по акту приема передачи от 02 мая 2019 года	3 410 250	тенге.	20	тиын.

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор		**Муратов А.М.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор		**Донсков А.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ
выполненых работ за февраль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (листы АР 8-9)					
1	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**770,3403**		**1226,82**	**945066**
		Итого оплата труда:				**714,87**	**550696**
		Итого эксплуатация машин:				**636,89**	**490623**
		Итого материалов:				**55,29**	**42592**
		Накладные расходы	%	--		728,23	560986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,40	120484
		Сметная стоимость:				**2111,45**	**1626536**
2	**С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**770,3403**		**17500,00**	**13480955**
		Накладные расходы	%	--		700,00	539238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1456,00	1121615
		Сметная стоимость:				**19656,00**	**15141808**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-130816-3550 21-130816-3550 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,1849**		**4110253,20**	**759911**
		Накладные расходы	%	--		164410,13	30396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341973,07	63225
		Сметная стоимость:				**4616636,39**	**853532**
11	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**646,6000**		**1226,82**	**793259**
		Итого оплата труда:				**714,87**	**462237**
		Итого эксплуатация машин:				**636,89**	**411814**
		Итого материалов:				**55,29**	**35750**
		Накладные расходы	%	--		728,23	470874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,40	101131
		Сметная стоимость:				**2111,45**	**1365264**
12	**С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**646,6000**		**17500,00**	**11315500**
		Накладные расходы	%	--		700,00	452620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1456,00	941450
		Сметная стоимость:				**19656,00**	**12709570**
13	**С121-130816-3550 21-130816-3550 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,1551**		**4110253,20**	**637628**
		Накладные расходы	%	--		164410,13	25505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341973,07	53051
		Сметная стоимость:				**4616636,39**	**716184**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) - на парапет по оси 1 и 25 т**	**т**	**0,1385**		**175375,68**	**24293**
		Накладные расходы	%	--		7015,03	972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14591,26	2021
		Сметная стоимость:				**196981,96**	**27286**
15	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**337,6975**		**2716,17**	**917242**
		Итого оплата труда:				**1223,79**	**413272**
		Итого эксплуатация машин:				**13,02**	**4398**
		Итого материалов:				**1483,18**	**500865**
		Накладные расходы	%	--		1185,39	400303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,12	105404
		Сметная стоимость:				**4213,68**	**1422949**
16	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доборные элементы для стеновых панелей**	**т**	**0,3776**		**364912,36**	**137773**
		Накладные расходы	%	--		14596,49	5511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30360,71	11463
		Сметная стоимость:				**409869,56**	**154746**
17	**С121-100304-0102 21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уплотнитель А ГОСТ 10174-90**	**м**	**120,8160**		**391,68**	**47321**
		Накладные расходы	%	--		15,67	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,59	3937
		Сметная стоимость:				**439,93**	**53151**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С121-050106-9908 21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1522**		**205568,71**	**31293**
		Накладные расходы	%	--		8222,75	1252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17103,32	2604
		Сметная стоимость:				**230894,78**	**35149**
20	**Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**120,8160**		**1119,94**	**135307**
		Итого оплата труда:				**606,53**	**73279**
		Итого эксплуатация машин:				**27,07**	**3271**
		Итого материалов:				**492,56**	**59509**
		Накладные расходы	%	--		578,45	69886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,87	16415
		Сметная стоимость:				**1834,27**	**221609**
21	**С121-110101-0108 21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0000**		**30922,66**	**30923**
		Накладные расходы	%	--		1236,91	1237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,77	2573
		Сметная стоимость:				**34732,33**	**34732**
22	**С121-050104-0121 21-050104-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**1092,1766**		**255,67**	**279237**
		Накладные расходы	%	--		10,23	11169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,27	23233
		Сметная стоимость:				**287,17**	**313639**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**120,8160**		**4765,00**	**575689**
		Итого оплата труда:				**990,26**	**119639**
		Итого эксплуатация машин:				**142,60**	**17229**
		Итого материалов:				**3681,07**	**444732**
		Накладные расходы	%	--		1061,87	128291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,15	56318
		Сметная стоимость:				**6293,02**	**760298**
24	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**156,8192**		**862,05**	**135185**
		Итого оплата труда:				**577,39**	**90546**
		Итого эксплуатация машин:				**50,31**	**7889**
		Итого материалов:				**247,08**	**38746**
		Накладные расходы	%	--		542,49	85074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,36	17621
		Сметная стоимость:				**1516,90**	**237880**
25	**С121-110101-0108 21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35**	**м3**	**15,1020**		**30922,66**	**466994**
		Накладные расходы	%	--		1236,91	18680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,77	38854
		Сметная стоимость:				**34732,33**	**524528**
26	**С121-050106-9908 21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 (кронштейн)**	**т**	**0,2262**		**205568,71**	**46500**
		Накладные расходы	%	--		8222,75	1860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17103,32	3869
		Сметная стоимость:				**230894,78**	**52228**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**4,4600**		**175299,79**	**781837**
		Накладные расходы	%	--		7011,99	31273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14584,94	65049
		Сметная стоимость:				**196896,72**	**878159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31541912**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4869360**
		Материалы -	Тенге				**1043852**
		Всего заработная плата -	Тенге				**696736**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3105936**
		Накладные расходы -	Тенге				**807791**
		Сметная прибыль -	Тенге				**454172**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6131323**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**815**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**696736**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**26672553**
		Материалы -	Тенге				**78342**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1012933**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**24934227**
		Накладные расходы -	Тенге				**2029229**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2296143**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**30997924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012933**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37129247**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1709669**
		РАЗДЕЛ 2.Стены наружные (листы АР 10-11)					
30	Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**3691,0000**		**4111,77**	**15176545**
		Итого оплата труда:				**2636,38**	**9730872**
		Итого эксплуатация машин:				**1839,95**	**6791262**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**167,81**	**619395**
		Накладные расходы	%	--		2669,14	9851779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,47	2002266
		Сметная стоимость:				**7323,38**	**27030591**
31	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**2296,0000**		**17500,00**	**40180000**
		Накладные расходы	%	--		700,00	1607200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1456,00	3342976
		Сметная стоимость:				**19656,00**	**45130176**
32	**С121-130816-3550 21-130816-3550 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,2800**		**4110253,20**	**1150871**
		Накладные расходы	%	--		164410,13	46035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341973,07	95752
		Сметная стоимость:				**4616636,39**	**1292658**
33	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**230,0000**		**982,77**	**226037**
		Накладные расходы	%	--		39,31	9041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,77	18806
		Сметная стоимость:				**1103,85**	**253885**
34	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2951,0000**		**683,42**	**2016765**
		Итого оплата труда:				**552,60**	**1630714**
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**5866**
		Итого материалов:				**129,82**	**383112**
		Накладные расходы	%	--		465,26	1372979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,89	271180
		Сметная стоимость:				**1240,57**	**3660923**
41	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**82,5000**		**1463,20**	**120714**
		Итого оплата труда:				**187,27**	**15450**
		Итого эксплуатация машин:				**28,43**	**2346**
		Итого материалов:				**1255,28**	**103561**
		Накладные расходы	%	--		206,94	17072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,61	11023
		Сметная стоимость:				**1803,75**	**148809**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**58870932**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3514387**
Материалы -			Тенге				**486672**
Всего заработная плата -			Тенге				**1646165**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1376908**
Накладные расходы -			Тенге				**1445128**
Сметная прибыль -			Тенге				**396761**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5356276**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1943**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1646165**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**55356545**
Материалы -			Тенге				**619395**
Всего заработная плата -			Тенге				**9730872**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40180000**
Накладные расходы -			Тенге				**11458979**
Сметная прибыль -			Тенге				**5345242**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**72160767**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10096**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9730872**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**77517042**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12039**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11377037**
РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)							
Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)							

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**38,2722**		**152941,75**	**5853420**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	234137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	487005
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**6574562**
		Рельсовые пути					
214	**Е11-090301-0503 11-090301-0503 РСНБ РК 2015**	**Пути рельсовые. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**152,0064**		**10167,09**	**1545463**
		Итого оплата труда:				**8091,65**	**1229983**
		Итого эксплуатация машин:				**3202,23**	**486760**
		Итого материалов:				**108,15**	**16440**
		Накладные расходы	%	--		8094,08	1230352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,89	222065
		Сметная стоимость:				**19722,06**	**2997880**
215	**С121-060601-0301 21-060601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь квадратная 90х90**	**т**	**9,6646**		**291470,65**	**2816947**
		Накладные расходы	%	--		11658,83	112678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24250,36	234370
		Сметная стоимость:				**327379,83**	**3163995**
216	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,9000**		**364912,36**	**693333**
		Накладные расходы	%	--		14596,49	27733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30360,71	57685
		Сметная стоимость:				**409869,56**	**778752**

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**157920,32**	**15792**
		Накладные расходы	%	--		6316,81	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13138,97	1314
		Сметная стоимость:				**177376,10**	**17738**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10924956**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5869212**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5869212**
		Накладные расходы -	Тенге				**234768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**488318**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6592299**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5055744**
Материалы -			Тенге				**16440**
Всего заработная плата -			Тенге				**1229983**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3510281**
		Накладные расходы -	Тенге				**1370763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**514121**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6940627**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1320**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1229983**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13532926**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1320**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1229983**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**101337800**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11895080**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8221455**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2421609**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**81221265**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**12781872**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**114119672**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4564787**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**118684459**
	Сметная прибыль		Тенге				**9494757**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**128179216**
	Итого по акту						128179216
	Временные зхдания и сооружения 2,48%		2,48%				3178844,56
	Итого						131358060,56
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%		2,25%				2950039,32
	Итого						134308099,88
	НДС 12%		12%				16116971,99
	Всего						150425071,87

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

Донсков А.В.

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ62VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.
дата_____подпись_____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

Габитов Р.Х.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) ОВ

АКТ

выполненных работ за апрель 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
2	**прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Инфракрасный газовый излучатель закрытого типа ADRIAN**	**к-т**	**29,0000**		**632142,86**	**18332143**
		НР второго уровня	%	4		25285,71	733286
		Накладные расходы	%	--		25285,71	733286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52594,29	1525234
		Сметная стоимость:				**710022,86**	**20590663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19165203**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**18332143**
Накладные расходы -			Тенге				**733286**
Сметная прибыль -			Тенге				**1525234**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**20590663**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20590663**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция					
		СистемаПВ1					
50	**51-050601-9907 51-050601-9907 РСНБ РК 2015**	**Газовая воздушно-тепловая завеса типа ADRIAN**	**шт.**	**12,0000**		**2633928,57**	**31607143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		105357,14	1264286
		Накладные расходы	%	--		105357,14	1264286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219142,86	2629714
		Сметная стоимость:				**2958428,57**	**35501143**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**39904264**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**31607143**
	Накладные расходы -		Тенге				**1264286**
	Сметная прибыль -		Тенге				**2629714**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**35501143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**35501143**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				
	в том числе:						
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**49939286**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**49939286**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1997572**
	ИТОГО:		Тенге				**51936858**
	Сметная прибыль		Тенге				**4154948**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**56091806**

Временные здания и сооружения 2,48%
Итого с временными зданиями и сооружениями
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%
Итого
НДС 12%
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

56 091 806,00
6 731 016,72
62 822 822,72

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ62VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.
дата_____подпись_____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ
выполненых работ за июль месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)					
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
94	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**7989,2000**		**196,94**	**1573379**
		Итого оплата труда:				**96,50**	**770969**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**278171**
		Итого материалов:				**78,09**	**623862**
		Накладные расходы	%	--		99,56	795387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	189501
		Сметная стоимость:				**320,22**	**2558267**
95	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**798,9200**		**-7019,37**	**-5607915**
		Итого оплата труда:				**-3912,32**	**-3125635**
		Итого эксплуатация машин:				**-1210,00**	**-966691**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-2311,00**	**-1846304**
		Накладные расходы	%	--		-3997,64	-3193794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-881,36	-704137
		Сметная стоимость:				**-11898,37**	**-9505846**
96	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка песчано-гравийного слоя битумной мастикой**	**м3**	**798,9200**		**-31646,30**	**-25282860**
		Итого оплата труда:				**-16429,30**	**-13125700**
		Итого эксплуатация машин:				**-3752,37**	**-2997845**
		Итого материалов:				**-13377,56**	**-10687597**
		Накладные расходы	%	--		-15157,16	-12109356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3744,28	-2991377
		Сметная стоимость:				**-50547,73**	**-40383593**
97	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**798,9200**		**12723,16**	**10164785**
		Итого оплата труда:				**4674,46**	**3734517**
		Итого эксплуатация машин:				**1865,29**	**1490220**
		Итого материалов:				**6962,77**	**5562696**
		Накладные расходы	%	--		4949,85	3954532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,84	1129545
		Сметная стоимость:				**19086,84**	**15248862**
98	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Расклиновка щебеночного основания пола песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**399,4600**		**7019,37**	**2803957**
		Итого оплата труда:				**3912,32**	**1562817**
		Итого эксплуатация машин:				**1210,00**	**483345**
		Итого материалов:				**2311,00**	**923152**
		Накладные расходы	%	--		3997,64	1596897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,36	352068
		Сметная стоимость:				**11898,37**	**4752923**
99	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**6580,5600**		**98,53**	**648413**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**92,60**	**609352**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**60234**
		Накладные расходы	%	--		85,41	562069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	96839
		Сметная стоимость:				**198,66**	**1307320**
100	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**7,2385**		**376306,51**	**2723895**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	108956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	226628
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**3059478**
101	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1288,0795**		**43167,04**	**55602581**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**5667570**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**10925**
		Итого материалов:				**38758,54**	**49924087**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	7608521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	5056888
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**68267991**
		Тип 2 (Санузлы, комната отдыха, кладовая убор. инв., коридор при санузлах)					
111	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**78,6000**		**196,94**	**15479**
		Итого оплата труда:				**96,50**	**7585**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**2737**
		Итого материалов:				**78,09**	**6138**
		Накладные расходы	%	--		99,56	7825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,72	1864
		Сметная стоимость:				**320,22**	**25169**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,8600**		**-7019,37**	**-55172**
		Итого оплата труда:				**-3912,32**	**-30751**
		Итого эксплуатация машин:				**-1210,00**	**-9511**
		Итого материалов:				**-2311,00**	**-18164**
		Накладные расходы	%	--		-3997,64	-31421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-881,36	-6927
		Сметная стоимость:				**-11898,37**	**-93521**
113	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка песчано-гравийного слоя битумной мастикой**	**м3**	**7,8600**		**-31646,30**	**-248740**
		Итого оплата труда:				**-16429,30**	**-129134**
		Итого эксплуатация машин:				**-3752,37**	**-29494**
		Итого материалов:				**-13377,56**	**-105148**
		Накладные расходы	%	--		-15157,16	-119135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3744,28	-29430
		Сметная стоимость:				**-50547,73**	**-397305**
114	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,8600**		**12723,16**	**100004**
		Итого оплата труда:				**4674,46**	**36741**
		Итого эксплуатация машин:				**1865,29**	**14661**
		Итого материалов:				**6962,77**	**54727**
		Накладные расходы	%	--		4949,85	38906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,84	11113
		Сметная стоимость:				**19086,84**	**150023**
115	**Е11-110101-0302 11-110101-0302 РСНБ РК 2015**	**Расклиновка щебеночного основания пола песчано-гравийной смесью. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,9300**		**7019,37**	**27586**
		Итого оплата труда:				**3912,32**	**15375**
		Итого эксплуатация машин:				**1210,00**	**4755**
		Итого материалов:				**2311,00**	**9082**
		Накладные расходы	%	--		3997,64	15711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,36	3464

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11898,37**	**46761**
116	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,9500**		**98,53**	**5809**
		Итого оплата труда:				**92,60**	**5459**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**540**
		Накладные расходы	%	--		85,41	5035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	867
		Сметная стоимость:				**198,66**	**11711**
117	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0648**		**376306,51**	**24385**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	2029
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**27389**
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**--**		**43167,04**	**--**
119	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,9267**		**16568,30**	**15354**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**14586**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**1311**
		Итого материалов:				**29,99**	**28**
		Накладные расходы	%	--		12571,43	11650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,18	2160
		Сметная стоимость:				**31470,91**	**29164**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8771**		**152941,75**	**134145**
		Накладные расходы	%	--		6117,67	5366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,75	11161
		Сметная стоимость:				**171784,17**	**150672**
121	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0495**		**160045,32**	**7922**
		Накладные расходы	%	--		6401,81	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13315,77	659
		Сметная стоимость:				**179762,90**	**8898**
122	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,8771**		**22533,11**	**19764**
		Итого оплата труда:				**21509,37**	**18866**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,45**	**940**
		Итого материалов:				**275,40**	**242**
		Накладные расходы	%	--		17175,31	15064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3176,67	2786
		Сметная стоимость:				**42885,09**	**37615**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**42672771**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42672771**
Материалы -			Тенге				**44446801**
Всего заработная плата -			Тенге				**-3967382**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2890347**
Накладные расходы -			Тенге				**-726496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				3355702
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				45301977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3382
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3967382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				45301977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3382
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3967382
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				42672771
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-3008674
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-1655702
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-958708
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				47337148
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-2339814
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				40332957
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1613318
	ИТОГО:		Тенге				41946275
	Сметная прибыль		Тенге				3355701
	ИТОГО по смете:		Тенге				45301976

Временные здания и сооружения 2,48%	1 123 489
Итого с временными зданиями и сооружениями	46 425 465
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	1 042 623
Итого	47 468 088
НДС 12%	5 696 171
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	53 164 259

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арал Сервис"

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПЕРВОГО УРОВНЯ Наурзалиев Ж.К. № KZ33VJE00028897 № KZ06VJE00028898 № KZ76VJE00028899

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КЖ

АКТ
выполненых работ за июль месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта под полы**	**м3**	**1797,1814**		**1090,35**	**1959558**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	1,458	2620,29	747,84	1959558
		Итого оплата труда:				**1090,35**	**1959558**
		НР первого уровня	%	88,65		966,60	1737148
		НР второго уровня	%	4		82,28	147868
		Накладные расходы	%	--		1048,87	1885016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,14	307566
		Сметная стоимость:				**2310,36**	**4152140**
2	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**1797,1814**		**332,45**	**597475**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,01725	31,001	765,48	23731
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	67,394	--	--
		Итого оплата труда:				**13,20**	**23731**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0375	67,394	8513,24	573744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0375	67,394	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**319,25**	**573744**
		НР первого уровня	%	88,65		11,71	21037
		НР второго уровня	%	4		13,77	24740
		Накладные расходы	%	--		25,47	45778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,63	51460
		Сметная стоимость:				**386,56**	**694713**
3	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1797,1814**		**24,50**	**44022**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00498	8,95	765,48	6851
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005535	9,947	1260,11	12535
		Итого оплата труда:				**10,79**	**19386**
3. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00012	0,215662	2059,14	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,215662	944,68	204
3. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005415	9,732	3707,52	36081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005415	9,732	1267,10	12331
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**36525**
3. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,071887	8990,00	646
		Итого материалов:				**0,36**	**646**
		НР первого уровня	%	88,65		9,56	17186
		НР второго уровня	%	4		1,36	2448
		Накладные расходы	%	--		10,92	19634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	5092
		Сметная стоимость:				**38,25**	**68748**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3145,0675**		**178,78**	**562275**
		НР второго уровня	%	4		7,15	22491
		Накладные расходы	%	--		7,15	22491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	46781
		Сметная стоимость:				**200,81**	**631547**
5	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1797,1814**		**242,86**	**436463**
		НР второго уровня	%	4		9,71	17459
		Накладные расходы	%	--		9,71	17459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	36314
		Сметная стоимость:				**272,78**	**490236**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1797,1814**		**1409,51**	**2533144**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,162	291,143	705,51	205405
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	70,764	--	--
		Итого оплата труда:				**114,29**	**205405**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,039375	70,764	32848,47	2324490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039375	70,764	--	--
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1575	283,056	11,48	3249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1295,22**	**2327739**
		НР первого уровня	%	88,65		101,32	182091
		НР второго уровня	%	4		60,43	108609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		161,75	290701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	225908
		Сметная стоимость:				**1696,96**	**3049752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6132937**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6132937**
Материалы -			Тенге				**646**
Всего заработная плата -			Тенге				**2208079**
Местные материалы -			Тенге				**436463**
Транспортные расходы -			Тенге				**562275**
		Накладные расходы -	Тенге				**2281078**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1957462**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**323616**
		Сметная прибыль -	Тенге				**673121**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9087137**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3099**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2208079**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9087137**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3099**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2208079**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6132937**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2195545**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2938008**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12535**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**437110**
		- перевозка грузов	Тенге				**562275**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1957462**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8090400**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**323616**
ИТОГО:			Тенге				**8414016**
Сметная прибыль			Тенге				**673121**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9087136,79**

Итого по акту		9087136,79
Временные зхдания и сооружения 2,48%	2,48%	225360,99
Итого		9312497,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	2,25%				209140,08
		Итого					9521637,86
		НДС 12%	12%				1142596,54
		Всего					10664234,40

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Наурзалиев Ж.Т.
№ KZ33VJE00028897
№ KZ06VJE00028898
№ KZ78VJE00028809

Согласовано объем работ
Тех надзор Наурзалиев Ж.Т.

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КЖ

АКТ
выполненых работ за август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта под полы**	**м3**	**1367,9364**		**1090,35**	**1491530**
		Итого оплата труда:				**1090,35**	**1491530**
		Накладные расходы	%	--		1048,87	1434793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,14	234106
		Сметная стоимость:				**2310,36**	**3160429**
2	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**1367,9364**		**332,45**	**454772**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**18063**
		Итого эксплуатация машин:				**319,25**	**436709**
		Накладные расходы	%	--		25,47	34844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,63	39169
		Сметная стоимость:				**386,56**	**528785**
3	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1367,9364**		**24,50**	**33508**
		Итого оплата труда:				**10,79**	**14756**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**27801**
		Итого материалов:				**0,36**	**492**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,92	14944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	3876
		Сметная стоимость:				**38,25**	**52328**
4	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2393,8887**		**178,78**	**427979**
		Накладные расходы	%	--		7,15	17119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	35608
		Сметная стоимость:				**200,81**	**480706**
5	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1367,9364**		**242,86**	**332217**
		Накладные расходы	%	--		9,71	13289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	27640
		Сметная стоимость:				**272,78**	**373146**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1367,9364**		**1409,51**	**1928119**
		Итого оплата труда:				**114,29**	**156345**
		Итого эксплуатация машин:				**1295,22**	**1771774**
		Накладные расходы	%	--		161,75	221269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	171951
		Сметная стоимость:				**1696,96**	**2321339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4668125**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4668125**
Материалы -			Тенге				**492**
Всего заработная плата -			Тенге				**1680694**
Местные материалы -			Тенге				**332217**
Транспортные расходы -			Тенге				**427979**
Накладные расходы -			Тенге				**1736258**
Сметная прибыль -		Страниц - 7	Тенге				**512351**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6916734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6916734
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1680694
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
7	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование базы колонн бетоном класса В15 с/с. Устройство**	**м3**	**47,8000**		**46487,22**	**2222089**
		Итого оплата труда:				**1807,00**	**86375**
		Итого эксплуатация машин:				**1005,28**	**48052**
		Итого материалов:				**43931,84**	**2099942**
		Накладные расходы	%	--		3226,67	154235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3977,11	190106
		Сметная стоимость:				**53690,99**	**2566430**
		ГАЛЕРЕЯ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2222089**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2222089**
Материалы -			Тенге				**2099942**
Всего заработная плата -			Тенге				**86375**
		Накладные расходы -	Тенге				**154235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**190106**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2566430**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86375**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2566430**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86375**
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы					
8	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1619,9658**		**210,04**	**340252**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**72,08**	**116761**
		Итого эксплуатация машин:				**197,25**	**319536**
		Итого материалов:				**0,36**	**583**
		Накладные расходы	%	--		74,85	121259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,79	36921
		Сметная стоимость:				**307,68**	**498432**
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**30,6845**		**2622,38**	**80466**
		Итого оплата труда:				**2622,38**	**80466**
		Накладные расходы	%	--		2522,62	77406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,60	12630
		Сметная стоимость:				**5556,60**	**170502**
10	**С341-020104-1005 41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2890,7034**		**118,67**	**343040**
		Накладные расходы	%	--		4,75	13722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	28541
		Сметная стоимость:				**133,29**	**385302**
11	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1595,0465**		**107,18**	**170954**
		Итого оплата труда:				**--**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**107,18**	**170954**
		Накладные расходы	%	--		4,29	6838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,92	14223
		Сметная стоимость:				**120,38**	**192015**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1543,1188**		**52,92**	**81668**
		Итого оплата труда:				--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52,92**	**81668**
		Накладные расходы	%	--		2,12	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,40	6795
		Сметная стоимость:				**59,44**	**91730**
13	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,6845**		**1090,35**	**33457**
		Итого оплата труда:				**1090,35**	**33457**
		Накладные расходы	%	--		1048,87	32184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,14	5251
		Сметная стоимость:				**2310,36**	**70892**
14	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**1595,0465**		**332,45**	**530275**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**21062**
		Итого эксплуатация машин:				**319,25**	**509213**
		Накладные расходы	%	--		25,47	40629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,63	45672
		Сметная стоимость:				**386,56**	**616576**
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1595,0465**		**24,50**	**39071**
		Итого оплата труда:				**10,79**	**17205**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**32417**
		Итого материалов:				**0,36**	**574**
		Накладные расходы	%	--		10,92	17426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	4520
		Сметная стоимость:				**38,25**	**61016**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2791,3313**		**178,78**	**499034**
		Накладные расходы	%	--		7,15	19961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	41520
		Сметная стоимость:				**200,81**	**560515**
17	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1595,0465**		**242,86**	**387373**
		Накладные расходы	%	--		9,71	15495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	32229
		Сметная стоимость:				**272,78**	**435097**
18	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1595,0465**		**1409,51**	**2248233**
		Итого оплата труда:				**114,29**	**182302**
		Итого эксплуатация машин:				**1295,22**	**2065931**
		Накладные расходы	%	--		161,75	258004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	200499
		Сметная стоимость:				**1696,96**	**2706736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4753822**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4753822**
Материалы -			Тенге				**1156**
Всего заработная плата -			Тенге				**451254**
Местные материалы -			Тенге				**387373**
Транспортные расходы -			Тенге				**842074**
Накладные расходы -			Тенге				**606191**
Сметная прибыль -			Тенге				**428801**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5788814**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**699**
Сметная заработная плата -			Тенге				**451254**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5788814**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				699
		Сметная заработная плата -	Тенге				451254
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11644036
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2088749
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5464054
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				129574
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2821180
		- перевозка грузов	Тенге				1270053
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1952810
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13596846
	Накладные расходы II уровня		Тенге				543874
	ИТОГО:		Тенге				14140720
	Сметная прибыль		Тенге				1131258
	ИТОГО по смете:		Тенге				15271977,17

Итого по акту		15271977
Временные зхдания и сооружения 2,48%	2,48%	378745,03
Итого		15650722,20
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	2,25%	351483,92
Итого		16002206,12
НДС 12%	12%	1920264,73
Всего		17922470,86

ЭКСПЕРТ по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ Шайгиров Серикбай Конысбаевич

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтыраусНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КМ

АКТ

выполненных работ за апрель 2018г.

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция вспомогательного корпуса					
1	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**18,0800**		**177444,94**	**3208205**
		Итого оплата труда:				**48823,09**	**882721**
		Итого эксплуатация машин:				**122187,08**	**2209142**
		Итого материалов:				**6704,01**	**121209**
		Накладные расходы	%	--		53481,68	966949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18474,13	334012
		Сметная стоимость:				**249400,76**	**4509166**
2	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**18,0800**		**7632,90**	**138003**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**97464**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**24783**
		Итого материалов:				**874,33**	**15808**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	98114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	18889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**255007**
3	**С121-060304-0601 21-060304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки для обслуживания кранов с настилом и ограждением**	**т**	**18,0800**		**723450,50**	**13079985**
		Накладные расходы	%	--		28938,02	523199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191,08	1088255
		Сметная стоимость:				**812579,60**	**14691439**
4	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**3,5000**		**79250,09**	**277375**
		Итого оплата труда:				**48220,16**	**168771**
		Итого эксплуатация машин:				**31434,99**	**110022**
		Итого материалов:				**7811,29**	**27340**
		Накладные расходы	%	--		48981,08	171434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10258,49	35905
		Сметная стоимость:				**138489,67**	**484714**
5	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**3,5000**		**7632,90**	**26715**
		Итого оплата труда:				**5390,69**	**18867**
		Итого эксплуатация машин:				**1370,73**	**4798**
		Итого материалов:				**874,33**	**3060**
		Накладные расходы	%	--		5426,68	18993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1044,77	3657
		Сметная стоимость:				**14104,35**	**49365**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**16730283**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1134137**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2348745**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33686**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13247401**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1066806**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17797089**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**711884**
	ИТОГО:		Тенге				**18508973**
	Сметная прибыль		Тенге				**1480718**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**19989691**

Временные здания и сооружения 2,48%	495 744,34
Итого с временными зданиями и сооружениями	20 485 435,34
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	460 061,91
Итого	20 945 497,24
НДС 12%	2 513 459,67
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	23 458 956,91

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ62VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.
дата_____подпись_____

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №1

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КЖ

АКТ
выполненых работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы					
8	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1125,3342**		**210,04**	**236361**
		Итого оплата труда:				**72,08**	**81110**
		Итого эксплуатация машин:				**197,25**	**221970**
		Итого материалов:				**0,36**	**405**
		Накладные расходы	%	--		74,85	84235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,79	25648
		Сметная стоимость:				**307,68**	**346243**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,3155**		**2622,38**	**55897**
		Итого оплата труда:				**2622,38**	**55897**
		Накладные расходы	%	--		2522,62	53771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,60	8773
		Сметная стоимость:				**5556,60**	**118442**
10	**С341-020104-1005 41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2008,0716**		**118,67**	**238298**
		Накладные расходы	%	--		4,75	9532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	19826
		Сметная стоимость:				**133,29**	**267656**
11	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1108,0235**		**107,18**	**118756**
		Итого оплата труда:				**--**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**107,18**	**118756**
		Накладные расходы	%	--		4,29	4750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,92	9880
		Сметная стоимость:				**120,38**	**133386**
12	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1071,9512**		**52,92**	**56732**
		Итого оплата труда:				**--**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**52,92**	**56732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,12	2269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,40	4720
		Сметная стоимость:				**59,44**	**63721**
13	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,3155**		**1090,35**	**23241**
		Итого оплата труда:				**1090,35**	**23241**
		Накладные расходы	%	--		1048,87	22357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,14	3648
		Сметная стоимость:				**2310,36**	**49246**
14	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**1108,0235**		**332,45**	**368364**
		Итого оплата труда:				**13,20**	**14631**
		Итого эксплуатация машин:				**319,25**	**353733**
		Накладные расходы	%	--		25,47	28224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,63	31727
		Сметная стоимость:				**386,56**	**428314**
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1108,0235**		**24,50**	**27141**
		Итого оплата труда:				**10,79**	**11952**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**22519**
		Итого материалов:				**0,36**	**398**
		Накладные расходы	%	--		10,92	12105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,83	3140
		Сметная стоимость:				**38,25**	**42386**
16	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1939,0412**		**178,78**	**346662**
		Накладные расходы	%	--		7,15	13866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	28842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200,81**	**389371**
17	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1108,0235**		**242,86**	**269095**
		Накладные расходы	%	--		9,71	10764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	22389
		Сметная стоимость:				**272,78**	**302247**
18	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1108,0235**		**1409,51**	**1561769**
		Итого оплата труда:				**114,29**	**126639**
		Итого эксплуатация машин:				**1295,22**	**1435130**
		Накладные расходы	%	--		161,75	179227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,70	139280
		Сметная стоимость:				**1696,96**	**1880276**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3302316**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3302316**
Материалы -			Тенге				**803**
Всего заработная плата -			Тенге				**313471**
Местные материалы -			Тенге				**269095**
Транспортные расходы -			Тенге				**584960**
		Накладные расходы -	Тенге				**421100**
		Сметная прибыль -	Тенге				**297873**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4021289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313471**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4021289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313471**

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015)**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**11,6500**		**48927,85**	**570009**
		Итого оплата труда:				**6334,02**	**73791**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,80**	**18626**
		Итого материалов:				**41367,27**	**481929**
		Накладные расходы	%	--		6749,44	78631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4454,18	51891
		Сметная стоимость:				**60131,46**	**700532**
20	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**389420,00**	**3505**
		Накладные расходы	%	--		15576,80	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32399,74	292
		Сметная стоимость:				**437396,54**	**3937**
21	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0864**		**389340,00**	**33639**
		Накладные расходы	%	--		15573,60	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32393,09	2799
		Сметная стоимость:				**437306,69**	**37783**
22	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0912**		**382942,00**	**34924**
		Накладные расходы	%	--		15317,68	1397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31860,77	2906
		Сметная стоимость:				**430120,45**	**39227**
23	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1416**		**382942,00**	**54225**
		Накладные расходы	%	--		15317,68	2169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31860,77	4511
		Сметная стоимость:				**430120,45**	**60905**
24	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3282**		**26488,06**	**8693**
		Итого оплата труда:				**21186,26**	**6953**
		Итого эксплуатация машин:				**5026,41**	**1650**
		Итого материалов:				**275,40**	**90**
		Накладные расходы	%	--		17089,04	5609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3486,17	1144
		Сметная стоимость:				**47063,28**	**15446**
25	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1088**		**185768,86**	**20212**
		Итого оплата труда:				**27029,37**	**2941**
		Итого эксплуатация машин:				**4826,32**	**525**
		Итого материалов:				**154210,74**	**16778**
		Накладные расходы	%	--		27881,18	3033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17092,00	1860
		Сметная стоимость:				**230742,05**	**25105**
26	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0813**		**362938,29**	**29507**
		Итого оплата труда:				**157722,01**	**12823**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6615,70**	**538**
		Итого материалов:				**198604,97**	**16147**
		Накладные расходы	%	--		133850,01	10882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39743,06	3231
		Сметная стоимость:				**536531,36**	**43620**
27	**Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015)**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**6,9900**		**48927,85**	**342006**
		Итого оплата труда:				**6334,02**	**44275**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,80**	**11176**
		Итого материалов:				**41367,27**	**289157**
		Накладные расходы	%	--		6749,44	47179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4454,18	31135
		Сметная стоимость:				**60131,46**	**420319**
28	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**389420,00**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		15576,80	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32399,74	194
		Сметная стоимость:				**437396,54**	**2624**
29	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0576**		**389340,00**	**22426**
		Накладные расходы	%	--		15573,60	897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32393,09	1866
		Сметная стоимость:				**437306,69**	**25189**