АКТ № 3
готовности объекта незавершенного строительства

«27» июня 2019 г.

Правообладатель **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «Арал сервис»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(наименование, адрес)

Объект **ГАРАЖ**
(наименование)

Договор составления подряда (контракт) **договор подрядных работ №48/04-2016 от 14 апреля 2016г.**
Причина акта **В связи с расторжением договора подряда**
Этап строительства **Незавершенное строительство**

Заказчик в лице **Генерального директора ТОО «АтырауНефтеМаш» Донскова А.В.,** с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице **Директора ТОО «Арал сервис» Муратова А.М.** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:

ГАРАЖ
(наименование и состав незавершенного объекта, и вид строительства)

расположенный по адресу **г. Атырау, ул. Куттыгай батыра,21**

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК)
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие: **Генеральный подрядчик ТОО «Арал сервис»**
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком,
(наименование субподрядчиков и их реквизиты)
выполнившим **ГП, АР, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ГСВ, ЭМ, ПС, СС.**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями: **без привлечения сторонних организаций**
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ИП «Профгеодезия»**
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(дата, номер и наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

“ ___ ” _____ _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:

Начало работ: **июль 2018 г.**

(месяц, год)

Окончание работ: **июнь 2019 г.**

(месяц, год)

8. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства от проектных показателей, **согласно приложению №1 к настоящему акту**.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №2).

В случае необходимости: 10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №3).

11. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации **согласно приложению №1 к настоящему акту.**

12. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;

(в случае необходимости: 4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии;)

4) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

5) акты приемки выполненных работ, в том числе скрытых

13. Подписание настоящего акта подтверждает факт выполнения обязанностей Подрядчика и Заказчика согласно договору, на момент расторжения, а также гарантирует отсутствие претензий сторон к друг другу.

14. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор		**Муратов А.М.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор		**Донсков А.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к акту № 3 о готовности объекта
незавершенного строительства
от «11» июля 2019 г.

1. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства **Гараж** (наименование объекта) составляет 50,25 процентов от проектных показателей, в т.ч.

Наименование элемента, конструкции, систем, коммуникаций, работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически		Процент готовности
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	
1	2	3	4	5	6	7
Благоустройство (планировка грунта с уплотнением, щебеночно-песчаное основание, асфальтовое покрытие)	м²	1488	1488	0	0	0%
Монтаж фундаментов (разработка котлована, подготовка основания, обмазочная гидроизоляция, обратная засыпка)	м³	18,9	18,9	18,9	18,9	100%
Монтаж сборных металлоконструкций	т	17	17	17	17	100%
Монтаж утепленных ограждающих конструкций стен и кровли гаража	м²	1399	1399	1399	1399	100%
Монтаж доборных элементов	м²	177,726	177,726	102	102	57,39
Монтаж металлоконструкций и лестницы внутреннего служебного помещения	т	4,494	4,494	4,494	4,494	100%
Уплотнение грунта оснований пола	м²	626	626	626	626	100%
Устройство щебеночного основания пола с расклинкой ПГС	м³	62,6	62,6	62,6	62,6	100%
Бетонирование пола с армированием двухслойной арматурной сеткой из арматуры	м³	125,2	125,2	125,2	125,2	100%
Устройство смотровой ямы (разработка котлована, подготовка основания, армирование)	м³	9,824	9,824	9,824	9,824	100%
Стяжки бетонные	м²	608,8	608,8	0	0	0%
Полы полимерные наливные из сухой смеси Ceresit CF 56E	м²	608,8	608,8	0	0	0%
Бетонирование пандусов с армированием (подготовка оснований, гидроизоляция)	м³	24,98	24,98	24,98	24,98	100%
Монтаж ворот размером 4200х4500	шт	5	5	5	5	100%
Монтаж вороты размером 3000х3000	шт	1	1	1	1	100%
Монтаж пластиковых окон	м²	60,16	60,16	60,16	60,18	100%
Монтаж входных стальных дверей	шт	2	2	2	2	100%
Перегородки	м²	207,4	207,4	0	0	0%
Блоки дверные в перегородках	м²	17,64	17,64	0	0	0%
Подвесные потолки	м²	108	108	0	0	0%
Устройство бетонной отмостки	м²	105	105	0	0	0%
Хоз-питьевой водопровод	м	43	43	0	0	0%
Горячее водоснабжение	м	7	7	0	0	0%
Бытовая канализация	м	10	10	0	0	0%
Трубопроводы газоснабжения	м	206	206	0	0	0%

Светильники и прожекторы	шт	47	47	0	0	0%
Кабель до 35 кВ	м	1180	1180	0	0	0%
Заземление	м	310	310	310	310	100%
Автоматическая пожарная сигнализация	м	305	305	0	0	0%

2. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 77 328 620 тенге. 00 тиын.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 75 539 880 тенге. 00 тиын.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 788 740 тенге. 00 тиын.

12. Фактическая стоимость объекта незавершенного строительства по проектно - сметной документации 36 996 275 тенге. 19 тиын.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 36 996 275 тенге. 19 тиын.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге. 00 тиын.

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор (должность) (подпись) **Муратов А.М.** (расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор (должность) (подпись) **Донсков А.В.** (расшифровка подписи)

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №2
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА НА ТЕРРИТОРИЙ ТОО "АТЫРАУНЕФТЕМАШ"

АКТ

выполненных работ за июнь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Заземление					
1	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**49,0000**		**121,61**	**5959**
		Итого оплата труда:				**35,42**	**1735**
		Итого эксплуатация машин:				**121,61**	**5959**
		Накладные расходы	%	--		26,35	1291
		Сметная прибыль	%	8		11,84	580
		Сметная стоимость:				**159,79**	**7830**
2	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**150,0000**		**239,61**	**35942**
		Итого оплата труда:				**168,47**	**25270**
		Итого эксплуатация машин:				**11,56**	**1733**
		Итого материалов:				**61,95**	**9292**
		Накладные расходы	%	--		83,95	12592
		Сметная прибыль	%	8		25,88	3883
		Сметная стоимость:				**349,44**	**52417**
3	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**160,0000**		**216,51**	**34641**
		Итого оплата труда:				**149,44**	**23911**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**1619**
		Итого материалов:				**58,74**	**9398**
		Накладные расходы	%	--		74,62	11939
		Сметная прибыль	%	8		23,29	3726
		Сметная стоимость:				314,42	50307

4	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60,0000	237,80	14268
		Итого оплата труда:			**167,90**	**10074**
		Итого эксплуатация машин:			**10,12**	**607**
		Итого материалов:			**61,57**	**3694**
		Накладные расходы	%	--	83,63	5018
		Сметная прибыль	%	8	25,71	1543
		Сметная стоимость:			**347,14**	**20829**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**90810**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**58506**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**9918**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**2484**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**22385**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**26387**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**117197**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**4453**
ИТОГО:	Тенге			**121650**
Сметная прибыль	Тенге			**9732**
ИТОГО по смете:	Тенге			**131382**
Временные здания и сооружения 2,48%				3 258,27
Итого с временными зданиями и сооружениями				134 640,27
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%				3 023,75
Итого				137 664,02
НДС 12%				16 519,68
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				154 183,71

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
Досков А.В.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Smart Technical Solution" **Смагулов Ч.Г.**

98.06.19г.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
Муратов А.М.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №2
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА НА ТЕРРИТОРИЙ ТОО "АТЫРАУНЕФТЕМАШ"

АКТ

выполненных работ за июнь 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-300406-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих лотков**	**м лотка**	**7,2000**		**3944,60**	**28401**
		Итого оплата труда:				**3532,20**	**25432**
		Итого эксплуатация машин:				**636,66**	**4584**
		Накладные расходы	%	--		2327,75	16760
		Сметная прибыль	%	8		501,79	3613
		Сметная стоимость:				**6774,13**	**48774**
2	11-460401-0901 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующей площадки толщ.200мм.**	**м3**	**7,6560**		**271,63**	**2080**
		Итого оплата труда:				**270,04**	**2067**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**12**
		Накладные расходы	%	--		152,72	1169
		Сметная прибыль	%	8		33,95	260
		Сметная стоимость:				**458,29**	**3509**
3	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**14,8600**		**77,00**	**1144**
		Накладные расходы	%	--		2,93	43
		Сметная прибыль	%	8		6,39	95
		Сметная стоимость:				**86,32**	**1283**

4	41-020101-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	14,8600	508,85	7562
		Накладные расходы	%	--	19,34	287
		Сметная прибыль	%	8	42,25	628
		Сметная стоимость:			570,44	8477
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	129,0000	32,84	4237
		Итого оплата труда:			12,51	1614
		Итого эксплуатация машин:			32,84	4237
		Накладные расходы	%	--	8,92	1151
		Сметная прибыль	%	8	3,34	431
		Сметная стоимость:			45,11	5819
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.котлованы под фундаменты.	м3 грунта	127,4800	127,27	16225
		Итого оплата труда:			43,68	5569
		Итого эксплуатация машин:			119,54	15240
		Итого материалов:			0,19	25
		Накладные расходы	%	--	31,63	4033
		Сметная прибыль	%	8	12,71	1621
		Сметная стоимость:			171,62	21878
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	12,7000	1266,85	16089
		Итого оплата труда:			1266,85	16089
		Накладные расходы	%	--	825,30	10481
		Сметная прибыль	%	8	167,37	2126
		Сметная стоимость:			2259,52	28696
8	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	201,6800	109,88	22161
		Накладные расходы	%	--	4,18	842
		Сметная прибыль	%	8	9,12	1840
		Сметная стоимость:			123,18	24843
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,2240	77,40	791

		Итого оплата труда:				**76,20**	**779**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**12**
		Накладные расходы	%	--		49,68	508
		Сметная прибыль	%	8		10,17	104
		Сметная стоимость:				**137,25**	**1403**
10	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,5200**		**1718,46**	**11204**
		Итого оплата труда:				**236,79**	**1544**
		Итого эксплуатация машин:				**79,87**	**521**
		Итого материалов:				**1425,94**	**9297**
		Накладные расходы	%	--		214,99	1402
		Сметная прибыль	%	8		154,68	1008
		Сметная стоимость:				**2088,12**	**13615**
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**27147,64**	**108591**
		Итого оплата труда:				**1034,63**	**4139**
		Итого эксплуатация машин:				**8,12**	**32**
		Итого материалов:				**26106,13**	**104425**
		Накладные расходы	%	--		1552,47	6210
		Сметная прибыль	%	8		2296,01	9184
		Сметная стоимость:				**30996,12**	**123984**
12	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,0000**		**1513,32**	**66586**
		Итого оплата труда:				**1425,05**	**62702**
		Итого эксплуатация машин:				**47,17**	**2075**
		Итого материалов:				**83,62**	**3679**
		Накладные расходы	%	--		958,34	42167
		Сметная прибыль	%	8		197,73	8700
		Сметная стоимость:				**2669,39**	**117453**
		ФУНДАМЕНТ , Фм1-24шт, Фм2-6шт					
13	**11-060101-0109 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство**	**м3**	**0,9600**		**34357,48**	**32983**
		Итого оплата труда:				**1443,35**	**1386**
		Итого эксплуатация машин:				**36,22**	**35**
		Итого материалов:				**32890,43**	**31575**
		Накладные расходы	%	--		2032,21	1951
		Сметная прибыль	%	8		2911,18	2795
		Сметная стоимость:				**39300,86**	**37729**

14	11-060101-0109 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные Фм1 ,Фм2 объемом более 25 м3. Устройство	м3	18,0000	34357,48	618435
		Итого оплата труда:			1443,35	25980
		Итого эксплуатация машин:			36,22	652
		Итого материалов:			32890,43	592028
		Накладные расходы	%	--	2032,21	36580
		Сметная прибыль	%	8	2911,18	52401
		Сметная стоимость:			39300,86	707416
15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0367	15113,87	555
		Итого оплата труда:			14339,58	527
		Итого эксплуатация машин:			714,30	26
		Итого материалов:			275,40	10
		Накладные расходы	%	--	7793,30	286
		Сметная прибыль	%	8	1832,57	67
		Сметная стоимость:			24739,75	908
16	Прайс	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	тн	0,0367	208035,71	7639
		Накладные расходы	%	--	7905,36	290
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	634
		Сметная стоимость:			233216,36	8564
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	146,4400	747,68	109490
		Итого оплата труда:			199,92	29276
		Итого эксплуатация машин:			13,09	1918
		Итого материалов:			536,56	78574
		Накладные расходы	%	--	133,83	19598
		Сметная прибыль	%	8	70,52	10327
		Сметная стоимость:			952,03	139416
18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,9600	23,02	2692
		Итого оплата труда:			8,77	1026
		Итого эксплуатация машин:			23,02	2692
		Накладные расходы	%	--	6,25	731
		Сметная прибыль	%	8	2,34	274
		Сметная стоимость:			31,62	3698

СМОТРОВАЯ ЯМА

19	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,8160**	**6572,88**	**25082**
		Итого оплата труда:			768,27	2932
		Итого эксплуатация машин:			292,12	1115
		Итого материалов:			5599,52	21368
		Накладные расходы	%	--	654,88	2499
		Сметная прибыль	%	8	578,22	2206
		Сметная стоимость:			7805,99	29788
20	**11-060201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**9,8240**	**29670,67**	**291485**
		Итого оплата труда:			2405,26	23629
		Итого эксплуатация машин:			44,99	442
		Итого материалов:			27236,20	267568
		Накладные расходы	%	--	2338,37	22972
		Сметная прибыль	%	8	2560,72	25157
		Сметная стоимость:			34569,76	339613
21	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3071**	**37940,38**	**11651**
		Итого оплата труда:			27097,37	8321
		Итого эксплуатация машин:			3787,41	1163
		Итого материалов:			7483,77	2298
		Накладные расходы	%	--	18571,12	5703
		Сметная прибыль	%	8	4520,92	1388
		Сметная стоимость:			61032,42	18742
22	**21-050201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0822**	**175527,90**	**14427**
		Накладные расходы	%	--	6670,06	548
		Сметная прибыль	%	8	14575,84	1198
		Сметная стоимость:			196773,80	16173
23	**Прайс**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм**	**тн**	**0,0225**	**208035,71**	**4681**
		Накладные расходы	%	--	7905,36	178
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	389
		Сметная стоимость:			233216,36	5247

24	**23-010201-0144 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**	**807,81**	**19387**
		Накладные расходы	%	--	30,70	737
		Сметная прибыль	%	8	67,08	1610
		Сметная стоимость:			**905,59**	**21734**
25	**21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0716**	**174920,32**	**12517**
		Накладные расходы	%	--	6646,97	476
		Сметная прибыль	%	8	14525,38	1039
		Сметная стоимость:			**196092,68**	**14032**
26	**21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0482**	**185089,96**	**8918**
		Накладные расходы	%	--	7033,42	339
		Сметная прибыль	%	8	15369,87	741
		Сметная стоимость:			**207493,25**	**9997**
27	**21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0063**	**188948,17**	**1187**
		Накладные расходы	%	--	7180,03	45
		Сметная прибыль	%	8	15690,26	99
		Сметная стоимость:			**211818,46**	**1330**
28	**Прайс**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм**	**тн**	**0,0008**	**208035,71**	**166**
		Накладные расходы	%	--	7905,36	6
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	14
		Сметная стоимость:			**233216,36**	**187**
29	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**78,5000**	**747,68**	**58693**
		Итого оплата труда:			**199,92**	**15694**
		Итого эксплуатация машин:			**13,09**	**1028**
		Итого материалов:			**536,56**	**42120**
		Накладные расходы	%	--	133,83	10506

		Сметная прибыль	%	8	70,52	5536
		Сметная стоимость:			**952,03**	**74735**
		ПАНДУС П-1 (4шт)				
30	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,2440**	**6572,88**	**54187**
		Итого оплата труда:			**768,27**	**6334**
		Итого эксплуатация машин:			**292,12**	**2408**
		Итого материалов:			**5599,52**	**46162**
		Накладные расходы	%	--	654,88	5399
		Сметная прибыль	%	8	578,22	4767
		Сметная стоимость:			**7805,99**	**64353**
31	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**33,5600**	**77,40**	**2598**
		Итого оплата труда:			**76,20**	**2557**
		Итого эксплуатация машин:			**1,21**	**40**
		Накладные расходы	%	--	49,68	1667
		Сметная прибыль	%	8	10,17	341
		Сметная стоимость:			**137,25**	**4606**
32	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**83,9000**	**1513,32**	**126967**
		Итого оплата труда:			**1425,05**	**119562**
		Итого эксплуатация машин:			**47,17**	**3958**
		Итого материалов:			**83,62**	**7016**
		Накладные расходы	%	--	958,34	80405
		Сметная прибыль	%	8	197,73	16590
		Сметная стоимость:			**2669,39**	**223962**
33	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**16,7800**	**34241,74**	**574576**
		Итого оплата труда:			**3387,59**	**56844**
		Итого эксплуатация машин:			**75,18**	**1262**
		Итого материалов:			**30806,36**	**516931**
		Накладные расходы	%	--	3006,60	50451
		Сметная прибыль	%	8	2979,87	50002
		Сметная стоимость:			**40228,21**	**675029**
34	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1230**	**15113,87**	**16973**

		Итого оплата труда:			**14339,58**	**16103**
		Итого эксплуатация машин:			**714,30**	**802**
		Итого материалов:			**275,40**	**309**
		Накладные расходы	%	--	7793,30	8752
		Сметная прибыль	%	8	1832,57	2058
		Сметная стоимость:			**24739,75**	**27783**
35	**Прайс**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм**	**тн**	**1,1230**	**208035,71**	**233624**
		Накладные расходы	%	--	7905,36	8878
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	19400
		Сметная стоимость:			**233216,36**	**261902**
		ПАНДУС П-2 (1шт)				
36	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,0050**	**6572,88**	**26324**
		Итого оплата труда:			**768,27**	**3077**
		Итого эксплуатация машин:			**292,12**	**1170**
		Итого материалов:			**5599,52**	**22426**
		Накладные расходы	%	--	654,88	2623
		Сметная прибыль	%	8	578,22	2316
		Сметная стоимость:			**7805,99**	**31263**
37	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,3500**	**77,40**	**337**
		Итого оплата труда:			**76,20**	**331**
		Итого эксплуатация машин:			**1,21**	**5**
		Накладные расходы	%	--	49,68	216
		Сметная прибыль	%	8	10,17	44
		Сметная стоимость:			**137,25**	**597**
38	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0500**	**1513,32**	**60608**
		Итого оплата труда:			**1425,05**	**57073**
		Итого эксплуатация машин:			**47,17**	**1889**
		Итого материалов:			**83,62**	**3349**
		Накладные расходы	%	--	958,34	38382
		Сметная прибыль	%	8	197,73	7919
		Сметная стоимость:			**2669,39**	**106909**
39	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,2000**	**34241,74**	**280782**
		Итого оплата труда:			**3387,59**	**27778**

		Итого эксплуатация машин:			**75,18**	**616**
		Итого материалов:			**30806,36**	**252612**
		Накладные расходы	%	--	3006,60	24654
		Сметная прибыль	%	8	2979,87	24435
		Сметная стоимость:			**40228,21**	**329871**
40	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5170**	**15113,87**	**7814**
		Итого оплата труда:			**14339,58**	**7414**
		Итого эксплуатация машин:			**714,30**	**369**
		Итого материалов:			**275,40**	**142**
		Накладные расходы	%	--	7793,30	4029
		Сметная прибыль	%	8	1832,57	947
		Сметная стоимость:			**24739,75**	**12790**
41	**Прайс**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром от 6 до 12 мм**	**тн**	**0,5170**	**208035,71**	**107554**
		Накладные расходы	%	--	7905,36	4087
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	8931
		Сметная стоимость:			**233216,36**	**120573**
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
42	**11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки . Монтаж**	**т конструкций**	**6,3180**	**18771,11**	**118596**
		Итого оплата труда:			**17670,60**	**111643**
		Итого эксплуатация машин:			**1640,56**	**10365**
		Накладные расходы	%	--	11883,63	75081
		Сметная прибыль	%	8	2452,38	15494
		Сметная стоимость:			**33107,12**	**209171**
43	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригеля. Монтаж**	**т конструкций**	**2,6936**	**35699,57**	**96160**
		Итого оплата труда:			**20204,22**	**54422**
		Итого эксплуатация машин:			**15688,66**	**42259**
		Итого материалов:			**3691,10**	**9942**
		Накладные расходы	%	--	14128,52	38057
		Сметная прибыль	%	8	3986,25	10737
		Сметная стоимость:			**53814,34**	**144954**
44	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны . Монтаж**	**т конструкций**	**7,9674**	**13572,50**	**108138**
		Итого оплата труда:			12579,44	100225

		Итого эксплуатация машин:			**1466,10**	**11681**
		Накладные расходы	%	--	8467.75	67466
		Сметная прибыль	%	8	1763,22	14048
		Сметная стоимость:			**23803,46**	**189652**
45	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Обрамление,УГОЛОК ЦОКОЛЬН. Установка**	**т**	**0,2260**	**18712,30**	**4229**
		Итого оплата труда:			**18209,65**	**4115**
		Итого эксплуатация машин:			**891,10**	**201**
		Накладные расходы	%	--	9878,35	2233
		Сметная прибыль	%	8	2287,25	517
		Сметная стоимость:			**30877,91**	**6978**
		ПОЛЫ				
46	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**626,0000**	**77,40**	**48453**
		Итого оплата труда:			**76,20**	**47698**
		Итого эксплуатация машин:			**1,21**	**755**
		Накладные расходы	%	--	49,68	31102
		Сметная прибыль	%	8	10,17	6364
		Сметная стоимость:			**137,25**	**85919**
47	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**68,0000**	**3428,67**	**233150**
		Итого оплата труда:			**2681,75**	**182359**
		Итого эксплуатация машин:			**326,20**	**22182**
		Итого материалов:			**505,74**	**34390**
		Накладные расходы	%	--	1825,54	124137
		Сметная прибыль	%	8	420,34	28583
		Сметная стоимость:			**5674,55**	**385869**
48	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,3000**	**4886,46**	**152946**
		Итого оплата труда:			**2569,55**	**80427**
		Итого эксплуатация машин:			**326,20**	**10210**
		Итого материалов:			**2075,74**	**64971**
		Накладные расходы	%	--	1810,00	56653
		Сметная прибыль	%	8	535,72	16768
		Сметная стоимость:			7232,18	226367
49	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**682,0000**	**1513,32**	**1032082**

		Итого оплата труда:			1425,05	971885
		Итого эксплуатация машин:			47,17	32170
		Итого материалов:			83,62	57030
		Накладные расходы	%	--	958,34	653588
		Сметная прибыль	%	8	197,73	134854
		Сметная стоимость:			2669,39	1820524
50	**11-110101-1403 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные ,толщиной 200 мм. Устройство**	**м2 пола**	**626,0000**	**6875,61**	**4304130**
		Итого оплата труда:			340,08	212893
		Итого материалов:			6535,52	4091237
		Накладные расходы	%	--	476,25	298136
		Сметная прибыль	%	8	588,15	368181
		Сметная стоимость:			7940,01	4970447
51	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**16,4120**	**11055,53**	**181443**
		Итого оплата труда:			10493,17	172214
		Итого эксплуатация машин:			942,94	15476
		Итого материалов:			29,99	492
		Накладные расходы	%	--	5702,69	93592
		Сметная прибыль	%	8	1340,66	22003
		Сметная стоимость:			18098,87	297039
52	**Прайс**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм**	**тн**	**16,0000**	**208035,71**	**3328571**
		Накладные расходы	%	--	7905,36	126486
		Сметная прибыль	%	8	17275,29	276405
		Сметная стоимость:			233216,36	3731462
53	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4120**	**160045,32**	**65939**
		Накладные расходы	%	--	6081,72	2506
		Сметная прибыль	%	8	13290,16	5476
		Сметная стоимость:			179417,21	73920

ТИП А
ТИП Б
ТИП В
ТИП Г

ФАСАД

54	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж внутреннего профлиста**	**м2**	**684,0000**	**1020,27**	**697862**
		Итого оплата труда:			**857,30**	**586394**
		Итого эксплуатация машин:			**64,17**	**43891**
		Итого материалов:			**118,50**	**81055**
		Накладные расходы	%	--	580,71	397203
		Сметная прибыль	%	8	128,08	87605
		Сметная стоимость:			**1729,05**	**1182670**
55	**11-260101-0504 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**68,4000**	**21955,42**	**1501751**
		Итого оплата труда:			**18749,69**	**1282479**
		Итого эксплуатация машин:			**1306,23**	**89346**
		Итого материалов:			**2551,33**	**174511**
		Накладные расходы	%	--	11596,89	793227
		Сметная прибыль	%	8	2684,19	183598
		Сметная стоимость:			**36236,50**	**2478577**
56	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж наружного прфлиста**	**м2**	**684,0000**	**1020,27**	**697862**
		Итого оплата труда:			**857,30**	**586394**
		Итого эксплуатация машин:			**64,17**	**43891**
		Итого материалов:			**118,50**	**81055**
		Накладные расходы	%	--	580,71	397203
		Сметная прибыль	%	8	128,08	87605
		Сметная стоимость:			**1729,05**	**1182670**
		КРОВЛЯ				
57	**11-090401-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж нижнего профлиста**	**м2 покрытия**	**715,0000**	**376,44**	**269153**
		Итого оплата труда:			**302,44**	**216245**
		Итого эксплуатация машин:			**16,31**	**11665**
		Итого материалов:			**63,90**	**45690**
		Накладные расходы	%	--	205,49	146926
		Сметная прибыль	%	8	46,55	33286
		Сметная стоимость:			**628,48**	**449364**
58	**11-090401-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж верхнего профлиста**	**м2 покрытия**	**715,0000**	**376,44**	**269153**
		Итого оплата труда:			**302,44**	**216245**
		Итого эксплуатация машин:			**16,31**	**11665**

		Итого материалов:			**63,90**	**45690**
		Накладные расходы	%	--	205,49	146926
		Сметная прибыль	%	8	46,55	33286
		Сметная стоимость:			**628,48**	**449364**
59	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(толщиной 100мм)**	**м2 утепляемого покрытия**	**715,0000**	**644,18**	**460590**
		Итого оплата труда:			**381,62**	**272859**
		Итого эксплуатация машин:			**20,66**	**14775**
		Итого материалов:			**247,08**	**176659**
		Накладные расходы	%	--	247,89	177243
		Сметная прибыль	%	8	71,37	51027
		Сметная стоимость:			**963,44**	**688860**
60	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой(толщиной 50мм)**	**м2 утепляемого покрытия**	**715,0000**	**513,97**	**367485**
		Итого оплата труда:			**296,62**	**212082**
		Итого эксплуатация машин:			**19,76**	**14127**
		Итого материалов:			**202,77**	**144980**
		Накладные расходы	%	--	193,18	138124
		Сметная прибыль	%	8	56,57	40449
		Сметная стоимость:			**763,72**	**546058**
61	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**715,0000**	**567,23**	**405567**
		Итого оплата труда:			**144,87**	**103580**
		Итого эксплуатация машин:			**12,84**	**9178**
		Итого материалов:			**411,35**	**294119**
		Накладные расходы	%	--	106,36	76051
		Сметная прибыль	%	8	53,89	38529
		Сметная стоимость:			**727,48**	**520147**
		ПРОЕМЫ				
62	**11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**48,2328**	**2190,96**	**105676**
		Итого оплата труда:			**816,09**	**39362**
		Итого эксплуатация машин:			**73,80**	**3560**
		Итого материалов:			**1334,80**	**64381**
		Накладные расходы	%	--	589,82	28449
		Сметная прибыль	%	8	222,46	10730

		Сметная стоимость:			**3003,25**	**144855**
63	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**11,9300**	**2736,14**	**32642**
		Итого оплата труда:			**1220,50**	**14561**
		Итого эксплуатация машин:			**71,58**	**854**
		Итого материалов:			**1477,78**	**17630**
		Накладные расходы	%	--	861,56	10278
		Сметная прибыль	%	8	287,82	3434
		Сметная стоимость:			**3885,52**	**46354**
64	**121-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**60,1680**	**21398,83**	**1287525**
		Накладные расходы	%	--	813,16	48926
		Сметная прибыль	%	8	1776,96	106916
		Сметная стоимость:			**23988,94**	**1443367**
65	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**59,2420**	**776,03**	**45974**
		Итого оплата труда:			**178,72**	**10588**
		Итого эксплуатация машин:			**2,84**	**168**
		Итого материалов:			**595,89**	**35302**
		Накладные расходы	%	--	140,43	8319
		Сметная прибыль	%	8	73,32	4343
		Сметная стоимость:			**989,78**	**58636**
66	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**59,2420**	**863,47**	**51154**
		Накладные расходы	%	--	32,81	1944
		Сметная прибыль	%	8	71,70	4248
		Сметная стоимость:			**967,98**	**57345**
67	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,0000**	**2297,81**	**234377**
		Итого оплата труда:			**813,97**	**83025**
		Итого эксплуатация машин:			**1,33**	**135**
		Итого материалов:			**1483,18**	**151284**
		Накладные расходы	%	--	563,84	57512
		Сметная прибыль	%	8	228,93	23351
		Сметная стоимость:			**3090,59**	**315240**

68	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7130**	**52526,80**	**89978**
		Итого оплата труда:			**41223,15**	**70615**
		Итого эксплуатация машин:			**5124,27**	**8778**
		Итого материалов:			**6510,92**	**11153**
		Накладные расходы	%	--	28054,90	48058
		Сметная прибыль	%	8	6446,54	11043
		Сметная стоимость:			**87028,23**	**149079**
69	**21-050206-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубастальная квадратная из углеродистой стали**	**м**	**133,5000**	**1909,89**	**254970**
		Накладные расходы	%	--	72,58	9689
		Сметная прибыль	%	8	158,60	21173
		Сметная стоимость:			**2141,06**	**285832**
70	**Прайс**	**Ворота секционные с калиткой (4180х4500)и электроприводом**	**шт.**	**2,0000**	**868750,00**	**1737500**
		Накладные расходы	%	--	33012,50	66025
		Сметная прибыль	%	8	72141,00	144282
		Сметная стоимость:			**973903,50**	**1947807**
71	**Прайс**	**Ворота секционные без калитки (4180х4500)и электроприводом**	**шт.**	**3,0000**	**780357,14**	**2341071**
		Накладные расходы	%	--	29653,57	88961
		Сметная прибыль	%	8	64800,86	194403
		Сметная стоимость:			**874811,57**	**2624435**
72	**Прайс**	**Ворота секционные без калитки (3000х3000)и электроприводом**	**шт.**	**1,0000**	**441964,29**	**441964**
		Накладные расходы	%	--	16794,64	16795
		Сметная прибыль	%	8	36700,71	36701
		Сметная стоимость:			**495459,64**	**495460**
73	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,6000**	**1650,64**	**5942**
		Итого оплата труда:			**1490,21**	**5365**
		Итого эксплуатация машин:			**90,35**	**325**
		Итого материалов:			**109,62**	**395**
		Накладные расходы	%	--	987,74	3556
		Сметная прибыль	%	8	211,07	760
		Сметная стоимость:			**2849,45**	**10258**
74	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,6000**	**39862,41**	**143505**
		Накладные расходы	%	--	1514,77	5453

		Сметная прибыль	%	8	3310,17	11917
		Сметная стоимость:			**44687,36**	**160874**
		Лестница Л-1				
75	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2849**	**37012,65**	**10545**
		Итого оплата труда:			**27000,75**	**7693**
		Итого эксплуатация машин:			**3415,79**	**973**
		Итого материалов:			**6927,65**	**1974**
		Накладные расходы	%	--	18474,79	5263
		Сметная прибыль	%	8	4439,00	1265
		Сметная стоимость:			**59926,44**	**17073**
76	**21-050206-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**м**	**24,0000**	**355,71**	**8537**
		Накладные расходы	%	--	13,52	324
		Сметная прибыль	%	8	29,54	709
		Сметная стоимость:			**398,77**	**9570**
77	**21-050206-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 ГОСТ 13663-86**	**м**	**136,0000**	**1909,89**	**259745**
		Накладные расходы	%	--	72,58	9870
		Сметная прибыль	%	8	158,60	21569
		Сметная стоимость:			**2141,06**	**291185**
78	**21-050201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0385**	**175527,46**	**6758**
		Накладные расходы	%	--	6670,04	257
		Сметная прибыль	%	8	14575,80	561
		Сметная стоимость:			**196773,30**	**7576**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**24398526**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**5997534**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**446933**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**173612**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**17923193**

- перевозка грузов	Тенге				**30866**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**3605504**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**28004031**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**1064153**
ИТОГО:	Тенге				**29068184**
Сметная прибыль	Тенге				**2325455**
ИТОГО по смете:	Тенге				**31393639**

Временные здания и сооружения 2,48%	778 562,25
Итого с временными зданиями и сооружениями	32 172 201,25
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	722 523,30
Итого	32 894 724,54
НДС 12%	3 947 366,95
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	36 842 091,49

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Smart Technical Solution" _____ **Смагулов Ч.Г.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Муратов А.М.**

28.06.19г.