АКТ № 2
готовности объекта незавершенного строительства

«27» июня 2019 г.

Правообладатель **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «Арал сервис»**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(наименование, адрес)

Объект **Покрасочный цех**
(наименование)

Договор составления подряда (контракт) **договор подрядных работ №48/04-2016 от 14 апреля 2016г.**
Причина акта **В связи с расторжением договора подряда**
Этап строительства **Незавершенное строительство**

Заказчик в лице **Генерального директора ТОО «АтырауНефтеМаш» Донскова А.В.,** с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице **Директора ТОО «Арал сервис» Муратова А.М.** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:

Покрасочный цех
(наименование и состав незавершенного объекта, и вид строительства)

расположенный по адресу **г. Атырау, ул. Куттыгай батыра,21**

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК)
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие: **Генеральный подрядчик ТОО «Арал сервис»**
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком,
(наименование субподрядчиков и их реквизиты)
выполнившим **ГП, АР, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ГСВ, ЭМ, ПС, СС.**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями: **без привлечения сторонних организаций**
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена **ТОО «АтырауНефтеМаш»**
(дата, номер и наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

“____” _____ _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
Начало работ: **июнь 2017 г.**
(месяц, год)
Окончание работ: **июнь 2019 г.**
(месяц, год)

8. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства от проектных показателей, **согласно приложению №1 к настоящему акту**.
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №2) **Кран-балка грузоподъемностью 8 тн – 2 шт.**
В случае необходимости: 10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №3).
11. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации **согласно приложению №1 к настоящему акту.**
12. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
(в случае необходимости: 4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии;)
4) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
5) акты приемки выполненных работ, в том числе скрытых

13. Подписание настоящего акта подтверждает факт выполнения обязанностей Подрядчика и Заказчика согласно договору, на момент расторжения, а также гарантирует отсутствие претензий сторон к друг другу.
14. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор		**Муратов А.М.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор		**Донсков А.В.**
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Акту № 2 о готовности объекта
незавершенного строительства
от «11» июля 2019 г.

1. Готовность предъявленного исполнителем работ к приемке объекта незавершенного строительства
Покрасочный цех составляет 86 процентов от проектных показателей, в т.ч.
(наименование объекта)

Наименование элемента, конструкции, систем, коммуникаций, работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически		Процент готовности
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	
1	2	3	4	5	6	7
Устройство фундаментов (разработка котлована, подготовка основания, армирование, обмазочная гидроизоляция, обратная засыпка)	$м^3$	86,88	86,88	86,88	86,88	100%
Монтаж металлоконструкций	т	249,458	249,458	249,458	249,458	100%
Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкций.	$м^2$	2825,42	2825,42	2684	2684	94,99%
Покраска эмалью металлоконструкции	$м^2$	2137,148	2137,148	2090	2090	97,79%
Монтаж кровельных сэндвич панелей	$м^2$	1822	1822	1822	1822	100%
Монтаж стеновых сэндвич панелей	$м^2$	3252,5	3252,5	3252,5	3252,5	100%
Уплотнение грунта оснований пола	$м^2$	1713	1713	1713	1713	100%
Устройство щебеночного основания пола с расклинкой ПГС	$м^3$	171,34	171,34	171,34	171,34	100%
Бетонирование пола с армированием двухслойной арматурной сеткой из арматуры Ø12 AIII с ячейками 200х200	$м^3$	412	412	412	412	100%
Бетонирование стяжки пола	$м^2$	1713	1713	0	0	0%
Отвердитель для поверхности Mastertop 300	$м^2$	1713	1713	0	0	0%
Устройство закладных изделий под напольные рельсовые пути	м	186	186	186	186	100%
Устройство напольных рельсовых путей	м	186	186	156	156	83,87%
Бетонирование отмостки с армированием (подготовка основания, гидроизоляция)	$м^3$	22	22	22	22	100%
Монтаж пластиковых окон	$м^2$	132,6	132,6	132,6	132,6	100%
Монтаж входных стальных дверей	шт	3	3	3	3	100%
Ворота Рольставни 4600х7100	шт	4	4	0	0	0%
Заземление	м	238	238	238	2380	100%

2. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 332 584 179 тенге. 50 тиын.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 263 691 178 тенге. 79 тиын.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	13 419 440	тенге.	16	тиын.

12. Фактическая стоимость объекта незавершенного строительства по проектно - сметной документации	263 691 178	тенге.	79	тиын.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ	250 271 738	тенге.	63	тиын.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	13 419 440	тенге.	16	тиын.

ПОДПИСИ:

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Директор (подпись) **Муратов А.М.**
(должность) (расшифровка подписи)

Заказчик

Генеральный директор (подпись) **Донсков А.В.**
(должность) (расшифровка подписи)

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 от 14.04.2016г. Приложение №3
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. КЖ .КМ. АР

АКТ

выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**1487,5000**		**221,63**	**329681**
		Итого оплата труда:				**8,80**	**13094**
		Итого эксплуатация машин:				**212,83**	**316586**
		Накладные расходы	%	--		14,28	21236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,87	28073
		Сметная стоимость:				**254,78**	**378990**
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1487,5000**		**16,45**	**24469**
		Итого оплата труда:				**7,19**	**10697**
		Итого эксплуатация машин:				**13,55**	**20154**
		Итого материалов:				**0,36**	**535**
		Накладные расходы	%	--		5,08	7554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	2562
		Сметная стоимость:				**23,25**	**34585**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2603,1250**		**178,78**	**465387**
		Накладные расходы	%	--		7,15	18615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	38720
		Сметная стоимость:				**200,81**	**522722**
7	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**1396,2800**		**242,86**	**339101**
		Накладные расходы	%	--		9,71	13564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	28213
		Сметная стоимость:				**272,78**	**380878**
8	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1396,2800**		**58,15**	**81192**
		Итого оплата труда:				**19,61**	**27381**
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**81192**
		Накладные расходы	%	--		14,38	20077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	8102
		Сметная стоимость:				**78,33**	**109370**
9	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1396,2800**		**35,92**	**50150**
		Итого оплата труда:				**10,43**	**14567**
		Итого эксплуатация машин:				**35,92**	**50150**
		Накладные расходы	%	--		7,85	10960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,50	4889
		Сметная стоимость:				**47,27**	**65999**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1289979
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1289979
		Материалы -	Тенге				535
		Всего заработная плата -	Тенге				65740
		Местные материалы -	Тенге				339101
		Транспортные расходы -	Тенге				465387
		Накладные расходы -	Тенге				92005
		Сметная прибыль -	Тенге				110559
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1492543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				65740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1492543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				65740
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
15	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**46,3331**		**48218,13**	**2234095**
		Итого оплата труда:				**5603,54**	**259630**
		Итого эксплуатация машин:				**1235,81**	**57259**
		Итого материалов:				**41677,39**	**1931043**
		Накладные расходы	%	--		4755,15	220321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4237,86	196353
		Сметная стоимость:				**57211,15**	**2650770**
16	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные С-1 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,6512**		**147295,32**	**243214**
		Накладные расходы	%	--		5891,81	9729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,97	20235
		Сметная стоимость:				**165442,10**	**273178**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки арматурные С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,0835		147295,32	306890
		Накладные расходы	%	--		5891,81	12276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,97	25533
		Сметная стоимость:				**165442,10**	**344699**
18	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6512		12853,90	21224
		Итого оплата труда:				10559,66	17436
		Итого эксплуатация машин:				2018,84	3334
		Итого материалов:				275,40	455
		Накладные расходы	%	--		5840,45	9644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,55	2469
		Сметная стоимость:				**20189,89**	**33338**
19	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,0835		16472,51	34320
		Итого оплата труда:				14124,17	29428
		Итого эксплуатация машин:				2072,94	4319
		Итого материалов:				275,40	574
		Накладные расходы	%	--		7783,13	16216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,45	4043
		Сметная стоимость:				**26196,09**	**54580**
20	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	4,1973		306506,63	1286500
		Итого оплата труда:				105148,01	441338

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки арматурные С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,0835		147295,32	306890
		Накладные расходы	%	--		5891,81	12276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,97	25533
		Сметная стоимость:				**165442,10**	**344699**
18	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6512		12853,90	21224
		Итого оплата труда:				10559,66	17436
		Итого эксплуатация машин:				2018,84	3334
		Итого материалов:				275,40	455
		Накладные расходы	%	--		5840,45	9644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,55	2469
		Сметная стоимость:				**20189,89**	**33338**
19	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,0835		16472,51	34320
		Итого оплата труда:				14124,17	29428
		Итого эксплуатация машин:				2072,94	4319
		Итого материалов:				275,40	574
		Накладные расходы	%	--		7783,13	16216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,45	4043
		Сметная стоимость:				**26196,09**	**54580**
20	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	4,1973		306506,63	1286500
		Итого оплата труда:				105148,01	441338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2756,58**	**11570**
		Итого материалов:				**198604,97**	**833605**
		Накладные расходы	%	--		65296,92	274071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29744,28	124846
		Сметная стоимость:				**401547,84**	**1685417**
21	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**12,7200**		**48218,13**	**613335**
		Итого оплата труда:				**5603,54**	**71277**
		Итого эксплуатация машин:				**1235,81**	**15720**
		Итого материалов:				**41677,39**	**530136**
		Накладные расходы	%	--		4755,15	60486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4237,86	53906
		Сметная стоимость:				**57211,15**	**727726**
22	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные С-8 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3372**		**147194,13**	**49634**
		Накладные расходы	%	--		5887,77	1985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12246,55	4130
		Сметная стоимость:				**165328,45**	**55749**
23	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные С-9, С-10, С-11, С-12 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6346**		**147295,32**	**93468**
		Накладные расходы	%	--		5891,81	3739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,97	7777
		Сметная стоимость:				**165442,10**	**104983**

1	2	3	4	5	6	7	8
							6
24	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,9718		16472,51	16007
		Итого оплата труда:					1800
		Итого эксплуатация машин:				14124,17	13725
		Итого материалов:				2072,94	2014
		Накладные расходы	%	--		275,40	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7783,13	7563
		Сметная стоимость:				1940,45	1886
25	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,1524		26196,09	25456
		Итого оплата труда:				306506,63	46712
		Итого эксплуатация машин:				105148,01	16025
		Итого материалов:				2756,58	420
		Накладные расходы	%	--		198604,97	30267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65296,92	9951
		Сметная стоимость:				29744,28	4533
26	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	381,4000		401547,84	61196
		Итого оплата труда:				747,68	285166
		Итого эксплуатация машин:				199,92	76249
		Итого материалов:				13,09	4994
		Накладные расходы	%	--		536,56	204643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,53	51690
		Сметная стоимость:				70,66	26948
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			953,87	363805
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					5230565
Материалы -			Тенге				5230565
Всего заработная плата -			Тенге				3530990
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				925107
Накладные расходы -			Тенге				693205
			Тенге				677670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				472659
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6380895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				925107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6380895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				925107
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
33	**Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкций**	**79,5000**		**30799,97**	**2448598**
		Итого оплата труда:				**19025,48**	**1512526**
		Итого эксплуатация машин:				**9424,46**	**749245**
		Итого материалов:				**4244,96**	**337474**
		Накладные расходы	%	--		13281,98	1055917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3526,56	280361
		Сметная стоимость:				**47608,51**	**3784876**
34	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,7200**		**24250,16**	**65960**
		Итого оплата труда:				**13922,57**	**37869**
		Итого эксплуатация машин:				**9191,68**	**25001**
		Итого материалов:				**2952,08**	**8030**
		Накладные расходы	%	--		9788,00	26623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,05	7407
		Сметная стоимость:				**36761,21**	**99990**
35	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**37,8000**		**44081,94**	**1666297**
		Итого оплата труда:				**24549,70**	**927979**
		Итого эксплуатация машин:				**20601,04**	**778719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3245,95**	**122697**
		Накладные расходы	%	--		17312,07	654396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4911,52	185655
		Сметная стоимость:				**66305,53**	**2506349**
36	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фахверковые стойки при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,6512**		**65756,73**	**174334**
		Итого оплата труда:				**52311,94**	**138689**
		Итого эксплуатация машин:				**15443,89**	**40945**
		Итого материалов:				**1801,38**	**4776**
		Накладные расходы	%	--		35762,56	94814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8121,54	21532
		Сметная стоимость:				**109640,84**	**290680**
38	**С121-050203-0128 21-050203-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 60Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**61,3200**		**292098,90**	**17911505**
		Накладные расходы	%	--		11683,96	716460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24302,63	1490237
		Сметная стоимость:				**328085,48**	**20118202**
40	**С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4000**		**260223,89**	**624537**
		Накладные расходы	%	--		10408,96	24981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21650,63	51962
		Сметная стоимость:				**292283,47**	**701480**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,7200**		**174920,32**	**475783**
		Накладные расходы	%	--		6996,81	19031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14553,37	39585
		Сметная стоимость:				**196470,50**	**534400**
42	**С121-050201-0166 21-050201-0166 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**8,9660**		**301206,18**	**2700615**
		Накладные расходы	%	--		12048,25	108025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25060,35	224691
		Сметная стоимость:				**338314,78**	**3033330**
43	**С121-050201-0162 21-050201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 140 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**8,7750**		**294375,24**	**2583143**
		Накладные расходы	%	--		11775,01	103326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24492,02	214917
		Сметная стоимость:				**330642,27**	**2901386**
45	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**2,2000**		**176438,18**	**388164**
		Накладные расходы	%	--		7057,53	15527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14679,66	32295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198175,36**	**435986**
46	**С121-050201-0144 21-050201-0144 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**3,2200**		**176134,80**	**567154**
		Накладные расходы	%	--		7045,39	22686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14654,42	47187
		Сметная стоимость:				**197834,61**	**637027**
47	**С121-050201-0141 21-050201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,6100**		**175299,79**	**282233**
		Накладные расходы	%	--		7011,99	11289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14584,94	23482
		Сметная стоимость:				**196896,72**	**317004**
48	**С121-050201-0138 21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,0200**		**175527,46**	**179038**
		Накладные расходы	%	--		7021,10	7162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14603,88	14896
		Сметная стоимость:				**197152,44**	**201095**
49	**С121-050201-0138 21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**7,6490**		**175527,46**	**1342610**
		Накладные расходы	%	--		7021,10	53704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14603,88	111705
		Сметная стоимость:				**197152,44**	**1508019**
50	**С121-050201-0129 21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,3650**		**175527,46**	**239595**
		Накладные расходы	%	--		7021,10	9584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14603,88	19934
		Сметная стоимость:				**197152,44**	**269113**
51	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2976**		**184634,61**	**54947**
		Накладные расходы	%	--		7385,38	2198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15361,60	4572
		Сметная стоимость:				**207381,59**	**61717**
52	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,4443**		**181902,46**	**262722**
		Накладные расходы	%	--		7276,10	10509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15134,28	21858
		Сметная стоимость:				**204312,84**	**295089**
53	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**4,4689**		**181902,46**	**812904**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7276,10	32516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15134,28	67634
		Сметная стоимость:				**204312,84**	**913054**
54	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**5,1000**		**180308,71**	**919574**
		Накладные расходы	%	--		7212,35	36783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15001,68	76509
		Сметная стоимость:				**202522,74**	**1032866**
55	**С121-050101-0120 21-050101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9000**		**180081,04**	**162073**
		Накладные расходы	%	--		7203,24	6483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14982,74	13484
		Сметная стоимость:				**202267,02**	**182040**
56	**С121-050101-0207 21-050101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 20 мм до 30 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,6900**		**196473,90**	**135567**
		Накладные расходы	%	--		7858,96	5423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16346,63	11279
		Сметная стоимость:				**220679,48**	**152269**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С121-050101-0208 21-050101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 32 мм до 60 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**4,1460**		**194652,47**	**807029**
		Накладные расходы	%	--		7786,10	32281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16195,09	67145
		Сметная стоимость:				**218633,65**	**906455**
58	**С121-050304-9903 21-050304-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86**	**т**	**3,2000**		**176425,85**	**564563**
		Накладные расходы	%	--		7057,03	22583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14678,63	46972
		Сметная стоимость:				**198161,51**	**634117**
63	**С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты для конструкций связи с гайками и шайбами**	**т**	**0,0285**		**802256,52**	**22864**
		Накладные расходы	%	--		32090,26	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66747,74	1902
		Сметная стоимость:				**901094,52**	**25681**
64	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**--**		**63,20**	**--**
65	**Е11-130301-1419 11-130301-1419 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным покрытием Феникс СТС в 2 слоя**	**м2**	**39,2213**		**6356,24**	**249300**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,61**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**66**
		Итого материалов:				**6330,32**	**248283**
		Накладные расходы	%	--		268,12	10516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,95	20785
		Сметная стоимость:				**7154,32**	**280602**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**35641109**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31285919**
Материалы -			Тенге				**248283**
Всего заработная плата -			Тенге				**965**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31036619**
		Накладные расходы -	Тенге				**1251981**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2603032**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35140932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**965**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4355190**
Материалы -			Тенге				**472977**
Всего заработная плата -			Тенге				**2617063**
		Накладные расходы -	Тенге				**1831751**
		Сметная прибыль -	Тенге				**494955**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6681896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2740**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2617063**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**41822828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2741**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2618028**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**42161654**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3212868**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2161689**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**396008**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**36321710**
		- перевозка грузов	Тенге				**465387**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2083597**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**44245251**

1	2	3	4	5	6	7	8
							1800
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1769810**
	ИТОГО:		Тенге				**46015061**
	Сметная прибыль		Тенге				**3681205**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**49696266**

Временные здания и сооружения 2,48%	1 232 467,40
Итого с временными зданиями и сооружениями	50 928 733,40
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	1 143 757,49
Итого	52 072 490,89
НДС 12%	6 248 698,91
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	58 321 189,80

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ62VJE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ35VJE00013923 от 04.11.2015г.
дата_____подпись_____

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**1456,0000**		**127,44**	**185547**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**63602**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**174057**
		Итого материалов:				**0,36**	**524**
		Накладные расходы	%	--		31,95	46514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	18565
		Сметная стоимость:				**172,13**	**250627**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**31,5000**		**1266,85**	**39906**
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**39906**
		Накладные расходы	%	--		829,33	26124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,69	5282
		Сметная стоимость:				**2263,88**	**71312**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1396,2800**		**47,27**	**66005**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,89	2640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,93	5492
		Сметная стоимость:				**53,10**	**74137**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**291458**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**291458**
Материалы -			Тенге				**524**
Всего заработная плата -			Тенге				**103508**
		Накладные расходы -	Тенге				**75278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29339**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**396075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103508**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**396075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103508**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
10	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**83,7099**		**15218,56**	**1273944**
		Итого оплата труда:				**768,27**	**64312**
		Итого эксплуатация машин:				**4271,12**	**357535**
		Итого материалов:				**10266,20**	**859382**
		Накладные расходы	%	--		1014,64	84935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1298,66	108710
		Сметная стоимость:				**17531,85**	**1467589**
11	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**83,7099**		**25556,72**	**2139350**
		Итого оплата труда:				**10952,87**	**916863**
		Итого эксплуатация машин:				**2501,58**	**209407**
		Итого материалов:				**13377,56**	**1119834**
		Накладные расходы	%	--		7196,18	602392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2620,23	219339
		Сметная стоимость:				**35373,13**	**2961081**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3413293**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3413293**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				981175
		Накладные расходы -	Тенге				687327
		Сметная прибыль -	Тенге				328050
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4428670
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				981175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4428670
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				981175
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3704752
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				918009
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				807004
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				166675
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1979739
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				590784
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4295535
	Накладные расходы II уровня		Тенге				171821
	ИТОГО:		Тенге				4467356
	Сметная прибыль		Тенге				357389
	ИТОГО по смете:		Тенге				4824745,45
	Итого по акту						4824745
	Временные зхдания и сооружения 2,48%		2,48%				119653,6872
	Итого						4944399
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%		2,25%				111041,3158
	Итого						5055440
	НДС 12%		12%				606652,8544
	Всего						5662093,31

ЭКСПЕРТ
по ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Шайгиров Серикбай Конысбаевич
№KZ13VIE00013922 от 04.11.2015г.
№KZ23VIE00013923 от 04.11.2015г.

Технадзор

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

/Шайгиров С.К./

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Габитов Р.Х.**

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за март месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
33	**Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкций**	**15,8200**		**30799,97**	**487256**
		Итого оплата труда:				**19025,48**	**300983**
		Итого эксплуатация машин:				**9424,46**	**149095**
		Итого материалов:				**4244,96**	**67155**
		Накладные расходы	%	--		13281,98	210121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3526,56	55790
		Сметная стоимость:				**47608,51**	**753167**
34	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,0150**		**24250,16**	**121615**
		Итого оплата труда:				**13922,57**	**69822**
		Итого эксплуатация машин:				**9191,68**	**46096**
		Итого материалов:				**2952,08**	**14805**
		Накладные расходы	%	--		9788,00	49087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,05	13656

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36761,21	184357
35	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	21,3440		44081,94	940885
		Итого оплата труда:				24549,70	523989
		Итого эксплуатация машин:				20601,04	439709
		Итого материалов:				3245,95	69282
		Накладные расходы	%	--		17312,07	369509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4911,52	104831
		Сметная стоимость:				66305,53	1415225
41	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	5,0150		174920,32	877225
		Накладные расходы	%	--		6996,81	35089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14553,37	72985
		Сметная стоимость:				196470,50	985300
42	С121-050201-0166 21-050201-0166 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм х 160 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	6,9340		301206,18	2088564
		Накладные расходы	%	--		12048,25	83543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25060,35	173768
		Сметная стоимость:				338314,78	2345875

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С121-050201-0162 21-050201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 140 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	6,2250		294375,24	1832486
		Накладные расходы				11775,01	73299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		24492,02	152463
		Сметная стоимость:	%	8		330642,27	2058248
44	С121-050201-0153 21-050201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм х 120 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	2,2400		176134,80	394542
		Накладные расходы				7045,39	15782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14654,42	32826
		Сметная стоимость:	%	8		197834,61	443150
45	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	4,8500		176438,18	855725
		Накладные расходы				7057,53	34229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14679,66	71196
		Сметная стоимость:	%	8		198175,36	961151
46	С121-050201-0144 21-050201-0144 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	2,3800		176134,80	419201
		Накладные расходы				7045,39	16768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14654,42	34878
			%	8			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**197834,61**	**470846**
47	**С121-050201-0141 21-050201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**3,1100**		**175299,79**	**545182**
		Накладные расходы	%	--		7011,99	21807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14584,94	45359
		Сметная стоимость:				**196896,72**	**612349**
49	**С121-050201-0138 21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**5,0090**		**175527,46**	**879217**
		Накладные расходы	%	--		7021,10	35169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14603,88	73151
		Сметная стоимость:				**197152,44**	**987537**
50	**С121-050201-0129 21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,3350**		**175527,46**	**234329**
		Накладные расходы	%	--		7021,10	9373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14603,88	19496
		Сметная стоимость:				**197152,44**	**263199**
51	**С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,4524**		**184634,61**	**83529**
		Накладные расходы	%	--		7385,38	3341