ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгер-Кус"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Магас-Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмола-Капчагайстрой"
Наименование объекта - Строительство здания кур несушек №12 в г. Степняке, Енбекшильдерского района, Акмолинской области

Акт выполненных работ
за ноябрь 2013 года
Благоустройство

Основание: ГП

Составлена в ценах на 1.01.2001г

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0147-3-4	**Подготовка участка, очистка участка от мусора**	7276,74	5,63	--	40968	--	52849	0,04	285
		м2		5,63	--	40968	--	129	--	--
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	38,48	27,10	27,10	1043	1043	730	--	--
		т		--	18,97	--	730	100	0,40	15
3	Е010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	38,48	139,80	139,80	5380	5380	1076	--	--
		т		--	27,96	--	1076	100	0,59	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			47391	6423			285
			Тенге			40968	1806			38
		Накладные расходы -	Тенге			54655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108169				
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение участка								
		Ограждения площадок для контейнеров								
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	52,42	26,46	0,02	1387	1	196	0,02	1
		м2		4,16	--	218	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
			26,21	20,47	0,02	537	1	137	0,03	1
		м2		5,81	--	152	--	90	--	--
8	Е0109-36-3	Монтаж каркаса панелей	1717	126,67	4,28	217492	7349	127673	0,48	821
		м2		89,10	1,62	152985	2782	90	0,01	14
13	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей								
			70	140,09	12,17	9806	852	11475	0,71	50
		шт		112,50	4,59	7875	321	140	0,02	2
14	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100								
			1,9214	12800,00	--	24594	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-164-1	Планировка грунта вручную	241,22	167,40	--	40380	--	45630	1,18	285
		м3		167,40	--	40380	--	113	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			869,151	26,46	0,02	22998	17	3254	0,02	19
		м2		4,16	--	1806	--	90	--	--
18	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
			401,1605	20,47	0,02	8212	8	2098	0,03	12
		м2		5,81	--	1262	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			325406	8228			1189
			Тенге			204678	3103			16
		Накладные расходы -	Тенге			190463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			546821				

РАЗДЕЛ 6. Покрытие территории птицефабрики

Бордюры

1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий								
			298	654,35	6,63	194996	1976	43772	0,70	209
		м		108,68	1,76	32387	524	133	0,01	3
2	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400								
			16,092	18352,00	--	295320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие из тротуарной плитки, тип 3								
15	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/**								
			121	19,95	15,58	2414	1885	1051	0,01	1
		м2		1,03	5,50	125	666	133	0,03	4
16	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
			12,1	737,66	68,13	8926	824	549	0,14	2
		м3		21,38	12,76	259	154	133	0,04	--
17	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**								
			121	2514,74	73,75	304284	8924	5319	0,14	17
		м3		21,38	11,67	2587	1412	133	0,04	--
18	E0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**								
			121	99,75	42,08	12070	5092	11624	0,38	46
		м2		57,38	14,85	6943	1797	133	0,07	8
19	E0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки**								
			121	179,96	21,26	21775	2572	24426	0,95	115
		м2		156,15	7,97	18894	964	123	0,04	5
20	С Прайс ТОО "Конкрит Продактс"	**Брусчатка, цвет серый "Соты"**								
			121	959,85	--	116142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтовое покрытие								
26	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см**								
			177	737,66	68,13	130566	12059	8037	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3784	2259	133	0,04	7
27	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			177	510,15	15,35	90297	2717	2590	0,03	5
		м2		5,94	5,06	1051	896	133	0,02	4
28	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			177	672,71	15,35	119070	2717	2590	0,03	5
		м2		5,94	5,06	1051	896	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1295859**	**38766**			**425**
			Тенге			**67081**	**9567**			**34**
		Накладные расходы -	Тенге			**99957**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83749**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1479564**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				2 134 553,99				
		Временные здания и сооружения 2,9%				61 902,07				
		Итого				2 196 456,06				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,2% x1,05x1,2=4,032%				88 561,11				
		Затраты на выслугу лет 1%				21 964,56				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				8 785,82				
		Итого в ценах 2001г				2 315 767,55				
		Итого в ценах 2013г. К=2,088				**4 835 322,64**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				96 706,45				
		Итого				4 932 029,09				
		НДС 12%				591 843,49				
		Всего к оплате				**5 523 872,60**				

Подрядчик:
Директор _____ Битиев А.Б.

Субподрядчик:
Директор _____ Ю.Л.