Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04-2016. от 14.04.2016г. Приложение №3
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. КЖ .КМ. АР .Дополнительные работы

АКТ

выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основания наружнего рельсового пути					
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**4,8300**		**1266,85**	**6119**
		Итого оплата труда:				1266,85	6119
		Накладные расходы	%	--		829,33	4006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,69	810
		Сметная стоимость:				**2263,88**	**10935**
2	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4,8300**		**58,15**	**281**
		Итого оплата труда:				19,61	95
		Итого эксплуатация машин:				58,15	281
		Накладные расходы	%	--		14,38	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	28
		Сметная стоимость:				**78,33**	**378**
3	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,8300**		**17982,33**	**86855**
		Итого оплата труда:				**2681,75**	**12953**
		Итого эксплуатация машин:				**4305,20**	**20794**
		Итого материалов:				**11080,40**	**53518**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2417,81	11678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1632,01	7883
		Сметная стоимость:				**22032,15**	**106415**
4	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4150**		**8865,46**	**21410**
		Итого оплата труда:				**2569,55**	**6205**
		Итого эксплуатация машин:				**4305,20**	**10397**
		Итого материалов:				**2075,74**	**5013**
		Накладные расходы	%	--		1982,07	4787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		867,80	2096
		Сметная стоимость:				**11715,33**	**28293**
5	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,0000**		**69,69**	**3136**
		Итого оплата труда:				**61,10**	**2749**
		Итого эксплуатация машин:				**10,10**	**454**
		Накладные расходы	%	--		38,63	1738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,66	390
		Сметная стоимость:				**116,98**	**5264**
6	**Прайс-Лист**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0450**		**376306,51**	**16934**
		Накладные расходы	%	--		15052,26	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308,70	1409
		Сметная стоимость:				**422667,47**	**19020**
7	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,8000**		**38595,95**	**416836**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**13010**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**7238**
		Итого материалов:				**36892,36**	**398438**
		Накладные расходы	%	--		2151,47	23236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3259,79	35206
		Сметная стоимость:				**44007,21**	**475278**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,5550		**12334,25**	**6846**
		Итого оплата труда:				10290,43	5711
		Итого эксплуатация машин:				2221,66	1233
		Итого материалов:				29,99	17
		Накладные расходы	%	--		5683,86	3155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1441,45	800
		Сметная стоимость:				19459,56	10800
9	**Прайс-Лист**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5550		**196428,57**	**109018**
		Накладные расходы	%	--		7857,14	4361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16342,86	9070
		Сметная стоимость:				220628,57	122449
		Рельсовый путь					
10	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные МН-1. Установка**	т	0,9130		**207982,12**	**189888**
		Итого оплата труда:				51879,86	47366
		Итого эксплуатация машин:				2089,90	1908
		Итого материалов:				154210,74	140794
		Накладные расходы	%	--		34487,49	31487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19397,57	17710
		Сметная стоимость:				261867,18	239085
11	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные МН-2. Установка**	т	1,3890		**207982,12**	**288887**
		Итого оплата труда:				51879,86	72061
		Итого эксплуатация машин:				2089,90	2903
		Итого материалов:				154210,74	214199
		Накладные расходы	%	--		34487,49	47903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19397,57	26943
		Сметная стоимость:				261867,18	363734
		Отмостка					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**46,5600**		**127,44**	**5933**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**2034**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**5566**
		Итого материалов:				**0,36**	**17**
		Накладные расходы	%	--		31,95	1487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	594
		Сметная стоимость:				**172,13**	**8015**
13	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**46,5600**		**16,45**	**766**
		Итого оплата труда:				**7,19**	**335**
		Итого эксплуатация машин:				**13,55**	**631**
		Итого материалов:				**0,36**	**17**
		Накладные расходы	%	--		5,08	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	80
		Сметная стоимость:				**23,25**	**1083**
14	**С341-020204-1110 41-020204-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грунта самосвалами из карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**81,4800**		**178,78**	**14567**
		Накладные расходы	%	--		7,15	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,87	1212
		Сметная стоимость:				**200,81**	**16362**
15	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**46,5680**		**242,86**	**11310**
		Накладные расходы	%	--		9,71	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	941
		Сметная стоимость:				**272,78**	**12703**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46,5600		58,15	2707
		Итого оплата труда:				19,61	913
		Итого эксплуатация машин:				58,15	2707
		Накладные расходы	%	--		14,38	669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	270
		Сметная стоимость:				78,33	3647
17	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46,5600		10,26	478
		Итого оплата труда:				2,98	139
		Итого эксплуатация машин:				10,26	478
		Накладные расходы	%	--		2,24	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,00	47
		Сметная стоимость:				13,51	629
18	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,7000		17982,33	174429
		Итого оплата труда:				2681,75	26013
		Итого эксплуатация машин:				4305,20	41760
		Итого материалов:				11080,40	107480
		Накладные расходы	%	--		2417,81	23453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1632,01	15831
		Сметная стоимость:				22032,15	213712
19	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	171,0000		69,69	11916
		Итого оплата труда:				61,10	10448
		Итого эксплуатация машин:				10,10	1727
		Накладные расходы	%	--		38,63	6605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,66	1482
		Сметная стоимость:				116,98	20003
20	Прайс-Лист	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1710		376305,51	64348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15052.22	2574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308.62	5354
		Сметная стоимость:				**422666,35**	72276
21	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование**	**т**	**0,3751**		**12334,25**	**4626**
		Итого оплата труда:				**10290,43**	**3860**
		Итого эксплуатация машин:				**2221,66**	**833**
		Итого материалов:				**29,99**	**11**
		Накладные расходы	%	--		5683.86	2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1441.45	541
		Сметная стоимость:				**19459,56**	7299
22	**Прайс-Лист**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,3751**		**240178,57**	**90084**
		Накладные расходы	%	--		9607.14	3603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19982.86	7495
		Сметная стоимость:				**269768,57**	101182
23	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**22,0000**		**45635,43**	**1003979**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**26503**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**14744**
		Итого материалов:				**43931,84**	**966501**
		Накладные расходы	%	--		2433.05	53527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3845.48	84601
		Сметная стоимость:				**51913,95**	**1142107**
24	**Е11-270901-0201 11-270901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка поребриков**	**м**	**171,0000**		**2138,33**	**365654**
		Итого оплата труда:				**809,48**	**138422**
		Итого эксплуатация машин:				**1391,72**	**237984**
		Итого материалов:				**24,79**	**4238**
		Накладные расходы	%	--		593,18	101433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,52	37367
		Сметная стоимость:				**2950,02**	**504454**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Камни бортовые БР 1000х30х15**	**м3**	**6,8400**		**55652,84**	**380665**
		Накладные расходы	%	--		2226.11	15227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4630,32	31671
		Сметная стоимость:				**62509,27**	**427563**
				Полы			
26	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**338,2000**		**58,15**	**19666**
		Итого оплата труда:				**19,61**	**6632**
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**19666**
		Накладные расходы	%	--		14,38	4863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	1962
		Сметная стоимость:				**78,33**	**26491**
27	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**38,4340**		**12334,25**	**474054**
		Итого оплата труда:				**10290,43**	**395503**
		Итого эксплуатация машин:				**2221,66**	**85387**
		Итого материалов:				**29,99**	**1153**
		Накладные расходы	%	--		5683,86	218454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1441,45	55401
		Сметная стоимость:				**19459,56**	**747909**
28	Прайс-Лист	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**36,9760**		**205357,14**	**7593286**
		Накладные расходы	%	--		8214,29	303731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17085,71	631761
		Сметная стоимость:				**230657,14**	**8528779**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С121-050304-0105 21-050304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,4580		157300,85	229345
		Накладные расходы	%	--		6292,03	9174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13087,43	19081
		Сметная стоимость:				176680,31	257600
30	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1736,8000		272,76	473723
		Итого оплата труда:				59,94	104108
		Итого эксплуатация машин:				25,00	43424
		Итого материалов:				191,47	332541
		Накладные расходы	%	--		48,88	84887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,73	44689
		Сметная стоимость:				347,36	603299
31	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=42	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 толщ 240мм**	м2 покрытия	1736,8000		1356,03	2355148
		Итого оплата труда:				81,46	141479
		Итого эксплуатация машин:				24,67	42839
		Итого материалов:				1263,26	2194025
		Накладные расходы	%	--		105,83	183813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,95	203117
		Сметная стоимость:				1578,81	2742078
				Доборные элементы			
32	С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доборные элементы для панелей**	т	1,2700		364912,36	463439
		Накладные расходы	%	--		14596,49	18538

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30360,71	38558
		Сметная стоимость:				409869,56	520534
33	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**105,2000**		**1288,28**	**135527**
		Итого оплата труда:				**337,00**	**35453**
		Итого эксплуатация машин:				**8,92**	**939**
		Итого материалов:				**942,35**	**99135**
		Накладные расходы	%	--		243,60	25626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,55	12892
		Сметная стоимость:				**1654,43**	**174046**
				Проем дверной			
34	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж ренбалок из профильной трубы (3шт)**	**т конструкций**	**0,3758**		**20487,85**	**7699**
		Итого оплата труда:				**10049,99**	**3777**
		Итого эксплуатация машин:				**10497,98**	**3945**
		Итого материалов:				**2253,71**	**847**
		Накладные расходы	%	--		7184,78	2700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,81	832
		Сметная стоимость:				**29886,43**	**11231**
35	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные . Монтаж**	**т конструкций**	**0,6166**		**34763,81**	**21437**
		Итого оплата труда:				**17264,64**	**10646**
		Итого эксплуатация машин:				**7458,02**	**4599**
		Итого материалов:				**11341,18**	**6993**
		Накладные расходы	%	--		12325,28	7600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3767,13	2323
		Сметная стоимость:				**50856,22**	**31360**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6166		2251,12	1388
		Итого оплата труда:				1555,16	959
		Итого эксплуатация машин:				426,28	263
		Итого материалов:				270,62	167
		Накладные расходы	%	--		1075,02	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,09	164
		Сметная стоимость:				3592,23	2215
37	Прайс-Лист	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 160 мм х 160 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	20,1300		5638,29	113499
		Накладные расходы	%	--		225,53	4540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,11	9443
		Сметная стоимость:				6332,92	127482
38	Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20,4800		284,49	5826
		Итого оплата труда:				284,49	5826
		Накладные расходы	%	--		171,74	3517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,50	747
		Сметная стоимость:				492,73	10091
39	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,4800		63,20	1294
		Итого оплата труда:				31,01	635
		Итого эксплуатация машин:				1,06	22
		Итого материалов:				31,31	641
		Накладные расходы	%	--		20,01	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,66	136
		Сметная стоимость:				89,86	1840
40	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,7300		1768,92	15443
		Итого оплата труда:				1471,46	12846
		Итого эксплуатация машин:				208,63	1821
		Итого материалов:				109,62	957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		985,89	8607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,39	1924
		Сметная стоимость:				**2975,20**	**25973**
41	**Прайс-Лист**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,7300**		**69862,41**	**609899**
		Накладные расходы	%	--		2794,50	24396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5812,55	50744
		Сметная стоимость:				**78469,46**	**685038**
				Фехверковые стойки			
42	**Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж металоконструкций стоек,распорок**	**т конструкций**	**2,8780**		**20487,85**	**58964**
		Итого оплата труда:				**10049,99**	**28924**
		Итого эксплуатация машин:				**10497,98**	**30213**
		Итого материалов:				**2253,71**	**6486**
		Накладные расходы	%	--		7184,78	20678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,81	6371
		Сметная стоимость:				**29886,43**	**86013**
43	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в карьере**	**м3 грунта**	**167,3000**		**221,63**	**37079**
		Итого оплата труда:				**8,80**	**1473**
		Итого эксплуатация машин:				**212,83**	**35607**
		Накладные расходы	%	--		14,28	2388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,87	3157
		Сметная стоимость:				**254,78**	**42625**
44	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**171,5000**		**47,27**	**8107**
		Итого оплата труда:				**--**	**--**
		Итого эксплуатация машин:				**47,27**	**8107**
		Накладные расходы	%	--		1,89	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,93	675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				53,10	9106
45	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	338,8000		58,15	19701
		Итого оплата труда:				19,61	6644
		Итого эксплуатация машин:				58,15	19701
		Накладные расходы	%	--		14,38	4872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	1966
		Сметная стоимость:				78,33	26538
46	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,4080		15218,56	143176
		Итого оплата труда:				768,27	7228
		Итого эксплуатация машин:				4271,12	40183
		Итого материалов:				10266,20	96584
		Накладные расходы	%	--		1014,64	9546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1298,66	12218
		Сметная стоимость:				17531,85	164940
47	Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумной мастикой	м3	3,1360		25556,72	80146
		Итого оплата труда:				10952,87	34348
		Итого эксплуатация машин:				2501,58	7845
		Итого материалов:				13377,56	41952
		Накладные расходы	%	--		7196,18	22567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2620,23	8217
		Сметная стоимость:				35373,13	110930
48	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,3600		69,69	2185
		Итого оплата труда:				61,10	1916
		Итого эксплуатация машин:				10,10	317
		Накладные расходы	%	--		38,63	1211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,66	272
		Сметная стоимость:				116,98	3668

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Прайс-Лист	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0314		376306,51	11801
		Накладные расходы	%	--		15052.26	472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31308.70	982
		Сметная стоимость:				422667,47	13255
50	Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015)	Фундаменты общего назначения железобетонные п(подбетонка) бъемом до 5 м3. Устройство	м3	3,1360		46366,31	145405
		Итого оплата труда:				4222,68	13242
		Итого эксплуатация машин:				1024,52	3213
		Итого материалов:				41367,27	129728
		Накладные расходы	%	--		3984.57	12496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4028.07	12632
		Сметная стоимость:				54378,95	170532
51	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,7200		747,68	37175
		Итого оплата труда:				199,92	9940
		Итого эксплуатация машин:				13,09	651
		Итого материалов:				536,56	26678
		Накладные расходы	%	--		135.53	6738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70.66	3513
		Сметная стоимость:				953,87	47426
52	Е11-070101-0106 11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,0000		3694,24	14777
		Итого оплата труда:				2400,29	9601
		Итого эксплуатация машин:				2005,06	8020
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		1697.97	6792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431.38	1726
		Сметная стоимость:				5823,59	23294

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,9040		55151,49	215311
		Итого оплата труда:				45478,72	177549
		Итого эксплуатация машин:				10491,63	40959
		Итого материалов:				1643,51	6416
		Накладные расходы	%	--		31010.46	121065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6892.96	26910
		Сметная стоимость:				93054,91	363286
				Заземление			
54	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	68,4000		90,77	6209
		Итого оплата труда:				31,25	2138
		Итого эксплуатация машин:				83,97	5744
		Накладные расходы	%	--		22.84	1562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.09	622
		Сметная стоимость:				122,70	8393
55	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	3,6000		1266,85	4561
		Итого оплата труда:				1266,85	4561
		Накладные расходы	%	--		829,33	2986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167.69	604
		Сметная стоимость:				2263,88	8150
56	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,0000		47,27	3404
		Итого оплата труда:				--	--
		Итого эксплуатация машин:				47,27	3404
		Накладные расходы	%	--		1,89	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,93	283
		Сметная стоимость:				53,10	3823

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж**	м	238,0000		298,15	70960
		Итого оплата труда:				138,42	32944
		Итого эксплуатация машин:				127,42	30326
		Итого материалов:				32,31	7690
		Накладные расходы	%	--		73,54	17503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,74	7077
		Сметная стоимость:				401,43	95540
58	Прайс-Лист	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3760		189285,71	71171
		Накладные расходы	%	--		7571,43	2847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15748,57	5921
		Сметная стоимость:				212605,71	79940
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16728476
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				70960
Материалы -			Тенге				7690
Всего заработная плата -			Тенге				32944
Накладные расходы -			Тенге				17503
Сметная прибыль -			Тенге				7077
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				95540
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				38
Сметная заработная плата -			Тенге				32944
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15889277
Материалы -			Тенге				4813635
Всего заработная плата -			Тенге				1168508
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8909384
Местные материалы -			Тенге				391975
Транспортные расходы -			Тенге				14567
Накладные расходы -			Тенге				1292138
Сметная прибыль -			Тенге				1374513
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18555929
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2677
Сметная заработная плата -			Тенге				1168508
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				768238
Материалы -			Тенге				20910
Всего заработная плата -			Тенге				221855
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				463439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				171243
		Сметная прибыль -	Тенге				75159
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1014640
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				221855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19666109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2968
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423307
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				16728476
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1318044
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				788832
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				105263
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14607032
		- перевозка грузов	Тенге				14567
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				780524
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				17509000
		Накладные расходы II уровня	Тенге				700360
		ИТОГО:	Тенге				18209360
		Сметная прибыль	Тенге				1456749
		ИТОГО по смете:	Тенге				19666109

Временные здания и сооружения 2,48%	487 719,50
Итого с временными зданиями и сооружениями	20 153 828,50
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	452 614,68
Итого	20 684 570,18
НДС 12%	2 482 148,42
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	23 166 718,60

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

Донсков А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

Муратов А.М.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" **Шакиев К.**

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
31	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные МН-1. Установка**	**т**	**1,1530**		**207982,12**	**239803**
		Итого оплата труда:				**51879,86**	**59817**
		Итого эксплуатация машин:				**2089,90**	**2410**
		Итого материалов:				**154210,74**	**177805**
		Накладные расходы	%	--		34487,49	39764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19397,57	22365
		Сметная стоимость:				**261867,18**	**301933**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**239803**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239803**
Материалы -			Тенге				**177805**
Всего заработная плата -			Тенге				**59817**
		Накладные расходы -	Тенге				**39764**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22365**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**301933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**301933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59817**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
75	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**30,6000**		**438,73**	**13425**
		Итого оплата труда:				**187,86**	**5748**
		Итого эксплуатация машин:				**24,19**	**740**
		Итого материалов:				**238,79**	**7307**
		Накладные расходы	%	--		134,38	4112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	1403
		Сметная стоимость:				**618,95**	**18940**
76	**С121-090201-0502 21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**26,6000**		**21344,65**	**567768**
		Накладные расходы	%	--		853,79	22711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1775,87	47238
		Сметная стоимость:				**23974,31**	**637717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**581193**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**581193**
		Материалы -	Тенге				**7307**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5748**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**567768**
		Накладные расходы -	Тенге				**26823**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48641**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**656657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5748**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**656657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5748**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**820996**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**64966**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3150**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**600**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**752880**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**32449**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**853445**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**34138**
		ИТОГО:	Тенге				**887583**
		Сметная прибыль	Тенге				**71007**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**958590**

Временные здания и сооружения 2,48%	23 773,03
Итого с временными зданиями и сооружениями	982 363,03
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	22 061,91
Итого	1 004 424,94
НДС 12%	120 530,99
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	1 124 955,93

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____**Донсков А.В.**

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инжиниринговая компания «2К»"
27.12.18г.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____**Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____**Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА ТКС-001

Руководитель проекта Курашев Е.К.

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Ограждающие конструкции					
71	**С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**1822,0000**		**8071,57**	**14706401**
		Накладные расходы	%	--		322,86	588256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,55	1223573
		Сметная стоимость:				**9065,99**	**16518229**
74	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**3252,5000**		**6595,51**	**21451896**
		Накладные расходы	%	--		263,82	858076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		548,75	1784798
		Сметная стоимость:				**7408,08**	**24094770**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				36158297
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36158297
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36158297
		Накладные расходы -	Тенге				1446332
		Сметная прибыль -	Тенге				3008370
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				40612999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40612999
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
75	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**102,0000**		**438,73**	**44750**
		Итого оплата труда:				**187,86**	**19161**
		Итого эксплуатация машин:				**24,19**	**2468**
		Итого материалов:				**238,79**	**24357**
		Накладные расходы	%	--		134,38	13707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	4677
		Сметная стоимость:				**618,95**	**63133**
76	**С121-090201-0502 21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**106,0000**		**21344,65**	**2262533**
		Накладные расходы	%	--		853,79	90501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1775,87	188243
		Сметная стоимость:				**23974,31**	**2541277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2307283
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2307283
		Материалы -	Тенге				24357
		Всего заработная плата -	Тенге				19161
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2262533
		Накладные расходы -	Тенге				104208
		Сметная прибыль -	Тенге				192919
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2604410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2604410
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19161
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
82	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	171,3480		3596,47	616247
		Итого оплата труда:				536,35	91903
		Итого эксплуатация машин:				861,04	147538
		Итого материалов:				2216,08	379721
		Накладные расходы	%	--		483,56	82857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,40	55928
		Сметная стоимость:				4406,43	755033
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				616247
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				616247
Материалы -			Тенге				379721
Всего заработная плата -			Тенге				91903
		Накладные расходы -	Тенге				82857
		Сметная прибыль -	Тенге				55928
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				755033
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				649
		Сметная заработная плата -	Тенге				91903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				755033
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				649
		Сметная заработная плата -	Тенге				91903
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				39081827
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				106914
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				150005
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4150
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				38824907
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				67427
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				39149254
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1565970
		ИТОГО:	Тенге				40715224
		Сметная прибыль	Тенге				3257218
		ИТОГО по смете:	Тенге				43972442

Временные здания и сооружения 2,48%	1 090 516,56
Итого с временными зданиями и сооружениями	45 062 958,56
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	1 012 023,92
Итого	46 074 982,48
НДС 12%	5 528 997,90
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	51 603 980,38

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донеков А.В.**

СОГЛАСОВАНО
ООО «Инжиниринговая компания «2К»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому нвдзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ **Султанов А.К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

Руководитель проекта Курманов Е.К.

Заказчик : ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик : ТОО "Арал Сервис"
Договор № 48/04-2016 от 14.04.2016г. Приложение №3

Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Производственный корпус покрасочного цеха. Общестроительные работы КЖ, КМ, АР

АКТ
выполненых работ за январь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
16	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные С-1 сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2991**		**147295,32**	**44056**
		Накладные расходы	%	--		5891,81	1762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12254,97	3665
		Сметная стоимость:				**165442,10**	**49484**
18	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2991**		**12853,90**	**3845**
		Итого оплата труда:				**10559,66**	**3158**
		Итого эксплуатация машин:				**2018,84**	**604**
		Итого материалов:				**275,40**	**82**
		Накладные расходы	%	--		5840,45	1747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,55	447
		Сметная стоимость:				**20189,89**	**6039**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0018**		**306506,63**	**552**
		Итого оплата труда:				**105148,01**	**189**
		Итого эксплуатация машин:				**2756,58**	**5**
		Итого материалов:				**198604,97**	**357**
		Накладные расходы	%	--		65296,92	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29744,28	54
		Сметная стоимость:				**401547,84**	**723**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**48452**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48452**
Материалы -			Тенге				**440**
Всего заработная плата -			Тенге				**3348**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**44056**
		Накладные расходы -	Тенге				**3627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4166**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**56245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3348**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический					
65	**Е11-130301-1419 11-130301-1419 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным покрытием Феникс СТС в 2 слоя**	**м2**	**1244,0000**		**6356,24**	**7907164**
		Итого оплата труда:				**24,61**	**30621**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2101**
		Итого материалов:				**6330,32**	**7874913**
		Накладные расходы	%	--		268,12	333547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,95	659257
		Сметная стоимость:				**7154,32**	**8899968**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7907164**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7907164**
Материалы -			Тенге				**7874913**
Всего заработная плата -			Тенге				**30621**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				333547
		Сметная прибыль -	Тенге				659257
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8899968
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				30621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8899968
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				30621
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7955617
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				33498
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2709
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				470
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7919409
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				18220
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7973837
	Накладные расходы II уровня		Тенге				318953
	ИТОГО:		Тенге				8292790
	Сметная прибыль		Тенге				663423
	ИТОГО по смете:		Тенге				8956213

Временные здания и сооружения 2,48%	222 114,08
Итого с временными зданиями и сооружениями	9 178 327,08
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	206 126,87
Итого	9 384 453,95
НДС 12%	1 126 134,47
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	10 510 588,42

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**