Счет-фактура № 000011 от 15.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 10.02.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Теплосеть 20 микр-н дом №8 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Капшагай, ул.Жамбыла,13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай", РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091300213555, БИН: 050240008576, г.Капшагай, ул.Жамбыла,13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагай Жылу" от ТК-0 до ТК жилой дом №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай	тг	1	32 142 857,14	32 142 857,14	12%	3 857 142,86	36 000 000,00		
Всего по счету:					**32 142 857,14**		**3 857 142,86**	**36 000 000,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.С.

(должность)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Тепловые сети от ТК-0 до ТК жилой дом №8 в 20-м микр

Номер документа	Дата составления
00008	15.05.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"
Основание: Договор №8 от 10.02.2012г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагай Жылу" от ТК-0 до ТК жилой дом №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай	тг	1	36 000 000,00	36 000 000,00

Всего работ на сумму: 36 000 000,00
в т.ч НДС 3 857 142,86

Итого сумма: Тридцать шесть миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух кземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай"

РНН: 091300213555,
Адрес: г.Капшагай, ул.Жамбыла,13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Заказчик (застройщик) ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капчагай"
Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2012г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№8 от 10.02.2012г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
			из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция участка тепловых сетей	92 607 000	32 142 857	39 866 603	14 636 262					3 857 143	**36 000 000**
Итого:	92 607 000	32 142 857							3 857 143	**36 000 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «АҚ ЖОЛ»
Субподрядчик
Договор №8 от 10.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай

Наименование обьекта: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайон

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	332,61	44,47	1,96	42,46 / 11,52	14792	652	14124 / 3830
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	332,61	302,12	302,12	-- / --	100489	100489	-- / --
3.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1800,23	201,88	45,08	-- / --	363430	81154	-- / --
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	326,13	44,47	1,96	42,46 / 11,52	14504	639	13848 / 3756
5.	С010333-А30-1	Перевозка малосжимаемого грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	570,73	201,88	45,08	-- / --	115218	25728	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	326,13	7,85	--	7,85 2,15	2560	--	2560 700
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,87	154,22	154,22	-- --	5069	5069	-- --
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	326,18	24,78	19,58	5,19 --	8082	6388	1694 --
		Раздел: разборка и восстановление дорожных покрытий								
9.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	25,60	469,33	274,27	195,05 4,68	12015	7021	4993 120
10.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	16,00	91,86	91,86	-- --	1470	1470	-- --
11.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,76	27,10	--	-- --	102	--	-- --
12.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	53,76	111,45	24,89	-- --	5991	1338	-- --
		Раздел: Трубопроводы								
13.	Е0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,55	596924,38	165457,69	115908,33 34092,12	328308	91002	63750 18751
14.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	550,00	3730,00	--	-- --	2051500	--	-- --
15.	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в	км	0,70	610325,33	192898,13	128628,06 34463,99	427228	135029	90040 24125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более								
16.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	700,00	3730,00	--	-- / --	2611000	--	-- / --
17.	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	2,00	77038,17	3596,63	3338,79 / 701,21	154076	7193	6678 / 1402
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,52	264818,84	72191,25	56798,21 / 21455,55	402525	109731	86333 / 32612
19.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм	шт	40,00	2850,00	--	-- / --	114000	--	-- / --
20.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	8,00	--	--	-- / --	1	--	-- / --
21.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	6,00	401,00	--	-- / --	2406	--	-- / --
22.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	4,00	799,00	--	-- / --	3196	--	-- / --
23.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,02	177916,03	88298,44	53509,84 / 19590,07	2847	1413	856 / 313
24.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	16,00	279,00	--	-- / --	4464	--	-- / --
25.	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,03	185820,76	91830,38	55144,66 / 19624,49	5946	2939	1765 / 628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	32,00	436,00	--	-- / --	13952	--	-- / --
27.	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,02	213354,65	104328,00	60863,38 / 19655,46	5121	2504	1461 / 472
28.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	24,00	714,00	--	-- / --	17136	--	-- / --
29.	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,02	213354,65	104328,00	60863,38 / 19655,46	3414	1669	974 / 314
30.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	16,00	1200,00	--	-- / --	19200	--	-- / --
31.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	864,64	364,84	448,06 / 107,12	5188	2189	2688 / 643
32.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1393,53	577,01	736,63 / 177,50	8361	3462	4420 / 1065
33.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1500,87	641,70	764,67 / 180,09	9005	3850	4588 / 1081
34.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2352,75	1094,51	1126,60 / 254,87	9411	4378	4506 / 1019
35.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	6,00	6880,00	--	-- / --	41280	--	-- / --
36.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	6,00	10400,00	--	-- / --	62400	--	-- / --
37.	С130902-1	Задвижки клиновые фланцевые с	шт	4,00	11800,00	--	--	47200	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм					------- --			------- --
38.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	4,00	22100,00	--	-- ------- --	88400	--	-- ------- --
39.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	4,00	285,00	--	-- ------- --	1140	--	-- ------- --
40.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	8,00	377,00	--	-- ------- --	3016	--	-- ------- --
41.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	492,00	--	-- ------- --	2952	--	-- ------- --
42.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	4,00	757,00	--	-- ------- --	3028	--	-- ------- --
43.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,00	54,01	46,58	1,81 -------- --	594	512	20 -------- --
44.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	11,00	811,00	--	-- ------- --	8921	--	-- ------- --
45.	Е0118-22-4	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,00	71,10	62,10	-- ------- --	782	683	-- ------- --
46.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	11,00	352,00	--	-- ------- --	3872	--	-- ------- --
		Раздел: Изоляционные работы								
47.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1250,00	69,86	69,86	-- ------- --	87328	87328	-- ------- --
48.	Е0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	м2	1250,00	18,84	8,26	0,13 -------- 0,06	23556	10321	158 -------- 72
49.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	1250,00	207,69	3,13	0,08 -------- 0,02	259612	3910	101 -------- 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0126-10-2	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 80 мм	м	1550,00	254,02	129,89	58,73 22,00	393734	201333	91032 34099
51.	С11031-16-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	106,29	2610,00	--	-- --	277417	--	-- --
52.	Е0126-24-15	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 80 мм	м	2680,00	503,00	36,74	-- --	1348047	98470	-- --
53.	С11011-94-0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	3,01	314500,00	--	-- --	947428	--	-- --
54.	Е0126-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	м	1621,82	426,93	375,19	31,72 11,90	692411	608487	51439 19304
55.	С11011-86-3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	7,14	109500,00	--	-- --	781393	--	-- --
		Итого по разделу: Изоляционные работы								

ИТОГО: 11916518 1606351 448029 / 144335

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1889746
На сантехнические работы	1530
Всего накладных расходов:	1891276
Итого с накладными	13807794

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	828468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14636262
Итого с временными, 0,96 %	14776770
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	15048071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						15107178		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						15254946		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						29761904		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						595238		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30357142		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3642858		
		Итого с НДС						34000000		

Принял: Сдал:

602450

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Капшагай»

Подрядчик ТОО «АК ЖОЛ»

Субподрядчик

Договор №8 от 10.02.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай

Наименование обьекта: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайон

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,03	264818,84	72191,25	56798,21 / 21455,55	272755	74355	58500 / 22099
2.	C130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Py 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм	шт	20,00	2850,00	--	-- / --	57000	--	-- / --
		Раздел: Изоляционные работы								
3.	E0113-44-7	Очистка щетками	м2	365,00	69,86	69,86	-- / --	25500	25500	-- / --
4.	E0113-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	м2	365,00	18,84	8,26	0,13 / 0,06	6878	3014	46 / 21
5.	E0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	365,00	207,69	3,13	0,08 / 0,02	75807	1142	29 / 8
6.	E0126-10-2	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 80 мм	м	365,00	254,02	129,89	58,73 / 22,00	92718	47411	21437 / 8030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	28,36	2610,00	--	--	74021	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы					--			--

ИТОГО:

	604679	151422	80013
Накладные расходы :			30158
На общестроительные работы	207546		
Всего накладных расходов:	207546		
Итого с накладными	812225		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48734		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	860959		
Итого с временными, 0,96 %	869224		
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	885183		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	888560		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	897352		
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1750700		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35014		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1785714		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214286		
Итого с НДС	2000000		

Принял: Абаков

Сдал: