Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайоне г.Капшагай

Наименование объекта: Реконструкция участка тепловых сетей ГКП "Капшагайжылу" от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20-м микрорайон

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2100,00	201,88	45,08	--	423948	94668	--
2.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1200,00	7,85	--	7,85 2,15	9420	--	9420 2576
3.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	1200,00	3,93	--	3,93 1,33	4712	--	4712 1600
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1200,00	16,16	1,86	13,80 3,16	19392	2236	16557 3788
		Раздел: Строительные работы								
5.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	194,01	2156,29	652,05	649,10 224,81	418342	126504	125932 43616
6.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	54,67	18200,00	--	--	994994	--	--

		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3								
7.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	176,00	17700,00	--	--	3115200	--	--
8.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	м3	2,08	12206,29	5165,94	7040,34	25389	10745	14644
							2658,40			5529
9.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	м3	5,20	16528,19	2478,82	1377,17	85947	12890	7161
							465,05			2418
10.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	784,68	708,04	187,59	1,81	555588	147201	1417
							--			--
11.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	784,68	606,16	122,91	1,81	475639	96442	1417
							--			--
		Раздел: Опоры надземной прокладки								
12.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	40,50	251,77	251,77	--	10197	10197	--
							--			--
13.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,50	37,07	1,63	35,39	1501	66	1433
							9,60			389
14.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	70,88	201,88	45,08	--	14308	3195	--
							--			--
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	40,50	4,33	0,55	3,73	175	22	151
							1,29			52
16.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,35	1919,97	142,31	116,02	2592	192	157
							43,99			59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,35	7204,23	225,11	75,91 --- 28,67	97266	304	102 --- 39
18.	Е0107-43-1	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 2 т	шт	135,00	2264,92	840,94	884,73 --- 302,09	305764	113527	119438 --- 40783
19.	С143015-4	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	34,10	13300,00	--	-- --- --	453530	--	-- --- --
20.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	34,10	259,00	--	-- --- --	8832	--	-- --- --
21.	Е0106-1-1	Обетонирование опор	м3	13,50	7204,23	225,11	75,91 --- 28,67	97257	3039	1025 --- 387
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	194,40	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	48914	8350	854 --- 322
23.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	55,02	6262,20	1612,01	908,40 --- 313,66	344546	88693	49980 --- 17258
24.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	42,12	9690,00	--	-- --- --	408143	--	-- --- --
25.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,28	16700,00	--	-- --- --	88176	--	-- --- --
26.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,	м3	2,13	14000,00	--	-- --- --	29820	--	-- --- --

		длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/								
27.	С143001-2 0	Бетон дорожный класса В12,5 /ГОСТ 26633-91/ /М-150/	м3	4,26	6920,00	--	--	29479	--	--
28.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	12,00	746,00	--	--	8952	--	--
29.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	12,00	1680,00	--	--	20160	--	--
30.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	--	1488	--	--
31.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	--	6922	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00	--	--	11161	--	--
33.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,21	50800,00	--	--	10607	--	--
34.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00	--	--	160800	--	--
35.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,55	10543,48	6831,00	1399,48 / 527,85	5820	3771	773 / 291
36.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,55	151200,00	--	--	83462	--	--
37.	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямка	т	0,05	17381,36	16327,13	330,85 / 116,44	918	862	17 / 6
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	124,05	251,62	42,95	4,39 / 1,66	31213	5328	545 / 205

39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,32	190,22	60,03	11,44	8240	2600	496
							4,30			186
40.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	52,92	708,04	187,59	1,81	37470	9927	96
							--			--
41.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	м2	52,92	606,16	122,91	1,81	32078	6504	96
							--			--
42.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	43,32	142,84	39,85	18,33	6188	1726	794
							6,85			297
43.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	14,00	314,57	240,64	40,73	4404	3369	570
							15,53			217
44.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	14,00	13400,00	--	--	187600	--	--
							--			--
45.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	474736,01	70110,90	1994,01	5697	841	24
							747,79			9
46.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,43	20902,72	2147,11	1940,02	50794	5217	4714
							726,57			1766
47.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
							--			--
48.	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	14,52	13316,72	2515,05	1826,59	193359	36519	26522
							624,19			9063
49.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	68200,00	--	--	25916	--	--
							--			--
50.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	29400,00	--	--	7856	--	--
							--			--
51.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	16,00	565,62	124,98	7,63	9050	2000	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий					2,02			32
52.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	80,00	94,53	7,37	20,50 5,83	7562	590	1640 466
53.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	80,00	404,21	6,83	17,65 5,82	32337	546	1412 466
54.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	80,00	413,28	6,83	17,65 5,82	33062	546	1412 466
55.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	240,00	450,88	18,30	4,96 2,09	108210	4391	1190 503
		Итого по разделу: Опоры надземной прокладки								--

ИТОГО: 9086257 803008 394824
132789

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1097293
На металломонтажные работы	781
Всего накладных расходов:	1098074
Итого с накладными	10184331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	611060
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10795391
Итого с временными, 0,96 %	10899027
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	11099133
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11142729
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11251719
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	21951687
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	439035

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	25077609

Принял: Жаулов

Сдал: