Счет-фактура № 00000000004 от 23 апреля 2009 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, 050061 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60305, № 0027555, от 31.01.2002 (2а)

ИИК поставщика: р/с 003467085, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК 190551601 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-08 от 05.12.08г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "ДОРМЕХСТРОЙ" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700534250, Алматы, Толе БИ, дом № 298 (10а)

ИИК покупателя: р/с 039467466, в банке ОАО БАНК ТУРАНАЛЕМ, БИК 190501306 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТОО "Дормехстрой"ст-во проезда под мостом на ул. Луганского	тенге		32 420 495,54	32 420 495,54	12%	3 890 459,46	36 310 955,00	0	
Всего по счету:					**32 420 495,54**		**3 890 459,46**	**36 310 955,00**		

Руководитель: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Постановлением Госкомстата Казахстан 16.11.1994 г. Зак. № 73	утверждена Республики
Субподрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»		

Наименование работ и его адрес: Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2009 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		49-08	05.12.2008 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС, тенге									**Всего с НДС**
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.	148189317	32420496							3890459	36310955

Генподрядчик: _____ Ю.В. Слуев

Субподрядчик: _____ В.В. Нагайцев

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ДорМехСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т
приема-сдачи выполненных работ за апрель 2009 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-2. РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.								
		РАЗДЕЛ 1. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р. М. АЛМАТИНКА на ПК 1+85,44. Локальная смета № 2-ИС-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы ранее разработанного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110	37,06	35,39	4077	3892	1198	0,01	1
		м3		1,63	9,6	180	1056	97	0,03	4
2	C010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, во временный отвал, класс груза 1	231	40,5	-	9355	-	1871	0,17	39
		тн		8,1	-	1871	-	100	-	-
		ОГОЛОВКИ								
3	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,34	9508,21	-	3233	-	3433	55,66	19
		т		9263,25	-	3150	-	109	-	-
4	C12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,34	104000	-	35360	-	-	-	-

	мм		-	-	-	-	-	-	-
	т								
5	E0130-78-2	-Исключить по форме за январь 2009 года устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	118,4	-1127,26	-23,77	-133467	-2814	-24505	-1,05	-124
				-181,13	-8,75	-21445	-1036	109	-0,35	-42
	м2									
6	E0130-78-2	-Включить устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	118,4	820,52	23,77	97149	2814	24505	1,05	124
				181,13	8,75	21445	1036	109	0,35	42
	м2									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
7	E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	108	4,39	4,39	474	474	160	-	-
				-	1,52	-	165	97	-	1
	м3									
8	E0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	108	5,42	5,42	585	585	197	-	-
	м3			-	1,88	-	203	97	0,01	1
9	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	130	192,26	-	24993	-	28243	1,39	181
				192,26	-	24993	-	113	-	-
	м3									
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	210	24,78	5,19	5203	1091	3989	0,12	26
	м3			19,58	-	4113	-	97	-	-
11	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	16,16	13,8	3394	2897	1023	0,01	3
	м3			1,86	3,16	391	663	97	0,01	3
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	E0101-158-5	-Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	148	1393,58	35,18	206250	5207	31242	1,4	208
				208,3	9,33	30828	1380	97	0,04	6
	м2									
13	E0101-158-6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15см	148	550,87	0,92	81529	136	9683	0,44	65
	м2			67,05	0,4	9923	60	97	-	-
14	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток	4,39	9508,21	-	41741	-	44326	55,66	244
	т			9263,25	-	40666	-	109	-	-
15	C12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	4,39	101200	-	444268	-	-	-	-

	класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
	т								
16	Е0101-159-2-Устройство упоров	60	917,45	233,76	55047	14026	25139	2,33	140
	м		---	---	---	---	---	---	---
			370,01	61,93	22201	3716	97	0,22	13
17	СПрайс-лист-Сборные железобетонные упоры ж.б.19 У-1 бетон В20 F-300	12	30424,68	-	365096	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101-155-7-Мощение русла камнем	100	902,74	1,17	90274	117	44969	2,93	293
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			463,16	0,44	46316	44	97	-	-
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
19	Е0130-77-6 -Устройство подпорных стенок монолитных В25;Мрз300	51,8	21124,22	7992,19	1094235	413995	271076	17,14	888
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		2794,5	2006,54	144755	103939	109	6,89	357
20	С12041-117 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,34	104900	-	455266	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
21	С12041-75 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,991	105900	-	104947	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
22	С12041-73 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,703	111900	-	78666	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
23	С12041-72 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,732	114300	-	83668	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
24	С12041-53 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0748	109900	-	8221	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
25	Е0130-77-6 -Омоноличивание подпорной стенки В25;Мрз300	2,8	21124,22	7992,19	59148	22378	14653	17,14	48
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		2794,5	2006,54	7825	5618	109	6,89	19
	РАЗРАБОТКА РУСЛА								
26	Е0101-24-7 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м-временное русло	500	7,86	7,86	3930	3930	1323	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,73	-	1364	97	0,01	4

		м3							
27	E0101-24-15-	Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	500	22,72	22,72	11360	11360	3823	-	-
		м3		-	7,88	-	3941	97	0,03	13
28	E0101-27-6 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	500	4,39	4,39	2196	2196	739	-	-
		м3		-	1,52	-	762	97	-	2
29	E0101-27-12-	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	500	16,25	16,25	8125	8125	2734	-	-
		м3		-	5,64	-	2819	97	0,02	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3244322	490410			2155
			Тенге			337211	125728			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3244322	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			489821	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			224049	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3958191	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3958191	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 1+95,23. Локальная смета №2-ИС-2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

30	E0101-17-8 -	Погрузка грунта 2 группы ранее разработанного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110	37,06	35,39	4077	3892	1198	0,01	1
				1,63	9,6	180	1056	97	0,03	4
		м3								
31	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, во временный отвал, класс груза 1	231	40,5	-	9355	-	1871	0,17	39
				8,1	-	1871	-	100	-	-
		тн								

ТЕЛО ТРУБЫ

32	C Прайс-лист	-Стоимость "SONOMERIK" (1банка-18,9л)	160	724,17	-	115867	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-

ОГОЛОВКИ

33	Е0130-7-1	-Исключить из формы за январь 2009 года бетонирование открылков монолитным бетоном В20, F300	3,6	-10903,99	-611,9	-39254	2203	-2555	-2,93	-11
				-499,39	-151,63	-1798	-546	109	-0,5	-2
		м3								
34	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,34	9508,21	-	3233	-	3433	55,66	19
				9263,25	-	3150	-	109	-	-
		т								
35	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34	104000	-	35360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковых стен пенопластом 2 см на цементном растворе 3 см	220	391,84	4,35	86206	956	44960	1,02	225
				171,56	1,63	37743	359	118	0,01	2
		м2								
37	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,28	9508,21	-	2662	-	2827	55,66	16
		т		9263,25	-	2594	-	109	-	-
38	С12041-43	-Высококачественная арматурная проволока класса В4	0,28	61600	-	17248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0130-78-2	-Исключить по форме за январь 2009 года устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	480	-1127,26	-23,77	-541083	-11410	-99343	-1,05	-502
				-181,13	-8,75	-86940	-4201	109	-0,35	-170
		м2								
40	Е0130-78-2	-Включить устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	480	820,52	23,77	393847	11410	99343	1,05	502
				181,13	8,75	86940	4201	109	0,35	170
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
41	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	108	4,39	4,39	474	474	160	-	-
				-	1,52	-	165	97	-	1
		м3								
42	Е0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	108	5,42	5,42	585	585	197	-	-
				-	1,88	-	203	97	0,01	1
		м3								
43	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	130	192,26	-	24993	-	28243	1,39	181
				192,26	-	24993	-	113	-	-
		м3								

44	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	210	24,78	5,19	5203	1091	3989	0,12	26
		м3		19,58	-	4113	-	97	-	-
45	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	16,16	13,8	3394	2897	1023	0,01	3
		м3		1,86	3,16	391	663	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			122168	7693			499
			Тенге			73236	1899			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85346	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219965	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			219965	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р.М.АЛМАТИНКА на ПК 0+52,81. Локальная смета № 2-ИС-3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

46	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы ранее разработанного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	37,06	35,39	2965	2831	871	0,01	1
		м3		1,63	9,6	131	768	97	0,03	3
47	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, во временный отвал, класс груза 1	168	40,5	-	6804	-	1361	0,17	29
		тн		8,1	-	1361	-	100	-	-

ОГОЛОВКИ

48	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,34	9508,21	-	3233	-	3433	55,66	19
		т		9263,25	-	3150	-	109	-	-
49	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34	104000	-	35360	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	E0130-78-2	Исключить по форме за январь 2009 года устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	115	-1127,26	-23,77	-129634	-2734	-23801	-1,05	-120
				-181,13	-8,75	-20829	-1006	109	-0,35	-41

		м2							
51	E0130-78-2	-Включить устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	115	820,52	23,77	94359	2734	23801	1,05	120
				181,13	8,75	20829	1006	109	0,35	41
		м2								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
52	E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	58	4,39	4,39	255	255	86	-	-
				-	1,52	-	88	97	-	-
		м3								
53	E0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	58	5,42	5,42	314	314	106	-	-
		м3		-	1,88	-	109	97	0,01	-
54	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	70	192,26	-	13458	-	15208	1,39	97
				192,26	-	13458	-	113	-	-
		м3								
55	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	24,78	5,19	2478	519	1900	0,12	12
		м3		19,58	-	1958	-	97	-	-
56	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100	16,16	13,8	1616	1380	487	0,01	1
		м3		1,86	3,16	186	316	97	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			31207	5299			160
			Тенге			20244	1281			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31207	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23451	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57938	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			57938	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 0+43,07 С УСТРОЙСТВОМ ПЛОЩАДКИ У ВХОДА В ТРУБУ

Локальная смета № 2-ИС-4

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

57	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы ранее разработанного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	80	37,06	35,39	2965	2831	871	0,01	1
				1,63	9,6	131	768	97	0,03	3

	вместимостью 0,65 м3							
	м3							
58 С010333-А5-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, во временный отвал, класс груза 1	168	40,5	-	6804	-	1361	0,17	29
			8,1	-	1361	-	100	-	-
	тн								
	ОГОЛОВКИ								
59 Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,34	9508,21	-	3233	-	3433	55,66	19
	т		9263,25	-	3150	-	109	-	-
60 С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34	104000	-	35360	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
61 Е0130-78-2	-Исключить по форме за январь 2009 года устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	462	-1127,26	-23,77	-520792	-10982	-95618	-1,05	-483
	м2		-181,13	-8,75	-83680	-4043	109	-0,35	-163
62 Е0130-78-2	-Включить устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	460	820,52	23,77	377437	10934	95204	1,05	481
	м2		181,13	8,75	83318	4026	109	0,35	163
63 Е0130-78-3	-Исключить по форме за январь 2009 года устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	38,5	-350,95	-15,76	-13512	-607	-5206	-0,7	-27
	м2		-118,25	-5,8	-4553	-223	109	-0,03	-1
	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
64 Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	58	4,39	4,39	255	255	86	-	-
	м3		-	1,52	-	88	97	-	-
65 Е0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	58	5,42	5,42	314	314	106	-	-
	м3		-	1,88	-	109	97	0,01	-
66 Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	70	192,26	-	13458	-	15208	1,39	97
			192,26	-	13458	-	113	-	-

	м3								
67	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	) 100	24,78	5,19	2478	) 519	1900	0,12	12
	м3		19,58	-	1958	-	97	-	-
68	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100	34,25	31,89	3425	3189	888	0,01	1
	м3		1,86	7,3	186	730	97	0,03	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-88575	6454			131
		Тенге			15329	1454			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-88575	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			18233	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4221	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-74562	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-74562	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРУГЛАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.1м на ПК 1+50 С ДРЕНИРУЮЩИМ КОЛОДЦЕМ. Локальная смета № 2-ИС-5.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

69	Е0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	34,08	32,23	2386	2256	677	0,01	1
			1,85	8,11	130	568	97	0,03	2
	м3								
70	Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	447,64	-	4476	-	5058	2,85	29
			447,64	-	4476	-	113	-	-
	м3								
71	Е0101-24-7 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	80	7,86	7,86	629	629	212	-	-
			-	2,73	-	218	97	0,01	1
	м3								
72	Е0101-24-15-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	80	5,68	5,68	454	454	153	-	-
	м3		-	1,97	-	158	97	0,01	1
	ТЕЛО ТРУБЫ								
73	Е0130-3-2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	4,3	1034,69	38,95	4449	167	1486	2,23	10
	м3		302,74	14,34	1302	62	109	0,07	-

74	Е0130-7-1	-Бетонирование фундамента монолитным бетоном В20, F300	7,8	10903,99	611,9	85051	4773	5535	2,93	23
		м3		499,39	151,63	3895	1183	109	0,5	4
75	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; / до 3м	5,46	5447,21	2509,88	29742	13704	12938	9,07	50
		м3		1521,45	652,57	8307	3563	109	2,23	12
76	СПрайс-лист ж.б.19	-Стоимость звеньев труб отв.1м из бетона В30, F300	5,46	68778,69	-	375532	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ОГОЛОВКИ								
77	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1 м с устройством лотка	2,02	3707,93	789,19	7490	1594	1625	3,21	6
		м3		533,03	205,19	1077	414	109	0,7	1
78	СПрайс-лист ж.б.19	-Стоимость звеньев оголовков отв.1м из бетона В30, F300	2,02	62210,36	-	125665	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	45,3	350,95	15,76	15898	714	6125	0,7	32
		м2		118,25	5,8	5357	263	109	0,03	1
80	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	13,2	820,52	23,77	10831	314	2732	1,05	14
		м2		181,13	8,75	2391	116	109	0,35	5
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
81	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	50	192,26	-	9613	-	10863	1,39	70
		м3		192,26	-	9613	-	113	-	-
		ДРЕНИРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ								
82	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	182	44,38	41,97	8078	7638	2292	0,02	3
		м3		2,42	10,57	440	1923	97	0,04	7
83	Е0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов	182	21	21	3821	3821	1286	-	-
				-	7,28	-	1326	97	0,02	4

	до 10 м							
		м3						
84	Е0101-24-16-	Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	182	8,8	8,8	1602	1602	539	-	-
		м3		-	3,05	-	556	97	0,01	2
85	Е0101-17-9	-Погрузка грунта 3 группы ранее разработанного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	182	48,44	46,3	8816	8427	2594	0,01	3
		м3		2,14	12,56	389	2285	97	0,04	8
86	С010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	345,8	252,9	-	87453	-	17491	1,06	367
		т		50,58	-	17491	-	100	-	-
87	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком	84	1034,69	38,95	86914	3272	29032	2,23	187
		м3		302,74	14,34	25430	1205	109	0,07	6
88	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	7,92	2154,08	1431,77	17060	11340	11762	3,45	27
		м3		579,08	481,75	4586	3815	140	2,03	16
89	СПрайс-лист-ж.б.19	-Стоимость звеньев оголовков отв.4х2,5м из бетона В35, F300	7,92	80468,86	-	637313	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0130-3-2	-Устройство дренирующей засыпки: песок-5м3, щебень-5м3, камень-5м3	15	1168,35	38,95	17525	584	5184	2,23	33
		м3		302,74	14,34	4541	215	109	0,07	1
91	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	30	251,62	4,39	7548	132	1579	0,24	7
		м2		42,95	1,66	1289	50	118	0,01	-
92	Е0101-164-1-	Послойная засыпка грунтом 1 группы вручную трубы и колодца	12	192,51	-	2310	-	2610	1,36	16
		м3		192,51	-	2310	-	113	-	-
93	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12	4,39	4,39	53	53	18	-	-
		м3		-	1,52	-	18	97	-	-
94	Е0101-27-12-	Добавлять на каждые последующие 5 м	12	5,42	5,42	65	65	22	-	-

	м3		-	1,88	-	) 23	97	0,01	-
95	E0101-134-2-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12	29,49	6,18	354	) 74	271	0,15	2
	м3		23,31	-	280	-	97	-	-
96	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	12	34,25	31,89	411	383	107	0,01	-
	м3		1,86	7,3	22	88	97	0,03	-
97	E0101-145-7-Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	28	37,52	-	1051	-	1019	0,24	7
	м2		37,52	-	1051	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1552591	61996			886
			Тенге		94376	18047			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1552591	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		123211	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		100548	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1776349	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1776349	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ПК0+10-ПК0+35,08 и ПК1+85,44-ПК2+05. Локальная смета № 2-ИС-6

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

98	E0130-77-6 -Устройство подпорных стенок монолитных В25;Мрз300	57,6	21124,22	7992,19	1216755	460350	301429	17,14	987
	м3		2794,5	2006,54	160963	115577	109	6,89	397
99	E0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	263	350,95	15,76	92300	4144	35562	0,7	183
	м2		118,25	5,8	31101	1524	109	0,03	7
	Исключить из формы за январь 2009 года								

ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКОЙ

100	E0101-20-2 -Засыпка стенки песчано-гравийным грунтом	105	-4,33	-3,73	-454	-392	-187	-	-
	м3		-0,55	-1,29	-58	-135	97	-	-
101	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105	-16,16	-13,8	-1697	-1449	-511	-0,01	-1
	м3		-1,86	-3,16	-196	-331	97	-0,01	-1
	Включить в форму								

ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКОЙ

102	E0101-168-4-Засыпка стенки грунтом 4 группы с подачей бадьями	210	1925,16	675,4	404283	141833	407268	6,22	1307

м3		1249,76	466,5	262450	97964	113	2,01	423
103 С143008-104-Смесь песчано-гравийная	126	630	-	79380	-	-	-	-
м3		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-
104 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105	24,78	5,19	2602	545	1995	0,12	13
		---	---	---	---	---	---	---
м3		19,58	-	2056	-	97	-	-
105 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	34,25	31,89	7193	6697	1866	0,01	3
		---	---	---	---	---	---	---
м3		1,86	7,3	391	1532	97	0,03	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1800362	611729			2491
	---			---	---			---
	Тенге			456708	216131			832
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800362	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			747421	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152867	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2700650	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2700650	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ВДОЛЬ ТЕРРЕНКУРА.Локальная смета № 2-ИС-7

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

106 Е0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	122	34,08	32,23	4158	3932	1179	0,01	2
		---	---	---	---	---	---	---
		1,85	8,11	226	990	97	0,03	3
м3								
107 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	447,64	-	9400	-	10622	2,85	60
		---	---	---	---	---	---	---
		447,64	-	9400	-	113	-	-
м3								
108 Е0101-24-7 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	143	7,86	7,86	1124	1124	378	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
		-	2,73	-	390	97	0,01	1
м3								
109 Е0101-24-15-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	143	5,68	5,68	812	812	273	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
м3		-	1,97	-	282	97	0,01	1
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
110 Е0130-3-1 -Устройство щебеночной	8	2083,45	44,47	16668	356	3256	2,29	18

	подготовки								
		м3		357,08	16,38	2857	131	109	0,08	1
111	E0130-77-6	-Устройство подпорных стенок монолитных В25;Мрз300	42,5	21124,22	7992,19	897779	339668	222408	17,14	728
		м3		2794,5	2006,54	118766	85278	109	6,89	293
112	C12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,7	96700	-	164390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	C12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,64	104900	-	172036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	C12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7	105900	-	74130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,66	111900	-	73854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,83	114300	-	94869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	109900	-	2857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	145	350,95	15,76	50888	2284	19606	0,7	101
				118,25	5,8	17147	840	109	0,03	4
		м2								
119	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной "Техноэластмост-Б"	8,5	820,52	23,77	6974	202	1759	1,05	9
				181,13	8,75	1540	74	109	0,35	3
		м2								
		ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКОЙ								
120	E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ ЗАСЫПКИ ПЛОЩАДКИ	572	61,82	59,04	35358	33769	10390	0,02	11
				2,71	16,01	1552	9159	97	0,05	31
		м3								
121	C010333-A40	-Перевозка грузов	1144	209,25	-	239382	-	47876	0,88	1005

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1		41,85	-	47876	-	100	-	-
122	E0101-19-4 -Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 572	59,9 -	53,48 20,01	34260 -	30588 11446	11102 97	- 0,1	- 55
123	E0101-24-8 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	м3 350	21 -	21 7,28	7349 -	7349 2550	2473 97	- 0,02	- 8
124	E0101-24-16-Добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	м3 350	8,8 -	8,8 3,05	3081 -	3081 1069	1037 97	- 0,01	- 3
125	E0101-168-4-Засыпка стенки грунтом 4 группы с подачей бадьями	м3 365	1925,16 1249,76	675,4 466,5	702682 456163	246519 170272	707871 113	6,22 2,01	2271 735
126	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 715	24,78 19,58	5,19 -	17716 14003	3713 -	13583 97	0,12 -	89 -
127	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей+ (доставка воды на 15 км)	м3 715	34,25 1,86	31,89 7,3	24492 1332	22803 5217	6353 97	0,01 0,03	10 23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	2634261	696201		4304
	Тенге	670863	287697		1162
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2634261	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1060169	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	221666	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3916096	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	3916096	-	-	-

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-2. РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ.

РАЗДЕЛ 8. Сооружение земляного полотна. Локальная смета № 2-АД-2

128	E0101-17-10-Погрузка валунно-галечникового балластного грунта 4 группы в	4690	64,5 2,83	61,6 16,71	302506 13282	288922 78359	88892 97	0,02 0,06	92 268

		карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
		м3							
129	С010333-А40-1	Перевозка грунта на расстояние 40 км в насыпь	9380	209,25	-	1962765	-	392553	0,88	8244
		т		41,85	-	392553	-	100	-	-
130	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог	4690	62,22	55,8	291812	261702	94989	-	-
		на каждые 0,5 км длины (15 км)		-	20,88	-	97927	97	0,1	468
		м3								
131	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	4690	4,93	4,24	23123	19895	9554	-	20
		м3		0,62	1,48	2927	6922	97	-	23
132	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на	4690	16,81	16,81	78824	78824	26177	-	-
		пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	5,75	-	26986	97	0,02	88
		м3								
133	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному	4690	11,7	11,7	54879	54879	16020	-	-
		следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 8 проходов		-	3,52	-	16516	97	0,01	54
		м3								
134	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды	4690	35,72	33,28	167537	156075	43482	0,01	69
		на 15км)		1,94	7,61	9117	35710	97	0,03	159
		м3								
135	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 4 группы	7850	12,94	6,7	101541	52557	55867	0,04	334
		механизированным способом		6,24	1,1	48984	8611	97	-	29
		м2								
136	Е0101-145-7	Планировка полотна насыпи из грунтов 4 группы ручным	900	39,16	-	35240	-	34183	0,25	225
		способом		39,16	-	35240	-	97	-	-
		м2								
137	Е0101-145-7	Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным	300	39,16	-	11747	-	11394	0,25	75
		способом		39,16	-	11747	-	97	-	-
		м2								
138	Е0101-145-7	Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным	300	39,16	-	11747	-	11394	0,25	75
		способом		39,16	-	11747	-	97	-	-

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		3041721	912855			9134
		----		---	---			---
		Тенге		525597	271031			1088
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3041721	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		784506	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		229574	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4055800	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		4055800	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Строительство водоотвода. Локальная смета № 2-АД-3

139 Е0101-164-2-Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	27,5	262,72	-	7225	-	8164	1,85	51
		м3	262,72	-	7225	-	113	-	-
140 Е0101-24-6 -Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	27,5	7,21	7,21	198	198	67	-	-
		м3	-	2,5	-	69	97	0,01	-
141 Е0101-24-14-Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)	27,5	11,41	11,41	314	314	106	-	-
		м3	-	3,96	-	109	97	0,01	-
142 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,5	25,86	5,42	711	149	545	0,13	4
		м3	20,44	-	562	-	97	-	-
143 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную, на вымет	2,4	262,72	-	631	-	712	1,85	4
		м3	262,72	-	631	-	113	-	-
144 Е0101-145-3-Планировка площадей из грунтов 4 группы механизированным способом	640	2,18	2,18	1397	1397	303	-	-
		м2	-	0,49	-	313	97	-	1
145 Е0130-3-2 -Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	4	1049,54	40,64	4198	163	1443	2,33	9
		м3	315,9	14,96	1264	60	109	0,07	-
146 Е0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	40	711,45	421,42	28458	16857	21058	1,87	75
		м	288,9	106,92	11556	4277	133	0,43	17
147 С143018-151-Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	40	4960	-	198400	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
148 Е0130-7-1 -Заделка швов и сопряжений с	0,24	9320,31	638,5	2237	153	178	3,06	1

	трубами монолитным бетоном В-20		---	---	---	---	---	---	---
			521,1	158,22	125	38	109	0,52	-
	м3								
149 E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы в карьере на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,5	38,67	36,92	1063	1015	313	0,01	-
			---	---	---	---	---	---	---
			1,7	10,01	47	275	97	0,03	1
	м3								
150 C010333-A40-1	-Перевозка грунта на расстояние 40 км для засыпки стен лотков	49,5	209,25	-	10358	-	2072	0,88	44
			---	---	---	---	---	---	---
			41,85	-	2072	-	100	-	-
	т								
151 E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (15 км)	27,5	53,17	49,32	1462	1356	490	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	18,36	-	505	97	0,09	2
	м3								
152 E0101-166-2	-Засыпка вручную стен лотка в грунтах 2 группы с трамбованием	27,5	160,92	-	4425	-	5001	1,17	32
			---	---	---	---	---	---	---
			160,92	-	4425	-	113	-	-
	м3								
153 E0130-7-1	-Укрепления дна лотка монолитным бетоном В-20	0,15	9320,31	638,5	1398	96	111	3,06	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		521,1	158,22	78	24	109	0,52	-
154 E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм на бетонном основании	136	569,65	7,96	77473	1082	23971	0,84	114
			---	---	---	---	---	---	---
			130,42	2,11	17737	287	133	0,01	1
	м								
155 C143003-10	-Стоимость бортовых камней БР 100.30.18	7,07	27400	-	193773	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		-	-	-	-	-	-	-
156 E0101-158-3	-Устройство укрепления бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	27	425,81	131,13	11497	3541	6446	1,42	38
			---	---	---	---	---	---	---
			210,6	35,53	5686	959	97	0,13	3
	м2								
157 E0101-158-4	-Исключить 1см толщины	27	-4,66	-	-126	-	-100	-0,02	-1
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			-3,8	-	-103	-	97	-	-
158 C143014-3	-Стоимость железобетонных плит размером 150x75x15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	4,59	22463	-	103105	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			648196	26320			372
		---			---	---			---
		Тенге			51304	6915			27

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		648196	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		70878	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43144	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		762219	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		762219	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-АД-4

159	E0127-34-4 -Установка гранитного бордюра, марки 2ГП на бетонном основании	152	7053,65	7,96	1072155	1209	37708	1,2	182
	м		184,42	2,11	28031	320	133	0,01	1
160	E0101-18-6 -Устройство корыта в грунтах 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	230,4	94,02	87,51	21662	20163	8687	0,05	10
	м3		6,5	32,37	1499	7457	97	0,13	30
161	C010333-A54-1 -Перевозка грунта на расстояние 54 км, в отвал	460,8	252,9	-	116536	-	23307	1,06	489
	т		50,58	-	23307	-	100	-	-
162	E0127-14-2 -Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	420	896,33	101,72	376457	42723	23843	0,17	73
	м3		25,66	17,03	10776	7151	133	0,06	26
163	E0127-22-3 -Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной оптимальной смеси С4-80мм, толщиной 15 см	2632	241,84	30,54	636512	80386	53351	0,03	90
	м2		5,18	10,06	13644	26469	133	0,04	96
164	E0127-48-3 -Устройство верхнего слоя основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1381	519,37	19,21	717251	26526	23407	0,05	63
	м2		7,78	4,97	10739	6861	133	0,02	23
165	E0127-102-1-Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1229	305,23	15,94	375130	19596	15358	0,05	56
	м2		7,81	1,58	9601	1947	133	0,01	7
166	E0127-102-3-Добавить 4 см до основной	1229	286,59	5,21	352220	6409	865	-	1

	толщины нижнего слоя - 8 см		---	---	---	---	---	---	---
	м2		0,19	0,34	236	414	133	-	1
167	E0127-22-1 -Устройство однослойных оснований из щебня толщиной 15 см (под мостом)	888	274,9	39,94	244109	35465	23366	0,04	35
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		6	13,78	5328	12240	133	0,05	43
168	E0127-102-1-Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1110	409,43	15,94	454472	17699	13871	0,05	50
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		7,81	1,58	8671	1758	133	0,01	6
169	E0127-102-3-Добавить до основной толщины слоя - 6 см (под мостом)	1110	188,08	2,61	208764	2894	390	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		0,1	0,17	107	187	133	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4575268	253070			1051
		---			---	---			---
		Тенге			111938	64805			235
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4575268	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			224153	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287965	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5087387	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5087387	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. Устройство обочин. Локальная смета № 2-АД-5

170	E0101-145-1-Планировка верха и откосов обочины механизированным способом	510	12,94	6,7	6597	3415	3630	0,04	22
3			---	---	---	---	---	---	---
	м2		6,24	1,1	3182	559	97	-	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6597	3415			22
		---			---	---			---
		Тенге			3182	559			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6597	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3630	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10840	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10840	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. Устройство тротуаров. Локальная смета № 2-АД-6

171	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	21,3	174,16	18,8	3710	400	1467	0,29	6
		м2		45,64	6,13	972	131	133	0,03	1
172	E0127-56-2	-Добавить 3 см изменения толщины до толщины 15см	21,3	31,34	-	667	-	85	0,02	-
		м2		2,99	-	64	-	133	-	-
173	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика)	40	509,92	7,96	20397	318	7050	0,84	34
	т.ч.									
	п-3.9			130,42	2,11	5217	84	133	0,01	-
	к=0,86	м								
	к=0,33									
174	C143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	0,64	26700	-	17088	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			41862	719			40
			Тенге			6252	215			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41862	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8602	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3028	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53491	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			53491	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. Водозабор для арычной сети. Локальная смета № 2-КЖ, ТХ-1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НАРУЖНЫЕ СЕТИ

175	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,3	447,64	-	5506	-	6222	2,85	35
		м3		447,64	-	5506	-	113	-	-
176	E0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61	40,58	38,17	2476	2328	764	0,02	1
		м3		2,42	10,5	147	640	97	0,04	2
177	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	61,3	192,26	-	11785	-	13317	1,39	85
		м3		192,26	-	11785	-	113	-	-
178	C01031-A7-1-	Погрузка вытесненного грунта	23,4	30	-	702	-	-	-	-

	на автомобили-самосвалы		---	---	---	---	---	---	---
		т	-	-	-	-	-	-	-
179	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	23,4	252,9	-	5918	-	1184	1,06	25
				---	---	---	---	---	---	---
				50,58	-	1184	-	100	-	-
		т								
180	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12	4,33	3,73	52	45	21	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		0,55	1,29	7	15	97	-	-
181	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,01	1441,13	175,4	1463	178	320	1,17	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		176,73	65,72	179	67	130	0,32	-
182	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100мм под колодец	9	1272,27	56,47	11450	508	1248	0,6	5
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		91,61	21,16	824	190	123	0,1	1
183	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,006	350747,44	132673,69	2104	796	1951	985,55	6
				---	---	---	---	---	---	---
		км		186300	63859,5	1118	383	130	311,89	2
184	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	5,7	13600	-	77520	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
185	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,07	32330,38	2161,85	99254	6637	9060	10,19	31
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		1650,83	619,19	5068	1901	130	2,37	7
186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,07	90	-	276	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружной и внутренней поверхностей колодца	44	251,62	4,39	11071	193	2316	0,24	11
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		42,95	1,66	1890	73	118	0,01	-
188	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,05	154400	-	7720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0146-30-6	Отбивка по месту защитного слоя бетона в стеновом	1	486,01	230,08	486	230	343	1,47	1
				---	---	---	---	---	---	---

	кольце		255,93	86,92	256	87	100	0,42	-
	отверст.								
190 E0146-33-4	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,2	22280,63	409,18	4456	82	2128	70,28	14
			10484,55	155,25	2097	31	100	0,76	-
	м3								
191 C12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	51500	-	618	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
192 E0109-53-2	-Установка металлической полосы 10x120	0,012	11128,54	1337,39	134	16	93	53,59	1
			8461,12	124,2	102	1	90	0,61	-
	т								
193 C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,012	154400	-	1853	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
194 E0107-28-1	-Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	1	4390,26	10,01	4390	10	49	0,21	-
			31,05	3,78	31	4	140	0,02	-
	м2								
195 E0109-61-10	-Установка сетки на приемное отверстие трубы Д-500мм	0,01	11028,48	2745,7	110	27	66	40,37	-
			7038	339,74	70	3	90	1,55	-
	т								
196 C12021-237	-Стоимость сетки	0,01	154400	-	1544	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			250889	11051			218
		Тенге			30264	3397			14
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162008	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			38923	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12056	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212987	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11361	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			159	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12211	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77520	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4651	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82171	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	307369	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	17860870	3087211		21461
	Тенге	2396504	999160		3881
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17771989	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3678341	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1287020	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22737351	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11361	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	159	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	691	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12211	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77520	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4651	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	82171	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	22831733	-	-	-

Итого в ценах 2001 года:	22831733
Временные здания и сооружения 4,69%:	1070808
Итого с временными:	23902541
Зимнее удорожание 2,71%:	647759
Выслуга лет 1,0%	239025
Доп. отпуска 0,4%	95610
Итого:	24884936
Итого в текущих ценах с к=1,6426	40875514
Налоги, сборы, обязательные платежи 2,0%:	817510
Итого:	41693024
НДС 12,0%:	5003163
ИТОГО С НДС (12%):	46696187
Всего с поправочным коэффициентом за апрель 2009г:	36310955
В т.ч. НДС 12,0%:	3890459

Ю.В.Слуев

В.В.Натайцев

"ДорМехСтрой"

Тех. надзор Казгипи. Дорстрой
Кононенко С.В.