Счет-фактура № 00000000082 от 30 декабря 2009 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 600300023974, г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0027555, от 31.01.2002 (2а)

ИИК поставщика: р/с 003467085, в банке АОФ №139900 АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК 190551601 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-08 от 05.12.08г. "Ст-во Восточной Объездной Алматинск.Автодороги" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "ДОРМЕХСТРОЙ" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 600700534250, Алматы, Толе БИ, дом № 298 (10а)

ИИК покупателя: р/с 039467466, в банке ОАО БАНК ТУРАНАЛЕМ, БИК 190501306 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТОО "Дормехстрой"ст-во проезда под мостом на ул. Луганского	тенге		10 124 282,14	10 124 282,14	12%	1 214 913,86	11 339 196,00	0	
Всего по счету:					**10 124 282,14**		**1 214 913,86**	**11 339 196,00**		

Руководитель: Нагайцев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Пархоменко В.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила
6.01.10г.

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.1994 г. Зак. № 73
Субподрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»	

Наименование работ и его адрес: Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2009 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		49-08	05.12.2008 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС, тенге									**Всего с НДС**
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского. Транспортная развязка на пересечении пр.АЛБ-ФАРАБИ и пр. ДОСТЫК	186 756 152	10 124 282							1 214 914	11 339 196

Генподрядчик: _____ Ю.В. Слуев

Субподрядчик: _____ В.В. Нагайцев

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"
Субподрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объектная смета № 2-2. РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ. Искусственные сооружения.								
		РАЗДЕЛ 1. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р.М.АЛМАТИНКА на ПК 1+85,44. Локальная смета № 2-ИС-1								
		ОГОЛОВКИ								
1	Е0130-7-1	-Бетонирование лотка монолитным бетоном В20, F300	10,1	10903,99	611,9	110130	6180	7167	2,93	30
		м3		499,39	151,63	5044	1531	109	0,5	5
2	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	1,5	9508,21	-	14262	-	15145	55,66	83
		т		9263,25	-	13895	-	109	-	-
3	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	1,5	105900	-	158850	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-3-1	-Устройство щебночной подготовки	10	2083,45	44,47	20834	445	4071	2,29	23
		м3		357,08	16,38	3571	164	109	0,08	1
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	1,68	9508,21	-	15974	-	16963	55,66	94
		т		9263,25	-	15562	-	109	-	-
6	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,68	104000	-	174720	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0107-56-1	-Устройство деформационных швов с заполнением мастикой "SONOMERIK"	46,07	77,89	0,52	3588	24	5004	0,45	21
		м		77,37	0,21	3565	10	140	-	-
8	С Прайс лист	-Стоимость "SONOMERIK" (1 банка-18,9л)	28,35	724,17	-	20530	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРИЛА								
9	Е0130-73-1	-Установка стальных перил с окраской	0,65	18926,7	143,6	12302	93	8781	70,15	46
		т		12342,38	51,75	8023	34	109	0,25	-
10	С12021-245	-Стоимость перил	0,65	172800	-	112320	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			643512	6742			296
			Тенге			49659	1738			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518890	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48350	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			601273	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124622	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8781	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			742681	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 1+95,23. Локальная смета №2-ИС-2								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	370	325,08	-	120281	-	14006	0,17	61
				28,46	-	10531	-	133	-	-
		м2								
12	Е0127-55-2	-Добавить на 0,5 см до толщины 4 см	370	55,5	-	20534	-	4505	0,05	20
				9,15	-	3387	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	370	173,42	14,4	64166	5327	24007	0,28	103
				43,73	5,05	16182	1869	133	0,02	8
		м2								
14	Е0127-56-2	-Добавить на каждый 1 см изменения толщины до 15 см	370	2,86	-	1059	-	1409	0,02	7
				2,86	-	1059	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206041	5327			191
			Тенге			31159	1869			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43927	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264966	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			264966	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 1+43,07 С УСТРОЙСТВОМ ПЛОЩАДКИ У ВХОДА В ТРУБУ. Локальная смета № 2-ИС-4								
		ОГОЛОВКИ								
15	Е0130-7-1	-Бетонирование лотка монолитным бетоном В20, F300	7,4	10903,99	611,9	80690	4528	5251	2,93	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,39	151,63	3695	1122	109	0,5	4
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
16	Е0101-135-1-	Исключить по форме 2 за январь 2009 года полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	-16,16	-13,8	-1454	-1242	-438	-0,01	-1
		м3		-1,86	-3,16	-168	-284	97	-0,01	-1
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	34,25	31,89	3083	2870	800	0,01	1
		м3		1,86	7,3	168	657	97	0,03	3
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0130-7-1	-Бетонирование парапета над трубой вдоль лестничного схода бетоном В20, F200	6	10903,99	611,9	65424	3671	4258	2,93	18
		м3		499,39	151,63	2996	910	109	0,5	3
19	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,243	9508,21	-	2310	-	2454	55,66	14
		т		9263,25	-	2251	-	109	-	-
20	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,178	111900	-	19918	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,065	114300	-	7430	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-73-1	-Отделка стен "BAYRAMIX"	68	1208,5	50,95	82178	3464	31980	2,58	175
		м2		411,41	36,49	27976	2481	105	0,19	13
23	С11011-761	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	115,45	502	-	57958	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0101-158-5-	Укрепление откосов под мостм бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см на щебне 10см	150	1393,58	35,18	209037	5277	31665	1,4	210
		м2		208,3	9,33	31245	1399	97	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,54	9508,21	-	5134	-	5452	55,66	30
		т		---	---	---	---	---	---	---
				9263,25	-	5002	-	109	-	-
26	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,54	115500	-	62370	-	-	-	-
		сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
		класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЛОЩАДКА У ВХОДА								
27	Е0107-24-4	-Демонтаж металлических оград	40	855,05	416,21	34202	16649	30910	2,58	103
		с последующим восстановлеием		---	---	---	---	---	---	---
		м		438,84	113,12	17554	4525	140	0,41	16
28	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с	110	61,82	59,04	6800	6494	1998	0,02	2
		погрузкой на		---	---	---	---	---	---	---
		автомобили-самосвалы		2,71	16,01	299	1761	97	0,05	6
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ								
		ЗАСЫПКИ ПЛОЩАДКИ								
		м3								
29	С010333-А40	-Перевозка грузов	209	209,25	-	43733	-	8747	0,88	184
	-1	автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---
		/работающими вне карьеров/,		41,85	-	8747	-	100	-	-
		расстояние перевозки 40 км,								
		класс груза 1								
		т								
30	Е0101-19-4	-Ремонт и содержание 4 группы	110	59,9	53,48	6588	5882	2135	-	-
		грунтовых землевозных дорог		---	---	---	---	---	---	---
		на каждые 0,5 км длины-НА		-	20,01	-	2201	97	0,1	11
		15КМ								
		м3								
31	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы	110	4,73	4,07	520	447	215	-	-
		грунтов		---	---	---	---	---	---	---
		м3		0,6	1,41	66	156	97	-	1
32	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными	110	16,11	16,11	1772	1772	588	-	-
		катками на пневмоколесном		---	---	---	---	---	---	---
		ходу, 25 т, на первый проход		-	5,51	-	607	97	0,02	2
		по одному следу при толщине								
		слоя 25 см								
		м3								
33	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый	110	8,01	8,01	881	881	257	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующий проход по одному следу ДО 6 ПРОХОДОВ		-	2,41	-	265	97	0,01	1
		м3								
34	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15км)	110	34,25	31,89	3768	3508	977	0,01	2
				1,86	7,3	205	803	97	0,03	4
		м3								
35	E0101-145-7	-Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	100	37,52	-	3752	-	3640	0,24	24
				37,52	-	3752	-	97	-	-
		м2								
36	E0107-24-4	-Восстановление металлических оград	40	1385,19	520,27	55408	20811	38637	3,22	129
				548,55	141,4	21942	5656	140	0,51	20
		м								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по акту от 28.05.09, письму №253 от 11.06.09г. и письму Заказчика-УПТ и АД, №1854 от 15.06.09г. и письму УПТ и АД №Ш-729 от 18.06.09г.								
37	E0115-30-2	-Укладка накрывочных гранитных плит толщиной 30мм	50,4	4394,89	826,48	221502	41655	189978	15,99	806
		м2		3105	484,91	156492	24439	105	2,37	119
38	C143011-69	-Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 30 мм	51,41	14700	-	755698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	136	171,47	18,02	23320	2450	8974	0,28	38
				43,73	5,88	5948	800	133	0,02	3
		м2								
40	E0127-56-2	-Добавить 3 см изменения толщины до толщины 15см	136	31,21	-	4245	-	518	0,02	3
				2,86	-	389	-	133	-	-
		м2								
41	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,5л на 1м2)	0,068	30260,53	390,53	2058	27	15	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
		т								
42	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара на терренкуре (у входа и выхода	136	307,9	-	41874	-	5148	0,17	23
				28,46	-	3871	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб) однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см м2								
43	E0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см м2	136	94,34	-	12830	-	1656	0,05	7
				9,15	-	1245	-	133	-	-
44	E0115-64-1	-Подготовка потолка терренкура под окраску /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором м2	285	117,63	1,37	33526	390	20906	0,43	121
				69,35	0,52	19763	147	105	-	1
45	E0115-158-1	-Окраска потолка терренкура по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	20	104,14	1,9	2083	38	429	0,11	2
				19,69	0,72	394	14	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1848639	119572			1911
			Тенге			313832	47670			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848639	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			43733	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			397149	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			134747	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2380535	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2380535	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРУГЛАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.1м на ПК 1+50,0 С ДРЕНИРУЮЩИМ КОЛОДЦЕМ. Локальная смета №2-ИС-5

ДРЕНИРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

46	E0109-53-2	-Монтаж решеток: для задержки мусора, над колодцем т	1,5	11128,54	1337,39	16693	2006	11590	53,59	80
				8461,12	124,2	12692	186	90	0,61	1
47	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых	1,5	31798,35	10781,37	47698	16172	28702	104,65	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций в построечных условиях и на производственных базах		18837	2423,43	28255	3635	90	8,46	13
		т								
48	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,012	85500	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-14	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1,24	94400	-	117245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С11011-888	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,246	59000	-	14514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по акту от 28.05.09, письму №253 от 11.06.09г. и письму Заказчика-УПТ и АД, №1854 от 15.06.09г. и письму УПТ и АД №Ш-729 от 18.06.09г.								
51	Е0122-41-1	-Наращивание существующих водопроводных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,4	40370,38	2161,85	56519	3027	4131	10,19	14
				1650,83	619,19	2311	867	130	2,37	3
		м3								
		Декоративное перильное ограждение на поглощающем колодце за лотком от трубы, высотой 1,0м								
52	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,9	251,77	-	1234	-	1394	1,77	9
				251,77	-	1234	-	113	-	-
		м3								
53	Е0106-3-1	-Устройство бетонных	3,5	8700,11	299,55	30450	1048	2974	4,53	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ограждение		706,39	102,88	2472	360	105	0,4	1
		м3								
54	E0109-53-2	-Монтаж декоративного перильного ограждения	1,57	11128,54	1337,39	17450	2097	12116	53,59	84
		т		8461,12	124,2	13267	195	90	0,61	1
55	C12021-245	-Стоимость декоративного перильного ограждения	1,57	172800	-	270950	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	E0113-26-6	-Окраска металлического огрунтованного ограждения	34,5	25,47	0,02	879	1	149	0,02	1
		м2		4,78	-	165	-	90	-	-
57	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы и разравнивание на месте	4,9	154,22	-	756	-	854	1,12	5
		м3		154,22	-	756	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			575412	24351			367
			Тенге			61152	5243			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222622	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9502	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246051	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			352790	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52407	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24312	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			429510	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			675561	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ на ПК0+10-ПК0+35,8 и ПК1+74,90-ПК2+05 с ОГРАЖДЕНИЕМ. Локальная смета № 2-ИС-6

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

58	E0115-4-5	-Облицовка подпорных стенок плитняком толщ. 20мм на	125	5678,29	14,26	709786	1783	639172	24,15	3019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе 5см		4864,5	5,38	608063	673	105	0,03	3
		м2								
59	E0115-8-1 К=3	-Исключить до толщины плит 20 мм на каждые 10мм	125	-95,89	-2,74	-11986	-342	-12362	-0,55	-69
		м2		-93,15	-1,03	-11644	-129	105	-0,01	-1
60	С Прайс-лист М14	-Стоимость плитняка	125	1398,68	-	174835	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,15	113900	-	17085	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	E0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.(12мм) с применением охлаждающей жидкости /воды/ (для крепления плит)	500	175,98	88,16	87992	44078	68545	0,45	227
		отверст.		85,05	52,04	42525	26020	100	0,08	41
63	E0146-26-17	-Исключать на каждые 10 мм изменения глубины до 150мм	500	-14,4	-7,01	-7199	-3503	-5443	-0,04	-18
		отверст.		-6,75	-4,14	-3375	-2068	100	-0,01	-3
64	С12041-5	-Детали крепления из стали А-I диам. 8 мм	0,042	89400	-	3755	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	E0115-30-2	-Укладка накрывочных гранитных плит толщиной 30мм	28	4394,89	826,48	123057	23141	105543	15,99	448
		м2		3105	484,91	86940	13577	105	2,37	66
66	С143011-69	-Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 30 мм	28,56	14700	-	419832	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1517158	65157			3606
			Тенге			722509	38073			107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1517158	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			795456	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2451370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2451370	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНУЮ СТЕНКУ ВДОЛЬ ТЕРРЕНКУРА. Локальная смета № 2-ИС-7

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

67	Е0115-30-2	-Укладка накрывочных гранитных плит толщиной 30мм	14	4394,89	826,48	61528	11571	52772	15,99	224
		м2		3105	484,91	43470	6789	105	2,37	33
68	С143011-69	-Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 30 мм	14,28	14700	-	209916	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

Объектная смета № 2-2.Разворотный проезд под мостом. Дорожная часть

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			271444	11571			224
			Тенге			43470	6789			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19453	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343669	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			343669	-	-		-

Объектная смета № 2-2. РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ. Дорожная часть

РАЗДЕЛ 7. Восстановление оси дороги. Локальная смета № 2-АД-1

69	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.3 57 РСД РК	-Восстановление оси дороги и разбивка оси земляного полотна в местности 3 категории сложности - 0,4 км	0,4	15874,5	-	6350	-	-	-	-
				15874,5	-	6350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 2	км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6350	-			-
			Тенге			6350	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6350	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6350	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Сооружение земляного полотна. Локальная смета № 2-АД-2								
70	E0101-145-7-	Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным способом м2	200	39,16	-	7831	-	7596	0,25	50
				39,16	-	7831	-	97	-	-
71	E0101-158-5-	Укрепление откосов выемки монолитным бетоном на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см м2	128,32	1220,98	36,71	156676	4711	28266	1,46	188
				217,36	9,73	27891	1249	97	0,04	6
72	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток т	0,6735	9910,96	-	6675	-	7096	58,08	39
				9666	-	6510	-	109	-	-
73	C12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм т	0,6735	104000	-	70044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Исключить из ф.2 за май 2009 года								
74	E0101-17-7	-Разработка растительного грунта 1 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1350	-31,44	-30,03	-42441	-40534	-12471	-0,01	-13
				-1,38	-8,14	-1863	-10993	97	-0,03	-38
75	C010333-A37-	Перевозка грузов	1620	-199,8	-	-323676	-	-64735	-0,84	-1359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 37 км на временное складирование, класс груза 1		-39,96	-	-64735	-	100	-	-
76	E0101-19-1	-Планировка и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	1350	-48,57	-45,36	-65570	-61236	-22157	-	-
				-	-16,92	-	-22842	97	-0,08	-110
77	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1350	-3,68	-3,19	-4971	-4310	-2074	-	-4
				-0,47	-1,12	-632	-1507	97	-	-5
78	E0101-17-7	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1350	-31,44	-30,03	-42441	-40534	-12471	-0,01	-13
				-1,38	-8,14	-1863	-10993	97	-0,03	-38
79	C010333-A2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км на место работ, класс груза 1	1620	-23,4	-	-37908	-	-7582	-0,1	-159
				-4,68	-	-7582	-	100	-	-
80	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	14,95	-1049,54	-40,64	-15691	-608	-5392	-2,33	-35
				-315,9	-14,96	-4723	-224	109	-0,07	-1
81	E0101-158-3	-Укрепление откосов выемки бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	39	-425,81	-131,13	-16607	-5114	-9311	-1,42	-55
				-210,6	-35,53	-8213	-1386	97	-0,13	-5
82	E0101-158-4	-Исключить 1см толщины	39	-4,66	-	-182	-	-144	-0,02	-1
				-3,8	-	-148	-	97	-	-
83	C143014-3	-Стоимость железобетонных плит размером 150x75x15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	6,63	-22463	-	-148930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
84	Е0101-158-5-	Укрепление откосов выемки монолитным бетоном в месте стыковки сборных плит на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	30	-1220,98	-36,71	-36629	-1101	-6608	-1,46	-44
				-217,36	-9,73	-6521	-292	97	-0,04	-1
		м2								
85	Е0101-158-6-	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15см	30	-472,23	-0,96	-14167	-29	-2048	-0,46	-14
		м2		-69,96	-0,42	-2099	-13	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			-507985	-148756			-1421
			Тенге			-56146	-47000			-192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-507985	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			-361584	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-102034	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-610019	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			-610019	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Строительство водоотвода. Локальная смета № 2-АД-3

86	Е0101-164-2-	Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	7,95	262,72	-	2089	-	2360	1,85	15
		м3		262,72	-	2089	-	113	-	-
87	Е0101-24-6 -	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	7,95	7,21	7,21	57	57	19	-	-
				-	2,5	-	20	97	0,01	-
		м3								
88	Е0101-24-14-	Исключить по форме 2 за апрель, май 2009 года	108,05	-11,41	-11,41	-1233	-1233	-415	-	-
		добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)		-	-3,96	-	-428	97	-0,01	-1
		м3								
89	Е0101-24-14-	Включить добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов	116	17,11	17,11	1985	1985	668	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(до 30м в насыпь)		-	5,94	-	689	97	0,02	2
		м3								
90	Е0101-164-2	-Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	22	262,72	-	5780	-	6531	1,85	41
		м3		262,72	-	5780	-	113	-	-
91	Е0101-24-6	-Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	22	7,21	7,21	159	159	53	-	-
				-	2,5	-	55	97	0,01	-
		м3								
92	Е0101-24-14	-Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)	22	11,41	11,41	251	251	84	-	-
				-	3,96	-	87	97	0,01	-
		м3								
93	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22	25,86	5,42	569	119	436	0,13	3
		м3		20,44	-	450	-	97	-	-
94	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную, на вымет	0,07	262,72	-	18	-	21	1,85	-
		м3		262,72	-	18	-	113	-	-
95	Е0127-8-1	-Исключить по форме 2 за апрель, май 2009 года устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	165	-711,45	-421,42	-117389	-69534	-86863	-1,87	-309
				-288,9	-106,92	-47669	-17642	133	-0,43	-71
		м								
96	Е0127-8-1	-Включить устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи на гравийно-песчаной подготовке	180	761,85	421,42	137132	75855	94759	1,87	337
				288,9	106,92	52002	19246	133	0,43	78
		м								
97	С143018-151	-Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	15	4960	-	74400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0127-9-1	-Устройство лотков из сборного бетона по кромке проезжей части	0,63	3145,91	1264,25	1982	796	787	3,88	2
				618,3	320,76	390	202	133	1,3	1
		м3								
99	С143018-147	-Стоимость железобетонных блоков Б-2-1	0,63	30596,27	-	19276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0130-7-1	-Укрепления дна лотка монолитным бетоном В-20	0,07	9320,31	638,5	652	45	52	3,06	-
		м3		521,1	158,22	36	11	109	0,52	-
101	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски в конце лотка из валунов	2	1145,63	1,03	2291	2	1006	3,37	7
		м3		518,4	0,38	1037	1	97	-	-
102	С143014-3	-Исключить по форме 2 за май 2009 года стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	0,51	-22463	-	-11456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	С143014-3	-Включить стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	0,34	21538	-	7323	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0101-158-5	-Исключить по форме 2 за май 2009 года укрепление откосов между лотком и обочиной монолитным бетоном на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	160	-1220,98	-36,71	-195356	-5874	-35244	-1,46	-234
		м3		-217,36	-9,73	-34777	-1557	97	-0,04	-7
		м2								
105	Е0101-158-5	-Включить укрепление откосов насыпи монолитным бетоном на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	3,7	1221,1	36,71	4518	136	815	1,46	5
		м2		217,36	9,73	804	36	97	0,04	-
		м2								
106	Е0101-158-6	-Добавить 5 см изменения толщины (до 15 см, на выходе лотка)	3,7	472,23	0,96	1747	4	253	0,46	2
		м2		69,96	0,42	259	2	97	-	-
		м2								
107	Е0101-158-3	-Устройство укрепления бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	23	425,81	131,13	9794	3016	5491	1,42	33
		м2		210,6	35,53	4844	817	97	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	E0101-158-4	-Исключить 1см толщины	23	-4,66	-	-107	-	-85	-0,02	-1
		м2		-3,8	-	-87	-	97	-	-
109	C143014-3	-Стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	3,91	22463	-	87830	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Исключить из ф.2 за апрель, май 2009 года								
110	E0101-145-3	-Планировка площадей из грунтов 4 группы механизированным способом	263	-2,18	-2,18	-574	-574	-125	-	-
		м2		-	-0,49	-	-128	97	-	-
111	E0130-7-1	-Заделка швов и сопряжений с трубами монолитным бетоном В-20	0,19	-9320,31	-638,5	-1771	-121	-141	-3,06	-1
		м3		-521,1	-158,22	-99	-30	109	-0,52	-
112	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы в карьере на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	-38,67	-36,92	-464	-443	-136	-0,01	-
		м3		-1,7	-10,01	-20	-120	97	-0,03	-
113	C010333-A40-1	-Перевозка грунта на расстояние 40 км для засыпки стен лотков	21,6	-209,25	-	-4520	-	-904	-0,88	-19
		т		-41,85	-	-904	-	100	-	-
114	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (15 км)	12	-53,17	-49,32	-638	-592	-214	-	-
		м3		-	-18,36	-	-220	97	-0,09	-1
115	E0101-166-2	-Засыпка вручную стен лотка в грунтах 2 группы с трамбованием	12	-160,92	-	-1931	-	-2182	-1,17	-14
		м3		-160,92	-	-1931	-	113	-	-
116	E0130-70-1	-Укладка плит перекрытия лотка	0,17	-3210,75	-999	-546	-170	-285	-7,48	-1
		м3		-1277,1	-259,74	-217	-44	109	-0,89	-
117	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси,	14,5	-1049,54	-40,64	-15218	-589	-5229	-2,33	-34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15см		-315,9	-14,96	-4581	-217	109	-0,07	-1
		м3								
118	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	58	-569,65	-7,96	-33040	-461	-10223	-0,84	-49
		камней сечением 150х300 мм на		---	---	---	---	---	---	---
		бетонном основании		-130,42	-2,11	-7564	-122	133	-0,01	-
		м								
119	С143003-10	-Стоимость бортовых камней	3,02	-27400	-	-82638	-	-	-	-
		БР100.30.18		---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0101-158-3	-Устройство укрепления	34	-425,81	-131,13	-14478	-4458	-8117	-1,42	-48
		бетонными плитами сборными,		---	---	---	---	---	---	---
		при толщине до 16 см		-210,6	-35,53	-7160	-1208	97	-0,13	-4
		м2								
121	Е0101-158-4	-Исключить 1см толщины	34	-4,66	-	-158	-	-125	-0,02	-1
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-3,8	-	-129	-	97	-	-
122	С143014-3	-Стоимость железобетонных плит	5,78	-22463	-	-129836	-	-	-	-
		размером 150х75х15см, вес		---	---	---	---	---	---	---
		0,42т, объем 0,17м3		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-253500	-1624			-266
			---			---	---			---
			Тенге			-37431	-552			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-253500	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-4520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-290451	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-290451	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-АД-4

123	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	67	569,65	7,96	38167	533	11809	0,84	56
		камней сечением 150х300 мм на		---	---	---	---	---	---	---
		бетонном основании		130,42	2,11	8738	141	133	0,01	-
		м								
124	С143003-10	-Стоимость бортовых камней БР	2,88	27400	-	78939	-	-	-	-
		100.30.15		---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0127-34-4	-Исключить по форме 2 за апрель, май 2009 года установка гранитного бордюра, марки 2ГП на бетонном основании	523	-7053,65	-7,96	-3689059	-4161	-129744	-1,2	-628
				-184,42	-2,11	-96450	-1103	133	-0,01	-4
		м								
126	Е0127-34-4	-Включить установка гранитного бордюра, марки 1ГП на бетонном основании	497	5393,65	7,96	2680644	3955	123294	1,2	596
				184,42	2,11	91655	1048	133	0,01	4
		м								
127	Е0127-102-1	-Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	640	440,94	15,94	282204	10205	7998	0,05	29
				7,81	1,58	5000	1014	133	0,01	4
		м2								
128	Е0127-102-3	-Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	640	203,86	2,61	130472	1669	225	-	-
				0,1	0,17	61	108	133	-	-
		м2								
129	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований из щебня толщиной 15 см (под мостом)	29	274,9	39,94	7972	1158	763	0,04	1
				6	13,78	174	400	133	0,05	1
		м2								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по акту от 28.05.09, письму №253 от 11.06.09г. и письму Заказчика-УПТ и АД, №1854 от 15.06.09г. и письму УПТ и АД №Ш-729 от 18.06.09г.								
130	Е0127-20-1	-Демонтаж существующего гранитного бордюра 1 ГП на бетонном основании	26	147,42	-	3833	-	5098	0,92	24
				147,42	-	3833	-	133	-	-
		м								
131	С01031-А37--1	Погрузка разобранного бордюра при автомобильных перевозках	5,3	139,99	-	742	-	547	2,17	11
		т		103,15	-	547	-	100	-	-
132	С010333-А54-1	-Транспорт разобранного бордюра на 54км, в отвал	5,3	252,9	-	1340	-	268	1,06	6
		т		50,58	-	268	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	E0127-34-4	-Установка гранитного бордюра, марки 1ГП на бетонном основании	26	5393,65	7,96	140235	207	6450	1,2	31
				184,42	2,11	4795	55	133	0,01	-
		м								
		Исключить из ф.2 за апрель, май 2009 года								
134	E0101-18-6	-Устройство корыта в грунтах 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	55,35	-94,02	-87,51	-5204	-4844	-2087	-0,05	-2
				-6,5	-32,37	-360	-1791	97	-0,13	-7
		м3								
135	C010333-A54-1	-Перевозка грунта на расстояние 54 км, в отвал	110,7	-252,9	-	-27996	-	-5599	-1,06	-118
				-50,58	-	-5599	-	100	-	-
		т								
136	E0127-14-2	-Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	18,45	-896,33	-101,72	-16537	-1877	-1047	-0,17	-3
				-25,66	-17,03	-473	-314	133	-0,06	-1
		м3								
137	E0127-102-1	-Устройство однослойного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	193	-409,43	-15,94	-79021	-3077	-2412	-0,05	-9
				-7,81	-1,58	-1508	-306	133	-0,01	-1
		м2								
138	E0127-102-3	-Добавить до основной толщины слоя - 6 см (под мостом)	193	-188,08	-2,61	-36299	-503	-68	-	-
				-0,1	-0,17	-19	-33	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			-489567	3263			-5
			Тенге			10662	-781			-4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-489567	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			-25914	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-474073	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			-474073	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 11. Обочины. Локальная смета № 2-АД-5

Исключить из ф.2 за май 2009 года

139	Е0101-17-1	-Разработка растительного грунта 1 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	64,5	-28,41	-27,43	-1833	-1769	-634	-0,01	-
				-0,95	-9,18	-61	-592	97	-0,03	-2
		м3								
140	С010333-А37-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 37 км на временное складирование, класс груза 1	77,4	-199,8	-	-15465	-	-3093	-0,84	-65
				-39,96	-	-3093	-	100	-	-
		Т								
141	Е0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	64,5	-48,57	-45,36	-3133	-2926	-1059	-	-
				-	-16,92	-	-1091	97	-0,08	-5
		м3								
142	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	64,5	-3,68	-3,19	-238	-206	-99	-	-
				-0,47	-1,12	-30	-72	97	-	-
		м3								
143	Е0101-17-1	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	64,5	-28,41	-27,43	-1833	-1769	-634	-0,01	-
				-0,95	-9,18	-61	-592	97	-0,03	-2
		м3								
144	С010333-А2--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км на место работ, класс груза 1	77,4	-23,4	-	-1811	-	-362	-0,1	-8
				-4,68	-	-362	-	100	-	-
		Т								
145	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью	530	-148,75	-25,77	-78836	-13656	-8830	-0,04	-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 см с уплотнением катками и поливом водой м2		-5,75	-6,78	-3046	-3592	133	-0,03	-14
146	E0101-145-6-	Планировка между опорами моста ручным способом в грунте 3 группы м2	530	-30,78	-	-16313	-	-15824	-0,2	-104
				-30,78	-	-16313	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-119460	-20327			-197
			Тенге			-22967	-5940			-23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-119460	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-17276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-30534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-149994	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-149994	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. Устройство тротуаров. Локальная смета № 2-АД-6

147	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см м2	49	174,16	18,8	8534	921	3374	0,29	14
				45,64	6,13	2236	301	133	0,03	1
148	E0127-56-2	-Добавить 3 см изменения толщины до толщины 15см м2	49	31,34	-	1536	-	195	0,02	1
				2,99	-	146	-	133	-	-
149	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,5л на 1м2) т	0,0185	30277,51	407,51	560	8	4	0,7	-
				-	169,13	-	3	133	0,7	-
150	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см м2	37	309,14	-	11438	-	1462	0,17	6
				29,7	-	1099	-	133	-	-
151	E0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	37	94,74	-	3505	-	470	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,55	-	353	-	133	-	-
152	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,5л на 1м2)	0,006	30277,51	407,51	182	2	1	0,7	-
				-	169,13	-	1	133	0,7	-
		т								
153	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий у схода на тротуаре однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	12	309,14	-	3710	-	474	0,17	2
				29,7	-	356	-	133	-	-
		м2								
154	Е0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	12	94,74	-	1137	-	152	0,06	1
				9,55	-	115	-	133	-	-
		м2								
155	Е0101-158-5	-Укладка монолитного бетона на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см (под пролетным строением)	2	1220,98	36,71	2442	73	441	1,46	3
				217,36	9,73	435	19	97	0,04	-
		м2								
156	Е0101-158-5	-Укладка монолитного бетона перехода на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	2	1220,98	36,71	2442	73	441	1,46	3
				217,36	9,73	435	19	97	0,04	-
		м2								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по акту от 28.05.09, письму №253 от 11.06.09г. и письму Заказчика-УПТ и АД, №1854 от 15.06.09г. и письму УПТ и АД №Ш-729 от 18.06.09г.								
157	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном В20, при толщине до 10 см на щебеночном основании, толщиной 15см (у лестничного схода на ПК0+43)	7,2	1286,98	36,71	9266	264	1586	1,46	11
				217,36	9,73	1565	70	97	0,04	-
		м2								
158	Е0130-3-1	-Устройство щебеночного основания под лестничный сход	6,6	2100,9	46,4	13866	306	2803	2,39	16
				372,6	17,09	2459	113	109	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
159	Е0130-7-1	-Устройство основания из монолитного бетона В-20 под плиты	3,3	9320,31	638,5	30757	2107	2444	3,06	10
				521,1	158,22	1720	522	109	0,52	2
		м3								
160	[illegible]	[illegible]	3,74	2152,21	1107	8195	4140	2122	2,93	11
		[illegible]								
		м3		477,9	287,82	1787	1076	109	0,98	4
161	С143014-3	-Стоимость железобетонных плит 150х75х15см	3,74	21538	-	80552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0130-7-1	-Укладка монолитного бетона В-20	0,2	9320,31	638,5	1864	128	148	3,06	1
				521,1	158,22	104	32	109	0,52	-
		м3								
		Декоративное перильное ограждение лестничного схода с насыпи и на оголовках прямоугольных труб								
163	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,2	262,72	-	2942	-	3325	1,85	21
				262,72	-	2942	-	113	-	-
		м3								
164	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ограждение	8	8743,85	312,57	69951	2501	7093	4,73	38
				737,1	107,35	5897	859	105	0,42	3
		м3								
165	Е0109-53-2	-Монтаж декоративного перильного ограждения	3,58	11554,57	1395,54	41412	5002	28897	55,92	200
				8829	129,6	31643	464	90	0,64	2
		т								
166	С12021-245	-Стоимость декоративного перильного ограждения	3,58	172800	-	619315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	Е0113-26-6	-Окраска металлического огрунтованного ограждения	78,85	25,68	0,02	2025	2	354	0,03	2
				4,99	-	394	-	90	-	-
		м2								
168	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы и разравнивание на месте	11,2	160,92	-	1802	-	2037	1,17	13
				160,92	-	1802	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить из ф.2 за апрель, май 2009 года								
169	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	24	-509,92	-7,96	-12238	-191	-4230	-0,84	-20
	т.ч.	камней марки БР 100.20.8								
	п-3.9	(поребрика)		-130,42	-2,11	-3130	-51	133	-0,01	-
	к=0,86	м								
	к=0,73									
170	[illegible]	[illegible] бетонная сортовая	0,384	-26700	-	-10253	-	-	-	-
		М-300								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			894945	15337			334
			Тенге			52359	3429			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259913	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			660727	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			689624	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			949537	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Благоустройство территории. Локальная смета № 2-АД-7								
171	E0101-158-5	-Укрепление откосов насыпи	176,6	1220,98	36,71	215625	6483	38901	1,46	259
		монолитным железобетоном В20								
		на слое гравийно-песчаной		217,36	9,73	38385	1719	97	0,04	8
		смеси толщиной 15см, при								
		толщине до 10 см								
		м2								
172	E0101-158-5	-Укрепление откосов насыпи и	181,1	1220,98	36,71	221119	6648	39892	1,46	265
		под пролетными строениями								
		монолитным железобетоном В20		217,36	9,73	39363	1762	97	0,04	8
		на гравийно-песчаной смеси								
		толщиной 15см, при толщине до								
		10 см								
		м2								
173	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,8693	9910,96	-	8616	-	9159	58,08	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9666	-	8403	-	109	-	-
174	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8693	104000	-	90407	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Исключить из ф.2 за май 2009 года								
175	Е0101-145-3-	Планировка площадей из грунтов 4 группы механизированным способом	3370	-2,18	-2,18	-7354	-7354	-1597	-	-
		м2		-	-0,49	-	-1646	97	-	-5
176	Е0101-145-7-	Планировка горизонтальной территории под опорами моста из грунтов 4 группы ручным способом	330	-39,16	-	-12921	-	-12534	-0,25	-82
		м2		-39,16	-	-12921	-	97	-	-
177	Е0101-145-7-	Планировка откоса из грунтов 4 группы ручным способом	1350	-39,16	-	-52861	-	-51275	-0,25	-337
		м2		-39,16	-	-52861	-	97	-	-
178	Е0101-24-8	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	270	-21,91	-21,91	-5915	-5915	-1991	-	-
		м3		-	-7,6	-	-2052	97	-0,02	-7
179	Е0101-24-16-	Добавить 30 м перемещения 4 группы грунтов (до 40м с разравниванием)	270	-27,56	-27,56	-7441	-7441	-2504	-	-
		м3		-	-9,56	-	-2582	97	-0,03	-8
180	Е0101-130-1-	Прикатка основания после срезки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	842	-16,81	-16,81	-14151	-14151	-4700	-	-
		м3		-	-5,75	-	-4845	97	-0,02	-16
181	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	842	-5,01	-5,01	-4223	-4223	-1233	-	-
				-	-1,51	-	-1271	97	-	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
182	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15км)	842	-35,72	-33,28	-30078	-28020	-7806	-0,01	-12
				-1,94	-7,61	-1637	-6411	97	-0,03	-28
		м3								
183	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную	2	-262,72	-	-525	-	-594	-1,85	-4
				-262,72	-	-525	-	113	-	-
		м3								
184	Е0101-24-6 -	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	2	-7,21	-7,21	-14	-14	-5	-	-
				-	-2,5	-	-5	97	-0,01	-
		м3								
185	Е0101-24-14-	Добавить 10 м перемещения 2 группы грунтов (до 20м с разравниванием)	2	-5,7	-5,7	-11	-11	-4	-	-
				-	-1,98	-	-4	97	-0,01	-
		м3								
186	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	0,59	-1049,54	-40,64	-619	-24	-213	-2,33	-1
				-315,9	-14,96	-186	-9	109	-0,07	-
		м3								
187	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	7	-711,45	-421,42	-4980	-2950	-3685	-1,87	-13
				-288,9	-106,92	-2022	-748	133	-0,43	-3
		м								
188	С143018-151-	Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	7	-4960	-	-34720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
189	Е0130-7-1	-Заделка швов и сопряжений с трубами монолитным бетоном В-20	0,5	-9320,31	-638,5	-4660	-319	-370	-3,06	-2
				-521,1	-158,22	-261	-79	109	-0,52	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			355291	-57293			123
			Тенге			15737	-16171			-57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355291	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354733	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			354733	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. Обустройство проезда. Локальная смета № 2-АД-9

Металлическое барьерное ограждение

190	Е0127-59-5	-Установка барьерного ограждения	60	604,21	25,95	36252	1557	18304	1,36	81
		м		223,02	6,36	13381	381	133	0,03	2
191	СПрайс-лист А-60	-Металлическое барьерное ограждение барьерное 11.ДО, шаг 2м	60	4969,29	-	298157	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по акту от 28.05.09, письму №253 от 11.06.09г. и письму Заказчика-УПТ и АД, №1854 от 15.06.09г. и письму УПТ и АД №Ш-729 от 18.06.09г.

192	Е0127-59-5	-Установка барьерного ограждения	75	604,21	25,95	45316	1946	22880	1,36	102
		м		223,02	6,36	16727	477	133	0,03	2
193	СПрайс-лист А-60	-Металлическое барьерное ограждение барьерное 11.ДО, шаг 2м	75	4969,29	-	372697	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			752422	3503			183
			Тенге			30108	858			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752422	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			793606	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			793606	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. Устройство тротуара к лестничному переходу от терренкура до тротуара на пр. Аль-Фараби. Локальная смета № 2-АД-11

199	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы под тротуар с погрузкой на	15	47,67	45,38	715	681	225	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы		2,24	13,2	34	198	97	0,05	1
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
200	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки котлована	2	315,26	-	631	-	712	2,22	4
	т.ч.	механизированным способом		315,26	-	631	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
201	E0101-17-13	-Погрузка грунта на	2	39,04	37,17	78	74	25	0,01	-
		автомобили-самосвалы								
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,84	10,81	4	22	97	0,04	-
		м3								
202	C010333-A5--1	-Перевозка грунта на расстояние 5 км, в насыпь	30,6	40,5	-	1239	-	248	0,17	5
		т		8,1	-	248	-	100	-	-
203	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	17	4,51	3,89	77	66	32	-	-
		м3		0,58	1,34	10	23	97	-	-
204	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17	25,86	5,42	440	92	337	0,13	2
		м3		20,44	-	347	-	97	-	-
205	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15км)	17	35,72	33,28	607	566	158	0,01	-
		м3		1,94	7,61	33	129	97	0,03	1
206	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика)	35	509,92	7,96	17847	278	6169	0,84	29
	т.ч.			130,42	2,11	4565	74	133	0,01	-
	п-3.9	м								
	к=0,86									
	к=0,33									
207	C143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	0,56	26700	-	14952	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
208	E0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под ж/бетонные плиты	1,08	1049,54	40,64	1134	44	389	2,33	3
		м3		315,9	14,96	341	16	109	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0130-6-1	-Устройство ступеней из ж/бетонных плит	1,7	2192,24	1107	3727	1882	1419	2,93	5
		м3		477,9	287,82	812	489	109	0,98	2
210	С143014-3	-Стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	1,7	21538	-	36615	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	28,9	174,16	18,8	5033	543	1990	0,29	8
		м2		45,64	6,13	1319	177	133	0,03	1
212	Е0127-56-2	-Добавить 3 см изменения толщины до толщины 15см	28,9	31,34	-	906	-	115	0,02	1
		м2		2,99	-	86	-	133	-	-
213	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,5л на 1м2)	0,0145	30277,51	407,51	438	6	3	0,7	-
		т		-	169,13	-	2	133	0,7	-
214	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	28,9	309,14	-	8934	-	1142	0,17	5
		м2		29,7	-	858	-	133	-	-
215	Е0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	28,9	94,74	-	2738	-	367	0,06	2
		м2		9,55	-	276	-	133	-	-
216	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	50	1,69	1,69	85	85	17	-	-
		м2		-	0,36	-	18	97	-	-
217	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	5	23,28	-	116	-	113	0,15	1
		м2		23,28	-	116	-	97	-	-
218	Е0101-158-5	-Укладка монолитного бетона на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см (под плитами)	1,1	1220,98	36,71	1343	40	242	1,46	2
		м2		217,36	9,73	239	11	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Декоративное перильное ограждение								
219	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,9	262,72	-	1287	-	1455	1,85	9
				262,72	-	1287	-	113	-	-
		м3								
220	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ограждение	3,5	8743,85	312,57	30603	1094	3103	4,73	17
				737,1	107,35	2580	376	105	0,42	1
		м3								
221	Е0109-53-2	-Монтаж декоративного перильного ограждения	1,57	11554,57	1395,54	18118	2188	12642	55,92	88
				8829	129,6	13844	203	90	0,64	1
		т								
222	С12021-245	-Стоимость декоративного перильного ограждения	1,57	172800	-	270950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
223	Е0113-26-6	-Окраска металлического огрунтованного ограждения	34,5	25,68	0,02	886	1	155	0,03	1
				4,99	-	172	-	90	-	-
		м2								
224	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы и разравнивание на месте	4,9	160,92	-	789	-	891	1,17	6
				160,92	-	789	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			420286	7641			187
			Тенге			28591	1739			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131218	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150525	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			301710	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			452235	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 16. Водозабор для арычной сети. Локальная смета № 2-КЖ, ТХ-1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

[illegible]	[illegible] труб обмотчиков	20	350,95	15,76	7019	315	2704	0,7	14
	битумной мастикой		---	---	---	---	---	---	---
	двухслойной		118,25	5,8	2365	116	109	0,03	1
	м2								
226 Е0113-26-6	-Окраска металлических	2	25,47	0,02	51	-	9	0,02	-
	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	эмалью ПФ-115		4,78	-	10	-	90	-	-
	м2								
227 Е0113-26-6	-Окраска сетки эмалью ПФ-115	1	25,47	0,02	25	-	4	0,02	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			4,78	-	5	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	7095	315			14
	---	---	---			---
	Тенге	2379	116			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7095	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2717	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9813	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	9813	-	-		-

РАЗДЕЛ 17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

228 Е0122-8-3	-Укладка стальных	0,021	79078,47	12276,22	1661	258	1659	310,5	7
	водопроводных труб диам. 100		---	---	---	---	---	---	---
	мм		56148,75	4636,8	1179	97	130	22,64	-
	км								
229 Ц0112-1-4	-Трубопровод внутри колодца	2	557,89	40,13	1116	80	931	2,3	5
	Д 100 мм		---	---	---	---	---	---	---
	м		509,45	7,82	1019	16	90	0,05	-
230 С130806-79	-Трубы электросварные	23	1020	-	23460	-	-	-	-
	прямошовные со снятой фаской		---	---	---	---	---	---	---
	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм								
	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			26236	338			11
			Тенге			2198	113			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2047	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3320	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23460	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			28827	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6154319	35117			5559
			Тенге			1253621	37193			130
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2047	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4696186	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-364321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1283136	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6335239	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1427207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1562251	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23460	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			6350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6350	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			7929347	-	-		-

Итого в ценах 2001 года	7929347
Временные здания и сооружения 4,69%:	371886
Итого с временными:	8301233
Зимнее удорожание 2,71%	224963
Выслуга лет 1,0%	83012
Доп.отпуска 0,4%	33205
Итого в ценах 2001года:	8642414
Итого в текущих ценах с к=1,6426:	14195862
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	283917
Итого:	14479779
НДС (12%) :	1737574
ИТОГО С НДС (12%):	16217353
Всего с поправочным коэффициентом за декабрь 2009г:	**12610614**
Вт.ч. НДС 12,0%	1351137

Директор ТОО "ДорМехСтрой"

_____ Ю.В.Слуев

Президент фирмы ТОО ПСФ "Алонс"

_____ В.В.Нагайцев

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"
Субподрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги.
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА на ПЕРЕСЕЧЕНИИ пр.АЛБ-ФАРАБИ и пр. ДОСТЫК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОПУСКНОГО ЛОТКА отв.2х0,5м на ПК7+85								
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	25,6	32,01	30,1	819	771	253	0,01	-
				1,91	8,28	49	212	97	0,03	1
2	Е0101-163-2-	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки котлована механизированным способом м3	3,4	487,49	-	1660	-	1876	3,22	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			487,49	-	1660	-	113	-	-
3	Е0101-24-6 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	29	6,91	6,91	200	200	67	-	-
				-	2,4	-	70	97	0,01	-
4	Е0101-24-14-	Добавить на последующие 10 м	29	5,47	5,47	159	159	53	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(до 20 м)								
		м3		-	1,9	-	55	97	0,01	-
5	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,4	3,85	3,85	25	25	8	-	-
				-	1,34	-	9	97	-	-
		м3								
6	E0101-27-11	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)	6,4	5,11	5,11	33	33	11	-	-
				-	1,77	-	11	97	0,01	-
		м3								
7	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4	24,78	5,19	159	33	122	0,12	1
				19,58	-	125	-	97	-	-
		м3								
8	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15км)	6,4	34,25	31,89	219	204	57	0,01	-
				1,86	7,3	12	47	97	0,03	-
		м3								
9	E0130-7-1	-Бетонирование фундамента монолитным бетоном В-20, F300	11,99	10591,87	611,9	126997	7337	8508	2,93	35
				499,39	151,63	5988	1818	109	0,5	6
		м3								
10	E0130-56-1	-Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	6,08	5950,33	3053,25	36178	18564	16922	10,5	64
				1759,5	793,85	10698	4827	109	2,71	17
		м3								
11	C143019-37	-Стоимость звеньев труб отв. 0,5м из бетона В20, F300	6,08	19235	-	116949	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	E0108-12-3	-Установка чугунных решеток	0,408	22692,15	2233,27	9258	911	4047	48,64	20
		т		8021,25	835,76	3273	341	112	4,08	2
13	C131104-20	-Стоимость чугунных решеток	8	7795,71	-	62366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции	54,89	1127,26	23,77	61875	1305	11360	1,05	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной двухслойной								
		м2		181,13	8,75	9942	480	109	0,35	19
15	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	99,64	350,95	15,76	34969	1570	13473	0,7	69
		двухслойной		118,25	5,8	11783	578	109	0,03	3
		м2								
16	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на	13,62	37,06	35,39	505	482	148	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,63	9,6	22	131	97	0,03	-
		м3								
17	C010333-A8--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	24,51	57,51	-	1410	-	282	0,24	6
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км во временный отвал, класс груза 1		11,5	-	282	-	100	-	-
		т								
18	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,62	4,33	3,73	59	51	24	-	-
		м3		0,55	1,29	8	18	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	453838	31643			264
	Тенге	43841	8595			48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	453838	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	1410	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57212	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30663	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	541713	-	-		-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	541713	-	-		-

Итого в ценах 2001 года	541713
Временные здания и сооружения 4,69%:	25406
Итого с временными:	567119
Зимнее удорожание 2,71%	15369
Выслуга лет 1,0%	5671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.отпуска 0,4%						2268			
	Итого в ценах 2001года:						590428			
	Итого в текущих ценах с к=1,6426:						969826			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :						19397			
	Итого:						989222			
	НДС (12%) :						118707			
	ИТОГО С НДС (12%):						1107929			
	Всего с поправочным коэффициентом за декабрь 2009г:						**861525**			
	Вт.ч. НДС 12,0%						92306			

Директор ТОО "ДорМехСтрой"

Ю.В.Слуев

Президент фирмы ТОО ПСФ "Алонс"

В.В.Нагайцев

Генподрядчик: ТОО «Дормехстрпой» Ф-2

Подрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОСТОЧНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ АЛМАТИНСКАЯ АВТОДОРОГА
2.А.Д.ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ ул.ЛУГАНСКОГО и р.М.АЛМАТИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 2.РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ
ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2009 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство водоотвода								
1	Е0101-164-2-	Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	32	-262,72	-	-8407	-	-9500	-1,85	-59
		м3		-262,72	-	-8407	-	113	-	-
2	Е0101-24-6 -	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	32	-7,21	-7,21	-231	-231	-78	-	-
		м3		-	-2,5	-	-80	97	-0,01	-
3	Е0101-24-14-	Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м с разравниванием)	32	-17,11	-17,11	-548	-548	-184	-	-
		м3		-	-5,94	-	-190	97	-0,02	-1
4	Е0101-164-2-	Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	20	-262,72	-	-5254	-	-5937	-1,85	-37
		м3		-262,72	-	-5254	-	113	-	-
5	Е0101-24-6 -	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	20	-7,21	-7,21	-144	-144	-49	-	-
		м3		-	-2,5	-	-50	97	-0,01	-
6	Е0101-24-14-	Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)	20	-11,41	-11,41	-228	-228	-77	-	-
		м3		-	-3,96	-	-79	97	-0,01	-
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	-25,86	-5,42	-517	-108	-396	-0,13	-3
		м3		-20,44	-	-409	-	97	-	-
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную, на вымет	3	-262,72	-	-788	-	-891	-1,85	-6
		м3		-262,72	-	-788	-	113	-	-
9	Е0101-145-3-	Планировка площадей из грунтов 4 группы	220	-2,18	-2,18	-480	-480	-104	-	-

	механизированным способом		-	-0,49	-	-107	97	-	-
	м2								
10	Е0130-3-2 -Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	7,5	-1049,54	-40,64	-7872	-305	-2705	-2,33	-17
			-315,9	-14,96	-2369	-112	109	-0,07	-1
	м3								
11	Е0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	50	-711,45	-421,42	-35572	-21071	-26322	-1,87	-94
			-288,9	-106,92	-14445	-5346	133	-0,43	-22
	м								
12	С143018-151-Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	50	-4960	-	-248000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
13	Е0101-166-2-Засыпка вручную стен лотка в грунтах 2 группы с трамбованием	20	-160,92	-	-3218	-	-3637	-1,17	-23
			-160,92	-	-3218	-	113	-	-
	м3								
14	Е0130-7-1 -Укрепления дна лотка монолитным бетоном В-20	0,2	-9320,31	-638,5	-1864	-128	-148	-3,06	-1
			-521,1	-158,22	-104	-32	109	-0,52	-
	м3								
15	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	49	-569,65	-7,96	-27913	-390	-8637	-0,84	-41
			-130,42	-2,11	-6390	-103	133	-0,01	-
	м								
16	С143003-10 -Стоимость бортовых камней БР 100.30.18	2,55	-27400	-	-69815	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
17	Е0101-158-3-Устройство укрепления бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	57	-425,81	-131,13	-24271	-7474	-13609	-1,42	-81
			-210,6	-35,53	-12004	-2025	97	-0,13	-7
	м2								
18	Е0101-158-4-Исключить 1см толщины	57	-4,66	-	-265	-	-210	-0,02	-1
	м2								
			-3,8	-	-217	-	97	-	-
19	С143014-3 -Стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	9,69	-22463	-	-217666	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е0115-4-5 -Облицовка подпорных стенок плитняком толщ.20мм на цементном растворе 5см	16	-5678,29	-14,26	-90853	-228	-81814	-24,15	-386
			-4864,5	-5,38	-77832	-86	105	-0,03	-
	м2								
21	Е0115-8-1К=3 -Исключить до толщины плит 20мм на каждые 10мм	16	-95,89	-2,74	-1534	-44	-1582	-0,55	-9
			-93,15	-1,03	-1490	-17	105	-0,01	-
	м2								
22	С Прайс-лист М14 -Стоимость плитняка	16	-1398,68	-	-22379	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
23	С12041-94 -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1222	-113900	-	-13921	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
24	Е0146-26-1 -Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	88	-175,98	-88,16	-15487	-7758	-12064	-0,45	-40
			-85,05	-52,04	-7484	-4580	100	-0,08	-7

	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(для крепления плит)		)	)			)	)	
		отверст.							
25	Е0146-26-17-Исключать на каждые 10 мм изменения глубинывдо150мм	88	-7,04	-3,42	-619	-301	-468	-0,02	-2
		отверст.	-3,3	-2,02	-290	-178	100	-	-
26	С12041-5 -Детали крепления из стали класса А-I, d 8 мм	0,0073	-89400	-	-656	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-798503	-39438			-799
		Тенге			-140704	-12985			-39
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-798503	-	-		-
	Материалы -	Тенге			-7856	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	-153689	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-502622	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-107884	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-168412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-84
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-25262	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-58015	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1024930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-923
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-178951	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-1024930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-923
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-178951	-		-

Итого:	-	1 024 930
Временные здания и сооружения 4,69%	-	48 069
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		-
Итого:	-	1 072 999
Затраты на призводство работ в зимнее время (2,67%)	-	28 649
Выслуга лет 1%	-	10 730
Дополнительные отпуска 0,4%	-	4 292
Итого:	-	1 116 670
Итого в текущих ценах 2009 г	-	1 867 072
Налоги, сборы и обяз. Платежи 2%	-	37 341
Итого:	-	1 904 413
ИТОГО с НДС 12%	-	**2 132 943**

Генподрядчик: ТОО «Дормехстрой»

Ю.В. Слуев

Подрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»

В.В. Нагайцев