Счет-фактура № 00000000011 от 31 мая 2009 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 600300023974, г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, д2/10,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0027555, от 31.01.2002 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с 003467085, в банке АОФ №139900 АО "Народный Банк Казахстана" г. Аламаты , БИК 190551601 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-08 от 05.12.08г. "Ст-во Восточной Объездной Алматинск.Автодороги" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "ДОРМЕХСТРОЙ" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 600700534250, Алматы, Толе БИ, дом № 298 (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 039467466, в банке ОАО БАНК ТУРАНАЛЕМ, БИК 190501306 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка (%)	Сумма		Ставка (%)	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"ст-во проезда под мостом на ул. Луганского	тенге		28 442 552,68	28 442 552,68	12	3 413 106,32	31 855 659,00		
Всего по счету:					**28 442 552,68**		**3 413 106,32**	**31 855 659,00**		

Руководитель: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

10.06.09

получила

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"	Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.1994 г. Зак. № 73
Субподрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»	

Наименование работ и его адрес: Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2009 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		49-08	05.12.2008 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС, тенге									**Всего с НДС**
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.	176631870	28442553							3413106	31855659

Генподрядчик: Ю.В. Слуев

Субподрядчик: В.В. Нагайцев

Заказчик: ТОО "ДорМехСтрой"
Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объектная смета № 2-2. РАЗВОРОТНЫЙ ПРОЕЗД ПОД МОСТОМ. Искусственные сооружения.								
		РАЗДЕЛ 1. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р.М.АЛМАТИНКА на ПК 1+85,44. Локальная смета № 2-ИС-1								
		ОГОЛОВКИ								
1	Е0130-7-1	-Бетонирование лотка монолитным бетоном В20, F300	9,9	10903,99	611,9	107950	6058	7025	2,93	29
		м3		499,39	151,63	4944	1501	109	0,5	5
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-158-5	-Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	480	1393,58	35,18	668919	16887	101327	1,4	673
		м2		208,3	9,33	99984	4477	97	0,04	20
3	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,12	9508,21	-	1141	-	1212	55,66	7
		т		9263,25	-	1112	-	109	-	-
4	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	104000	-	12480	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

5	E0115-4-5	-Облицовка плитняком толщ.40мм	)95	5914,69	14,26	1153365	27)	997108	24,15	4709
		м2		4864,5	5,38	948578	1049	105	0,03	5
6	E0115-8-1К=3	-Исключить до толщины плит 20мм на каждые 10мм	195	-95,89	-2,74	-18698	-534	-19284	-0,55	-108
		м2		-93,15	-1,03	-18164	-202	105	-0,01	-1
7	С Прайс-лист М14	-Стоимость плитняка	195	1398,68	-	272743	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	E0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	800	201,97	101,38	161573	81104	126123	0,52	417
		отверст.		97,81	59,85	78246	47877	100	0,09	75
9	E0146-26-17	-Исключать на каждые 10 мм изменения глубины до 150мм	800	-16,46	-8,06	-13169	-6445	-10014	-0,04	-33
		отверст.		-7,76	-4,76	-6210	-3804	100	-0,01	-6
10	С12041-23	-Анкера класса А-III, d 10 мм	1,44	100000	-	144000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРИЛА								
11	E0130-73-1	-Установка стальных перил с окраской	1,55	18926,7	143,6	29336	223	20940	70,15	109
		т		12342,38	51,75	19131	80	109	0,25	-
12	С12021-245	-Стоимость перил	1,55	172800	-	267840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2787479	100073		5803
	Тенге	1127619	50978		99
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2490303	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1203496	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	221628	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3915427	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	297176	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20940	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19087	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	337203	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4252630	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 1+95,23. Локальная смета №2-ИС-2

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

13	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	164	1031,78	5,66	169211	928	38600	1,32	217
		м2		222,01	2,15	36409	353	105	0,01	2
14	E0115-73-1	-Отделка стен "BAYRAMIX"	160	1208,5	50,95	193361	8152	75248	2,58	412
		м2		411,41	36,49	65826	5838	105	0,19	30
15	E0115-160-1	-Окраска поверхности потолка перхлорвиниловая	135	154,56	2,16	20865	292	6097	0,23	31
		м2		42,18	0,83	5695	112	105	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			383437	9371			660
			Тенге			107930	6303			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383437	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			119944	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30203	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			533585	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			533585	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р.М.АЛМАТИНКА на ПК 1+52,81. Локальная смета № 2-ИС-3

ОГОЛОВКИ

16	E0130-7-1	-Бетонирование лотка монолитным бетоном B20, F300	9,9	10903,99	611,9	107950	6058	7025	2,93	29
		м3		499,39	151,63	4944	1501	109	0,5	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			107950	6058			29
			Тенге			4944	1501			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107950	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7025	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6898	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121873	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			121873	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА от)х2,5м через терренкур на ПК 1+43,07 С УС)ЙСТВОМ ПЛОЩАДКИ У ВХОДА В ТРУБУ.
Локальная смета № 2-ИС-4

17	E0108-4-4	-Гидроизоляция боковых стен пенопластом 2 см на цементном растворе 3 см	210	391,84	4,35	82287	913	42916	1,02	214
		м3		171,56	1,63	36027	343	118	0,01	2
18	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,27	9508,21	-	2567	-	2726	55,66	15
		тн		9263,25	-	2501	-	109	-	-
19	C12041-43	-Высококачественная арматурная проволока класса В4	0,27	61600	-	16632	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	160	1031,78	5,66	165084	905	37659	1,32	212
		м2		222,01	2,15	35521	344	105	0,01	2
21	E0115-73-1	-Отделка стен "BAYRAMIX"	160	1208,5	50,95	193361	8152	75248	2,58	412
		м2		411,41	36,49	65826	5838	105	0,19	30
22	E0115-160-1	-Окраска поверхности потолка перхлорвиниловая	130	154,56	2,16	20093	281	5871	0,23	30
		м2		42,18	0,83	5484	108	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			480024	10251			883
			Тенге			145359	6633			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164420	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683110	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			683110	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРУГЛАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.1м на ПК 1+50,0 С ДРЕНИРУЮЩИМ КОЛОДЦЕМ. Локальная смета №2-ИС-5

		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
23	E0101-158-5	-Укрепление откосов монолитным бетоном В20 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	39,4	1393,58	35,18	54907	1386	8317	1,4	55
		м2		208,3	9,33	8207	367	97	0,04	2
24	E0101-158-6	-Добавлять на каждый 1см	39,4	220,35	0,37	8682	14	1031	0,18	7

	изменения толщины до 12см	)	---	---	---	---	) ---	---	---
	м2		26,82	0,16	1057	6	97	-	-
25 Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток	0,17	9508,21	-	1616	-	1716	55,66	9
	т		---	---	---	---	---	---	---
			9263,25	-	1575	-	109	-	-
26 С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,17	104000	-	17680	-	-	-	-
	сталь гладкая класса А-I, d		---	---	---	---	---	---	---
	8мм		-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		82885	1401			72
	---		---	---			---
	Тенге		10838	374			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		82885	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		11065	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5637	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		99587	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12872	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		99587	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ на ПК0+10-ПК0+35,8 и ПК1+74,90-ПК2+05 с ОГРАЖДЕНИЕМ. Локальная смета № 2-ИС-6

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

27 Е0115-4-5	-Облицовка подпорных стенок	55	5678,29	14,26	312306	784	281236	24,15	1328
	плитняком толщ. 20мм на		---	---	---	---	---	---	---
	цементном растворе 5см		4864,5	5,38	267548	296	105	0,03	1
	м2								
28 Е0115-8-1	-Исключить до толщины плит 20	55	-95,89	-2,74	-5274	-151	-5439	-0,55	-30
К=3	мм на каждые 10мм		---	---	---	---	---	---	---
	м2		-93,15	-1,03	-5123	-57	105	-0,01	-
29 С	-Стоимость плитняка	55	1398,68	-	76927	-	-	-	-
Прайс-лист	м2		---	---	---	---	---	---	---
М14			-	-	-	-	-	-	-
30 С12041-94	-Каркасы и сетки	0,25	113900	-	28475	-	-	-	-
	пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
	гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	т								
31 Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми	220	175,98	88,16	38717	19394	30160	0,45	100
	алмазными сверлами в		---	---	---	---	---	---	---
	железобетонных конструкциях		85,05	52,04	18711	11449	100	0,08	18
	горизонтальных отверстий								
	глубиной 200 мм диам.(12мм) с								
	применением охлаждающей								

	жидкости /воды/ (для крепления плит)	)						)	
	отверст.								
32 E0146-26-17	-Исключать на каждые 10 мм изменения глубины до 150мм	220	-14,4	-7,01	-3167	-1541	-2395	-0,04	-8
	отверст.		-6,75	-4,14	-1485	-910	100	-0,01	-1
33 C12041-5	-Детали крепления из стали А-I диам. 8 мм	0,018	89400	-	1609	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			449593	18487			1390
		Тенге			279650	10778			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			449593	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			303562	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45189	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			798344	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			798344	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ВДОЛЬ ТЕРРЕНКУРА. Локальная смета № 2-ИС-7

	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
34 E0115-4-5	-Облицовка подпорных стенок плитняком толщ. 20мм на цементном растворе 5см	45	5678,29	14,26	255523	642	230102	24,15	1087
	м2		4864,5	5,38	218903	242	105	0,03	1
35 E0115-8-1 К=3	-Исключить до толщины плит 20 мм на каждые 10мм	45	-95,89	-2,74	-4315	-123	-4450	-0,55	-25
	м2		-93,15	-1,03	-4192	-47	105	-0,01	-
36 С Прайс-лист М14	-Стоимость плитняка	45	1398,68	-	62941	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
37 C12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25	113900	-	28475	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
38 E0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.(12мм) с применением охлаждающей жидкости /воды/ (для крепления плит)	180	175,98	88,16	31677	15868	24676	0,45	82
	отверст.		85,05	52,04	15309	9367	100	0,08	15

39	E0146-26-17-	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины до 150мм	)180	-14,4	-7,01	-2592	-1)	-1959	-0,04	-6
		отверст.		-6,75	-4,14	-1215	-744	100	-0,01	-1
40	C12041-5	-Детали крепления из стали А-I диам. 8 мм	0,015	89400	-	1341	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			373050	15126			1137
			Тенге			228805	8818			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373050	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			248369	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			658704	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			658704	-	-		-

Объектная смета № 2-2.Разворотный проезд под мостом. Дорожная часть

РАЗДЕЛ 8. Сооружение земляного полотна. Локальная смета № 2-АД-2

41	E0101-17-7	-Разработка растительного грунта 1 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1935	31,44	30,03	60832	58099	17875	0,01	19
		м3		1,38	8,14	2670	15757	97	0,03	54
42	C010333-A37-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 37 км на временное складирование, класс груза 1	2322	199,8	-	463936	-	92787	0,84	1949
		т		39,96	-	92787	-	100	-	-
43	E0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	1935	48,57	45,36	93983	87772	31758	-	-
		м3		-	16,92	-	32740	97	0,08	157
44	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1935	3,68	3,19	7125	6178	2973	-	6
		м3		0,47	1,12	906	2159	97	-	7
45	E0101-17-7	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы	1935	31,44	30,03	60832	58099	17875	0,01	19
				1,38	8,14	2670	15757	97	0,03	54

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		)			)		
		м3							
46	C010333-A2-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км на место работ, класс груза 1	2322	23,4	-	54335	-	10867	0,1	228
				4,68	-	10867	-	100	-	-
		т								
47	E0101-145-7-	Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным способом	300	39,16	-	11747	-	11394	0,25	75
				39,16	-	11747	-	97	-	-
		м2								
48	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	90	1049,54	40,64	94459	3658	32458	2,33	210
				315,9	14,96	28431	1347	109	0,07	7
		м3								
49	E0101-158-3-	Укрепление откосов выемки бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	388	425,81	131,13	165215	50878	92634	1,42	549
				210,6	35,53	81713	13786	97	0,13	49
		м2								
50	E0101-158-4-	Исключить 1см толщины	388	-4,66	-	-1806	-	-1432	-0,02	-9
		м2		-3,8	-	-1476	-	97	-	-
51	C143014-3	-Стоимость железобетонных плит размером 150x75x15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	65,96	22463	-	1481659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	E0101-158-5-	Укрепление откосов выемки монолитным бетоном в месте стыковки сборных плит на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	42	1220,98	36,71	51281	1542	9252	1,46	61
				217,36	9,73	9129	409	97	0,04	2
		м2								
53	E0101-158-6-	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15см	42	472,23	0,96	19833	40	2867	0,46	19
		м2		69,96	0,42	2938	18	97	-	-
54	E0101-158-5-	Укрепление откосов выемки монолитным бетоном на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	12	1220,98	36,71	14652	441	2643	1,46	18
				217,36	9,73	2608	117	97	0,04	1
		м2								
		Исключить из ф.2 за январь, апрель 2009 года								
55	E0101-17-10-	Погрузка валунно-галечникового	10690	-64,5	-61,6	-689506	-658546	-202612	-0,02	-210

	балластного грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	)	-2,83	-16,71	-30274	-178	) 97	-0,06	-611
	м3								
56 С010333-А40-1	Перевозка грунта на расстояние 40 км в насыпь	21380	-209,25	-	-4473765	-	-894753	-0,88	-18790
	т		-41,85	-	-894753	-	100	-	-
57 Е0101-19-4	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (15 км)	10690	-62,22	-55,8	-665132	-596502	-216511	-	-
			-	-20,88	-	-223207	97	-0,1	-1066
	м3								
58 Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	10690	-4,93	-4,24	-52705	-45348	-21776	-	-47
	м3		-0,62	-1,48	-6671	-15778	97	-	-52
59 Е0101-145-7-	Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным способом	600	-39,16	-	-23494	-	-22789	-0,25	-150
			-39,16	-	-23494	-	97	-	-
	м2								
	Включить в смету								
60 Е0101-20-3	-Устройство насыпи и замена срезанного и непригодного грунта (природным гравийно-песчаным материалом)	10690	4,93	4,24	52705	45348	21776	-	47
			0,62	1,48	6671	15778	97	-	52
	м3								
61 С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	13041,8	630	-	8216334	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			4942520	-988341			-16007
		Тенге			-703530	-319722			-1346
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4942520	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-1012714	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			235788	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4165594	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			4165594	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Строительство водоотвода. Локальная смета № 2-АД-3

62 Е0101-164-2-	Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	80,55	262,72	-	21162	-	23913	1,85	149

		м3	)	262,72	-	21162	)	113	-	-
63	E0101-24-6	-Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	80,55	7,21	7,21	581	581	195	-	-
				-	2,5	-	201	97	0,01	1
		м3								
64	E0101-24-14	-Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)	80,55	11,41	11,41	919	919	309	-	-
				-	3,96	-	319	97	0,01	1
		м3								
65	E0101-164-2	-Устройство траншеи в грунте 2 группы вручную	50	262,72	-	13136	-	14843	1,85	92
				262,72	-	13136	-	113	-	-
		м3								
66	E0101-24-6	-Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	50	7,21	7,21	360	360	121	-	-
				-	2,5	-	125	97	0,01	-
		м3								
67	E0101-24-14	-Добавить 20 м перемещения 2 группы грунтов (до 30м в насыпь)	50	11,41	11,41	570	570	192	-	-
				-	3,96	-	198	97	0,01	1
		м3								
68	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,5	25,86	5,42	582	122	446	0,13	3
				20,44	-	460	-	97	-	-
		м3								
69	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную, на выемт	0,53	262,72	-	139	-	157	1,85	1
				262,72	-	139	-	113	-	-
		м3								
70	E0101-145-3	-Планировка площадей из грунтов 4 группы механизированным способом	143	2,18	2,18	312	312	68	-	-
				-	0,49	-	70	97	-	-
		м2								
71	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	18	1049,54	40,64	18892	732	6492	2,33	42
				315,9	14,96	5686	269	109	0,07	1
		м3								
72	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	125	711,45	421,42	88931	52677	65805	1,87	234
				288,9	106,92	36113	13365	133	0,43	54
		м								
73	С143018-151	-Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	125	4960	-	620000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
74	E0130-7-1	-Заделка швов и сопряжений с трубами монолитным бетоном В-20	0,75	9320,31	638,5	6990	479	555	3,06	2
				521,1	158,22	391	119	109	0,52	-
		м3								
75	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы в карьере на	22,5	38,67	36,92	870	831	256	0,01	-

	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	)	1,7	10,01	38	)	97	0,03	1
	м3								
76	С010333-А40-1 Перевозка грунта на расстояние 40 км для засыпки стен лотков	40,5	209,25	-	8475	-	1695	0,88	36
			---	---	---	---	---	---	---
			41,85	-	1695	-	100	-	-
	т								
77	Е0101-19-2 -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (15 км)	22,5	53,17	49,32	1196	1110	401	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	18,36	-	413	97	0,09	2
	м3								
78	Е0101-166-2-Засыпка вручную стен лотка в грунтах 2 группы с трамбованием	22,5	160,92	-	3621	-	4091	1,17	26
			---	---	---	---	---	---	---
			160,92	-	3621	-	113	-	-
	м3								
79	Е0130-7-1 -Укрепления дна лотка монолитным бетоном В-20	0,48	9320,31	638,5	4474	306	355	3,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		521,1	158,22	250	76	109	0,52	-
80	Е0130-70-1 -Укладка плит перекрытия лотка	0,51	3210,75	999	1637	509	854	7,48	4
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		1277,1	259,74	651	132	109	0,89	-
81	С143014-3 -Стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	0,51	22463	-	11456	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
82	Е0101-158-5-Укрепление откосов между лотком и обочиной монолитным бетоном на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	160	1220,98	36,71	195356	5874	35244	1,46	234
			---	---	---	---	---	---	---
			217,36	9,73	34777	1557	97	0,04	7
	м2								
83	Е0101-158-3-Устройство укрепления бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	7	425,81	131,13	2981	918	1671	1,42	10
			---	---	---	---	---	---	---
			210,6	35,53	1474	249	97	0,13	1
	м2								
84	Е0101-158-4-Исключить 1см толщины	7	-4,66	-	-33	-	-26	-0,02	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			-3,8	-	-27	-	97	-	-
85	С143014-3 -Стоимость железобетонных плит размером 150х75х15см, вес 0,42т, объем 0,17м3	1,19	22463	-	26731	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	Исключить из ф.2 за апрель 2009 года								
86	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных	29	-569,65	-7,96	-16520	-231	-5111	-0,84	-24

	камней сечением 150х300 мм на бетонном основании	)	-130,42	-2,11	-3782	-ol	133	-0,01	-
	м								
87	С143003-10 -Стоимость бортовых камней БР100.30.18	1,51	-27400	-	-41319	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			971499	66069			810
		Тенге			115784	17258			70
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971499	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			152528	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1191469	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1191469	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-АД-4

88	Е0127-34-4 -Установка гранитного бордюра, марки 2ГП на бетонном основании	371	7053,65	7,96	2616904	2952	92037	1,2	445
	м		184,42	2,11	68418	782	133	0,01	3
89	Е0101-18-6 -Устройство корыта в грунтах 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	57,6	94,02	87,51	5415	5041	2172	0,05	3
	м3		6,5	32,37	375	1864	97	0,13	7
90	С010333-А54-1 -Перевозка грунта на расстояние 54 км, в отвал	115,2	252,9	-	29134	-	5827	1,06	122
	т		50,58	-	5827	-	100	-	-
91	Е0127-14-2 -Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	105	896,33	101,72	94114	10681	5961	0,17	18
	м3		25,66	17,03	2694	1788	133	0,06	7
92	Е0127-22-3 -Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной оптимальной смеси С4-80мм, толщиной 15 см	658	241,84	30,54	159128	20097	13338	0,03	23
	м2		5,18	10,06	3411	6617	133	0,04	24
93	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,65	40165,51	407,51	66353	673	372	0,7	1
	т		-	169,13	-	279	133	0,7	1

94	E0127-48-3	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	)979	519,37	19,21	508464	18( )	16594	0,05	45
				7,78	4,97	7613	4864	133	0,02	17
95	E0127-102-1	-Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см м2	871	305,23	15,94	265857	13888	10885	0,05	39
				7,81	1,58	6804	1380	133	0,01	5
96	E0127-102-3	-Добавить 4 см до основной толщины нижнего слоя - 8 см м2	871	286,59	5,21	249620	4542	613	-	1
				0,19	0,34	167	294	133	-	1
97	E0127-102-1	-Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см м2	1460	440,94	15,94	643778	23279	18245	0,05	66
				7,81	1,58	11406	2313	133	0,01	8
98	E0127-102-3	-Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см м2	1460	203,86	2,61	297639	3807	514	-	1
				0,1	0,17	140	246	133	-	1
99	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых толщиной 3 см, вручную м2	100	331,27	-	33127	-	3950	0,17	17
				29,7	-	2970	-	133	-	-
100	E0127-55-2	-Добавить до основной толщины слоя - 6 см (вблизи опор моста и у арыка) м2	100	306,71	-	30671	-	3811	0,17	17
				28,66	-	2866	-	133	-	-
		Исключить из ф.2 за апрель 2009 года								
101	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	100	-409,43	-15,94	-40943	-1594	-1250	-0,05	-5
				-7,81	-1,58	-781	-158	133	-0,01	-1

102 E0127-102-3-Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см (под мостом) м2	100	-188,08	-2,61	-18808	-2	-35	-	-
		-0,1	-0,17	-10	-17	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4940455	101908			793
	Тенге			111899	20251			73
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4940455	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			173031	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306809	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5420296	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5420296	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. Обочины

103 E0101-145-1-Планировка верха и откосов обочины механизированным способом м2	1190	12,94	6,7	15393	7967	8469	0,04	51
		6,24	1,1	7426	1305	97	-	4
104 E0101-20-3 -Досыпка обочин гравийно-песчаной смесью м3	349	4,93	4,24	1721	1480	711	-	2
		0,62	1,48	218	515	97	-	2
105 C143008-104-Смеси песчано-гравийные природные м3	425,78	630	-	268241	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
106 E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	349	25,86	5,42	9023	1891	6918	0,13	45
		20,44	-	7132	-	97	-	-
107 E0101-135-1-Полив уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км м3	349	35,72	33,28	12467	11614	3236	0,01	5
		1,94	7,61	678	2657	97	0,03	12
108 E0101-17-1 -Разработка растительного грунта 1 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	210	28,41	27,43	5967	5761	2063	0,01	1
		0,95	9,18	199	1928	97	0,03	7
109 C010333-A37-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 37 км на временное складирование,	252	199,8	-	50350	-	10070	0,84	211
		39,96	-	10070	-	100	-	-

	класс груза 1	)				)		
	Т							
110 E0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	210	48,57	45,36	10200	9526	3447	-	-
			-	16,92	-	3553	97	0,08	17
	м3								
111 E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	210	3,68	3,19	773	671	323	-	1
			0,47	1,12	98	234	97	-	1
	м3								
112 E0101-17-1	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	210	28,41	27,43	5967	5761	2063	0,01	1
			0,95	9,18	199	1928	97	0,03	7
	м3								
113 C010333-A2--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км на место работ, класс груза 1	252	23,4	-	5897	-	1179	0,1	25
			4,68	-	1179	-	100	-	-
	Т								
114 E0127-63-11-	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см с уплотнением катками и поливом водой	1500	148,75	25,77	223120	38650	24989	0,04	57
			5,75	6,78	8622	10167	133	0,03	39
	м2								
115 E0101-145-6-	-Планировка между опорами моста ручным способом в грунте 3 группы	900	30,78	-	27702	-	26871	0,2	176
			30,78	-	27702	-	97	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			636820	83320			575
		Тенге			63524	22288			88
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636820	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			90339	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43630	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770789	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			770789	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. Устройство тротуаров. Локальная смета № 2-АД-6

116 E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12	608,7	174,16	18,8	106009	11443	41912	0,29	177

	см	)	45,64	6,13	27779	37)	133	0,03	15
	м2								
117	E0127-56-2 -Добавить 3 см изменения толщины до толщины 15см	608,7	31,34	-	19075	-	2419	0,02	12
	м2		2,99	-	1819	-	133	-	-
118	E0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика)	452	509,92	7,96	230486	3596	79668	0,84	379
т.ч.			130,42	2,11	58948	953	133	0,01	3
п-3.9									
к=0,86	м								
к=0,33									
119	C143003-9 -Камни бетонные бортовые М-300	7,23	26700	-	193094	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
120	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,5л на 1м2)	0.315	30277,51	407,51	9537	128	71	0,7	-
			-	169,13	-	53	133	0,7	-
	т								
121	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	630	309,14	-	194757	-	24886	0,17	109
			29,7	-	18711	-	133	-	-
	м2								
122	E0127-55-2 -Добавить 1 см до основной толщины 4 см	630	94,74	-	59684	-	8004	0,06	35
	м2		9,55	-	6018	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			812642	15168			712
		Тенге			113274	4740			19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812642	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			156959	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027778	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1027778	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. Благоустройство территории. Локальная смета №2-АД-7

123	E0101-145-3-Планировка площадей из грунтов 4 группы механизированным способом	3370	2,18	2,18	7354	7354	1597	-	-
			-	0,49	-	1646	97	-	5
	м2								
124	E0101-145-7-Планировка горизонтальной территории под опорами моста из грунтов 4 группы ручным способом	330	39,16	-	12921	-	12534	0,25	82
			39,16	-	12921	-	97	-	-

		м2	)				)		
125	E0101-145-7-	Планировка откоса из грунтов 4 группы ручным способом	1350	39,16	-	52861	-	51275	0,25	337
				39,16	-	52861	-	97	-	-
		м2								
126	E0101-24-8	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	270	21,91	21,91	5915	5915	1991	-	-
				-	7,6	-	2052	97	0,02	7
		м3								
127	E0101-24-16-	Добавить 30 м перемещения 4 группы грунтов (до 40м с разравниванием)	270	27,56	27,56	7441	7441	2504	-	-
				-	9,56	-	2582	97	0,03	8
		м3								
128	E0101-130-1-	Прикатка основания после срезки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	842	16,81	16,81	14151	14151	4700	-	-
				-	5,75	-	4845	97	0,02	16
		м3								
129	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	842	5,01	5,01	4223	4223	1233	-	-
				-	1,51	-	1271	97	-	4
		м3								
130	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15км)	842	35,72	33,28	30078	28020	7806	0,01	12
				1,94	7,61	1637	6411	97	0,03	28
		м3								
131	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	-
		м3								
132	E0101-24-6	-Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м	2	7,21	7,21	14	14	5	-	-
				-	2,5	-	5	97	0,01	-
		м3								
133	E0101-24-14-	Добавить 10 м перемещения 2 группы грунтов (до 20м с разравниванием)	2	5,7	5,7	11	11	4	-	-
				-	1,98	-	4	97	0,01	-
		м3								
134	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси, толщиной 15см	0,59	1049,54	40,64	619	24	213	2,33	1
				315,9	14,96	186	9	109	0,07	-
		м3								
135	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	7	711,45	421,42	4980	2950	3685	1,87	13

из лотков в откосах насыпи	)	288,9	106,92	2022	-)	133	0,43	3
м								
136 С143018-151-Лотки арычные Б.3.1, длина 2м, вес 0,42т, объем 0,17м3	7	4960	-	34720	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
м		-	-	-	-	-	-	-
137 Е0130-7-1 -Заделка швов и сопряжений с трубами монолитным бетоном В-20	1,2	9320,31	638,5	11184	766	889	3,06	4
		---	---	---	---	---	---	---
		521,1	158,22	625	190	109	0,52	1
м3								
138 Е0101-158-5-Укладка монолитного бетона на слое гравийно-песчаной смеси толщиной 15см, при толщине до 10 см	0,4	1220,98	36,71	488	15	88	1,46	1
		---	---	---	---	---	---	---
		217,36	9,73	87	4	97	0,04	-
м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	187488	70886		454
	---	---	---		---
	Тенге	70865	19767		73
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	187488	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89116	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	293200	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	293200	-	-	-

РАЗДЕЛ 14. Водозабор для арычной сети. Локальная смета № 2-КЖ, ТХ-1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

142 С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	13400	-		-
	---	---	---		---
	Тенге	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	804	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14204	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	14204	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	17169244	-490223		-2689
	---	---	---		---
	Тенге	1676962	-150033		-819

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16858668	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1707139	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1113948	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19679755	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	297176	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20940	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19087	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	337203	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	804	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14204	-	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	20031162	-	-	-

Итого в ценах 2001 года	20031162
Временные здания и сооружения 4,69%:	939461
Итого с временными:	20970623
Зимнее удорожание 2,71%	568304
Выслуга лет 1,0%	209706
Доп.отпуска 0,4%	83882
Итого в ценах 2001года:	21832516
Итого в текущих ценах с к=1,6426:	35861668
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	717233
Итого:	36578902
НДС (12%) :	4389468
ИТОГО С НДС (12%):	40968370
Всего с поправочным коэффициентом за май 2009г:	31855659
Вт.ч. НДС 12,0%	3413106

Директор ТОО "ДорМехСтрой" Президент фирмы ТОО ПСФ "Алонс"

Ю.В.Сдер В.В.Нагайцев