Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«25» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», город Актобе, ул.Маресьева, 4 «А»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «28» декабря 2017 года, ТОО «АССАНА - ДорСтрой», директора Дращ В.В., Актюбинская область, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от «28» декабря 2017 года, ИП «Гулаков К.В.», Гулаков К.В., аттестат эксперта № KZ46VJE00026238 от 18.05.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**«28» декабря 2017 года, ТОО «Алматыдорпроект», директор Кан Л.В.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство мостового перехода в с.Беккул баба в г.Актобе»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **город Актобе, с.Беккул баба**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «**12» мая2017года, №197рАкимат города Актобе**;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениосуществления деятельности или определенных действий.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Алматыдорпроект», номер проекта**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», №493 от 13.10.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь2017 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**один**;
фактически, месяц: **один**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина моста	**м**	**27,5**		**27,5**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		

Общийстроительныйобъем	$м^3$	
В том числе подземной части	$м^3$	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:**согласно проектно-сметной документации**_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **167 963,73тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажныхработ**149 898,67 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**148 741,80тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**147 241,80 тысяч тенге**;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

строительства.РЕШИЛ: **«Строительство мостового перехода в с.Беккул Баба в г.Актобе» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Торегали Р.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Гулаков К.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кан Л.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Драш В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 де[illegible]ря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а** — **170140001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 321/01 от 16.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
562	22.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство мостового перехода в с. Беккул баба в г. Актобе			Работа	1	147 241 800,00	147 241 800,00
				Итого	1	x	147 241 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: Строительство мостового перехода в с. Беккул баба в г. Актобе
Основания: Договор № 351/1 от 16.10.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	14,04	1956,55 / 1146,01	810,54 / 336,75	27470 / 16090	11380 / 4728	12553 / 60,3	1,55 / 0,3886	21,762 / 5,45594
2	11-300103-0301	Опоры монолитные бетонные. Демонтажные работы ktpp1=0,8; *м3 бетона в деле*	244,44	5543,54 / 2485,1	3058,44 / 737,9	1355063 / 607459	747604 / 180372	467972 / 59,4	3,304 / 0,9353	807,62976 / 228,62473
3	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Демонтаж ktpp1=0,8; *м3 бетона в деле*	124,8	3047,77 / 1687,04	1360,74 / 399,44	380363 / 210542	169820 / 49850	154673 / 59,4	2,04 / 0,4348	254,592 / 54,26304
4	11-270901-0201	Ограждения железобетонные парапетные. Установка на подходах к мостам и путепроводам ktpp1=0,6; *м*	26	734,81 / 392,62	342,19 / 116,58	19105 / 10208	8897 / 3031	7983 / 60,3	0,522 / 0,173	13,572 / 4,498
5	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	954,703	73		69693				
6	41-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	954,703	599,5		572344				
	Раздел 2 Подготовительные работы									

7	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	6000	4,54	[illegible]	27255	27255	40[illegible]	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,14	–	6823	59,1	0,00099	5,94
8	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1200	24,42	24,42	29305	29305	5548	–	–
		м3 грунта		–	7,82	–	9387	59,1	0,00681	8,172
9	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	600	587,47	169,03	352479	101419	31487	0,0495	29,7
		м2 покрытия		36,6	50,43	21959	30258	60,3	0,04728	28,368
10	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	1200	4,54	4,54	5451	5451	807	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,14	–	1365	59,1	0,00099	1,188
	Раздел 3 Сооружение опор									
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4600	122,89	115,95	565315	533369	107658	0,00984	45,264
		м3 грунта		6,83	32,77	31411	150752	59,1	0,02853	131,238
12	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	8050	61,34		493787				
		т								
13	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	307	1148,46	–	352576	–	208372	1,54	472,78
		м3 грунта		1148,46	–	352576	–	59,1	–	–
14	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	4907	1147,33	1147,33	5629948	5629948	2052779	–	–
		м3 мокрого грунта		–	707,85	–	3473400	59,1	1,02	5005,14
15	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4411	658,98	–	2906748	–	1717888	0,972	4287,492
		м3 грунта		658,98	–	2906748	–	59,1	–	–
16	11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	53	5934,96	155,23	314554	8227	47691	1,99	105,47

	м3 подушки		1445,85	69[illegible]	76630	3658	59[illegible]	0,0806	4,2718
17 11-300103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	176	12945,93	3823,04	2278484	672855	421182	4,13	726,88
	м3 бетона в деле		3106,38	922,37	546723	162337	59,4	0,9353	164,6128
18 21-020101-3211	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	179,52	25410,63		4561716				
	м3								
19 11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	8,8614	38923,19	–	344914	–	203188	48,4	428,89176
	т арматуры		38601,91	–	342067	–	59,4	–	–
20 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,087	196197,3		605661				
	т								
21 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,7074	191513,63		1093045				
	т								
22 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,067	210118,21		14078				
	т								
23 11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	320	5879,01	1700,92	1881282	544295	495748	2,55	816
	м3 бетона в деле		2108,8	499,3	674816	159777	59,4	0,4348	139,136
24 21-020101-3211	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	326,4	25410,63		8294030				
	м3								
25 11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	13,2634	38923,2	–	516254	–	304123	48,4	641,94856
	т арматуры		38601,87	–	511992	–	59,4	–	–
26 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,285	196197,3		840705				
	т								
27 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	8,917	191513,63		1707727				
	т								

28	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0614	210118,21		12901				
		т								
29	11-300102-0201	Парапет монолитный. Устройство	1,32	5878,79	1700	7760	2244	2045	2,55	3,366
		м3 бетона в деле								
				2109,09	499,24	2784	659	59,4	0,4348	0,57394
30	21-020101-0910	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F300, W6 ГОСТ 7473-2010	1,3464	21476,71		28916				
		м3								
31	11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,07616	38918,07	–	2964	–	1746	48,4	3,68614
		т арматуры								
				38602,94	–	2940	–	59,4	–	–
32	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07576	196197,3		14864				
		т								
33	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,004	210118,21		840				
		т								
34	11-300102-0201	Подферменные камни. Устройство	2,72	5878,68	1700,74	15991	4626	4214	2,55	6,936
		м3 бетона в деле								
				2108,82	499,26	5736	1358	59,4	0,4348	1,18266
35	21-020101-3211	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,7744	25410,63		70499				
		м3								
36	11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,10438	38925,08	–	4064	–	2393	48,4	5,05199
		т арматуры								
				38599,35	–	4029	–	59,4	–	–
37	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10438	196197,3		20479				
		т								
38	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	580	2491,94	89,76	1445329	52062	180328	0,605	350,9
		м2 изолируемой поверхности								
				494,52	28,9	286819	16763	59,4	0,0331	19,198

Раздел 4 Сооружение подпорных стенок

39	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	122,89	115,95	122894	115950	23404	0,00984	9,84
		м3 грунта		6,83	32,77	6828	32772	59,1	0,02853	28,53
40	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1750	61,34		107345				
		т								
41	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	240	1148,46	–	275629	–	162897	1,54	369,6
		м3 грунта		1148,45	–	275629	–	59,1	–	–
42	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	1240	1147,33	1147,33	1422689	1422689	518738	–	–
		м3 мокрого грунта		–	707,85	–	877729	59,1	1,02	1264,8
43	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	690	13,63	13,63	9403	9403	1780	–	–
		м3 грунта		–	4,37	–	3012	59,1	0,0038	2,622
44	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	230	658,98	–	151565	–	89575	0,972	223,56
		м3 грунта		658,98	–	151565	–	59,1	–	–
45	11-300503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	239,6	45077,82	24310,33	10800644	5824756	2583110	14,9	3570,04
		м3		11740,61	6409,1	2813049	1535621	59,4	6,01	1439,996
46	21-020101-3010	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	249,184	22770,8		5674119				
		м3								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6844	196197,3		134277				
		т								
48	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,9344	191513,63		561978				
		т								
49	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	420	2491,95	89,77	1046617	37702	130582	0,605	254,1

		м2 изолируемой поверхности								
				494,51	[illegible]	207696	12139	59[illegible]	0,0331	13,902
50	11-300506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	120	598,01	15,6	71761	1872	10793	0,159	19,08
		м2 окрашиваемой поверхности								
				144,4	7,02	17328	842	59,4	0,0082	0,984
51	11-300506-0102	Подмости для окраски. Устройство	120	384,88	86,38	46186	10365	14942	0,205	24,6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				178,18	31,44	21382	3773	59,4	0,0274	3,288
	Раздел 5 Пролетное строение									
52	11-300107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	20	949,55	–	18991	–	5935	0,59	11,8
		опорная часть								
				499,6	–	9992	–	59,4	–	–
53	29-000000-0000(пл	Опорная часть из полиуритана ЛП 24.90	20	69332		1 386 647				
		шт								
54	11-300109-0101									
		Строения пролетные железобетонные длиной до 24 м. Укрупнительная сборка составных балок	10	254527,7	66866,8	2 545 276	668668	775464	121	1210
		балка пролетного строения								
				109892,2	20657,3	1098922	206573	59,4	23,975	239,75
55	11-300109-0208									
		Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	10	70364,6	33575,8	703 647	335758	147838	21	210
		балка пролетного строения								
				17984,4	6904,1	179844	69041	59,4	6,31	63,1
56	21-040506-0110	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	10	1458241,88		14 582 419				
		шт.								
57	11-300104-0101									
		Монолитная накладная плита и тумбы из монолитного железобетона. Устройство на суше	69,39	8358,41	2131,53	579 990	147907	214637	4,88	338,6232
		м3 железобетона в деле								
				4432,02	775,37	307538	53803	59,4	0,6948	48,21217
58	21-020101-1211	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	70,7778	24979,05		1 767 962				
		м3								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,491	196197,3		684 925				
		т								

60	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,83259	200100,36		166 602				
	т								
61	11-060301-0407								
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,06768	315011,82	856,97	21 319	58	5262	198	13,40064
	т								
			159943,85	354,61	10825	24	48,5	0,36	0,02436
62	11-060301-0408								
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,56504	201913,14	851,27	114 089	481	12936	58	32,77232
	т								
			46851,55	352,19	26473	199	48,5	0,36	0,20341
63	21-050301-9918								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,63272	103445,17		65 452				
	т								
64	11-300506-0101								
	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	340	598	15,59	203 322	5302	30582	0,159	54,06
	м2 окрашиваемой поверхности								
			144,4	7,02	49097	2388	59,4	0,0082	2,788
65	11-300506-0102								
	Подмости для окраски. Устройство	340	384,89	86,37	130 861	29367	42337	0,205	69,7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			178,19	31,44	60583	10691	59,4	0,0274	9,316
66	11-300504-0102								
	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	326	3468,14	133,71	1 130 614	43590	155738	0,91	296,66
	м2 изолируемой поверхности								
			761,28	42,97	248177	14009	59,4	0,0493	16,0718
67	11-300501-0101								
	Перила сварные стальные. Установка	2,58	57884,5	156,98	149 343	405	79176	61	157,38
	т перил								
			51655,43	8,53	133271	22	59,4	0,01	0,0258
68	21-130814-1901								
	Сварная решетка ограждения	2,58	304460,67		785 509				
	т								
69	11-270901-0201								
	Ограждения барерьерные. Установка на подходах к мостам и путепроводам	48	1224,69	570,31	58 786	27375	24566	0,87	41,76
	м								
			654,38	194,35	31410	9329	60,3	0,173	8,304
70	24-010202-0201								
	Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	13	19343,76		251 469				
	шт.								
71	24-010202-0106								
	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	22	11648,61		256 269				
	шт.								
72	24-010202-0305								
	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	22	1541,37		33 910				
	шт.								

73	24-010202-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012 *шт.*	13	325,54		4 232			
74	24-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) *т*	0,014	503790,66		7 053			
75	24-010202-0604	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78 *т*	0,071	328496,71		23 323			
76	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	219	1866,14	66,58	408 683	14581	6262	0,0336	7,3584
				28,78	18,64	6302	4083	60,3	0,01683	3,68577
77	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до 7 см)К=6,000; *м2 покрытия*	1314	221,31	0,02	290 796	22	61	0,00009	0,11826
				0,08	–	101	–	60,3	–	–
78	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	72	1866,14	66,58	134 362	4794	2058	0,0336	2,4192
				28,78	18,63	2072	1341	60,3	0,01683	1,21176
79	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	144	221,31	0,01	31 868	2	7	0,00009	0,01296
				0,08	–	11	–	60,3	–	–
80	11-300504-0302	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство *м шва*	27	44087,41	1230,11	1 190 360	33213	88688	6,06	163,62
				5267,3	262,56	142217	7089	59,4	0,2511	6,7797

81	11-300104-0101	Монолитная плита перекрытия шва. Устройство на суше	1,78	8358,43	2132,[illegible]	14 878	3795	55[illegible]	4,88	8,6864
		м3 железобетона в деле		4432,02	775,28	7889	1380	59,4	0,6948	1,23674
82	21-020101-1211	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	1,8156	24979,05		45 352				
		м3								
	Раздел 6 Сопряжение моста с насыпью									
83	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1501	176,01	165,25	264 192	248038	58432	0,0166	24,9166
		м3 грунта		10,62	55,25	15936	82933	59,1	0,0481	72,1981
84	21-010103-0402	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	1501	268,75		403 394				
		м3								
85	11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	94,25	5934,99	155,24	559 372	14631	84810	1,99	187,5575
		м3 подушки		1445,86	69,03	136272	6506	59,4	0,0806	7,59655
86	11-300111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	1,76	17537,5	1567,05	30 865	2758	4987	5,18	9,1168
		м3 железобетонных конструкций		4283,52	486,36	7539	856	59,4	0,44	0,7744
87	11-300111-0103	Плиты переходные сборно-монолитные длиной свыше 7 м. Укладка	52,2	18604,41	1785,56	971 150	93206	116236	4,14	216,108
		м3 железобетонных конструкций		3383,95	364,77	176642	19041	59,4	0,33	17,226
88	29-000000-0000(пл	Плиты переходные	53,96	54606		2 946 565				
		м3								
89	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	210,2	2491,95	89,76	523 807	18868	65352	0,605	127,171
		м2 изолируемой поверхности		494,51	28,9	103947	6074	59,4	0,0331	6,95762
90	11-300102-0201	Омоноличивание монолитным бетоном	4,6	5878,7	1700,87	27 043	7824	7126	2,55	11,73
		м3 бетона в деле		2108,7	499,35	9700	2297	59,4	0,4348	2,00008
91	21-020101-1210	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	4,692	24659,76		115 704				
		м3								
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4533	191513,63		86 813				

		т							
93	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	24	3120,88	811,63	74 901	19479	3623	0,144	3,456
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,71	147,67	2465	3544	60,3	0,143	3,432
94	11-270602-0901	0,1715	96367,35	1212,83	16 528	208	59	–	–
	Основания. Розлив вяжущих материалов								
	т								
			–	571,43	–	98	60,3	0,58	0,09947
95	11-270602-0306								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	245	1598,04	66,43	391 518	16276	6996	0,0336	8,232
	м2 покрытия								
			28,78	18,58	7050	4552	60,3	0,01677	4,10865
96	11-270602-0406								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 8 см)К=8,000;	1960	188,4	0,02	369 263	31	91	0,00009	0,1764
	м2 покрытия								
			0,08	–	151	–	60,3	–	–
97	11-270602-0901	0,0735	96367,35	1210,88	7 083	89	25	–	–
	Основания. Розлив вяжущих материалов								
	т								
			–	571,43	–	42	60,3	0,58	0,04263
98	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	245	1866,14	66,58	457 203	16313	7004	0,0336	8,232
	м2 покрытия								
			28,78	18,64	7050	4566	60,3	0,01683	4,12335
99	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=6,000;	1470	221,31	0,02	325 319	25	68	0,00009	0,1323
	м2 покрытия								
			0,08	–	113	–	60,3	–	–
100	11-270801-0101								
	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 4 см. Устройство	53,44	2110,4	136,85	112 780	7313	3484	0,0808	4,31795

	м2 покрытия полосы								
			66,04	42,07	3529	2248	60,3	0,03881	2,07401
101 11-270901-0201	Ограждения барерьерные. Установка на подходах к мостам и путепроводам	34	1224,74	570,35	41 640	19392	17401	0,87	29,58
	м								
			654,38	194,35	22249	6608	60,3	0,173	5,882
102 24-010202-0201	Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	10	19343,76		193 438				
	шт.								
103 24-010202-0106	Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	14	11648,61		163 081				
	шт.								
104 24-010202-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	14	1541,37		21 579				
	шт.								
105 24-010202-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	10	325,54		3 255				
	шт.								
106 24-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	0,01	503790,66		5 038				
	т								
107 24-010202-0604	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	0,007	328496,71		2 299				
	т								
Раздел 7 Укрепление дна русла									
108 11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	421	11,4	11,4	4 801	4801	909	–	–
	м3 грунта								
			–	3,65	–	1538	59,1	0,00318	1,33878
109 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50 м)К=9,000;	3789	6,02	6,02	22 827	22827	4321	–	–
	м3 грунта								
			–	1,93	–	7312	59,1	0,00168	6,36552
110 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	421	120,23	51,16	50 619	21538	22780	0,108	45,468
	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	29080	9464	59,1	0,02625	11,05125
111 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	421	58,17	41,06	24 488	17288	4541	0,0122	5,1362

		м3 уплотненного грунта		7,8	10,[illegible]	3285	4399	59,[illegible]	0,0122	5,1362
112	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	337	4306,45	1,96	1 451 272	662	41396,[illegible]	2,81	946,97
		м3 камня (в деле)		2077,6	0,86	700152	289	59,1	0,001	0,337
	Раздел 8 Водоотводные лотки									
113	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	1148,48	–	12 059	–	7127	1,54	16,17
		м3 грунта		1148,48	–	12059	–	59,1	–	–
114	11-300102-0201	Монолитный бездонный ящик. Устройство	4,24	5879,25	1700,94	24 927	7212	6568	2,55	10,812
		м3 бетона в деле		2108,73	499,29	8941	2117	59,4	0,4348	1,84355
115	21-020101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	4,3248	20085,61		86 866				
		м3								
116	11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,0001836	38888,89	–	7	–	4	48,4	0,00871
		т арматуры		38888,89	–	7	–	59,4	–	–
117	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0000012	210118,21		1				
		т								
118	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0001824	196197,3		36				
		т								
119	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	8,96	4306,47	2,01	38 585	18	11006	2,81	25,1776
		м3 камня (в деле)		2077,57	0,89	18615	8	59,1	0,001	0,00896
120	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	6	3818,67	136	22 912	816	5239	1,94	11,64
		м3 подушки		1409,5	60,5	8457	363	59,4	0,0706	0,4236
121	11-270201-0701	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	4,93	63934,89	9049,9	315 198	44616	54037	20,7	102,051
		м3 водосброса		14894,32	3282,96	73429	16185	60,3	2,98	14,6914
122	21-040502-0102	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-22-75 СТ РК 937-92	20	3978,78		79 576				

		шт.								
123	21-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	32	6304,27		201 737				
		шт.								
124	21-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	16	5048,16		80 771				
		шт.								
125	21-040502-0204	Лотки телескопические Б-7 СТ РК 937-92	28	5048,16		141 348				
		шт.								
	Раздел 9 Обустройство									
126	11-080101-0201									
		Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,68	3354,41	677,94	2281	461	285	0,78	0,5304
		м3 основания								
				566,18	258,82	385	176	50,8	0,29	0,1972
127	11-070101-0105	Укладка фундаментов под стоики	4	2285,25	1331,75	9141	5327	3549	1,21	4,84
		шт. сборных конструкций								
				953,5	475,25	3814	1901	62,1	0,5018	2,0072
128	21-049999-9917									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1,4	34531,3		48344				
		м3								
129	11-060101-0101	Омоноличивание стоек бетоном В15	0,312	21294,87	650,64	6644	203	165	1,35	0,4212
		м3								
				935,9	153,85	292	48	48,5	0,1813	0,05657
130	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	4	2866,25	84,25	11466	337	5938	3,2	12,8
		шт.								
				2427,25	34,75	9709	139	60,3	0,1453	0,5812
131	24-010201-0402									
		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	81,36	26188,89		2130728				
		м2								
132	21-060408-0501	Стоимость дор. стоек СКМ3.30	0,034	253823,62		8630				
		т								
133	21-060801-0301	Стоимость креплений КМ3	0,032	387495,69		12400				
		т								
134	11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,111	320990,99	2837,84	35630	315	315	4,03	0,44733

	км линии	3171,17	1531,[illegible]	352	170	60,[illegible]	1,35	0,14985
	Всего прямые затраты			**98 014 499**				**17924**
								9127
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			13 780 952				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17 877 682				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 283 857				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			65 112 693				
	- перевозка грузов, тенге			1 243 170				
	Накладные расходы I уровня, тенге			12 476 524				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			110 491 021				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			4 640 623				
	Итого, тенге			115 131 644				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			9 210 532				
	Всего			**124 342 176**				
	Временные здания и сооружения (2,5 %)			3 108 757				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,15 %)			4 014 960				
	Итого в текущих ценах 2017г.			**131 465 892,85**				
	НДС (12 %)			15 775 907,15				
	Всего по акту с учетом НДС			**147 241 800**				

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"
_____ **Торегали Р.Ж.**

Гл. специалист ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"
_____ **Минайдаров Ж.М**

Технадзор ИП "Гулаков К.В."
_____ **Гулаков К.В.**

Сдал:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
_____ **Дращ В.В.**