Счет-фактура № 00000000001 от 27 января 2009 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, 050061 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60305, № 0027555, от 31.01.2002 (2а)

ИИК поставщика: р/с 003467085, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК 190551601 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-08 от 05.12.08г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН,

Покупатель: ТОО "ДОРМЕХСТРОЙ" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700534250, Алматы, Толе БИ, дом № 298 (10а)

ИИК покупателя: р/с 039467466, в банке ОАО БАНК ТУРАНАЛЕМ, БИК 190501306 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ст-во проезда под мостом на ул. Луганского	тенге		115 768 821,43	115 768 821,43	12%	13 892 258,57	129 661 080,00	0	
Всего по счету:					**115 768 821,43**		**13 892 258,57**	**129 661 080,00**		

Руководитель: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"	Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан 16.11.1994 г. Зак. № 73
Субподрядчик: ТОО ПСФ «Алонс»	

Наименование работ и его адрес: Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2009 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		49-08	05.12.2008 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС, тенге									**Всего с НДС**
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.		115768821							13892259	129661080

Генподрядчик:

Ю.В. Слуев

Субподрядчик:

В.В. Нагайцев

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ДорМехСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т
приема-сдачи выполненных работ за январь 2009 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Восточной Объездной Алматинской Автодороги. Строительство проезда под мостом на ул. Луганского.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р. М. АЛМАТИНКА на ПК 1+85,44								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	34,08	32,23	10225	9670	2900	0,01	4
				1,85	8,11	555	2434	97	0,03	8
		м3								
2	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	110	447,64	-	49240	-	55641	2,85	314
				447,64	-	49240	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-24-7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	410	7,86	7,86	3223	3223	1085	-	-
				-	2,73	-	1118	97	0,01	4
		м3								
4	E0101-24-15	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	410	5,68	5,68	2329	2329	784	-	-
				-	1,97	-	808	97	0,01	3
		м3								
		ТЕЛО ТРУБЫ								
5	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек	25,4	2083,47	44,47	52920	1130	10339	2,29	58

	под фундаменты								
	м3		357,08	16,38	9070	416	109	0,08	2
6	Е0130-3-2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	14,8	1034,69	38,95	15313	576	5115	2,23	33
	м3		302,74	14,34	4481	212	109	0,07	1
7	Е0130-7-1 -Бетонирование фундамента монолитным бетоном В20, F300	62,7	10903,99	611,9	683680	38366	44492	2,93	184
	м3		499,39	151,63	31312	9507	109	0,5	31
8	Е0130-64-13-Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	176	3107,08	582,19	546845	102465	162566	4,12	725
	м3		696,04	151,37	122503	26641	109	0,52	91
9	СПрайс-лист ж.6.19 -Стоимость звеньев труб отв.4х2,5м из бетона В35, F300	176	80468,86	-	14162519	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЛОКОВ ТРУБЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ								
10	Е0109-62-2 -Изготовление направляющих в построечных условиях	0,5	9099,86	3016,05	4550	1508	2413	26,8	13
	т		4823,1	538,26	2412	269	90	2,04	1
11	С11011-847 -Двутавры для направляющих	0,51	113600	-	57936	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-24-1 -Монтаж направляющих	0,5	15831,83	4625,75	7916	2313	5259	64,98	32
	т		10453,5	1232,64	5227	616	90	4,38	2
13	Е0109-24-1 -Демонтаж направляющих т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	0,5	9886,41	3238,02	4943	1619	3211	38,99	19
	т		6272,1	862,85	3136	431	90	3,07	2
14	11011-847) -Непредвиденные и ненормируемые затраты от условной стоимости направляющих	0,25	6816	-	1704	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0101-24-7 -Перемещение блоков до 10 м	33	7,86	7,86	259	259	87	-	-
	м3		-	2,73	-	90	97	0,01	-

16	E0101-24-15- Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	33	5,68	5,68	187	187	63	-	-
	м3		-	1,97	-	65	97	0,01	-
	ОГОЛОВКИ								
17	E0130-7-1 - Бетонирование открылков монолитным бетоном В20, F300	17,6	10903,99	611,9	191910	10769	12489	2,93	52
	м3		499,39	151,63	8789	2669	109	0,5	9
18	E0130-78-3 - Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	540	350,95	15,76	189513	8508	73016	0,7	376
	м2		118,25	5,8	63857	3130	109	0,03	15
19	E0130-78-2 - Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	118,4	1127,26	23,77	133467	2814	24505	1,05	124
	м2		181,13	8,75	21445	1036	109	0,35	42
20	E0130-7-1 - Бетонирование портальной стенки монолитным бетоном В20, F300	14	10903,99	611,9	152656	8567	9934	2,93	41
	м3		499,39	151,63	6991	2123	109	0,5	7
	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
21	E0101-27-6 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	42	4,39	4,39	184	184	62	-	-
	м3		-	1,52	-	64	97	-	-
22	E0101-27-12- Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	42	5,42	5,42	227	227	77	-	-
	м3		-	1,88	-	79	97	0,01	-
23	E0101-166-3- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20	192,26	-	3845	-	4345	1,39	28
	м3		192,26	-	3845	-	113	-	-
24	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	24,78	5,19	2230	467	1710	0,12	11
	м3		19,58	-	1763	-	97	-	-
25	E0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	16,16	13,8	1454	1242	438	0,01	1
	м3		1,86	3,16	168	284	97	0,01	1
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	E0146-34-3 - Разборка железобетонного укрепления	80	4979,55	2410,16	398364	192813	278173	15,32	1225
	м3		2569,39	907,78	205551	72622	100	4,44	355
27	E0101-17-8 - Погрузка укрепления экскаватором с ковшом	80	37,06	35,39	2965	2831	871	0,01	1

	вместимостью 0,65 м3		1,63	9,6	131	768	97	0,03	3
	м3								
28 C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км в отвал, класс груза 1	200	176,4	-	35280	-	7056	0,74	148
			35,28	-	7056	-	100	-	-
	Т								
29 E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	80	51,12	47,27	4089	3781	1365	-	-
			-	17,6	-	1408	97	0,08	7
	м3								
30 E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	80	4,33	3,73	346	298	143	-	-
			0,55	1,29	44	103	97	-	-
	м3								
31 E0146-34-1	-Разборка укрепления из камня	220	2094,89	783,02	460875	172265	353504	8,28	1822
	м3		1311,86	294,98	288610	64895	100	1,45	319
32 E0101-24-6	-Перемещение камня бульдозерами мощностью 73 (108) кВт (л.с.)до 10 м	220	6,91	6,91	1520	1520	511	-	-
			-	2,4	-	527	97	0,01	2
	м3								
33 E0101-24-14	-Добавлять на каждые последующие 10 м до 20М	220	5,47	5,47	1203	1203	405	-	-
			-	1,9	-	417	97	0,01	1
	м3								
34 E0101-17-8	-Погрузка укрепления экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	170	37,06	35,39	6300	6016	1852	0,01	2
			1,63	9,6	276	1631	97	0,03	8
	м3								
35 C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км в отвал, класс груза 1	460	176,4	-	81144	-	16229	0,74	341
			35,28	-	16229	-	100	-	-
	Т								
36 E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15км)	170	51,12	47,27	8690	8035	2901	-	-
			-	17,6	-	2991	97	0,08	14
	м3								
37 E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	170	4,33	3,73	735	634	303	-	1
			0,55	1,29	94	219	97	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17290789	585820			5555

	)	Тенге		852785	) 197574			927
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		17263380	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		1072964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1100078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		19436423	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		17409	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		1072964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1100078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		29989	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		19466411	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 1+95,23. Локальная смета №2-ИС-2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

38	E0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	34,08	32,23	10225	9670	2900	0,01	4
	м3		1,85	8,11	555	2434	97	0,03	8
39	E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	110	447,64	-	49240	-	55641	2,85	314
	м3		447,64	-	49240	-	113	-	-
40	E0101-24-7 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	410	7,86	7,86	3223	3223	1085	-	-
	м3		-	2,73	-	1118	97	0,01	4
41	E0101-24-15-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	410	5,68	5,68	2329	2329	784	-	-
	м3		-	1,97	-	808	97	0,01	3

ТЕЛО ТРУБЫ

42	E0130-3-1 -Устройство щебеночных подушек под фундаменты	23,4	2083,45	44,47	48753	1041	9525	2,29	54
	м3		357,08	16,38	8356	383	109	0,08	2
43	E0130-3-2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	14,8	1034,69	38,95	15313	576	5115	2,23	33
	м3		302,74	14,34	4481	212	109	0,07	1
44	E0130-7-1 -Бетонирование фундамента монолитным бетоном В20, F300	62,7	10903,99	611,9	683680	38366	44492	2,93	184
	м3		499,39	151,63	31312	9507	109	0,5	31

45	E0130-64-13	-Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	176	3107,08	582,19	546845	102465	162566	4,12	725
		м3		696,04	151,37	122503	26641	109	0,52	91
46	СПрайс-лист ж.6.19	-Стоимость звеньев труб отв.4х2,5м из бетона В35, F300	176	80468,86	-	14162519	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЛОКОВ ТРУБЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ								
47	E0109-62-2	-Изготовление направляющих в построечных условиях	0,5	9099,86	3016,05	4550	1508	2413	26,8	13
		т		4823,1	538,26	2412	269	90	2,04	1
48	C11011-847	-Двутавры для направляющих	0,51	113600	-	57936	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	E0109-24-1	-Монтаж направляющих	0,5	15831,83	4625,75	7916	2313	5259	64,98	32
		т		10453,5	1232,64	5227	616	90	4,38	2
50	E0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж направляющих	0,5	9886,41	3238,02	4943	1619	3211	38,99	19
		т		6272,1	862,85	3136	431	90	3,07	2
51	11011-847 1	-Непредвиденные и ненормируемые затраты от условной стоимости направляющих	0,25	6816	-	1704	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	E0101-24-7	-Перемещение блоков до 10 м	33	7,86	7,86	259	259	87	-	-
		м3		-	2,73	-	90	97	0,01	-
53	E0101-24-15	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	33	5,68	5,68	187	187	63	-	-
		м3		-	1,97	-	65	97	0,01	-
		ОГОЛОВКИ								
54	E0130-7-1	-Бетонирование открылков монолитным бетоном В20, F300	17,6	10903,99	611,9	191910	10769	12489	2,93	52
		м3		499,39	151,63	8789	2669	109	0,5	9

55	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,5	350,95	15,76	28251	1268	10885	0,7	56
				118,25	5,8	9519	467	109	0,03	2
		м2								
56	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	480	1127,26	23,77	541083	11410	99343	1,05	502
				181,13	8,75	86940	4201	109	0,35	170
		м2								
57	E0130-7-1	-Устройство выравнивающего слоя В20	8,8	10903,99	611,9	95955	5385	6245	2,93	26
				499,39	151,63	4395	1334	109	0,5	4
		м3								
58	E0130-7-1	-Бетонирование портальной стенки монолитным бетоном В20, F300	6,4	10903,99	611,9	69786	3916	4541	2,93	19
				499,39	151,63	3196	970	109	0,5	3
		м3								
59	E0130-7-1	-Бетонирование лотка монолитным бетоном В20, F300	7,4	10903,99	611,9	80690	4528	5251	2,93	22
				499,39	151,63	3695	1122	109	0,5	4
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
60	E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	42	4,39	4,39	184	184	62	-	-
				-	1,52	-	64	97	-	-
		м3								
61	E0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	42	5,42	5,42	227	227	77	-	-
				-	1,88	-	79	97	0,01	-
		м3								
62	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20	192,26	-	3845	-	4345	1,39	28
				192,26	-	3845	-	113	-	-
		м3								
63	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	24,78	5,19	2230	467	1710	0,12	11
				19,58	-	1763	-	97	-	-
		м3								
64	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	16,16	13,8	1454	1242	438	0,01	1
				1,86	3,16	168	284	97	0,01	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		16615240	202954		2094
	Тенге		349530	53765		339
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16597831	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		427645	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1021426	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18046902	-	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17409	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			10882	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1697	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29989	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18076891	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через р.М.АЛМАТИНКА на ПК 0+52,81. Локальная смета № 2-ИС-3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

65 E0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	34,08	32,23	6476	6124	1837	0,01	2
		1,85	8,11	352	1542	97	0,03	5
м3								
66 E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80	447,64	-	35811	-	40466	2,85	228
		447,64	-	35811	-	113	-	-
м3								
67 E0101-24-7 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	270	7,86	7,86	2122	2122	714	-	-
		-	2,73	-	736	97	0,01	2
м3								
68 E0101-24-15-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	270	5,68	5,68	1534	1534	516	-	-
м3		-	1,97	-	532	97	0,01	2

ТЕЛО ТРУБЫ

69 E0130-3-1 -Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,7	2083,45	41,47	1458	31	285	2,29	2
		357,08	15,34	250	11	109	0,08	-
м3								
70 E0130-3-2 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	11	1334,69	39,55	11382	428	3802	2,23	25
		302,74	14,34	3330	158	109	0,07	1
м3								
71 E0130-7-1 -Бетонирование фундамента монолитным бетоном В20, F300	60,7	10903,99	611,9	661872	37142	43073	2,93	178
		499,39	151,43	30313	9204	109	0,5	30
м3								
72 E0130-64-13-Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до	170,5	3107,08	582,19	529756	99263	157486	4,12	702
		696,04	151,37	118674	25808	109	0,52	88

	9; 10 м								
		м3							
73	СПрайс-лист-ж.6.19	-Стоимость звеньев труб отв.4х2,5м из бетона В35, F300	170,5	80468,86	-	13719941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЛОКОВ ТРУБЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ								
74	Е0109-62-2	-Изготовление направляющих в построечных условиях	0,5	9099,86	3016,05	4550	1508	2413	26,8	13
				4823,1	538,26	2412	269	90	2,04	1
		т								
75	С11011-847	-Двутавры для направляющих	0,51	113600	-	57936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0109-24-1	-Монтаж направляющих	0,5	15831,83	4625,75	7916	2313	5259	64,98	32
				10453,5	1232,64	5227	616	90	4,38	2
		т								
77	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж направляющих	0,5	9886,41	3238,02	4943	1619	3211	38,99	19
				6272,1	862,85	3136	431	90	3,07	2
		т								
78	11011-847)	-Непредвиденные и неучтенные затраты от условной стоимости направляющих	0,25	6816	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0101-24-7	-Перемещение блоков до 10 м	33	7,86	7,86	259	259	87	-	-
				-	2,73	-	90	97	0,01	-
		м3								
80	Е0101-24-15	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	33	5,68	5,68	187	187	63	-	-
				-	1,97	-	65	97	0,01	-
		м3								
		ОГОЛОВКИ								
81	Е0130-7-1	-Бетонирование открылков монолитным бетоном В20, F300	17,6	10903,99	611,9	191910	10769	12489	2,93	52
				499,39	151,63	8789	2669	109	0,5	9
		м3								
82	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	390	350,95	15,76	136870	6144	52734	0,7	271
				118,25	5,8	46119	2260	109	0,03	11
		м2								
83	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	115	1127,26	23,77	129634	2734	23801	1,05	120

	м2		181,13	8,75	20829	1006	109	0,35	41
84 E0130-7-1	-Бетонирование портальной стенки монолитным бетоном В20, F300	14	10903,99	611,9	152656	8567	9934	2,93	41
			499,39	151,63	6991	2123	109	0,5	7
	м3								
	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
85 E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	42	4,39	4,39	184	184	62	-	-
			-	1,52	-	64	97	-	-
	м3								
86 E0101-27-12	-Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	42	5,42	5,42	227	227	77	-	-
	м3		-	1,88	-	79	97	0,01	-
87 E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20	192,26	-	3845	-	4345	1,39	28
			192,26	-	3845	-	113	-	-
	м3								
88 E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	24,78	5,19	2230	467	1710	0,12	11
	м3		19,58	-	1763	-	97	-	-
89 E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	16,16	13,8	1454	1242	438	0,01	1
	м3		1,86	3,16	168	264	97	0,01	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			15666861	182867			1727
		Тенге			288009	47949			203
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15649452	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			353920	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			960100	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16963471	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17409	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			10882	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1697	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29989	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16993460	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА отв.4х2,5м через терренкур на ПК 0+43,07. Локальная смета № 2-ИС-4

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

90 E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	190	34,08	32,23	6476	6124	1837	0,01	2

	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,85	8,11	352	1542	97	0,03	5
		м3							
91	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80	447,64	-	35811	-	40466	2,85	228
				447,64	-	35811	-	113	-	-
		м3								
92	E0101-24-7 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	270	7,86	7,86	2122	2122	714	-	-
				-	2,73	-	736	97	0,01	2
		м3								
93	E0101-24-15-	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	270	5,68	5,68	1534	1534	516	-	-
				-	1,97	-	532	97	0,01	2
		м3								
		ТЕЛО ТРУБЫ								
94	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	20,7	2083,45	44,47	43127	921	8426	2,29	47
				357,08	16,38	7391	339	109	0,08	2
		м3								
95	E0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	11	1034,69	38,95	11382	428	3802	2,23	25
				302,74	14,34	3330	158	109	0,07	1
		м3								
96	E0130-7-1	-Бетонирование фундамента монолитным бетоном В20, F300	60,7	10903,99	611,9	661872	37142	43073	2,93	178
				499,39	151,63	30313	9204	109	0,5	30
		м3								
97	E0130-64-13-	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	170,5	3107,08	582,19	529756	99263	157486	4,12	702
				696,04	151,37	118674	25808	109	0,52	88
		м3								
98	СПрайс-лист-ж.6.19	-Стоимость звеньев труб отв.4х2,5м из бетона В35, F300	170,5	80468,86	-	13719941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЛОКОВ ТРУБЫ К МЕСТУ УКЛАДКИ								
99	E0109-62-2	-Изготовление направляющих в построечных условиях	0,5	9099,86	3016,05	4550	1508	2413	26,8	13
				4823,1	538,26	2412	269	90	2,04	1
		т								
100	С11011-847	-Двутавры для направляющих	0,51	113600	-	57936	-	-	-	-

		т							
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-24-1	-Монтаж направляющих	0,5	15831,83	4625,75	7916	2313	5259	64,98	32
		т								
				10453,5	1232,64	5227	616	90	4,38	2
102	Е0109-24-1	-Демонтаж направляющих	0,5	9886,41	3238,02	4943	1619	3211	38,99	19
	т.ч.	т								
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5			6272,1	862,85	3136	431	90	3,07	2
103	11011-847)	-Непредвиденные и ненормируемые затраты от условной стоимости направляющих	0,25	6816	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0101-24-7	-Перемещение блоков до 10 м	33	7,86	7,86	259	259	87	-	-
		м3								
				-	2,73	-	90	97	0,01	-
105	Е0101-24-15	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	33	5,68	5,68	187	187	63	-	-
		м3		-	1,97	-	65	97	0,01	-
		ОГОЛОВКИ								
106	Е0130-7-1	-Бетонирование открылков монолитным бетоном В20, F300	14	10903,99	611,9	152656	8567	9934	2,93	41
		м3		499,39	151,63	6991	2123	109	0,5	7
107	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,5	350,95	15,76	28251	1268	10885	0,7	56
				118,25	5,8	9519	467	109	0,03	2
		м2								
108	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	462	1127,26	23,77	520792	10982	95618	1,05	483
		м2		181,13	8,75	83680	4043	109	0,35	163
109	Е0130-7-1	-Устройство выравнивающего слоя В20	8,4	10903,99	611,9	91594	5140	5961	2,93	25
		м3		499,39	151,63	4195	1274	109	0,5	4
110	Е0130-7-1	-Бетонирование портальной стенки монолитным бетоном В20, F300	6,4	10903,99	611,9	69786	3916	4541	2,93	19
				499,39	151,63	3196	970	109	0,5	3
		м3								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
111	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	42	4,39	4,39	184	184	62	-	-

	(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	1,52	-	64	97	-	-
	м3								
112 E0101-27-12-	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	42	5,42	5,42	227	227	77	-	-
	м3		-	1,88	-	79	97	0,01	-
113 E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20	192,26	-	3845	-	4345	1,39	28
	м3		192,26	-	3845	-	113	-	-
114 E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	24,78	5,19	2230	467	1710	0,12	11
	м3		19,58	-	1763	-	97	-	-
115 E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	16,16	13,8	1454	1242	438	0,01	1
	м3		1,86	3,16	168	284	97	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			15960537	185415			1912
		Тенге			320003	49095			317
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15943128	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			390042	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			979888	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17313058	-			-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17409	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			10882	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1697	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29989	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			17343047	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ на ПК0+10-ПК0+35,08 и ПК1+85,44-ПК2+05.Локальная смета № 2-ИС-6

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

116 E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	447,64	-	8953	-	10117	2,85	57
	м3		447,64	-	8953	-	113	-	-
117 E0101-24-7 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	20	7,86	7,86	157	157	53	-	-
			-	2,73	-	55	97	0,01	-
	м3								

118	E0101-24-15	-Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	20	5,68	5,68	114	114	38	-	-
		м3		-	1,97	-	39	97	0,01	-
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
119	E0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	17,6	2083,45	44,47	36669	783	7164	2,29	40
		м3		357,08	16,38	6285	288	109	0,08	1
120	E0130-77-6	-Устройство подпорных стенок монолитных В25;Мрз300	48	21124,22	7992,19	1013963	383625	251191	17,14	822
		м3		2794,5	2006,54	134136	96314	109	6,89	331
121	C12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,19	96700	-	404883	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
122	C12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,06	104900	-	425999	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
123	C12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,73	105900	-	182678	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
124	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,62	111900	-	181726	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
125	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,05	114300	-	234544	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
126	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	109900	-	7034	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	89	350,95	15,76	31235	1402	12034	0,7	62
		м2		118,25	5,8	10525	516	109	0,03	3
128	E0107-56-1	-Устройство деформационных швов с заполнением мастикой "SONOMERIK"	16	77,89	0,52	1246	8	1738	0,45	7
		м		77,37	0,21	1238	3	140	-	-
129	С Прайс-лист	-Стоимость "SONOMERIK" (1банка-18,9л)	5	724,17	-	6518	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-

ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКОЙ

130	Е0101-20-2	-Засыпка стенки песчано-гравийным грунтом	105	4,33	3,73	454	392	187	-	-
		м3		0,55	1,29	58	135	97	-	-
131	С143008-104	-Смесь песчано-гравийная	126	630	-	79380	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105	24,78	5,19	2602	545	1995	0,12	13
		м3		19,58	-	2056	-	97	-	-
133	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105	16,16	13,8	1697	1449	511	0,01	1
		м3		1,86	3,16	196	331	97	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2619848	388475		1004
	Тенге	163446	97682		337
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2619848	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	285028	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3079168	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3079168	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.Локальная смета № 2-АД-2

134	Е0101-24-7	-Разработка непригодного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	740	8,2	8,2	6070	6070	2043	-	-
		м3		-	2,85	-	2106	97	0,01	7
135	Е0101-24-15	-Перемещение 3 группы грунтов на каждые последующие 10 м (до 40м в кучи)	740	17,78	17,78	13158	13158	4428	-	-
		м3		-	6,17	-	4565	97	0,02	15
136	Е0101-18-5	-Погрузка непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	740	67,5	62,83	49951	46497	20032	0,03	24
		м3		4,67	23,24	3454	17197	97	0,09	69
137	С010333-А54-1	-Перевозка грунта на расстояние 54 км, в отвал	1406	252,9	-	355577	-	71115	1,06	1493
		т		50,58	-	71115	-	100	-	-
138	Е0101-150-1	-Дробление валунов в грунтах 4	62	2,54	2,54	158	158	45	-	-

		группы							
		бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		-	0,74	-	46	97	-	-
		м3								
139	E0101-17-9	-Погрузка дробленых валунов на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	62	50,6	48,31	3137	2995	922	0,02	1
				2,23	13,1	138	812	97	0,04	3
		м3								
140	C010333-A54-1	-Перевозка валунов на расстояние 54 км, в отвал	124	252,9	-	31360	-	6272	1,06	132
		т		50,58	-	6272	-	100	-	-
141	E0101-130-1	-Прикатка основания после срезки прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	617	16,81	16,81	10370	10370	3444	-	-
				-	5,75	-	3550	97	0,02	12
		м3								
142	E0101-130-7	-Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	617	5,01	5,01	3094	3094	903	-	-
				-	1,51	-	931	97	-	3
		м3								
143	E0101-135-1	-Полив водой дорожного грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	617	35,72	33,28	22041	20533	5720	0,01	9
				1,94	7,61	1199	4698	97	0,03	21
		м3								
144	E0101-150-1	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 КВТ (108 л.с.), глубина рыхления до 0,25 м, длина разрыхляемого участка до 100м	980	2,54	2,54	2492	2492	705	-	-
				-	0,74	-	727	97	-	2
		м3								
145	E0101-18-6	-Разработка выемки в грунтах 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	980	94,02	87,51	92138	85764	36950	0,05	44
				6,5	32,37	6374	31719	97	0,13	127
		м3								
146	C010333-A54-1	-Перевозка грунта на расстояние 54 км, в отвал	1960	252,9	-	495684	-	99137	1,06	2082

		т		50,58	-	99137	-	100	-	-
147	E0101-150-1-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 КВТ (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100м	370	2,54	2,54	941	941	266	-	-
				-	0,74	-	274	97	-	1
		м3								
148	E0101-17-10-	Разработка выемки в грунтах 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	370	64,5	61,6	23865	22793	7013	0,02	7
				2,83	16,71	1048	6182	97	0,06	21
		м3								
149	C010333-A5--1	Перевозка грунта на расстояние 5 км, в насыпь	740	40,5	-	29970	-	5994	0,17	126
		т		8,1	-	5994	-	100	-	-
150	E0101-20-3 -	Работа на отвале 4 группы грунтов	370	4,93	4,24	1824	1570	754	-	2
		м3		0,62	1,48	231	546	97	-	2
151	E0101-17-10-	Погрузка валунно-галечникового балластного грунта 4 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6000	64,5	61,6	387001	369624	113720	0,02	118
				2,83	16,71	16992	100246	97	0,06	343
		м3								
152	C010333-A40--1	Перевозка грунта на расстояние 40 км, в насыпь	12000	209,25	-	2511000	-	502200	0,88	10546
		т		41,85	-	502200	-	100	-	-
153	E0101-19-4 -	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (15км)	6000	62,22	55,8	373320	334800	121522	-	-
				-	20,88	-	125280	97	0,1	598
		м3								
154	E0101-20-3 -	Работа на отвале 4 группы грунтов	6000	4,93	4,24	29582	25453	12222	-	26
		м3		0,62	1,48	3744	8856	97	-	29
155	E0101-130-1-	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6000	16,81	16,81	100840	100840	33488	-	-
				-	5,75	-	34524	97	0,02	113
		м3								
156	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному	6000	11,7	11,7	70208	70208	20495	-	-

	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)		-	3,52	-	21129	97	0,01	69
	м3								
157	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	6000	35,72	33,28	214334	199670	55628	0,01	88
			1,94	7,61	11664	45684	97	0,03	203
	м3								
158	E0101-145-1-Планировка откосов, полотна насыпи из грунтов 4 группы механизированным способом	7850	12,94	6,7	101541	52557	50671	0,04	334
3			6,24	0,41	48984	3254	97	-	29
	м2								
159	E0101-145-7-Планировка полотна насыпи из грунтов 4 группы ручным способом	900	39,16	-	35240	-	34183	0,25	225
			39,16	-	35240	-	97	-	-
	м2								
160	E0101-145-7-Планировка откосов выемки из грунтов 4 группы ручным способом	300	39,16	-	11747	-	11394	0,25	75
			39,16	-	11747	-	97	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4976642	1369586			15332
		Тенге			825534	412326			1666
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4976642	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1221266	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6569783	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6569783	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			73119917	2915116			27624
		Тенге			2799307	858391			3790
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73050281	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3750865	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4607660	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81408806	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69636	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			43528	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119954	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			81528760	-	-		-

Итого в ценах 2001 года:	815 760
Временные здания и сооружения 4,69%:	382 699
Итого с временными:	85352459
Зимнее удорожание 2,71%:	2313052
Выслуга лет 1,0%	853525
Доп. отпуска 0,4%	341410
Итого:	88860445
Итого в текущих ценах с к-1,6426	145960447
Налоги, сборы, обязательные платежи 2,0%:	2919209
Итого:	148879656
НДС 12,0%:	17865559
ИТОГО С НДС (12%):	166745215
Всего с поправочным коэффициентом:	129661080
В том числе НДС 12,0%:	13892259

Директор ТОО "ДорМехСтрой" Президент фирмы ТОО ПСФ"Алонс"

"ДорМехСтрой" В.В.Нагайцев

Цой И