Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор 281 от 25.10.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство штрафной стоянки для автотранспорта по ул. Киевская, район КНС-8

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Локальная смета 7-1-1

Покрытия

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ 0,4 кВ								
1.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	92,34	12,51	12,51	1155	1155	--	--
					--	4,28	--	395	0,01	1
2.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	461,70	1,27	1,27	587	587	--	--
					--	0,38	--	177	0,00	1
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	46,17	981,86	68,13	45333	3146	0,14	7
					21,38	12,76	987	589	0,04	2
4.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	307,80	364,34	27,83	112143	8565	0,03	10
					5,00	9,47	1539	2916	0,03	10
5.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесейасфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м	м2	877,80	710,45	8,29	623636	7280	0,03	26
					5,19	1,05	4556	922	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		, толщина слоя 4 см								
6.	Е0127-102 -4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	3511,20	0,29	0,27	1026	955	0,00	0
					0,02	0,02	70	82	0,00	1
		Итого по разделу: ВЛ 0,4 кВ								783879

ИТОГО: 783880 21687 43

7152 5081 18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16064
Всего накладных расходов:	16064
Итого с накладными	799944

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47997
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	847941
Итого с временными, 1,5 %	860660
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	879595
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2082 %	881388,18
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	884830,82
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	893437,425
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1995535,72
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39910,71
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2035446,43
Налог на добавленную стоимость, 12 %	244253,57
Итого с НДС	2279700

Заказчик:

Инспектор
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АРВИС» Кветисян Р. Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Щербаков А. В.

Инженер технического надзора:

Директор ТОО «Инженер-Строй-2009» Клименко Л. В.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор 281 от 25.10.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство штрафной стоянки для автотранспорта по ул. Киевская, район КНС-8

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

Локальная смета 4-1

Наружное электроснабжение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,60	402,75	--	2255	--	2,80	16
					402,75	--	2255	--	--	--
2.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,50	1886,27	100,89	943	50	0,85	0
					123,75	38,25	62	19	0,18	0
3.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,00	8616,05	95,97	43080	480	4,90	25
					771,75	36,25	3859	181	0,18	1
4.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,21	4646,85	2285,57	994	489	9,35	2
					1579,50	617,13	338	132	2,34	1
5.	СПрайс	Опора алюминиевая анодированная ROSA SAL-6 с анкерным устройством Z-60	компл	10,00	38471,92	--	384719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,98	218,93	--	2623	--	1,54	18
					218,93	--	2623	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
8.	СПрайс	Счетчик электрической энергий трехфазный "Меркурий 230 ART CLN"	шт	1,00	9187,22	--	9187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								443932
		Раздел: ВЛ 0,4 кВ								
9.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
10.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
11.	СПрайс	Крюк SOT 21.01	шт	2,00	769,47	--	1539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Зажим натяжной SO 234	шт	2,00	1553,59	--	3107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Зажим ответвительный изолированный прокалывающий SLIP 22.127	шт	2,00	478,68	--	957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Бандаж пластиковый PER15	шт	4,00	10,57	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.21	шт	2,00	439,64	--	879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2,00	78,30	2,10	157	4	0,39	1
					64,60	0,30	129	1	0,00	0
17.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0002886	493900,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Зажим плашечный SL 37.2	шт	2,00	259,88	--	520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	1,80	192,00	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Концевой колпачок РК 99.050	шт	8,00	104,93	--	839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Кронштейн У4	шт	2,00	3494,77	--	6990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	19800,00	--	39600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,18	20800,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Стяжка Г1	шт	4,00	2017,63	--	8071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
27.	СПрайс	Крюк SOT 21.01	шт	4,00	769,47	--	3078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 130	шт	4,00	850,81	--	3403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Зажим ответвительный изолированный прокалывающий SLIP 22.127	шт	4,00	478,68	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.21	шт	4,00	439,64	--	1759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	8,00	78,30	2,10	626	17	0,39	3
					64,60	0,30	517	2	0,00	0
32.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0011544	493900,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	3,60	192,00	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
36.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
37.	СПрайс	Крюк SOT 21.01	шт	1,00	769,47	--	769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	1,00	836,17	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	429,47	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Крюк SOT 39	шт	1,00	469,74	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Скрепа бандажная СОТ 36	шт	2,00	32,13	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	Лента бандажная СОТ 37	м	3,00	143,97	--	432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Зажим натяжной SO 234	шт	2,00	1553,59	--	3107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Зажим поддерживающий SO 130	шт	1,00	850,81	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Заземляющий зажим SM 2.21	шт	1,00	439,64	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,50	78,30	2,10	39	1	0,39	0
					64,60	0,30	32	--	0,00	0
47.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГсечение 16 мм2	т	0,0000722	493900,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Зажим ответвительный изолированный прокалывающийSLIP 22.127	шт	1,00	478,68	--	479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	259,88	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Зажим прокалывающий SLIP 32.2	шт	4,00	587,27	--	2349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	0,90	192,00	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Кронштейн У4	шт	1,00	3494,77	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	19800,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,09	20800,00 / --	-- / --	1872 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	СПрайс	Стяжка Г1	шт	2,00	2017,63 / --	-- / --	4035 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Ц0108-363 -1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	шт	1,00	3713,66 / 178,48	3151,45 / 662,47	3714 / 178	3151 / 662	2,57 / 3,84	3 / 4
58.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,27	7259,41 / 2745,00	4310,78 / 1169,46	1924 / 727	1142 / 310	16,10 / 4,45	4 / 1
59.	С151607-9 40	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,276925	133098,00 / --	-- / --	36858 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
61.	СПрайс	Выключатель автоматический ВА-47-63-3 50А	шт	1,00	262,58 / --	-- / --	263 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	3,00	469,91 / 72,00	47,94 / 6,75	1410 / 216	144 / 20	0,45 / 0,03	1 / 0
63.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	3,00	348,94 / 72,00	47,94 / 6,75	1047 / 216	144 / 20	0,45 / 0,03	1 / 0
		Итого по разделу: ВЛ 0,4 кВ								277186
		ИТОГО:					721118 / 17540	16950 / 4489		113 / 20

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						3015		
		На общестроительные работы						19818		
		На металломонтажные работы						423		
		Всего накладных расходов:						23257		
		Итого с накладными						744375		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						44095		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						788470		
		Итого с временными, 1,5 %						800155		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						817551		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2082 %						819197		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						822360		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						830267		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1854443		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37089		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1891532		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						226984		
		Итого с НДС						2118516		

Заказчик:

Инспектор
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Утенов А. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р. Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» Щербаков А. В.

Инженер технического надзора:

Директор ТОО «ИнженерСтрой-2009» Клименко Л. В.

объемы проверены.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор 281 от 25.10.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство штрафной стоянки для автотранспорта по ул. Киевская, район КНС-8

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Локальная смета 4-1

Наружное электроснабжение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
4.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,21	4646,85	2285,57	994	489	9,35	2
					1579,50	617,13	338	132	2,34	1
5.	СПрайс	Опора алюминиевая анодированная ROSA SAL-6 с анкерным устройством Z-60	компл	10,00	38471,92	--	384719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	26,00	1745,38	1411,25	45380	36692	2,01	52
					333,00	239,85	8658	6236	0,81	21
7.	СПрайс	Светильник NTK 20-250	шт	26,00	11513,03	--	299339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Оголовник для опоры WR-8/1	шт	26,00	3591,39	--	93376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Лампа металлогалогеновая MH-150H	шт	26,00	480,00	--	12480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,16	52100,00 ---	-- --	8336 ---	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	Труба ПВХ д-20 мм	м	160,00	24,40 ---	-- --	3904 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	201,98	218,93 218,93	-- --	44220 44220	-- --	1,54 --	311 --
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	175,46	134,10 134,10	-- --	23529 23529	-- --	0,97 --	171 --
14.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	792,45	27,50 19,30	4,00 0,70	21792 15294	3170 555	0,12 0,00	95 3
15.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	792,45	36,70 8,80	27,80 6,90	29083 6974	22030 5468	0,06 0,04	48 32
16.	С143008-9 2	Песок природный	м3	38,50	811,00 ---	-- --	31224 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С151601-4 72	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,81	121000,00 ---	-- --	97804 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	78,00	29,90 29,50	-- --	2332 2301	-- --	0,17 --	13 --
19.	СПрайс	Сжим ответвительный У-731	шт	78,00	36,64 ---	-- --	2858 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Наружное освещение 1101372

Раздел: ВЛ 0,4 кВ

ИТОГО:	1101370 101314	62381 12391		692 56

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	44701
На общестроительные работы	76557
На металломонтажные работы	423
Всего накладных расходов:	121681
Итого с накладными	1223051
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73383
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1296434
Итого с временными, 1,5 %	1315881
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1344830
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2082 %	1347570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1352834
Итого с затратами на выслуту лет, 1 %	1365993
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3051011,03
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61020,22
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3112031,25
Налог на добавленную стоимость, 12 %	373443,75
Итого с НДС	3485475

Заказчик:

Инспектор
ГУ «Отдел жил[illegible]
хозяйства, па[illegible]
и автомобильны[illegible]
акимата города [illegible] Утенов А. К.

Подряд[illegible]
Директ[illegible] ТОО «АРВИС» [illegible]етисян Р. Ж.

Прораб [illegible] Щербаков А. В.

Инженер технического надзора:

Директор ТОО «ИнженерСтрой-2009» Клименко Л. В.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор 281 от 25.10.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство штрафной стоянки для автотранспорта по ул. Киевская, район КНС-8

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Локальная смета 7-1-3

Малые архитектурные формы. Ограждение

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
1.	У1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	скамья	2,00	5717,30	152,63	11435	305	5,40	11
					889,35	39,48	1779	79	0,19	0
2.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	3,00	1343,73	16,59	4031	50	1,00	3
					168,30	5,64	505	17	0,03	0
3.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	3,00	1471,62	2,50	4415	8	2,10	6
					355,42	--	1066	--	--	--
5.	СПрайс	Мусороконтейнер	шт	1,00	13421,07	--	13421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								33302
		Раздел: Ограждение								
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4320,00	20,36	0,02	87949	86	0,02	92
					4,16	--	17971	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								87949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							121251	449		112
							21321	96		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						18673		
		На металломонтажные работы						960		
		Всего накладных расходов:						19632		
		Итого с накладными						140884		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						8453		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						149337		
		Итого с временными, 1,5 %						151577		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						154912		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2082 %						155227,86		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						155834,17		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						157349,94		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						351448,71		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7028,93		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						358477,68		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						43017,32		
		Итого с НДС						401495		

Заказчик:

Инспектор
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» К. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р. Ж.

Прораб ТОО Щербаков А. В.

Инженер технического надзора:

Директор ТОО «Инженер Строй-2009» Клименко Л. В.