Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 10 2016 г.

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а, г.Шалкар, ул Айтеке Би 47А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 24 октября 2016 года, ТОО «АССАНА–ДорСтрой», директор Щекотько Сергей Петрович, город Актобе, 41 разъезд строение 324**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 октября 2016 года, ТОО «Спец Диагностика », эксперт Кенжегулов С.А аттестат №KZ90VJE00015937, №KZ90VJE00015940, №KZ90VJE00015941 от 15.03.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 октября 2016 года, ТОО «Актобедорпроект», Жексенбай Сабыркерей Танатарулы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Шалкарский район, с.Кауылжар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК Актюб. области» от 05 июля 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Актобедорпроект», Заказ № 1307

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"», №113 от 27 декабря 2013г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5;**
фактически, месяц: **5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность мостового перехода	м	57,4		57,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту		Фактически	
	числоквартир	площадьквартир,	числоквартир	площадьквартир, $м^2$

		м^2				
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего **102,365 млн тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **79, 629 млн тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря 22736,471 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 97632,5 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 27614,223 тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10018,277 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Коркытулы Аян** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Кенжегулов С.А** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Исайкин Д.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ~~эксперта~~ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Щекотько С.П.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жили[illegible]ого-коммунального хозяйства, пассажирского [illegible]ранспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Договор: №2[illegible]от 05.04.2016г

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1 Подготовка территории строительства									
1	РДС РК 8.02-	Разбивка геодезической строительной сетки (0,3км х 1,4 х 22,988=9,655тыс.тенге) км	0,3	30361,64		9108				
2	РДС РК 8.02-	Разбивка осей опор моста (0,0574км х1,4 х 25,208=2,026тыс.тенге) км	0,0574	33298,27		1911				
3	РДС РК 8.02-	Восстановление оси трассы(0,3км х 10,583 х 1,32=4,191тыс.тенге) км	0,3	13179,25		3954				
	Раздел 1 Разборка существующего моста									
1	Е27-36-3 (ДМ	Демонтаж сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5м2 проезжей части и укрепления конусов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных железобетонных плит*	81,24	395,31 176,94	218,37 60,48	32115 14375	17740 4913	25653 133	1,024 0,22472	83 18
2	Е27-36-2 (ДМ	Демонтаж сборных железобетонных прямоугольных плит укрепления конусов площадью до 3 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных железобетонных плит*	20,59	479,45 156,6	322,85 85,95	9872 3224	6647 1770	6642 133	1 0,30072	21 6
3	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	12	66,76	51,26	801	615	401	0,117	1
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	820	15,5 23,36	9,62 22,08	186 19155	115 18106	133 5441	0,0356 0,00888	0 7

		м3 грунта							
				1,28	5,56	1050	4559	97	0,0193	16
5	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20	262,72		5254	0	5937	1,848	37
		м3 грунта							
				262,72		5254	0	113		0
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 10 м	840	6,01	6,01	5048	5048	1695		0
		м3 грунта							
					2,08	0	1747	97	0,00681	6
7	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	840	4,75	4,75	3990	3990	1344		0
		м3 грунта							
					1,65	0	1386	97	0,00539	5
8	Е11-2-9 (ДМ)	Разборка бетонного выравнивающего слоя на мосту ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,6	453,6		3447	0	4240	2,928	22
		м3 подстилающего слоя							
				453,6		3447	0	123		0
9	Е46-34-2	Разборка бетонного парапета	11,4	2430,59	1082,84	27709	12344	20853	8,27	94
		м3							
				1347,75	481,5	15364	5489	100	1,95	22
10	Е30-73-1	Демонтаж стального перильного ограждения ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,35	9747,27	87,41	13159	118	9522	36,6	49
		т							
				6439,5	31,5	8693	43	109	0,154	0
11	Е46-34-3	Разборка железобетонных конструкций моста (ригелей, открылков,шкафных стенок)	23,6	4330,04	2095,79	102189	49461	71366	13,32	314
		м3							
				2234,25	789,75	52728	18638	100	3,86	91
12	Е30-35-4	Демонтаж переходных сборных плит длиной до 5 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11,76	1149,47	445,67	13518	5241	10491	4,144	49
		м3							
				703,8	114,6	8277	1348	109	0,424	5
13	Е5-10-2	Срубка свай площадью сечения свыше 0,1 м2	32	553,3	303,55	17706	9714	13331	1,42	45
		свая							
				249,75	112,5	7992	3600	115	0,52	17
14	Е22-8-16	Демонтаж стальных труб-опор(облицовка) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,006	451414,99	246484,99	2708	1479	2325	1080	6
		км трубопровода							
				204930	93112,2	1230	559	130	454,758	3

15	Е30-23-6	Демонтаж стреловыми кранами железобетон балочных пролетных строений длиной до 18 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт*	15	8382,5	5970,5	125738	89558	63848	13,28	199
				2412	1493,08	36180	22396	109	5,056	76
16	Е46-34-2	Разборка монолитного объединения балок *м3*	10,9	2430,59	1082,84	26493	11803	19939	8,27	90
				1347,75	481,5	14690	5248	100	1,95	21

Локальная смета № 2-3-1 Сооружение опор моста

Раздел 1 Устройство монтажных островков

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	280	32,23	30,77	9024	8616	2651	0,00984	3
				1,42	8,34	398	2335	97	0,02853	8
2	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	448	19,7	19,7	8826	8826	1765		0
					3,94	0	1765	100	0,00827	4
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	280	3,76	3,24	1053	907	435	0,00332	1
				0,48	1,12	134	314	97	0,00371	1
4	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	280	12,51	12,51	3503	3503	1162		0
					4,28	0	1198	97	0,01399	4
5	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	840	1,27	1,27	1067	1067	310		0
					0,38	0	319	97	0,00125	1
6	Е1-145-12	Планировка верха и откосов островка из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	800	8,55	4,43	6840	3544	3771	0,0279	22
				4,12	0,74	3296	592	97	0,0025	2
7	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий из щебня толщиной 15 см *м2 покрытия*	450	279,72	36,34	125874	16353	11958	0,0495	22
				7,58	12,4	3411	5580	133	0,04359	20

Раздел 2 Сооружение опор ниже обреза фундамента

12	99-1-1Кальку	Сваи С12-35 Т4 *м3*	35,76	24233		866572			
14	99-1-1Кальку	Сваи С13-35Т3 *м3*	38,64	27196		1050853			

	Всего прямые затраты				**2073612**	**42815**	**22052**		**48**
					7239	**12104**			**39**
	Локальная смета № 2-3-2 Пролетное строение								
5	99-1-1Кальку Плиты 2П18-А11-К7	45,43	61648		2800669				
		м3							
			1361,25	173,21	0	0	109	0,7325	0
18	99-1-1Кальку Тротуарный блок Т75.60-ТА-III-1	5,6	57314		320958				
		м3							

Всего прямые затраты по смете				**5 619 115**	**274 679**	**285 080**		**2 568**
				179 930	**268 459**			**361**
Накладные расходы, тенге				**285 080**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**354 252**				
Всего по смете				**6 258 447**				
Временные здания и сооружения (10,5 %), К=0,8				**525 710**				
Итого				**6 784 157**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4415 %)				**301 318**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**67 842**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**27 137**				
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				**14 554**				
Снегоборьба (0,3%)				**20 352**				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года				**7 215 360**				
ИТОГО в текущих ценах К=2,27069355146205 к договорной сумме				**16 383 873**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**327 677**				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16 711 550**				
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 005 386**				
ВСЕГО с НДС				**18 716 936**				

Руководитель отдела:

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Қорқытулы Аян**

Технадзор:
ТОО "СпецДиагностика"

_____ **Резяев В.В**

Подрядчик:
ТОО "АССАНА ДорСтрой"

_____ **Щекотько С.П**

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жили[illegible]го-коммунального хозяйства, пассажирског[illegible]анспорта и автомобильных дор[illegible]"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Договор: №24 от 05.04.2016г

АКТ

выполненных работ за август месяц 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-2-1 Подходы к мосту									
	Раздел 1 Земляное полотно									
1	Е1-148-2	Устройство уступов в основании насыпей в грунтах 2 группы	150	55,79	4,94	8369	741	7647	0,371	56
		м2 основания насыпи		50,85	1,71	7628	257	97	0,0056	1
2	Е27-36-3	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	59,4	755,17	272,97	44857	16214	23446	1,28	76
		м3 сборных железобетонных плит		221,18	75,6	13138	4491	133	0,2809	17
3	П9-41-1	Бетонолом - погрузка	142,6	122,8	122,8	17511	17511	12258		0
		т			85,96	0	12258	100	0,18052	26
4	П8-3-1	Перевозка бетонолома автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	142,6	32,3	32,3	4606	4606	921		0
		т			6,46	0	921	100	0,01357	2
5	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий	255	66,76	51,26	17024	13071	8519	0,117	30
		м3 конструкции		15,5	9,62	3953	2453	133	0,0356	9
	Локальная смета № 2-3-1 Сооружение опор моста									
	Раздел 2 Сооружение опор ниже обреза фундамента									
8	Е30-90-2	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай (без учета стоимости каркаса) под береговые опоры мостов	3,8	6233,61	308,88	23688	1174	2740	3,84	15
		т		607,5	54	2309	205	109	0,15	1
9	2-1-41	Металлический каркас	3,8	147100		558980				

			т							
10	Е30-90-2	Перестановка каркасов(22 раза)К=22,000;	83,6	916,38	308,88	76609	25822	607	3,84	321
			т	607,5	54	50787	4514	109	0,15	13
11	Е5-24-6	Погружение железобетонных свай длиной 12 м в грунты 2 группы на 80% длины под безростверковые береговые опоры дизель-молотом 3,5т т.ч. п.3.6: ктрр1=0,97; ктрм1=0,95; кзпр1=0,97; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95;	35,76							
			м3 свай	6949,58	4822,92	248517	172468	71508	4,8985	175
				859,91	878,94	30750	31431	115	2,8405	102
13	Е5-24-8	Погружение железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 под безростверковые промежуточные опоры на 80% длины дизель-молотом 3,5т т.ч. п.3.6: ктрр1=0,97; ктрм1=0,95; кзпр1=0,97; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95;	12,405354							
			м3 свай	4562,22	3009,81	56596	37338	16492	3,3756	42
				584,91	571,14	7256	7085	115	1,843	23
15	Е5-10-2	Срубка голов железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2		553,3	303,55	0	0	0	1,42	0
			свая	249,75	112,5	0	0	115	0,52	0
16	Е30-78-3	Обмазка боковых поверхностей битумом за 2 раза	352,5	324,77	13,7	114481	4829	41446	0,605	213
			м2	102,83	5,04	36248	1777	109	0,0246	9
17	0-15-43	Насос для подачи воды, 160 м3/ч, напор 30 м	288	146,9	146,9	42307	42307			0
			маш-ч			0	0			0
18	Е99-2-1тех.ч.	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий до 1км	92,4	892	892	82421	82421	16484		0
			т		178,4	0	16484	100	2,79	258
19	Е99-2-2тех.ч.	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	1,9	430	430	817	817	163		0
			т							
	Локальная смета № 2-3-2 Пролетное строение									
	Раздел 1 Пролетное строение									
5	99-1-1Кальку	Плиты 2П18-А11-К7	38,94	61648		2400573				
			м3							

Всего прямые затраты по смете				**3 697 356**	**419 320**	**261 905**		**2 427**
				152 068	**266 583**			**497**
Накладные расходы, тенге				**261 905**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**237 556**				
Всего по смете				**4 196 817**				
Временные здания и сооружения (10,5 %), К=0,8				**352 533**				
Итого				**4 549 350**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4415 %)				202 059					
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 494					
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18 197					
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				9 760					
Снегоборьба (0,[illegible]%)				13 648					
ИТОГО в базовых ценах 2001 года				4 838 508					
ИТОГО в текущих ценах К=2,27069355146205 к договорной сумме				10 986 770					
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				219 735					
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 206 505,64					
Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 344 780,68					
ВСЕГО с НДС				12 551 286,32					

Руководитель отдела:

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Қорқытұлы Аян

Технадзор:

ТОО "СпецДиагностика"

_____ Резяев В.В

Подрядчик:

ТОО "АССАНА ДорСтрой"

_____ Щекотько С.П

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Договор: №24 от 05.04.2016г

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-3-1 Сооружение опор моста									
	Раздел 2 Сооружение опор ниже обреза фундамента									
13	Е5-24-8	Погружение железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 под безростверковые промежуточные опоры на 80% длины дизель-молотом 3,5т т.ч. п.3.6: ктрр1=0,97; ктрм1=0,95; кзпр1=0,97; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95; *м3 свай*	26,234646	4562,22 584,91	3009,81 571,14	119688 15345	78961 14984	34878 115	3,3756 1,843	89 48
15	Е5-10-2	Срубка голов железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 *свая*	48	553,3 249,75	303,55 112,5	26558 11988	14570 5400	19996 115	1,42 0,52	68 25
16	Е30-78-3	Обмазка боковых поверхностей битумом за 2 раза *м2*	352,5	324,77 102,83	13,7 5,04	114481 36248	4829 1777	41446 109	0,605 0,0246	213 9
17	0-15-43	Насос для подачи воды, 160 м3/ч, напор 30 м *маш-ч*	288	146,9	146,9	42307 0	42307 0			0 0
18	Е99-2-1тех.ч.	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий до 1км *т*	92,4	892 178,4	892	82421 0	82421 16484	16484 100	2,79	0 258
19	Е99-2-2тех.ч.	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций *т*	1,9	430 86	430	817 0	817 163	163 100	1,34	0 3
	Раздел 3 Сооружение опор выше обреза фундамента									
	3.1 Береговые опоры									

20	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор ,бе- B25,F 300	15,3	14147,76	937,34	216461	14341	19910	4,88	75
		м3		918	275,85	14045	4221	109	0964	17
21	Е30-13-1	Бетонирование шкафной стенки ,бетон B25,F 300	2,3	17378,22	937,34	39970	2156	2993	4,88	11
		м3		918	275,85	2111	634	109	1,0964	3
22	Е30-13-1	Бетонирование открылков ,бетон B25,F 300	1,52	16545,69	937,34	25149	1425	1978	4,88	7
		м3		918	275,85	1395	419	109	1,0964	2
23	Е30-13-1	Бетонирование подуклонки и упоров,бетон B25,F 300	1,4	25187,77	937,34	35263	1312	1822	4,88	7
		м3		918	275,85	1285	386	109	1,0964	2
24	Е30-78-3	Обмазка боковых поверхностей битумом за 2 раза	130	324,77	13,7	42220	1781	15285	0,605	79
		м2		102,83	5,04	13368	655	109	0,0246	3
		3.2 Промежуточные опоры								
25	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор ,бетон B25,F 300	15,3	14147,76	937,34	216461	14341	19910	4,88	75
		м3		918	275,85	14045	4221	109	1,0964	17
26	Е30-13-1	Бетонирование подуклонки и упоров,бетон B25,F 300	1,9	27412,21	937,34	52083	1781	2472	4,88	9
		м3		918	275,85	1744	524	109	1,0964	2
27	Е30-86-1	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор	2	6684,53	2134,47	13369	4269	5446	11,9	24
		м3		1935	563,36	3870	1127	109	1,95	4
28	Е9-53-4	Монтаж металлического козырька над опорами	0,0531	70618,57	1111,87	3750	59	225	30	2
		т конструкций		4477,5	238,5	238	13	90	1,16	0
		Всего прямые затраты				**1030999**	**265371**	**183010**		**658**
						115683	**51007**			**391**
		Локальная смета № 2-3-2 Пролетное строение								
		Раздел 1 Пролетное строение								
5	99-1-1Кальку	Плиты 2П18-А11-К7	71,39	61648		4401051				
		м3								
		Всего прямые затраты по смете				**5 432 050**	**265 371**	**183 010**		**2 158**
						115 683	**235 551**			**427**

Накладные расходы, тенге	3 010
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	336 904
Всего по смете	5 951 963
Временные з ния и сооружения (10,5 %), К=0,8	4 965
Итого	6 451 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4415 %)	286 562
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64 519
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25 808
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	13 842
Снегоборьба (0,3%)	19 356
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	6 862 015
ИТОГО в текущих ценах К=2,27069355146205 к договорной сумме	15 581 533
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	311 631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15 893 164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 907 180
ВСЕГО с НДС	17 800 344

Руководитель отдела:

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Қоркытұлы Аян

Технадзор:
ТОО "СпецДиагностика"

_____ Резяев В.В

Подрядчик:
ТОО "АССАНА ДорСтрой"

_____ Щекотько С.П

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Договор: №24 от 05.04.2016г

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кауылжыр в Шалкарском районе Актюбинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1 Подготовка территории строительства								
17	Е4-53-12	Резка металла крепления труб к пролетному строению *шт*	18	153,39	51,57	2761	928	1685	0,44	8
				69,75	20,25	1256	365	104	0,1	2
18	Е27-83-1	Установка стоек *шт* м	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,2	58
				506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
19	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной *т*	0,385	64200		24717				
22	Е27-83-1	Демонтаж металлических стоек ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; *шт*	18	453,79	102,33	8168	1842	7745	1,92	35
				303,75	19,75	5468	356	133	0,077	1
27	П9-13-1	Изделия из сборного железобетона массой свыше 15 до 25 т(балки пролетного строения) - погрузка *т*	267	572,8	572,8	152938	152938	107056		0
					400,96	0	107056	100	0,84202	225
28	П7-3-1	Перевозка балок пролетного строения на 3 км, 1 класс груза *т*	267	37,2	37,2	9932	9932	1986		0
					7,44	0	1986	100	0,01562	4
29	П9-41-1	Металлолом - погрузка *т*	1,35	122,8	122,8	166	166	116		0
					85,96	0	116	100	0,18052	0
30	П8-3-1	Перевозка металлолома автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	1,35	32,3	32,3	44	44	9		0
					6,46	0	9	100	0,01357	0

Локальная смета № 2-2-1 Подходы к мосту

Раздел 1 Земляное полотно

6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	696	32,23	30,77	22432	21416	6589	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	988	5805	97	0,02853	20
7	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1353,6	19,7	19,7	26666	26666	5333		0
		т			3,94	0	5333	100	0,00827	11
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	846	3,76	3,24	3181	2741	1313	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	406	948	97	0,00371	3
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	821	12,51	12,51	10271	10271	3408		0
		м3 уплотненного грунта			4,28	0	3514	97	0,01399	11
10	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	4105	1,27	1,27	5213	5213	1513		0
		м3 уплотненного грунта			0,38	0	1560	97	0,00125	5
11	Е1-145-12	Планировка откосов и верха земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3772	8,55	4,43	32251	16710	17782	0,0279	105
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	15541	2791	97	0,0025	9
	Раздел 2 Дорожная одежда									
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	242,86	794,54	73,75	192962	17911	10675	0,144	35
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5192	2834	133	0,041	10
13	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 21 см из щебеночно-песчаной смеси	1364,49	38,47	33,29	52492	45424	29944	0,033	45
		м2 основания		5	11,5	6822	15692	133	0,04038	55
14	99-1-1Кальку	Щебень фр.40-70мм	110,52	1053		116378				
		м3								
15	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм	73,7	1203		88661				
		м3								
16	99-1-1Кальку	Щебень фр.5-20мм	72,3	1443		104329				
		м3								
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	105,1	573		60222				
		м3								
18	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	1220,8	391,82	5,88	478334	7178	14077	0,0451	55
		м2 покрытия		7,02	1,65	8570	2014	133	0,00618	8
19	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя (до толщины 8см)К=10,000;	12208	63,24	0,02	772034	244	3247	0,00136	17
		м2 покрытия								

				0,19	0,01	2320	122	133	0,00003	0
Раздел 3 Присыпные обочины										
20	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	83							
		м3 грунта		32,23	30,77	2675	2554	786	0,00984	1
				1,42	8,34	118	692	97	0,02853	2
21	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	132,8							
		т		19,7	19,7	2616	2616	523		0
					3,94	0	523	100	0,00827	1
22	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	83	3,76	3,24	312	269	129	0,00332	0
		м3 грунта								
				0,48	1,12	40	93	97	0,00371	0
23	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	80							
		м3 уплотненного грунта		12,51	12,51	1001	1001	332		0
					4,28	0	342	97	0,01399	1
24	Е1-130-8									
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	80							
		м3 уплотненного грунта		1,27	1,27	102	102	29		0
					0,38	0	30	97	0,00125	0
25	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	80	14,12	12	1130	960	339	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	130	220	97	0,0122	1
Раздел 4 Укрепление обочин										
26	Е27-63-11	Укрепление обочин материалом, полученным от разборки существующего покрытия	532,2	25,19	20,36	13406	10836	7199	0,0317	17
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	2549	2863	133	0,02033	11
Раздел 5 Дорожные устройства и обстановка дороги										
27	Е27-59-5									
		Установка оцинкованного барьерного ограждения	72	546,72	21,63	39364	1557	18305	1,13	81
		м								
				185,85	5,3	13381	382	133	0,0214	2
28	2-1-260	Барьерное ограждение	1,6	114900		183840				
		т								
29	99-1-1Книга 2	Горячее цинкование ,при толщине слоя 60мкм	1,6	30424		48678				
		т								
30	Е27-61-1									
		Установка столбиков сигнальных металлических	12	273,96	119,85	3288	1438	2076	0,64	8
		шт								
				100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
31	2-1-41	Металлические сигнальные столбики(вес 1шт. - 5,5кг)	0,066	147100		9709				
		т								
32	Е13-26-4	Устройство вертикальной разметки 2.5 эмалью ЭП-1155	36	137,32	0,05	4944	2	89	0,0135	0
		м2								

				2,72	0,02	98	1	90	0,0001	0
		Раздел 6 Установка дорожных знаков								
33	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	32,23	30,77	1289	1231	379	0,00984	0
		м3 грунта		1,42	8,34	57	334	97	0,02853	1
34	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	64	19,7	19,7	1261	1261	252		0
		т			3,94	0	252	100	0,00827	1
35	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03		681	0	97		0
36	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	0
37	99-1-1Прайс	Знак дорожный 2.6 круглой формы д.700	1	2377,5		2378				
		шт								
38	99-1-1Прайс	Знак дорожный 2.7 квадратной формы 700х700	1	2437,7		2438				
		шт								
39	99-1-1Прайс	Знак дорожный 1.18.1 треугольной формы 900	2	1941,5		3883				
		шт								
40	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные,	12	270		3240				
		м								
		Локальная смета № 2-3-2 Пролетное строение								
		Раздел 1 Пролетное строение								
1	Е30-18-1	Установка опорных частей из резины и металла	42	934,8		39262	0	4738	0,59	25
		шт		103,5		4347	0	109		0
2	Е9-11-1	Монтаж металлической траверсы	3,6	18688,39	9837,81	67278	35416	23853	29,1	105
		т конструкций		5062,5	2299,61	18225	8279	90	7,83	28
3	2-1-41	Металлическая траверса	3,6	147100		529560				
		т								
4	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	24	10967,76	6217,92	263226	149230	102188	12,47	299
		шт		2349	1557,27	56376	37374	109	5,3	127
5	99-1-1Кальку	Плиты 2П18-А11-К7		61648		0				
		м3								
6	Е30-7-1	Объединение плит пролетного строения,бетон В 35,F300	20,16	11508,75	532,08	232016	10727	12440	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8754	2658	109	0,434	9
7	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	513	90,66	4,71	46509	2416	17703	0,159	82
		м2		29,93	1,73	15354	887	109	0,0085	4

8	Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	513	106,01	14,71	54383	7546	23793	0,205	105
		м2		37,13	5,42	19048	2780	109	0,0264	14
9	Е30-8-1	Установка металлических кронштейнов в выравнивающий слой бетона	0,1402	8299,96		1164	0	1231	48,4	7
		т		8055		1129	0	109		0
10	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,1402	42500		5959				
		т								
11	Е99-2-1тех.ч	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий массой до 15т до 1км	391,2	892	892	348950	348950	69790		0
		т			178,4	0	69790	100	2,79	1091
12	Е99-2-2тех.ч	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	3,6	430	430	1548	1548	310		0
		т			86	0	310	100	1,34	5
	Раздел 2 Проезжая часть									
13	Е11-2-9	Устройство бетонного выравнивающего слоя,бетон В-22,5, F300	13	10477,81		136212	0	9066	3,66	48
		м3 подстилающего слоя		567		7371	0	123		0
14	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов с применением материала "Техноэластмост Б"	433,6	2395,53	180,18	1038702	78126	257854	2,91	1262
		м2		479,25	66,33	207803	28761	109	0,3239	140
15	99-1-1Прайс	Материал "Техноэластмост Б"	433,6	389,1		168714				
		м2								
16	Е11-2-9	Устройство подготовки из цементного раствора	3,9	6000,01		23400	0	2720	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567		2211	0	123		0
17	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	28	3538,88	555,52	99089	15555	46832	7,83	219
		м3		1361,25	173,21	38115	4850	109	0,7325	21
18	99-1-1Кальку	Тротуарный блок Т75.60-ТА-III-1	22,4	57314		1283834				
		м3								
19	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,03493	50600		1767				
		т								
20	Е30-80-1	Устройство деформационного шва без окаймления	32	8519,35	53,1	272619	1699	13945	2,19	70
		м		380,25	19,55	12168	626	109	0,0954	3
21	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации, бетон В 27,5 ;F300	352,3	2320,48	26,34	817505	9280	25119	0,302	106

		м2 покрытия								
				47,03	6,58	16	2318	133	0,0299	11
22	Е27-39-18	Исключать к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слоя(до толщины 8см)К=-12,000;	-4227,6							
				97,85	0,03	-413671	-127	-5510	0,0053	-22
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-4101	-42	133	0,00006	0
23	Е30-73-1	Установка металлического перильного ограждения с окраской	1,311							
				164398,09	124,87	215526	164	15401	61	80
		т								
				10732,5	45	14070	59	109	0,22	0
24	Е99-2-1тех.ч	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий массой до 15т до 1км	68,4							
				892	892	61013	61013	12203		0
		т								
					178,4	0	12203	100	2,79	191
25	Е99-2-2тех.ч	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	1,311							
				430	430	564	564	113		0
		т								
					86	0	113	100	1,34	2
		Раздел 3 Сопряжение моста с насыпью								
26	Е30-3-2	Устройство песчаной подушки	31	937,32	33,87	29057	1050	9317	1,94	60
		м3								
				263,25	12,47	8161	387	109	0,0609	2
27	Е30-35-4									
		Укладка переходных сборных плит длиной 4 м для сопряжения автодорожных мостов с насыпью	15,04							
				2829,63	557,08	42558	8378	16771	5,18	78
		м3								
				879,75	143,26	13231	2155	109	0,53	8
28	99-1-1Кальку	Плита переходная П400.98.25	15,04	40313		606308				
		м3								
29	Е30-13-1									
		Омоноличивание переходных плит, бетон В30,F 300	2	21326,41	937,34	42653	1875	2603	4,88	10
		м3								
				918	275,85	1836	552	109	1,0964	2
30	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты	80,6							
				2021,34	38,67	162920	3117	28530	1,99	160
		м3								
				310,5	14,24	25026	1148	109	0,0695	6
31	Е27-39-17	Устройство цементобетонных покрытий толщиной 20 см на переходных плитах и обочинах, бетон В 27,5 ;F300	91,2							
				2320,48	26,34	211628	2402	6503	0,302	28
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	4289	600	133	0,0299	3
32	Е27-39-18	Исключать к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слоя(до толщины 8см)К=-12,000;	-1094,4							
				97,85	0,03	-107087	-33	-1426	0,0053	-6
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-1062	-11	133	0,00006	0
33	Е99-2-1тех.ч	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий массой до 15т до 1км	38,4							
				892	892	34253	34253	6851		0
		т								
					178,4	0	6851	100	2,79	107
		Раздел 4 Сопряжение моста с обочинами								

34	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	3,12	3538,88	555,52	11(	1733	5218	7,83	24
		м3		1361,25	173,21	4247	540	109	0,7325	2
35	99-1-1Кальку	Тро[illegible]ый блок Т75.60-ТА-III-1	3,12	57314		178820				
		м2								
36	Е99-2-1тех.ч	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б изделий массой до 15т до 1км	7,6	892	892	6779	6779	1356		0
		т			178,4	0	1356	100	2,79	21

Локальная смета № 2-3-3 Регуляционные сооружения

Раздел 1 Земляные работы

1	30-8-104	Смеси песчано-гравийные (для отсыпки конусов)	830	573		475590				
		м3								
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	830	21,55	4,52	17887	3752	13711	0,108	90
		м3 уплотненного грунта		17,03		14135	0	97		0
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	830	14,12	12	11720	9960	3518	0,0122	10
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1345	2283	97	0,0122	10
4	Е1-145-5	Планировка откосов конусов в грунтах 2 группы вручную	360	19,4		6984	0	6774	0,123	44
		м2 спланированной площади		19,4		6984	0	97		0
5	Е1-12-8	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	110	25,7	24,29	2827	2672	802	0,00977	1
		м3 грунта		1,41	6,11	155	672	97	0,02123	2

6	Е1-24-6	Перемещение мокрого грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	110	6,91	6,91	760	760	256		0
					2,4	0	264	97	0,00783	1
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	10	6,48	6,48	65	65	20		0
					2,1	0	21	97	0,00806	0
8	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	10	1,48	1,48	15	15	5		0
					0,51	0	5	97	0,00168	0
	Раздел 2 Укрепительные работы									
9	Е1-156-1	Устройство рисбермы из камня в подошве откоса *м3 камня в деле*	75	1258,03	0,86	94352	65	31451	2,81	211
				432	0,32	32400	24	97	0,0015	0
10	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под укрепление *м3*	36,8	2021,34	38,67	74385	1423	13026	1,99	73
				310,5	14,24	11426	524	109	0,0695	3
11	Е6-1-1	Устройство монолитного упора,бетон В25,F 300 *м3*	25	10061,77	66,01	251544	1650	5793	1,35	34
				195,75	24,93	4894	623	105	0,1218	3
12	Е1-155-7	Укрепление откосов щебнем фр.40-70мм *м2 мощения*	216	403,77	1,02	87214	220	84464	2,55	551
				402,75	0,38	86994	82	97	0,0018	0
13	99-1-1Кальку	Щебень фр.40-70мм *м3*	32,4	1053		34117				
14	Е1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20; F 300 толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	245	1369,68	30,59	335572	7495	44973	1,22	299
				181,13	8,11	44377	1987	97	0,037	9
15	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины при укреплении откосов монолитным бетоном (до 15см)К=5,000; *м2 укрепляемой поверхности*	1225	110,14	0,16	134922	196	13938	0,0762	93
				11,66	0,07	14284	86	97	0,0003	0

16	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитный бетон укрепления откосов	1,94	8299,96		16	0	17033	48,4	94
		т		8055		15627	0	109		0
17	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,94	62000		120280				
		т								
	Раздел 3 Прочие работы									
18	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	280	6,01	6,01	1683	1683	565		0
		м3 грунта			2,08	0	582	97	0,00681	2
19	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	1120	4,75	4,75	5320	5320	1793		0
		м3 грунта			1,65	0	1848	97	0,00539	6

Всего прямые затраты по смете				**10 692 411**	**1 163 782**	**1 206 848**		**4 798**
				1 135 205	**362 001**			**2 222**
Накладные расходы, тенге				1 206 848				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				713 956				
Всего по смете				12 613 215				
Временные здания и сооружения (10,5 %), К=0,8				1 059 510				
Итого				13 672 725				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4415 %)				607 274				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				136 727				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54 691				
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии				29 333				
Снегоборьба (0,3%)				41 018				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года				14 541 768				
ИТОГО в текущих ценах К=2,27069355146205 к договорной сумме				32 982 018				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				659 640				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33 641 657,93				
Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 036 998,95				
ВСЕГО с НДС				37 678 656,88				

Руководитель отдела:

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Қорқытұлы Аян

Технадзор:

ТОО "СпецДиагностика"

_____ Резяев В.В

Подрядчик:

ТОО "АССАНА ДорСтрой"

_____ Щекотько С.П