А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА «Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул Жамбыла и ул Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы сай" в г.Капшагай Алматинской области»

г.Капшагай № 04 от «27» 11 2012г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Капшагая от «____»_____ №____ в составе:
председатель комиссии:

Сугуров И.С. ***Заместитель акима города Капшагая***

заместитель председателя комиссии

Узбеханов Б.А.- главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

Члены комиссии:
Представитель заказчика:

Алимжанов А.Т. Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Эксплуатационной организации

Старчак Н.И. **главный инженер ГКП на ПХВ «Қапшағайжылу» акима г.Капшагая**

генеральный подрядчик

Сырлыбаев К.К. ***директор ТОО «Ақ Жол»***

генеральный проектировщик

Кочан А.А. ***директор ТОО «ПСМК Куат» (авторский надзор)***

Органов государственного спнитарно-эпидемиологического надзора

Камаубаев А.С. ***начальник государственного городского управления Госсанэпидемнадзора***

орган государственного пожарного надзора

Абдикаримов Ж. А. ***И.о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям г.Капшагай***

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Максаламова Б.К. ***государственный инспектор Балхаш-Алакольского департемента экологии по городу Капшагай***

УСТАНОВИЛА:

2. Заказчиком (застройщиком) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»***
(наименование организации)

предьявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул Жамбыла и ул Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы сай" в г.Капшагай Алматинской области»**
по адресу: ***Алматинская область, г. Капшагай, ул.Абая-Жамбыла***
(область, район, населенный пункт, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществялось на основании ***пастановлении акимата города Капшагай №856 от 30.09.2010 г о выделении земельного участка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» на реконструкцию тепловых сетей, на право постоянного землепользования***

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ***Разрешение на производство строитлеьно-монтажных работ №114 от 31 мая 2012 г до 30 ноября 2012 года***

3.Строительство осуществлено подрядчиком **ТОО *«Ақ Жол»***
(наименование организации)

выполнившим РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ***товарищество с ограниченной ответственностью «ПСМК Куат »***
(наименование проектных организации

выполнившей ***рабочий проект***
(наименование частей или разделов документации)

6. Исходные данные для проектирования выданы ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»***
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ***по индивидуальному проекту***
(номер проекта, номер серии (по типовому проекту))

7. Проектно-сметная документация утверждена ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»*** ***приказ № от года***
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель ***2012 года*** Окончание работ октябрь ***2012 года***
(месяц и год) (месяц и год)

9.Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: основании
Разрешение на производство строитлеьно-монтажных работ №114 от 31 мая 2012 г до 30 ноября 2012 года
При продолжительности строительства 6 месяцев

1). Рабочий проект
2). Сметная документация
3).Заключение №18-0585/11 от 27.08.2011 года государственной экспертизы
4). Акты освидетельствования скрытых работ
5). Исполнительная схема
6). Сертификат соответствия на материалы
7). Журнал производства работ
8). Государственная лицензия на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)
9)Постанавление акимата города Капшагай №856 от 30.09.2010 г о выделении земельного участка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» на реконструкцию тепловых сетей, на право постоянного землепользования, постановление ГУ ДГАСК и Л по Алматинской области №399/1, 399/2 от 13.07.2012 г

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.:
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:)

Показатели	Единицы измерения	По проекту	Фактически
Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия дорог	м2	**7800**	**7800**
Демонтаж железобетонных лотков	**м3**	**535,08**	**535,08**
Монтаж тепловых камер и колодцев	**м3**	**43**	**43**
Замена тепловых сетей диаметром 426 мм*10мм	**п/км**	**2,679**	**2,679**
Установка компенсаторов п-образных 426 мм*10мм	**шт**	**9**	**9**
Установка опоры железобетонной Т-1 2 м	**шт**	**22**	**22**
Изоляционные работы трубопроводов	**п/км**	**2,679**	**2,676**

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными (краткие характеристики по особеностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию) **замена тепловых сетей 2679 п/м, установка тепловой .камеры 3 шт**

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные пректом _____ ***выполнены***
(сведения о выполнении)

14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями . **выполнены.**

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров хозяйственных игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий. **нет**

16. Стоимость строительно-монтажных работ 214936 ***тыс. тенге***, в том числе: авторский надзор: 429,464 ***тыс . тенге;*** технический надзор 137,856 ***тыс. тенге .***
Разработка ПСД 11923 ***тыс. тенге.***

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған нысан: ***«Алматы облысының Қапшағай қаласындағы Жамбыл көшесімен Абай көшесінің қиылысындағы ТК-дан Шошқалы сай сайындағы секцияландырылған асырылма аралығындағы жылутрасса учаскесін қайта жаңғырту»***

Предъявленный к приемке объект: ***«Реконструкция участка теплотрассы от ТК пересечения ул Жамбыла и ул Абая до секционирующих задвижек в логу "Шошкалы сай" в г.Капшагай Алматинской области»***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Комисси төрағасы
Председатель Государственной Приемочной комиссии **Г.Сүпіров**

Комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя комиссии: _____ **Б.Узбеханов**

Комиссия мүшелері
Члены государственной комиссии: _____ **А.Алимжанов**

_____ **Н. Старчак**

_____ **К. Сырлыбаев**

_____ **А.Кочан**

_____ **А. Камаубаев**

_____ **Ж. Абдикаримов**

_____ **Б.Мақсаламова**