ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгер-Кус"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Магас-Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмола-Капчагайстрой"
Наименование объекта - Строительство здания кур несушек №11 в т. Степняке, Енбекшильдерского района, Акмолинской области

Акт выполненных работ
за апрель 2014 года
Благоустройство

Основание: ТП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	Е0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	7276,74	5,63	--	40968	--	52849	0,04	285
			м2	5,63	--	40968	--	129	--	--
2	Е01031-Х26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,48	27,10	27,10	1043	1043	730	--	--
			т	--	18,97	--	730	100	0,40	15
3	Е010333-Х20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	38,48	139,80	139,80	5380	5380	1076	--	--
			т	--	27,96	--	1076	100	0,59	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		47391	6423			285
				Тенге		40968	1806			38
		Накладные расходы -		Тенге		54655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		108169				
РАЗДЕЛ 3. Ограждение участка										
		Ограждения площадок для контейнеров								
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,42	26,46	0,02	1387	1	196	0,02	1
			м2	4,16	--	218	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	26,21	20,47	0,02	537	1	137	0,03	1
				5,81	--	152	--	90	--	--
		м2	1717				7349	127673	0,48	821
8	E0109-36-3	Монтаж каркаса панелей		126,67	4,28	217492	2782	90	0,01	14
		м2		89,10	1,62	152985				
13	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	70	140,09	12,17	9806	852	11475	0,71	50
				112,50	4,59	7875	321	140	0,02	2
		шт								
14	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,9214	12800,00	--	24594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт					--	45630	1,18	285
16	E0101-164-1	Планировка грунта вручную	241,22	167,40	--	40380	--	113	--	--
		м3		167,40	--	40380				
17	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	869,151	26,46	0,02	22998	17	3254	0,02	19
				4,16	--	1806	--	90	--	--
		м2								
18	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	401,1605	20,47	0,02	8212	8	2098	0,03	12
				5,81	--	1262	--	90	--	--
		м2				325406	8228			1189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204678	3103			16
			Тенге							
						190463				
		Накладные расходы -	Тенге			30952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							

РАЗДЕЛ 6. Покрытие территории птицефабрики

Бордюры

1	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	298	654,35	6,63	194996	1976	43772	0,70	20
				108,68	1,76	32387	524	133	0,01	
		м								
2	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	16,092	18352,00	--	295320	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие из тротуарной плитки, тип 3								
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/								
			121	19,95	15,58	2414	1885	1051	0,01	1
			м2	1,03	5,50	125	666	133	0,03	4
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			12,1	737,66	68,13	8926	824	549	0,14	2
			м3	21,38	12,76	259	154	133	0,04	--
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			121	2514,74	73,75	304284	8924	5319	0,14	17
			м3	21,38	11,67	2587	1412	133	0,04	--
18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			121	99,75	42,08	12070	5092	11624	0,38	46
			м2	57,38	14,85	6943	1797	133	0,07	8
19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки								
			121	179,96	21,26	21775	2572	24426	0,95	115
			м2	156,15	7,97	18894	964	123	0,04	5
20	С Прайс ТОО "Конкрит Продактс"	Брусчатка, цвет серый "Сота"								
			121	959,85	--	116142	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтовое покрытие								
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см								
			177	737,66	68,13	130566	12059	8037	0,14	25
			м3	21,38	12,76	3784	2259	133	0,04	7
27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			177	510,15	15,35	90297	2717	2590	0,03	5
			м2	5,94	5,06	1051	896	133	0,02	4
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			177	672,71	15,35	119070	2717	2590	0,03	5
			м2	5,94	5,06	1051	896	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1295859	38766			425
				Тенге		67081	9567			34
		Накладные расходы -		Тенге		99957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		83749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1479564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				2 134 553.99				
		Временные здания и сооружения 2.9%				61 902.07				
		Итого				2 196 456.06				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3.2% х1.05х1.2=4.032%				88 561.11				
		Затраты на выслугу лет 1%				21 964.56				
		Затраты на доп. отпуска 0.4%				8 785.82				
		Итого в ценах 2001г.				2 315 767.55				
		Итого в ценах 2012г. К=2.088				**4 835 322.64**				
		Налоги, обязательные платежи 2%				96 706.45				
		Итого				4 932 029.09				
		НДС 12%				591 843.49				
		Всего к оплате				**5 523 872.60**				

Подрядчик:
Директор Битиев А.Б.

Субподрядчик:
Директор Ордоев Ю..Т.