«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ «СОЛТҮСТІК ЖҮЙЕАРАЛЫҚ ЭЛЕКТР ТОРАПТАРЫ» ФИЛИАЛЫ

KEGOC

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» «СЕВЕРНЫЕ МЕЖСИСТЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20 сентября 2016

№ 432

Екібастұз қаласы

город Экибастуз

Об утверждении Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» в связи с завершением работ по объекту и подписанием Акта приемки объекта в эксплуатацию **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить Акт приемки объекта в эксплуатацию «Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0.4кВА и ТМ-160/10/0,4кВА».

2.Бухгалтерии (Гребенщиковой) ввести основные фонды в балансовую стоимость имущества филиала в соответствии с приложением к Акту приемки объекта в эксплуатацию.

3.Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 522 570,90 тенге (семнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят тенге 90 тиын) без учета НДС в том числе:

- строительно-монтажные работы – 4 929 556,14 тенге (четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть тенге 14 тиын);
- оборудование – 10 354 764,76 тенге (десять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре тенге 76 тиын);
- прочие- 2 238 250,0 тенге (два миллиона двести тридцать восемь тысяч двести пятьдесят тенге).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор **А. Дайнеко**

Рассылка: 09-03, 09-07, 09-16, 0

003438

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА»

«19» 09 2018г.

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", 141208, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юр. лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 18 » 09 2018 года **Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59», директор - Раденков Петр Александрович, 140010, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Транспортная, строение 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 18 » 09 2018 года **Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Инжиниринговая компания Лидер»**, директор – Миронова Татьяна Васильевна, эксперт технического надзора – Завьялов Александр Михайлович, аттестат № KZ79VJE00023316 от 27 февраля 2017 года, KZ36VJE00023314 от 27 февраля 2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « 17 » 09 2018 года, **ТОО «Корпорация ENP», Генеральный Директор Путиенко Михаил Михайлович , инженер-проектировщик Мынбаев Каиржан Орумбаевич, 14012185 от «20» августа 2014 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, г. Экибастуз.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: решением акима г. Экибастуз от 15.05.2000 года № 237 выдан Акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования № 0010394 кадастровый номер № 14-219-039-006

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_»____20__года. №__наименование органа, вынесшего решение.

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ21REA00087112 от 13.03.2018 16:28**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Корпорация ENP», 106/22 – ЭП, Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

106/22-ПЗ – ПЗ «Пояснительная записка»
106/22-ЭС – ЭС «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
106/22-ПОС – ПОС «Проект организации строительства»
106/22-ОВОС – ОВОС «Оценка воздействия на окружающую среду»
106/22-СД.2 – СД «Сводный сметный расчет стоимости строительства»

утвержденного (й): **Филиалом Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", № 59 от 09.02.2017г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ: **август 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **3** ;
фактически, месяцев: **1** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Трансформатор собственных нужд	шт	2	2	2	2
Лотки кабельные	м	8	8	8	8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-250/10/0,4 и ТМ-160/10/0,4 на трансформаторы собственных нужд типа ТСЛ-400/10/0,4 в количестве – 2шт., замена автоматического выключателя в ЩСН 400А, на автоматический выключатель Compact NSX 630A в количестве – 2 шт., монтаж железобетонных конструкций под кабель, прокладка кабельной продукции, монтаж муфт 10 кВ – 4 шт., монтаж муфт 1кВ – 32 шт., монтаж трансформаторного киоска – 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – Трансформатор силовой трехфазный сухой мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ – 2шт, Трансформаторный киоск КТв-400УХЛ1 – 2 шт., Автоматический выключатель в ЩСН (ввод) 630А – 2 шт.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **17 950790,0** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **6 007 580,0** тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **11 943 210,0** тенге;
прочие затраты **0,00** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **17 522 570,90** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 929 556,14** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10 354 764,76** тенге;
прочие затраты **2 238 250,00** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
объект **«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов, типа ТМ-250/10/0.4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА в филиале «Северные МЭС»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Дайнеко Александр Николаевич.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Завьялов Александр Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Мынбаев Каиржан Орумбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Баимбетов Акан Тулеуович.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии
по объекту

«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА».

«18» 09 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» 140010, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Транспортная, строение 1.
наименование организации, юридический адрес
в лице: **Генерального директора Раденкова Петра Александровича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", в лице директора Дайнеко Александра Николаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Отсутствуют
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Корпорация ENP», 106/22 – ЭП, Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) услуг): **Филиалом Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", № 56 от 09.02.2017г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам.

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Трансформатор собственных нужд	шт	2	2	2	2
Лотки кабельные	м	8	8	8	8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: - Замена трансформаторов собственных нужд типа ТМ-250/10/0,4 и ТМ-160/10/0,4 на трансформаторы собственных нужд типа ТСЛ-400/10/0,4 в количестве – 2шт., замена автоматического выключателя в ЩСН 400А, на автоматический выключатель Compact NSX 630A в количестве – 2 шт, монтаж железобетонных конструкций под кабель, прокладка кабельной продукции, монтаж муфт 10 кВ – 4 шт, монтаж муфт 1кВ – 32 шт, монтаж трансформаторного киоска – 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – Трансформатор силовой трехфазный сухой мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ – 2шт, Трансформаторный киоск КТв-400УХЛ1 – 2 шт, Автоматический выключатель в ЩСН (ввод) 630А – 2 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

---

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **август 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3 ;**
фактически, месяц: **1 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

---

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", в лице директора Дайнеко Александра Николаевича

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59»

Раденков Петр Александрович **«___» _____ 2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

по объекту «Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА"

«18» 09 2018 года

Технический надзор **ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», директор Миронова Т.В., Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Крупской 76, офис 211,211а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта по техническому надзору Завьялова Александра Михайловича, аттестаты эксперта №KZ79VJE00023316 от 27.02.2017 года, KZ36VJE00023314 от 27.02. 2017 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора о закупках услуг №284 от 09 октября 2017 года**
№ договора и дата

по объекту **«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА"**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Северные межсистемные электрические сети»,**
директор Дайнеко А.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59», государственная лицензия №000521 от 20.11.1995 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Раденкова П.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **не имеется**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **август 2018 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;
фактически **1** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
17 550790,0 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **6 007 580,0** тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **11 943 210,0** тенге;
прочие затраты **0,00** тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
17 522 570,90 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 929 556,14** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10 354 764,76** тенге;
прочие затраты **2 238 250,00** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Корпорация ENP», рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **приказом Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Северные межсистемные электрические сети» от 09.02.2017 года №56**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», директор Мирошова Татьяна Васильевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

М.П.

Эксперт по техническому надзору в лице **Завьялова Александра Михайловича, аттестаты эксперта №KZ79VJE00023316 от 27.02.2017 года, KZ36VJE00023314 от 27.02. 2017 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (эксперт-инженер)

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА

«17» 09 2018г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ENP» директор Путиенко Михаил Михайлович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **Мынбаев Кайыржан Орумбаевич, лицензия №14012185 от 20.08.2014 года.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов)

действующего на основании **Договора № 286 от 10.10.2017 года.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ «ЦРМЗ» с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0,4 кВА и ТМ-160/10/0,4 кВА».**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", в лице директора ДайнекоАлександра Николаевича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мехколона № 59»**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Генерального директора Раденкова Петра Александровича.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподряднымиорганизациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**
(месяц, год)

окончание работ **август 2018 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства **1 месяца:**

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**

фактически **1 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Авторским надзором в процессе строительства замечаний не выявлено.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ENP», рабочий проект №РП – 106/22-ЭП**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", № 443 от 05.09.2016г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
Организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ENP» Директор Путиенко Михаил Михайлович , лицензия № 14012185 от «20» августа 2014 года.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Мынбаев Кайыржан Орумбаевич, лицензия № 14012185 от 20.08.2014 года.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), номер аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Ф.И.KEGOC 00-514-01
Приложение к Акту
приемки объекта
от " " 2018г.

Расшифровка капитализируемых затрат по основным фондам, принимаемым в эксплуатацию по объекту **"Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ "ЦРМЗ" с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0.4кВА и ТМ-160/10/0,4кВА "**

без НДС (тенге)

№п/п	Наименование (поставщиков, работ, услуг)	№, дата договора	СМР	Оборудование	Прочие	Всего
I	**Затраты подрядных организаций:**		**4 929 556,14**	**10 354 764,76**	**2 238 250,00**	**17 522 570,90**
1	**Подрядчик (поставщик): ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"**	**№ 274 от 15.09.2017г.**				
	из них:					
	Стоимость строительно-монтажных работ с прочими затратами		4 929 556,140	10 354 764,760	0,00	**15 284 320,90**
2	**Разработка ПСД Подрядчик (поставщик): ТОО "Корпорация ENP"**	**№ 220 от 14.07.2015г.**			1 686 000,00	**1 686 000,00**
3	**Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД объекта Подрядчик (поставщик): ТОО "Экспертный центр БРК"**	**№ 175 от 05.07.2016г.**			276 300,00	**276 300,00**
4	**Технический надзор по объекту. Подрядчик (поставщик): ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"**	**№ 284 от 09.10.2017г.**			240 050,00	**240 050,00**
5	**Авторский надзор по объекту. Подрядчик (поставщик): ТОО "Корпорация ENP"**	**№ 286 от 10.10.2017г.**			35 900,00	**35 900,00**
III	**Затраты заказчика:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1				0,00		0,00
	ВСЕГО		**4 929 556,14**	**10 354 764,76**	**2 238 250,00**	**17 522 570,90**

Начальник СКС **Денисов И.В.**

Главный бухгалтер **Гребенщикова С.Н.**

Исп. Дубкова И.В., тел 403
Подзорова И.В., тел 369

Ф.И.KEGOC 00-514-01
Приложение к Акту
приемки объекта
от " " 2018г.

Распределение затрат на объекты основных средств принимаемых по акту приемки объекта

Реконструкция собственных нужд на ПС-220 кВ "ЦРМЗ" с заменой трансформаторов типа ТМ-250/10/0.4кВА и ТМ-160/10/0,4кВА

№ п/п	Наименование принимаемых основных средств	Краткая характеристика, марка, страна производитель, заводской номер, дата выпуска, места установки	Ед. изм	Кол-во	Распределение общих расходов					ВСЕГО на объект
					Оборудование	Строительно-монтажные работы	Прочие (затраты по авторскому и техническому надзору)	Разработка ПСД	Затраты по экспертизе ПСД	
1	Трансформатор собственных нужд	Предназначен для питания собственных нужд подстанции, сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-400/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА, зав. № 1805ФС018, изготовитель АО "Кентауский трансформаторный завод" , дата выпуска 03.05.2018г, диспетчерское наименование 1ТСН, смонтирован в металлическом кожухе, зав. № 4672, изготовитель ТОО "Алматинский электромеханический завод", дата изготовл. 25.04.2018г и низковольтный автоматический типа Compact NSX 630F Schneider Electric. Зав № 020203850911, дата выпуска 20.05.2018г	шт	1	5 177 382,39	2 310 579,55	129 343,17	790 261,23	129 507,22	**8 537 073,56**
2	Трансформатор собственных нужд	Предназначен для питания собственных нужд подстанции сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-400/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА, зав. № 1805ФС019, изготовитель АО "Кентауский трансформаторный завод" , дата выпуска 03.05.2018г , диспетчерское наименование 2ТСН, смонтирован в металлическом кожухе, зав. № 4673, изготовитель ТОО "Алматинский электромеханический завод", дата изготовл 25.04.2018г и низковольтный автоматический типа Compact NSX 630F Schneider Electric. Зав № 020203652061, дата выпуска 20.05.2018г.	шт	1	5 177 382,38	2 310 579,54	129 343,17	790 261,23	129 507,22	**8 537 073,54**
3	Лотки кабельные	Железобетонный лоток УБК-2а - 4 шт., с железобетонными крышками.	м	8	0,00	308 397,05	17 263,66	105 477,53	17 285,55	**448 423,79**
	ИТОГО				**10 354 764,76**	**4 929 556,14**	**275 950,00**	**1 686 000,00**	**276 300,00**	**17 522 570,90**

Начальник СКС **Денисов И.В.**

Начальник СП **Чвелев В.Н.**

Начальник ЮТЭС **Курманов Б.М.**

Главный бухгалтер **Гребенщикова С.Н.**

Исп. Дубкова И.В., тел 403
Подзорова И.В., тел 369