Форма № 2-3

Утверждена
приказом председателя агентства по статистике
Республики Казахстан
от "19" июля 2011 г. №220

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда,Приказка.

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Май месяц 2018г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 119	18.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в ценах							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	301 998 734	-	-	-	-	-	-	32 357 007	
За отчетный период:	301 998 734	269 641 727	-	-	-	-	-	32 357 007	301 998 734

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Избасар А.**

_____ **Утегенов К.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ **Пурмаханов А.Ж.**

1	2	3	4	5	6	7	8
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(С=828,3 т)	чел-ч	42,5	115,51	873,31	98897,15
12.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,18	12,317	941,20	11593,15
		Итого оплата труда:				30375,92	110584,47
12.3	762 С (31-050102-0101)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	1,75	4,921	3114,98	15328,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,75	4,921	1111,02	5467,39
12.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	8,82	24,802	165,76	4111,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	2,63	7,396	1767,51	13072,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	2,63	7,396	638,51	4720,38
		Итого эксплуатация машин:				11561,70	32511,50
12.6	27537 С (21-130812-1035)	Электроды, Э-42, ГОСТ 9466-75	т	0,037	0,01968	200244,76	3941,61
		Итого материалы:				1401,71	3941,61
		НР второго уровня	%	48,5		19973,07	53633,47
		НР второго уровня	%	4,21		2850,96	8026,90
		Накладные расходы	%	–		31974,03	61650,52
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		36027,38	65977,58
		Сметная стоимость:				75697,86	212842,59
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	т	2,8120		194417,24	546701,28
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	23180,13
		Накладные расходы	%	–		8243,29	23180,13
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		16212,87	45590,51
		Сметная стоимость:				218873,37	615471,93
		Поперечная арматура под колонн					
14	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2080		207709,51	43203,58
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1831,83
		Накладные расходы	%	–		8806,88	1831,83
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		17321,31	3602,83
		Сметная стоимость:				233837,70	48638,24
		Дренажные приямки					
		1000x1000x300					
15	Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к толщине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,2900		24340,76	7058,82
		Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов					
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(С=733,67)	чел-ч	3,86	1,119	733,67	821,27
15.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4266	0,123627	952,84	117,79
		Итого оплата труда:				3236,15	939,06
15.3	403 С (21-010201-0101)	Вибраторы глубинные	маш-ч	0,45	0,1276	53,27	6,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15.4	762 С (31-050102-0101)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0115	0,004205	2111,91	13,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,004205	1111,02	4,67
15.5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 15 т	маш-ч	0,39	0,1131	2538,20	223,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,39	0,1131	953,80	107,88
15.6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,4704	0,136416	165,76	22,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0918	0,026622	1767,51	47,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0918	0,026622	638,51	17,00
		Итого эксплуатация машин:				6992,81	371,93
15.8	100773 С (21-020101-0201)	Бетон тяжелый, класс В7,5, на гранитном щебне, ОСТ 24.173-2018	м3	1,015	0,29435	10655,69	3136,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Q=732,57)	чел-ч	2,79	172,777	733,67	125538,79
10.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	275,225	807,94	236639,50
		Итого фонда труда:				1554,43	1486199,00
10.3	1.2.1 (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,3027	7,582	3379,59	8702,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0027	2,549	826,21	2128,49
10.4	403 С (31-040-01-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,107	102,42	37,27	3817,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
10.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,7408	249,212	3561,40	887565,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,2606	249,212	828,3	205424,79
10.6	782 С (31-050202-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0098	9,372	31 4,94	29192,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0098	9,372	1111,20	101212,16
10.7	794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,001	0,9563	57,10	54,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
10.8	2016 С (31-060103-3001)	Установки подогрева 0-067 для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,043	41,121	163,70	6816,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
10.9	2503 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0147	14,058	787,5	27816,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0147	14,058	828,31	11644,38
		Итого эксплуатация машин:				1004,91	960995,29
10.10	120070 С (21-050307-1010)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,182	97,343	56,30	6497,07
10.11	131600 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0301	0,35252	26033,00	9958,14
10.12	144600 С (21-130102-0801)	Гвозди строительные гладкие, конические, сорт 1, ГОСТ 9379-77	т	0,000	0,09563	23886,67	2284,28
10.13	145983 С (21-130209-0404)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,07	19,126	190,53	3759,22
10.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	28,639	6598,38	189300,92
10.15	147337 С (21-130807-0035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,017815	200241,36	3574,68
10.16	249152 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,0016	0,981	20,00	19,62
	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	34,427	914,15	31471,26
10.18	379420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15 (М200), крупностью до 40 мм ГОСТ 26633-2010	м3	1,015	970,644	20100,77	19510701,85
		Итого материалы:				20666,85	19763712,90
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	720952,01
		НР второго уровня	%	4,24		1006,53	962545,28
		Накладные расходы	%	–		1760,43	1683497,29
		Сметная прибыль (ПОО-8)	%	8		1979,64	1893126,79
		Сметная стоимость:				26725,10	25557211,70
11	С121 050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	52,5201		207709,51	10908932,54
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	462538,74
		Накладные расходы	%	–		8806,88	462538,74
		Сметная прибыль (ПОО-8)	%	8		17321,31	909717,70
		Сметная стоимость:				233837,70	12281188,99
		Фундаменты ФО					
12	С11 060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкция стальная, остающаяся в теле бетона. Установка Состав работ 1. Установка неудерживающих конструкций конструктивных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	т	2,8120		48166,59	135444,44

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	621 С (31-010101-0102)	Катки дорожные самоходные статические, 8 т	маш.-ч	0,0259	25,771	2983,85	77153,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0259	25,771	953,83	24682,70
7.6	1339 С (32-010211-0201)	Молоты пневмобетонные 0,08 т	маш.-ч	0,0011	0,10946	3337,94	365,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0011	0,10946	828,21	90,66
7.7	1669 С (31-010105-0104)	Скреперы прицепные с гусеничными тракторами, 8 м3	маш.-ч	0,0126	12,307	5817,01	71625,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0126	12,307	903,02	11107,1
7.8	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,095	2479,57	2715,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0011	1,095	828,31	907,00
7.9	1838 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	25,771	2916,02	75147,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0259	25,771	952,38	24547,20
		Итого эксплуатация машин:				**386,96**	**315372,96**
7.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	3,98	28,00	111,44
		Итого материалов:				**0,11**	**111,44**
		ПР второго уровня	%	22,1		51,36	51096,43
		ПР второго уровня	%	4,24		15,67	15591,58
		Накладные расходы	%	--		67,03	66690,10
		Сметная прибыль (НСП-5)	%	8		33,82	33665,91
		Сметная стоимость:				**416,07**	**413985,73**
	1.121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**995,0000**		**2046,68**	**2036446,60**
		ПР второго уровня	%	4,24		86,75	86345,34
		Накладные расходы	%	--		86,75	86345,34
		Сметная прибыль (НСП-8)	%	8		170,68	169822,35
		Сметная стоимость:				**2504,14**	**2492615,29**
		Рабочая арматура нижней и верхней зоны армирования					
9	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**193,2000**		**20690,51**	**3997406,66**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел.-ч	1,35	260,82	671,19	175059,78
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1813	35,027	828,31	29013,35
		Итого оплата труда:				1056,28	204073,12
9.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	92,796	11,77	1091,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
9.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	34,776	3561,49	123854,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,18	34,776	828,31	28805,31
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,25116	1767,51	443,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0013	0,25116	828,31	208,04
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**125389,81**
9.6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	197,064	17142,88	3378244,50
9.7	147040 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	48,3	6598,38	318701,75
9.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,3864	28,00	10,82
		Итого материалов:				**19135,39**	**3696957,08**
		ПР второго уровня	%	18,5		512,30	98975,46
		ПР второго уровня	%	4,24		890,00	172000,60
		Накладные расходы	%	--		1411,79	272727,27
		Сметная прибыль (НСП-8)	%	8		1769,14	34 000,50
		Сметная стоимость:				**25869,95**	**4611674,22**
10	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	956,3000		27985,03	31980587,62
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 58 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	2,277	2718,66	6190,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00398	2,277	953,89	2172,01
		Итого эксплуатация машин:				**10,82**	**6190,76**
		ПР первого уровня	%	59,1		2,24	1283,73
		ПР второго уровня	%	4,24		0,55	316,92
		Накладные расходы	%	–		2,80	1600,65
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1,09	623,31
		Сметная стоимость:				**14,71**	**8414,73**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, лощины котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43,0647**		**637,36**	**27447,71**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	41,859	655,72	27447,71
		Итого оплата труда:				**637,36**	**27447,71**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	16221,00
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	1851,58
		Накладные расходы	%	–		419,67	18073,18
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		84,56	3641,67
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**49162,56**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**596,7537**		**117,21**	**69944,96**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	64,449	618,61	39869,04
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	15,665	828,31	12975,30
		Итого оплата труда:				**88,55**	**52844,34**
6.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	15,665	1874,05	29356,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02625	15,665	828,31	12975,48
6.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	62,659	1,18	719,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**30075,92**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	31231,01
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	4289,86
		Накладные расходы	%	–		59,52	35520,87
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		14,11	8427,27
		Сметная стоимость:				**190,87**	**113903,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1209012,41**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1209012,41**
Всего заработная плата -			Тенге				**867211,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**585514,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**512521,92**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**72993,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143562,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1938089,58**
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**1159,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**867211,38**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1938089,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**1159,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**867211,38**

РАЗДЕЛ 2.Основание фундамента

7	**Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые из пересыпных грунтов. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**995,0000**		**318,22**	**316629,94**
		Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доуплотнение поверхностного слоя дна котлована с увлажнением его водой 3. Планировка водозащитного вала 4. Разработка грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемешанием его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0,0018	1,791	639,64	1145,62
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	84,386	1011,02	85313,47
		Итого оплата труда:				**86,90**	**86461,09**
7.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	12,139	3547,40	43061,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0122	12,139	1111,02	13486,67
7.4	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	25,771	136,36	3514,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–

Ф-№2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Стройка: Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда. Привязка.
Основание: Договор №119 от "18" мая 2018 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2018 года

составлена в ценах 4-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Л.Р.С. №02-01-01. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (лист 3)					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 Состав работ 1. Разработка грунта навалом 2. Устройство и содержание водоотводных канав или отражающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	2704,5000		86,69	234451,91
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	24,016	671,19	16119,27
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	52,197	1111,02	57991,74
		Итого оплата труда:				**27,40**	**74111,02**
	2264 С (31-210501-2103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	52,197	4182,87	218332,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0193	52,197	1111,02	57991,91
		Итого эксплуатации машин:				**80,73**	**218332,64**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	43799,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	11797,86
		Накладные расходы	%	--		20,56	55597,47
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		8,58	23203,95
		Сметная стоимость:				**115,83**	**313253,34**
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ 1. Разработка грунта навалом 2. Устройство и содержание водоотводных канав или отражающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	2704,5000		86,69	234451,91
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	24,016	671,19	16119,27
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	52,197	1111,02	57991,74
		Итого оплата труда:				27,40	74111,02
2.3	2264 С (31-210501-2103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0193	52,197	4182,87	218332,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0193	52,197	1111,02	57991,91
		Итого эксплуатации машин:				**80,73**	**218332,64**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	43799,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	11797,86
		Накладные расходы	%	--		20,56	55597,47
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		8,58	23203,95
		Сметная стоимость:				115,83	313253,34
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности откосов 3. Отсыпка грунта от бровки	м3 грунта	573,0400		1110,79	636525,15
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,25)	чел-ч	1,24	882,9821	722,29	637835,19
		Итого оплата труда:				1110,79	636525,15
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	376386,37
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	42938,97
		Накладные расходы	%	--		217,11	119,25,53
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		142,38	81603,02
		Сметная стоимость:				2959,68	1696102,53
4	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавляется на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	572,1453		3,80	2172,14
1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00498	2,277	955,89	2172,14
		Итого оплата труда:				3,80	2172,14

1	2	3	4	5	6	7	8
15.9	141297 С (21-070202-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000037	26033,00	0,81
15.10	144600 С (2[illegible]-20102-0801)	Изделия строительные гвоздильные прочие, сорт 1, ГОСТ 9379-77	т	0,00047	0,000146	24886,67	3,26
15.11	144725 С (21-130201-0901)	Болты с гайками и шайбами ГОСТ 7798-87	т	0,00029	0,000084	38819,76	32,11
15.12	145954 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,002	0,17458	186,35	34,31
15.13	147337 С (21-130812-1955)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	0,000174	200244,39	34,84
15.14	249132 С (21-130705-1403)	Вода техническая	м3	0,00161	0,000409	28,09	0,01
15.15	575940 С (23-010101-3104)	Щиты из досок, толщиной 25 мм	м2	0,113	0,01277	871,52	22,10
		Итого материалов:				**20235,95**	**5862,63**
		НР первого уровня	%	48,5		1520,93	435,15
		НР второго уровня	%	4,24		1068,65	318,80
		Накладные расходы	%	–		2669,14	774,05
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		2160,72	626,63
		Сметная стоимость:				**29170,69**	**8459,50**
16	**СП21-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0058**		**292187,71**	**1694,69**
		ПР второго уровня	%	4,24		12388,70	71,85
		Накладные расходы	%	–		12386,70	71,85
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		24399,12	141,52
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**1907,87**
17	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Пос. и доп. пол. 9**	**Стяжка фундаментная: 1 цементная, армированная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,9000**		**726,68**	**2107,35**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	0,6148	819,03	503,54
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0058	828,31	4,80
		Итого оплата труда:				**175,29**	**508,34**
17.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	0,0195	0,05655	477,18	26,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	маш-ч			–	–
17.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,002	0,0058	1761,51	10,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	маш-ч	0,002	0,0058	828,31	4,80
		Итого эксплуатация машин:				12,84	37,24
17.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,96	212,16	1476,63
17.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000464	117190,83	54,38
17.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000696	51147,90	35,60
		Итого материалов:				**540,21**	**1566,61**
		ПР первого уровня	%	50,8		89,05	258,21
		ПР второго уровня	%	4,24		37,59	109,00
		Накладные расходы	%			126,63	367,31
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		68,03	197,27
		Сметная стоимость:				**918,24**	**2663,20**
18	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки прямоугольные металлические. Установка**	**т**	**0,0148**		**415608,05**	**6155,16**
		Состав работ: 1. Установка конструкций на место с выравниванием 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**масса принятых к оплате изделий**				
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=797,17)	чел-ч	47,4	0,70643	797,17	472,44
18.2	4	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,03677	828,31	30,55
		Итого оплата труда:				**34500,87**	**507,99**
18.3	698 С (31-090101-0107)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,69	0,010219	3581,49	36,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	маш-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
19.18	57954-1 (29-9-0131-0.05)	Щ. [illegible] доски, толщина 40 мм	м2	0,036	0,5652	914,15	516,68
		Итого материалов:				**19684,40**	**309045,01**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	11836,19
		СР второго уровня	%	4,24		964,87	15148,53
		Накладные расходы	%	--		1718,77	26984,72
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1897,71	29794,01
		Сметная стоимость:				**25619,05**	**402219,15**
20	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**191348,83**	**665,89**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	28,23
		Накладные расходы	%	--		8113,19	28,23
		Сметная прибыль (ПЗ)=5)	%	8		15956,96	55,53
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**749,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**40328475,02**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40328475,02**
	Материалы		Тенге				**23786791,47**
	Всего заработная плата		Тенге				**1913977,56**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13537644,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**2687143,32**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**937467,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1749676,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3441249,47**
	ИТОГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46456867,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2536,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1913977,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**46456867,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2536,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1913977,56**
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты					
		Фундаменты Фм-1 -5 шт					
21	ЕНР 060101-0105 21-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**27916,31**	**117248,49**
		Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями вертикальными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,34	26,628	733,67	19536,16
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,356	834,26	1131,41
		Итого оплата труда:				4920,85	20667,58
21.3	132 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134	3370,50	38,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134	828,31	9,39
21.4	403 С (31-090101-0101)	Небольшой грузовой	маш.-ч	0,3772	1,584	37,27	59,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	698 С (31-050101-0102)	Кран на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,3035	1,275	3361,45	4288,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2935	1,2331	828,31	1021,59
21.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02856	3114,94	88,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02856	111,52	3,18
21.7	1754 С (31-050102-0201)	Печи электрические шахтные	маш.-ч	0,0087	0,03654	57,10	2,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.8	2300 С (31-050201-0101)	Автокран на базе [illegible] до 5 т	маш.-ч	0,0829	0,34[illegible]	[illegible]	24,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0829	0,34[illegible]	828,31	[illegible]
		Итого эксплуатация машин				19968,23	4801,64
21.9	1280 С (21-050101-0017)	Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 2246-94	кг	0,351	0,2[illegible]	1[illegible]	2[illegible]
21.10	128070 С (21-050107-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 5,5 мм до 8,5 мм ГОСТ 10542-98	кг	0,375	0,575	56,40	[illegible]
21.11	131600 С (21-050203-0005)	Доска обрезная хвойных пород длиной от 0,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,07108	56033,00	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
18.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	1,8	0,026658	1767,51	47,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,8	0,026658	828,31	22,08
		Итого эксплуатация машин:				**5638,95**	**83,51**
18.5	102671 С (21-020102-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,01107	18354,15	203,76
18.6	125727 С (21-050302-0101)	Плиты из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,000889	205870,68	182,94
18.7	131018 С (21-060301-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,02481	346706,37	5128,68
18.8	240504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,07402	1037,54	76,81
		Итого материалы:				**377731,42**	**5594,20**
		НР первого уровня	%	30,5		17124,49	258,06
		НР второго уровня	%	4,34		18360,58	271,92
		Накладные расходы	%	–		35785,06	529,98
		Сметная прибыль (130-8)	%	8		36171,45	535,91
		Сметная стоимость:				**487594,56**	**7219,94**
		бетон по разделу 2-2					
19	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и стяжками строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**15,7000**		**22002,57**	**345440,42**
19.1	-	Затраты труда рабочих-строителей(Q=722,67)	чел-ч	1,79	28,103	775,67	20038,33
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3878	4,528	778,94	2786,18
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**24404,51**
19.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,01239	3273,50	142,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01239	828,31	5,31
19.4	402 С (31-090103-0101)	Вибраторы глубинные	маш-ч	0,1071	1,681	37,75	62,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19.5	698 С (31-050103-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,2606	4,091	1561,49	1292,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2606	4,091	828,31	2388,62
19.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0098	0,15386	3114,94	479,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,15386	1111,02	170,94
19.7	1791 С (31-090102-0201)	Шлифовальные машины электрические	маш-ч	0,001	0,0157	57,10	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	2016 С (31-090103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,043	0,6751	165,76	111,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0147	0,23079	1767,51	407,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,23079	828,31	191,17
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**15777,08**
19.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,927	19342,85	308491,57
19.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,601	66,30	106,17
19.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0094	0,09878	36833,00	3639,09
19.13	24-600 С (21-130102-0802)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00157	23886,67	37,50
19.14	143901 С (21-130203-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2283-79	кг	0,02	0,314	196,55	61,72
19.15	3-7049 С (21-140803-1003)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,47	6298,28	2960,81
19.16	142337 С (21-130612-0833)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9467-75	т	0,00605	0,095032	290211,38	1357,19
19.17	249132 С (21-150703-1405)	Вода техническая	м3	0,0075	0,11461	28,03	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8
21.12	144703 С (21-130102-0501)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001134	22886,67	27,39
21.13	145983 С (21-130203-0501)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,258	0,9698	95,55	196,7
21.14	115779 С (21-130801-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,6426	6598,75	4240,12
21.15	249132 С (21-130705-1405)	Вода техническая	м3	0,00741	0,015522	28,09	0,52
21.16	275840 С (21-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,692	674,52	1815,94
21.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	20100,77	85669,58
		Итого материалов:				**22121,59**	**92940,69**
		НР первого уровня	%	45,5		2386,61	10021,77
		НР второго уровня	%	24,21		1284,54	5396,54
		Накладные расходы	%	–		3671,46	15420,12
		Сметная прибыль (П20-8)	%	8		2527,02	10613,49
		Сметная стоимость				**34114,79**	**143282,10**
22	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2860**		**191348,83**	**54725,77**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	2320,37
		Накладные расходы	%	–		8113,19	2320,37
		Сметная прибыль (П20-8)	%	8		15856,96	4563,69
		Сметная стоимость				**215418,98**	**61609,83**
23	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0742**		**201002,41**	**14914,38**
		НР второго уровня	%	4,74		8532,50	632,37
		Накладные расходы	%	–		8532,50	632,37
		Сметная прибыль (П20-8)	%	8		16661,99	1234,74
		Сметная стоимость				**226286,91**	**16790,49**
		Фундаменты (Фм-1" -6 шт					
24	**Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,7400**		**26245,59**	**124404,10**
		Состав работ: 1. Разгрузка и установка щитов 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Установка бетонной смеси					
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Т=733,67)	чел-ч	4,75	22,515	733,67	16518,58
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,271	834,11	1060,37
		Итого оплата труда:				**3708,64**	**17578,95**
24.3	115 С (31-020501-0101)	Агрегаты сварочные 5 т	маш-ч	0,0027	0,012798	3370,50	43,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012798	828,31	10,60
24.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2826	1,34	37,27	49,92
	–	в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,252	1,194	3561,49	4254,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,252	1,194	828,31	989,00
24.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0055	0,02607	3114,94	81,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02607	1111,02	28,96
24.7	1794 С (34-030102-0201)	Полы электрические щитовые	маш-ч	0,0074	0,035076	57,10	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,008	0,03792	1767,51	67,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,03792	828,31	31,41
		Итого эксплуатация машин:				**948,82**	**4497,42**
24.9	128004 С (21-030307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,24648	107,10	26,40

1	2	3	4	5	6	7	8
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0061	5,424	539,84	2930,41
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**5341,09**
76.3	112 С (31-050301-0102)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04806	3370,50	161,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,04806	826,31	39,71
76.4	403 С (31-040201-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,515	66,27	142,0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
76.5	698 С (31-050301-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2723	4,851	3561,29	9275,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,2723	4,851	826,31	1608,13
76.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,2223	3114,94	692,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0125	0,2223	1111,02	247,23
76.7	1794 Г (31-050102-0201)	Поды электрические передвижные	маш.-ч	0,0381	0,14418	57,19	8,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
76.8	2015 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	22,929	160,76	3651,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
76.9	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,35286	1797,51	588,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0187	0,35286	838,31	276,21
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**22520,31**
76.10	103841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,067	10527,81	192028,94
76.11	133878 С (21-050207-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,2 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,389	0,903	56,30	357,58
76.12	221598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0314	0,02492	20633,00	648,71
76.13	221600 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0647	0,08256	26033,00	2137,92
76.14	241500 С (21-130102-0805)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I ГОСТ 9179-77	т	0,00075	0,00045	2388,671	06,30
76.15	145981 С (21-130205-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	2,314	196,58	151,82
76.16	147049 С (21-130803-1101)	Рогожа мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,57	6598,38	10369,19
76.17	147237 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,02314	201744,96	4633,67
76.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00281	0,050394	28,30	1,17
76.19	375940 С (27-070101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,978	674,57	4706,51
		Итого материалы:				**31137,93**	**3762555,09**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	25907,29
		НР второго уровня	%	4,24		1127,93	20077,22
		Накладные расходы	%	–		2583,40	45984,51
		Сметная прибыль (Н:0=8)	%	8		2218,41	39487,72
		Сметная стоимость:				**29948,56**	**533084,28**
77	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	Стены ливневик и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	358,8200		30917,63	11093891,09
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел.-ч	9,27	3326,261	752,84	2504142,63
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2457	164,938	856,59	139097,06
		Итого оплата труда:				**7366,48**	**2643239,70**
77.3	112 С (31-050301-0101)	Автопогрузчики, 3 т	маш.-ч	0,0021	0,06861	3370,50	3265,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0021	0,06861	826,31	302,43
77.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0377	1,06,14	66,27	2,04,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалы:				21405,71	80263,91
		НР первого уровня	%	48,5		10387,50	38933,12
		НР второго уровня	%	4,24		1073,14	4039,29
		Накладные расходы	%	–		2184,64	8193,41
		Сметная прибыль (НЗР+8)	%	8		2118,52	7944,44
		Сметная стоимость:				**286600,00**	**1075250,01**
74	Т11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,03559		**200364,56**	**7189,08**
		Состав работ: 1. Выборка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,31)	чел-ч	58	2,061	781,30	1625,92
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,01297	946,21	12,22
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1638,14**
74.3	762 С (21-030102-0103)	Кран на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	0,005382	3114,94	16,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005382	111,02	0,59
74.4	2509 С (33-030201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,007535	1787,51	13,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007535	829,31	6,24
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**30,08**
74.5	49986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные из прокатной стали, гнутые, сверленые (пробитые) отверстия, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03588	154210,74	5533,08
		Итого материалы:				**154210,74**	**5533,08**
		НР первого уровня	%	48,5		75147,16	2694,50
		НР второго уровня	%	4,24		9434,23	328,50
		Накладные расходы	%	–		31577,49	1123,00
		Сметная прибыль (НЗР+8)	%	8		18533,25	665,77
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**8987,85**
		Ленточный фундамент и стены подвала(шт.18)					
75	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	202,2000		**20972,21**	**4240581,72**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	272,97	671,19	183214,73
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	36,659	828,31	30364,90
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**213579,63**
75.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,48	97,056	11,77	1142,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
75.4	598 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,18	36,396	3561,49	129623,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	36,396	828,31	30147,17
	2529 С (33-030201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0013	0,26286	1767,31	464,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,26286	828,31	217,73
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**131230,95**
75.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	206,244	17419,06	3592576,61
75.7	147040 С (21-130803-1101)	Гидроизоляция ГОСТ 30693-95	10 м2	0,25	50,55	6598,38	333548,11
75.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,4044	28,00	11,32
		Итого материалы:				**19417,09**	**3926136,00**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	103586,12
		НР второго уровня	%	4,24		910,94	184192,72
		Накладные расходы	%	–		1423,24	287778,84
		Сметная прибыль (НЗР+8)	%	8		1791,64	362268,85
		Сметная стоимость:				**24187,09**	**4890629,41**
76	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	17,8000		**25146,74**	**447612,05**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,5	64,08	762,12	48826,63

1	2	3	4	5	6	7	8
72.3	204 С (31-040101-0201)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28	0,1152	11,77	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
72.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0432	3561,49	153,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,18	0,0432	828,31	35,78
72.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000312	707,21	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0013	0,000312	828,31	0,26
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**155,76**
72.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В2,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	7219,08	4264,19
72.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,06	6598,38	395,50
72.8	249132 С (21-200703-1408)	Вода техническая	м3	0,002	0,00048	28,00	0,01
		Итого материалы:				**19417,09**	**4660,10**
		ПР первого уровня	%	48,5		512,30	22,95
		ПР второго уровня	%	4,21		910,94	218,63
		Накладные расходы	%	–		1423,24	341,38
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		1791,64	429,99
		Сметная стоимость:				**24187,09**	**5804,90**
73	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНЬ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	**3,7500**		**24296,34**	**91113,15**
		Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=742,95)	чел.-ч	2,82	10,575	742,95	7856,70
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2261	0,847875	842,19	706,44
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**8563,13**
73.3	112 С (31-050101-0101)	Автокран грузоп. 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010125	3370,50	34,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,010125	828,31	8,39
73.4	203 С (31-040101-0102)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,62925	37,27	23,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
73.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,79875	3561,49	2844,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,213	0,79875	828,31	661,61
73.6	792 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0039	0,014625	3114,94	45,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0039	0,014625	1111,02	16,25
	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0124	0,02775	57,10	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
73.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,024375	1767,51	43,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0065	0,024375	828,31	20,19
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**2992,54**
73.9	125075 С (31-090907-1315)	Доска обрезная горбыльная обыкновенная из сосны СНГКЯ длиной от 0,5 м до 6,5 м ГОСТ 18288-98	м	1,28	4,80	35,30	69,61
73.10	131600 С (21-070205-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорт, ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,008525	25033,00	214,77
73.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000937	23886,67	22,39
73.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,675	196,55	132,67
73.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,33075	6598,38	2182,41
73.14	249133 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00785	0,02943	28,00	0,80
73.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,68	674,52	1133,19
73.16	279420 С (21-020101-2304)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,806	20100,77	76508,56

1	2	3	4	5	6	7	8
70.5	658 С (31-050101-0703)	Котлы бытовые, 8 т	маш-ч	0,213	2,041	3561,49	7267,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	3,212	2,041	828,31	1690,59
70.6	762 С (31-050103-0703)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш-ч	0,0039	0,037352	3114,94	116,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,037352	1111,02	41,51
70.7	1791 С (34-050105-0501)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,3874	0,079692	52,30	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
70.8	2500 С (33-070201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0065	0,06227	1767,51	110,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,06227	828,31	51,59
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**7614,98**
70.9	128093 С (21-050307-0103)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 9,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	2,882	66,20	177,84
70.10	131699 С (21-070209-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной: от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0153	0,021826	2693,06	58,67
70.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная кусковая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002389	23850,67	57,01
70.12	145680 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,728	156,55	338,69
70.13	147048 С (21-130805-1101)	Гипсокартон ГОСТ 30380-03	10 м2	0,3882	0,964836	6598,35	6365,34
70.14	249152 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,00385	0,027112	28,00	0,76
70.15	239943 С (27-010101-0101)	Щебень декор. толщина 35 мм	м2	0,448	4,292	672,52	2884,93
70.16	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,754	20000,77	195053,86
		Итого материалов:				**21403,71**	**205047,64**
		ТР первого уровня	%	48,5		1307,50	10909,84
		ТР второго уровня	%	4,21		1077,14	10319,04
		Накладные расходы	%	–		2184,64	20928,86
		Сметная прибыль (1130-8)	%	8		2118,52	20295,41
		Сметная стоимость:				**28600,00**	**273988,02**
71	**R11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0239**		**200364,56**	**4792,72**
		Состав работ: 1. Выгрузка и укладка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
71.1	1	**Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)**	чел-ч	98	1,3871	781,30	1083,94
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,008611	946,11	8,15
		Итого оплата труда:				**45556,00**	**1092,09**
71.3	762 С (31-050103-0103)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш-ч	0,15	0,003588	3114,94	11,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003588	1111,02	3,99
71.4	2500 С (33-070201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,21	0,005023	1767,51	8,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005023	828,31	4,16
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**20,05**
71.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготавливаемые с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02392	154210,74	3688,72
		Итого материалов:				**154210,74**	**3688,72**
		ТР первого уровня	%	48,5		22143,16	529,66
		ТР второго уровня	%	4,24		9434,33	225,67
		Накладные расходы	%	–		31577,49	755,33
		Сметная прибыль (1130-8)	%	8		18555,36	443,84
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**5991,90**
		Фундаменты Фм 10 3 шт					
72	**R11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**20972,21**	**5033,33**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка листов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=571,19)	чел-ч	1,35	0,324	671,19	217,49
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,043512	828,31	36,04
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**253,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	СЦ21-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0572		191348,83	10945,15
		ПР второго уровня	%	4,24		8112,19	464,07
		Накладные расходы	%	–		8113,19	464,07
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		15956,96	912,71
		Сметная стоимость:				215448,98	12321,97
68	СЦ21-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АС40) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0141		201002,41	2834,13
		ПР второго уровня	%	4,24		8522,50	120,17
		Накладные расходы	%	–		8522,50	120,17
		Сметная прибыль (ПЗП=8)	%	8		16761,58	236,34
		Сметная стоимость:				226286,91	3190,65
		Фундаменты Фм-9 -1 шт					
69	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,4200		20972,21	8808,33
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=67 ,19)	чел-ч	1,35	0,567	671,15	380,56
69.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,076146	828,31	63,07
		Итого оплата труда:				1456,28	443,64
69.3	404 С (31-040101-0207)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,46	0,2116	11,77	2,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	–	–	–	–
69.4	698 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,18	0,0756	3501,49	259,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,18	0,0756	828,31	62,62
69.5	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0013	0,000546	1767,51	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0013	0,000546	538,31	0,45
		Итого эксплуатация машин:				649,02	272,59
69.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, на фракционированном щебне ГОСТ 26633-2015	м3	1,02	0,4284	17415,06	7462,13
69.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105	6598,38	692,81
69.8	249132 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,002	0,00084	28,00	0,02
		Итого материалов:				19417,09	8155,18
		ПР первого уровня	%	48,5		512,30	215,16
		ПР второго уровня	%	4,24		910,94	382,60
		Накладные расходы	%	–		1423,24	597,76
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1791,64	752,49
		Сметная стоимость:				24187,09	10158,58
70	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,5800		24296,84	232763,73
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	27,016	742,95	20071,24
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,166	833,19	1804,71
		Итого оплата труда:				2283,50	21875,95
70.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,025866	3370,50	87,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025866	828,31	21,42
70.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,1678	1,608	37,27	59,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3617		207709,51	75128,53
		НР второго уровня	%	4,34		8806,88	3185,45
		Накладные расходы	%	—		8806,88	3185,45
		Сметная прибыль (НДС=8)	%	8		17351,31	6295,22
		Сметная стоимость:				233837,70	84579,10
		Фундаменты Ф4-8б -1шт					
66	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,8400		27916,31	23449,70
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5-733,67)	чел-ч	6,31	5,326	733,67	3907,23
66.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2229	0,271536	834,28	226,28
		Итого оплата труда:				4920,85	4133,52
66.3	112 С (31-020301-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,002268	3420,50	7,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268	828,31	1,88
66.4	409 С (21-040107-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	0,316848	37,27	11,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
66.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,3635	0,23594	2581,49	607,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3635	0,23594	828,31	212,17
66.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0168	0,010773	3114,94	17,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0168	0,005712	111,02	0,63
66.7	1794 С (34-030102-0201)	Щиты электрические лестничные	маш-ч	0,0087	0,007308	470,10	3,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
66.8	2509 С (33-010201-0101)	Автотрансбордеры, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,008316	1767,51	14,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008316	828,31	6,89
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	960,33
66.9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,05124	107,10	5,49
66.10	128070 С (21-050307-1012)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,315	66,30	20,88
66.11	111000 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород шириной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006216	26011,00	161,82
66.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000227	9886,67	2,25
66.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,19992	196,55	39,29
66.14	147049 С (21-150803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,12852	6508,38	848,02
66.15	240157 С (21-130702-1401)	Бязь суровая	м2	0,00411	0,003704	28,00	0,10
66.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,53844	674,52	363,19
66.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	20100,77	17137,02
		Итого материалы:				22121,59	18582,14
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	2004,75
		НР второго уровня	%	4,24		1284,84	1079,27
		Накладные расходы	%	—		3671,46	3084,02
		Сметная прибыль (НДС=8)	%	8		2527,02	2122,30
		Сметная стоимость:				34114,79	28656,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой в местами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,31	77,665	733,67	56980,48
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,055	834,26	4299,95
		Итого оплата труда:				4920,85	61280,43
62.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,002975	3339,99	11,18
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,0027	0,002975	828,31	2,46
62.4	403 С (31-010101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	4,621	37,27	172,21
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	–	–	–	–
62.5	568 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,3035	3,718	3567,79	13261,77
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,3035	3,718	828,31	3079,66
62.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,0833	3114,94	259,47
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,0068	0,0833	1111,02	92,52
62.7	1794 С (31-030102-0201)	Пилы электрические ленточные	маш-ч	0,0587	0,108575	47,10	5,09
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	–	–	–	–
62.8	2569 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,121275	1767,51	214,33
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,0099	0,121275	828,31	100,43
		Итого эксплуатация машин:				1145,25	14004,78
62.9	128064 С (21-050307-0007)	Проволока из углеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,061	0,74723	107,10	80,04
62.10	138079 С (21-050307-0014)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,179	4,594	66,30	304,57
62.11	137600 С (21-070703-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0874	0,09065	26035,00	2359,89
62.12	114600 С (21-130102-0901)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000307	23586,67	7,09
62.13	143983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,248	2,326	196,55	573,04
62.14	143949 С (21-130206-1101)	Лента клейкая ГОСТ 20000-95	10 м2	0,153	1,874	6598,38	12363,01
62.15	139132 С (21-130707-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,054023	28,00	1,51
62.16	279540 С (21-020101-0102)	Щебень из плотных горных пород, фракция 20 мм	м2	0,641	7,852	674,52	5296,50
62.17	279120 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,434	20100,77	249929,95
		Итого материалы:				22121,59	270989,51
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	29236,01
		НР второго уровня	%	4,24		1284,81	15739,31
		Накладные расходы	%	–		3671,46	44975,35
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		2527,02	40356,0
		Сметная стоимость:				34114,79	417000,03
63	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4356		191343,93	83351,55
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	3534,11
		Накладные расходы	%	–		8113,19	3534,11
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		15956,96	6950,85
		Сметная стоимость:				215418,98	93836,51
64	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1039		201002,41	20889,15
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	885,19
		Накладные расходы	%	–		8522,50	885,19
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		16761,99	1741,57
		Сметная стоимость:				226286,91	23501,21

1	2	3	4	5	6	7	8
58.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18345	6558,38	3190,18
58.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00940	0,019035	28,00	0,39
58.16	270940 С (27-0-0101-0-07)	Щиты деревянные, толщиной 25 мм	м2	0,941	2,068	674,52	1368,28
58.17	220420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,237	20100,77	64471,29
		Итого материалов:				**22121,59**	**69904,22**
		НР второго уровня	%	48,5		2386,61	7341,70
		НР второго уровня	%	4,24		1284,84	4090,11
		Накладные расходы	%	–		3671,46	11690,80
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2537,02	7985,90
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**107802,72**
59	**СЦ21-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2288**		**191348,83**	**43780,61**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	1858,30
		Накладные расходы	%	–		8113,10	1858,30
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15956,96	3650,97
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**49287,86**
60	**СЦ21-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0594**		**201002,41**	**11931,50**
		НР второго уровня	%	4,34		8522,50	505,90
		Накладные расходы	%	–		8522,50	505,90
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16761,92	994,90
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**13437,39**
		Фундаменты Фм 8 -9 шт					
61	**Е11-060101-0104 11-060101-0104 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубок 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,0500**		**20972,21**	**42993,04**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	2,768	671,19	1857,52
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,371665	828,31	307,85
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**2165,37**
61.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,48	0,984	11,77	11,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
61.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,18	0,369	3561,49	1314,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	0,369	828,31	305,65
61.5	2500 С (33-010201-010.)	Автомобили бортовые до 7 т	маш-ч	0,0014	0,002869	1767,51	4,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002665	828,31	2,21
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**1330,48**
61.6	300771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,091	17419,06	36423,25
61.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5125	6598,38	3381,67
61.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0041	28,00	0,11
		Итого материалов:				**19417,09**	**39805,04**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	1050,21
		НР второго уровня	%	4,24		910,94	1867,43
		Накладные расходы	%	–		1422,24	2917,64
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1791,04	3672,85
		Сметная стоимость:				**24187,09**	**49583,53**
62	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	**м3**	**12,2500**		**27916,31**	**341974,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
55.16	275940 С (21-030-01-2004)	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,641	1,077	674,52	726,38
55.17	279-20 С (21-020-01-2004)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, крупность заполнителя 40 мм ГОСТ 26633-2015	м3	1,015	1,705	20100,77	34275,83
		Итого материалов:				**22121,50**	**37164,28**
		НР первого уровня	%	46,5		2496,61	4609,51
		ПР второго уровня	%	4,74		254,84	2158,54
		Накладные расходы	%	–		3671,46	5169,05
		Сметная прибыль (ПР=8)	%	8		2527,02	4245,40
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**57312,84**
56	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1144**		**191348,83**	**21890,31**
		ПР второго уровня	%	4,24		8113,19	928,15
		Накладные расходы	%	–		8113,19	928,15
		Сметная прибыль (ПР=8)	%	8		8966,98	1025,48
		Сметная стоимость:				**215418,93**	**24643,93**
57	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0297**		**201002,41**	**5965,75**
		ПР второго уровня	%	4,24		8522,50	252,93
		Накладные расходы	%	–		8522,50	252,93
		Сметная прибыль (ПР=8)	%	8		16762,99	497,50
		Сметная стоимость:				**226236,91**	**6716,24**
		Фундаменты Фм-7 -2 шт					
58	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволочной и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,1600**		**27916,31**	**88215,53**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,34	20,0341	733,67	14698,02
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,02	834,26	851,25
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**15549,89**
58.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008532	3370,50	28,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008532	828,31	7,07
58.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,192	37,27	44,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,95906	3561,49	3415,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,95906	828,31	794,40
58.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,021488	3114,94	66,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,021488	1111,02	23,87
58.7	79 С (31-030109-0201)	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,0087	0,027497	57,10	1,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58.8	2500 С (33-010501-0103)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,031284	1767,51	55,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,031284	828,31	25,91
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**3612,66**
58.9	128064 С (21-030107-1007)	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,19276	107,10	20,64
58.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока термически упрочненная обычной точности из холоднотянутой стали СВ 08А диаметром от 6,5 мм до 8,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,185	66,30	78,57
58.11	131600 С (21-070203-0305)	Доска обрезная хвойных пород длиной от 0,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0074	0,023384	3033,00	69,28
58.12	144000 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000853	23886,67	20,35
58.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,75208	190,55	143,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		2586,61	5656,27
		НР второго уровня	%	4,24		1281,87	3045,06
		Накладные расходы	%	–		3871,45	8701,25
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		2527,02	5960,04
		Сметная стоимость:				34114,79	80852,04
53	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1716		191348,83	32835,46
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	1392,22
		Накладные расходы	%	–		8113,19	1392,22
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		15856,95	2720,21
		Сметная стоимость:				215418,98	36965,90
54	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0445		201002,41	8948,63
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	379,42
		Накладные расходы	%	–		8522,50	379,42
		Сметная прибыль (ПЗ=8)	%	8		16661,95	741,24
		Сметная стоимость:				226286,91	10074,25
		Фундаменты Фм-7 - 1 шт.					
55	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка притов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,6800		27916,31	46899,40
55.1		Затраты труда рабочих-строителей (3=733,67)	чел-ч	6,34	10,651	733,67	7814,47
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3959	0,512472	824,26	452,56
		Итого оплата труда:				1558,93	8267,03
55.3	112 С (31-050201-0101)	Автовышки, 5 т	маш-ч	0,0027	0,004536	3370,50	15,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0027	0,004536	828,31	3,76
55.4	33 С (31-040201-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	0,633696	37,27	23,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
55.5	598 С (31-050101-0102)	Краны на автомобильном ходу, 8 т	маш-ч	1,4015	0,50988	3561,49	1815,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,3021	0,50988	829,31	422,79
55.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,011424	3114,94	35,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0068	0,011424	1171,02	12,69
55.7	1794 С (34-070102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0087	0,014616	57,10	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	–	–	–	–
55.8	2503 С (33-070201-0101)	Автомобили самосвалы, 20 т	маш-ч	0,0099	0,016632	1767,51	29,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0099	0,016632	828,31	13,78
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	1920,66
55.9	120064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,10248	107,10	10,98
55.10	120070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,63	66,30	41,77
55.11	131600 С (21-070203-0505)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,012432	26033,00	323,64
55.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000454	23886,67	10,83
55.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,39984	196,55	78,59
55.14	1179[illegible] С (21-150603-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55.15	249102 С (21-150603-1403)	Вата техническая	м2	0,00471	0,007909	28,30	0,2[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
50	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014**	т	0,1144		191348,83	21890,31
		НР второго уровня	%	1,24		8[illegible]5,19	928,15
		Накладные расходы	%	–		8[illegible]5,19	928,15
		Сметная прибыль (ПДС-8)	%	8		16055,96	1825,78
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**24643,93**
51	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014**	т	0,0297		201002,41	5965,75
		НР второго уровня	%	1,24		8522,50	252,95
		Накладные расходы	%	–		8522,50	252,95
		Сметная прибыль (ПДС-8)	%	8		16761,99	497,50
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**6716,20**
		Фундаменты Фм-6 1 шт					
52	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,3740		27916,51	66161,65
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5 - 155,00)	чел-ч	0,64	15,926	732,67	10234,98
52.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4329	0,765273	844,26	638,43
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**11662,42**
52.3	112 С (31-030501-0103)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,006399	3370,50	21,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006399	828,31	5,30
52.4	483 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	0,893964	37,27	33,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
52.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3035	0,719295	3561,49	2561,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,719295	828,31	595,80
52.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,016116	3114,94	50,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,016116	1111,02	17,91
52.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0087	0,020619	57,10	1,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,023463	1767,51	41,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,023463	828,31	19,43
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**2709,58**
52.9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,14457	107,10	15,48
52.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 5,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 14954-93	кг	0,375	0,88875	66,30	58,92
52.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,017538	26033,00	456,57
52.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00064	23886,67	15,29
52.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой 0,200х60 ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,56105	196,55	110,87
52.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,36261	6798,35	2392,54
52.15	229122 С (21-130703-1403)	Мастика [illegible]	м3	0,00441	0,010452	28,60	0,29
52.16	231340 С (27-010-01-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,519	674,52	1024,71
52.17	239-700 С (21-09910-7704)	Бетон тяжелый класса В15, F[illegible], W[illegible] на фракциях по ГОСТ 26633-2010	м3	1,015	2,406	20100,77	48353,41
		Итого по прочим:				**22121,59**	**52428,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	227,72
		Накладные расходы	%	–		8522,50	227,72
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		16761,96	447,88
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**6046,39**
48	**СП21-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1971**		**20770,51**	**4094,70**
		ПР второго уровня	%	4,34		8806,81	1736,31
		Накладные расходы	%	–		8806,81	1736,31
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		17521,31	3454,38
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**46094,09**
		Фундаменты Фм-5 - 1 шт					
49	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и стяжными строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,5800**		**27916,31**	**44107,77**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-разряд)	чел-ч	0,54	10,017	733,67	7348,32
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22291	0,510182	836,26	426,63
		Итого ожидаемая труда:				4920,85	7774,95
	112 С (21-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,00271	0,001266	3370,50	14,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001266	828,31	1,53
49.4	403 С (21-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2773	0,595876	27,27	16,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
49.5	628 С (21-050101-0102)	Краны башенные, 5 т	маш-ч	0,3165	0,47953	3561,49	1707,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3165	0,47953	828,31	397,20
49.6	762 С (21-050107-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,010734	3[illegible]15,94	33,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,010734	1111,02	11,93
49.7	1799 С (21-030102-0201)	Пила электрическая цепная	маш-ч	0,0067	0,013745	[illegible]	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–		–
49.8	2509 С (21-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,015642	[illegible]	27,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,015642	828,31	12,96
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**1806,33**
49.9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,09638	107,10	10,32
49.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5925	66,30	39,28
49.11	131600 С (21-030203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,011692	26033,00	304,38
49.12	142601 С (21-130202-0801)	Изделия скобяные [illegible], сорт 1, ГОСТ [illegible]	т	0,00027	0,000427	23886,67	10,19
49.13	145084 С (21-120209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,238	0,37604	[illegible]	63,91
49.14	147049 С (21-070803-0201)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-94	10 м2	0,153	0,24174	6598,38	[illegible]
49.15	245132 С (21-030204-0408)	Бруски необрезные	м3	0,03441	0,054368	[illegible]	[illegible]
49.16	275040 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,013	674,52	683,14
49.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,604	20100,77	32235,60
		Итого материалов:				22721,29	31952,02
		ПР первого уровня	%	48,3		[illegible]	3790,85
		ПР второго уровня	%	4,24		9284,81	2070,05
		Накладные расходы	%	–		3971,46	8807,00
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		[illegible]	2882,56
		Сметная стоимость:				**[illegible]**	**53901,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Разборка и устройство лесов 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,8000		27916,31	133998,28
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,07)	чел-ч	6,34	30,432	733,07	22327,05
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,55	834,38	1293,34
		Итого оплата труда:				1920,85	23620,69
45.3	1.12 С (21-050501-0101)	Автогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,01296	3370,50	43,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	828,31	10,73
45.4	403 С (21-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	1,811	37,27	67,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3025	1,157	3361,49	3888,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3025	1,157	828,31	1206,85
45.6	782 С (31-030102-0103)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,03264	3114,54	101,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,03264	1111,07	36,26
	1794 С (34-020102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0087	0,04178	57,10	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45.8	3519 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0059	0,04752	1767,51	83,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,04752	828,21	39,36
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	5487,59
45.9	198264 С (21-050207-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 9282-73	кг	0,061	0,2928	167,10	51,36
45.10	128070 С (21-050307-1015)	Проволока горячекатаная отожженная в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10484-98	кг	0,275	1,8	66,30	119,34
45.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,03552	26063,00	924,69
45.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001296	23886,67	30,95
45.13	115980 С (21-130703-0311)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,248	15,592	186,55	2908,54
45.14	147040 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,7344	6598,38	4845,85
45.15	249132 С (21-130703-1406)	Вода техническая	м3	0,00441	0,021168	28,00	0,59
45.16	275940 С (27-070101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,541	3,077	674,57	2075,28
45.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	20100,77	97930,95
		Итого материалы:				22121,59	106183,64
	–	НР первого уровня	%	48,5		2386,61	11455,74
		НР второго уровня	%	4,24		1284,84	6167,25
	–	Накладные расходы	%	–		3671,46	17622,99
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		2527,02	12129,70
		Сметная стоимость:				34114,79	163750,87
46	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1264		191348,83	24186,49
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	1025,51
		Накладные расходы	%	–		8113,19	1025,51
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		15956,96	2016,96
		Сметная стоимость:				215418,98	27228,96
47	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0267		201002,41	5370,78

1	2	3	4	5	6	7	8
40.16	275940 С (21-010101-0104)	Щебень гранитный фракции 20-40 мм	м3	2,164	1,846	674,52	2594,20
40.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	29100,77	12241,65
		Итого материалов:				22121,59	132729,56
		ПР первого уровня	%	15,5		2356,51	14315,68
		ПР второго уровня	%	1,2		1284,81	7705,06
		Накладные расходы	%	–		3671,48	22028,74
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		2527,03	15162,13
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**204688,72**
41	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1580		191348,83	30233,12
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	1281,85
		Накладные расходы	%	–		8113,19	1281,88
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		15956,56	2521,20
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**34036,20**
42	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0354		189002,41	6713,48
		НР второго уровня	%	4,24		8022,30	284,66
		Накладные расходы	%	–		8022,30	284,66
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		16044,60	569,35
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**7557,98**
43	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2464		207709,51	51179,62
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	2170,02
		Накладные расходы	%	–		8806,88	2170,02
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	8		17521,31	4267,27
		Сметная стоимость:				**253837,70**	**57017,61**
		Фундаменты Ф-4" -4 шт					
44	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1600		20972,21	24327,77
		Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и связывой строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
44.2	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	1,566	671,19	1051,08
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1313	0,21008	828,31	174,20
		Итого оплата труда:				1056,28	1225,28
44.3	400 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,46	0,5568	11,77	6,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,18	0,2088	3561,49	743,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2088	828,31	172,99
44.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0013	0,001508	1767,51	2,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001508	828,31	1,25
		Итого эксплуатация машин:				649,02	752,86
44.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,183	17419,06	20010,23
44.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,29	6508,38	1913,53
44.8	209132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00232	28,00	0,06
		Итого материалов:				19417,09	22523,83
		ПР первого уровня	%	15,5		512,30	594,25
		ПР второго уровня	%	4,24		918,84	1066,65
		Накладные расходы	%	–		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль (НЗС=8)	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				24187,09	28057,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1056,28	1531,60
39.3	104 С (31-040102-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	11,77	8,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39.4	698 С (31-050102-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,261	856,24	929,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,261	828,31	216,19
39.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001885	1767,51	3,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001885	828,31	1,56
		Итого эксплуатация машин:				649,02	941,07
39.6	100771 С (21-020101-0201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,478	17419,06	25362,79
39.7	147049 С (21-130103-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-09	10 м2	0,25	0,3625	8598,38	2391,51
39.8	249132 С (21-130209-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0029	28,50	0,08
		Итого материалов:				19417,09	28154,78
		ПР первого уровня	%	45,5		919,38	642,84
		ПР второго уровня	%	4,24		916,94	1320,87
		Накладные расходы	%	–		1423,24	2063,70
		Сметная прибыль (П30=61)	%	8		1791,54	2597,87
		Сметная стоимость:				24187,09	35071,28
40	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**6,0000**		**27916,31**	**167497,85**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=775,07)	чел-ч	6,54	38,14	775,07	27398,81
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,947	834,26	1516,30
		Итого оплата труда:				4920,85	29525,11
40.3	112 С (31-050101-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	828,31	14,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	828,31	13,42
40.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2772	2,7663	37,27	81,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,821	2551,49	6485,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,821	828,31	1508,35
40.6	762 С (31-050103-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0408	3114,94	127,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0408	1111,02	45,33
40.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,0522	57,10	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,0594	1767,51	104,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,0594	828,31	49,20
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	6859,49
40.9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,366	107,10	39,20
40.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной прочности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,25	66,30	149,18
40.11	131000 С (21-070203-0535)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,0444	26033,00	1155,87
40.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00162	23886,67	38,70
40.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,428	196,55	280,67
40.14	4.2340 С (21-130603-1101)	Гвозди [illegible] ГОСТ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6598,38	6037,37
40.15	249132 С (21-130209-1405)	Вода техническая	м3	0,00471	0,02616	28,50	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8
36.4	403 С (31-040101-010)	Выбросы глубинные	кам.-ч	0,5777	4,172	47,27	135,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экскаватор II чел	чел-ч	–	–	–	–
36.5	655 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч.	0,7035	3,357	3867,29	12984,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экскаватор I чел	чел-ч	0,7035	3,357	828,21	2780,64
36.6	782 С (31-050102-0101)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,075208	3114,04	234,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экскаватор I чел	чел-ч	0,0068	0,075208	1111,03	83,56
36.7	1294 С (31-050102-0201)	Подъемники электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,0067	0,096222	57,10	5,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экскаватор 2 чел	чел-ч	–	–	–	–
36.8	2509 С (23-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0097	0,109494	1767,51	193,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экскаватор I чел	чел-ч	0,0097	0,109494	829,31	90,85
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	12644,32
36.9	128064 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,67466	107,18	72,26
36.10	128076 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обыкновенного качества из стали СВ-08А диаметром от 6,1 мм до 6,5 мм ГОСТ 6549-75	кг	0,375	4,117	66,80	274,95
36.11	141060 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,081844	26032,00	2130,64
36.12	144600 С (21-130103-0501)	Ящики строительные металлические, сорт 1, ГОСТ 21179-75	т	0,00027	0,002986	23856,67	71,23
36.13	149983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,228	2,632	195,53	513,17
36.14	147069 С (21-130502-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 11980-94	10 м2	0,531	1,692	6598,58	11165,65
36.15	349133 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0441	0,048775	38,00	1,85
36.16	275946 С (27-010101-0101)	Щебень гравийный, фракция 25 мм	м2	0,941	7,089	674,52	4781,98
36.17	275420 С (21-020101-2003)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, конструкционный ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,226	20106,57	225649,25
		Итого материалов:				22121,59	244661,81
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	26395,94
		НР второго уровня	%	4,24		1284,84	14210,37
		Накладные расходы	%	–		3671,46	40606,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2527,02	27948,85
		Сметная стоимость:				34114,79	377309,53
37	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8008**		**191348,83**	**153232,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	6497,04
		Накладные расходы	%	–		8113,19	6497,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15956,96	12778,33
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**172507,52**
38	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АС-10) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2078**		**201002,41**	**41760,26**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1770,64
		Накладные расходы	%	–		8522,50	1770,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16761,99	3482,47
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**47013,37**
		Фундаменты Фм-4-5 шт					
39	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,4500**		**20972,21**	**30409,71**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-67,19)	чел-ч	1,35	1,958	67,19	131,61
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,262889	836,31	219,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5735	2,04	828,31	1689,35
33.6	7062 С (31-050-02-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0058	0,045896	3124,34	143,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,054656	1111,95	60,77
33.7	1794 С (34-030-02-0207)	Щиты электрические цеховые	маш-ч	0,0087	0,058164	57,10	3,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33.8	2595 С (34-010-01-010)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,066528	1767,61	117,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,046368	828,31	38,41
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	7682,62
33.9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	0,061	0,40966	107,10	43,90
33.10	128070 С (21-050307-1012)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,52	66,30	167,08
33.11	141001 С (21-070202-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,049728	26033,00	1294,57
33.12	141600 С (21-130103-0601)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0007	0,004704	24855,07	42,24
33.13	143000 С (21-200209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,248	1,599	196,37	314,38
33.14	147049 С (21-130809-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	100 м2	0,153	1,028	6598,38	6784,19
33.15	249312 С (21-150703-1705)	Вата минеральная	м2	0,00411	0,029635	28,00	0,83
33.16	275940 С (25-010101-0104)	Щиты из досок, толщиной 25 мм	м2	3,041	4,638	571,22	2905,51
33.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, для фундаментов ГОСТ 24452-2010	м3	1,015	6,821	23100,77	157 [illegible],33
		Итого материалы:				22121,59	118657,10
		ПР первого уровня	%	48,5		2586,61	16038,04
		ПР второго уровня	%	4,21		1284,84	8064,13
		Накладные расходы	%	–		962,44	74677,19
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2737,02	16961,58
		Сметная стоимость:				54144,79	229251,36
34	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4576		191348,83	87561,22
		ПР второго уровня	%	4,24		8117,19	3712,60
		Накладные расходы	%	–		8113,19	3712,60
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16066,96	7351,91
		Сметная стоимость:				215448,98	98562,25
	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1187		201002,41	23863,01
		ПР второго уровня	%	4,24		8522,50	1011,79
		Накладные расходы	%	–		8522,50	1011,79
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16876,99	1989,98
		Сметная стоимость:				226286,91	26864,78
		Фундаменты Фм-3* 14 шт					
36	С11-060101-0105 21-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и тесьмами строительными 1. Установка арматуры 2. Укладка бетонной смеси	м3	11,0600		27916,31	308754,37
36.1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	[illegible]	79,19	[illegible]	4444,[illegible]
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,571	834,26	2979,38
		Итого затраты труда:				4920,85	54424,62
36.3	112 С (31-050501-0101)	Автокраны, 5 т	маш-ч	0,0027	0,029862	3370,30	100,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	828,31	24,73

1	2	3	4	5	6	7	8
30.7	1704 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,0057	0,034605	[illegible]	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30.8	3500 С (33-010201-010[illegible])	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,059105	1767,51	69,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,059105	139,31	32,29
		Итого эксплуатация машин:				1143,25	4515,83
30.9	128061 С (31-050302-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, мягкого нагрева, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 4543-72	кг	0,061	0,24095	102,10	25,81
30.10	128070 С (31-050302-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,175	1,481	98,30	96,21
30.11	131600 С (31-070203-0905)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,02959	25034,28	760,91
30.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая сорт [illegible] ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001069	23886,67	25,48
30.13	145883 С (21-130203-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,248	0,9401	196,55	184,78
30.14	147049 С (21-130803-1101)	Толь кровельный ГОСТ 30693-93	10 м2	0,153	0,60425	6938,48	4687,73
30.15	249130 С (21-230703-1405)	Доска техническая	м3	0,00441	0,017462	28,00	0,49
30.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,041	2,552	674,82	1707,85
30.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, на сульфатостойком ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,039	20100,77	80569,01
		Итого материалов:				**22121,59**	**87380,29**
		НР первого уровня	%	48,5		2586,91	9427,12
		НР второго уровня	%	1,24		1254,84	5075,13
		Накладные расходы	%	–		4621,46	14502,26
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2553,02	9981,33
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**134753,40**
31	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2800**		**191348,83**	**54725,77**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	2320,37
		Накладные расходы	%	–		8113,19	2320,37
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15956,96	4563,69
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**61609,83**
32	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0742**		**201002,41**	**14914,38**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	632,37
		Накладные расходы	%	–		8522,50	632,37
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16761,99	1243,74
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**16790,49**
		Фундаменты Фм 3-8 шт					
33	К11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	6,7240		27916,31	187597,59
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=233,07)	чел-ч	0,34	42,605	733,67	31257,86
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	2,17	834,26	1810,26
		Итого оплата труда:				**4929,85**	**33068,12**
33.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,018144	3370,50	61,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018144	828,31	15,03
33.4	493 С (31-040101-0101)	Бетонолом пневматический	маш-ч	0,3777	2,535	37,27	94,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3015	2,04	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,12474	828,31	103,32
		Итого эксплуатация машин				**1145,25**	**14404,92**
27.9	128364 С (21-050307-1607)	Полотно из нержавеющей высокопрочной стальной ленты, общего назначения, нормального качества, термически обработанная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,7686	107,10	82,32
27.10	128970 С (21-050307-1819)	Проволока, арматурная обыкновенного качества в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 9943-08	кг	0,375	4,725	66,30	313,27
27.11	121800 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0371	0,09424	26033,09	2453,32
27.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003402	23886,67	81,26
27.13	145883 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,239	2,699	196,55	569,4
27.14	147049 С (21-130803-1701)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,928	6558,28	12720,39
27.15	245139 С (21-290204-1409)	Вода техническая	м3	0,0044	0,055466	28,00	1,56
27.16	275940 С (27-010107-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	8,077	574,52	4447,83
27.17	279420 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,789	20100,77	257068,75
		Итого материалы:				**22121,59**	**278752,07**
		НР первого уровня	%	48,5		2496,61	30071,62
		НР второго уровня	%	4,24		1284,64	16189,03
		Накладные расходы	%	–		3671,46	46260,36
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		2523,06	31800,47
		Сметная стоимость:				**34114,79**	**429846,30**
28	**СТ21-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8580**		**191348,83**	**164177,30**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	6961,12
		Накладные расходы	%	–		8113,19	6961,12
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		15850,96	13601,07
		Сметная стоимость:				**215410,98**	**184829,49**
29	**СТ21-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2226**		**203002,41**	**44743,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1897,11
		Накладные расходы	%	–		8522,50	1897,11
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		16761,99	3731,22
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**50371,47**
		Фундаменты Фм-27-5 шт					
	11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,9500**		**27916,31**	**110269,42**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	25,043	733,67	18373,30
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,275	834,20	1064,07
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**19437,36**
30.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,010665	3370,50	35,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010665	828,31	8,83
30.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	1,49	37,27	55,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3035	1,199	3561,49	4269,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,199	828,31	993,14
30.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,02686	3114,94	83,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02686	1111,69	29,84

1	2	3	4	5	6	7	8
24.10	128070 С (21-030307-0113)	Проволока горячекатаная обыкновенного качества из стали СВ-08А диаметром от 0,3 мм до 0,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,185	68,30	78,57
24.11	211900 С (21-020603-2003)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,029355	22033,00	646,96
24.12	144600 С (21-130102-0801)	Канаты строительные пеньковые смоленые, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001185	22589,67	26,81
24.13	145985 С (21-130209-0401)	Гвозди с фрезерованными плоскостями ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,9006	195,55	177,01
24.14	147040 С (21-130601-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,125	0,58302	6598,38	3846,99
24.15	240157 С (21-130703-1403)	Вода техническая	м3	0,00351	0,017257	28,00	0,48
24.16	275840 С (21-020101-2101)	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,55	2,607	674,52	1758,67
24.17	279420 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,811	20 00,73	96706,81
		Итого материалов:				21811,84	103388,10
		НР первого уровня	%	48,5		17968,69	8523,79
		НР второго уровня	%	4,21		1188,08	5636,23
		Накладные расходы	%	—		2987,77	14173,32
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2358,67	11186,29
		Сметная стоимость:				31572,03	149651,41
	С121-050301-0202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3432		191348,83	65676,92
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	2784,43
		Накладные расходы	%	—		8113,19	2784,43
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15956,56	5476,43
		Сметная стоимость:				215418,98	73921,79
26	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0890		201002,41	17897,25
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	758,34
		Накладные расходы	%	—		8522,50	758,34
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16761,39	1492,49
		Сметная стоимость:				226286,91	20148,59
		Фундаменты Фм-2 - 15 шт					
27	011-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,6000		27916,31	351745,48
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(J=733,67)	чел-ч	0,34	79,884	733,67	58608,49
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72252	4,069	534,26	2394,74
		Итого оплата труда:				4926,85	62002,73
27.3	112 С (31 050501 0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0027	0,03402	3270,50	111,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03402	828,31	28,18
27.4	493 С (31 050101 0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,3772	4,753	37,27	177,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
27.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,3035	3,824	3561,49	13619,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,824	828,31	3167,46
27.6	762 С (31 050 02 0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0068	0,08568	3114,94	266,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,08568	1111,02	[illegible]
27.7	1704 С (34-030102-0201)	Пневмоустройство [illegible]	маш-ч	0,0087	0,10962	57,10	6,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
27.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0099	0,12474	1767,51	[illegible]