КӨШІРМЕ
КОПИЯ

АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ

«29» сентября 2009 г.

по **среднему ремонту участка автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск», км 873-899**
(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)

протяжённостью **26** км **III** технической категории, **республиканского** значения,
обслуживаемой **ВКОФ РГП «Казахавтодор»**
(обслуживающая организация)

Комиссия, действующая на основании приказа № **35-П** от «**24**» **сентября** 2009г, в составе:

председателя заместитель директора ВКОДКАД **Ибраев С.З.**
(должность, фамилия, и.о.)

и представителей привлечённых организаций:

директор ГУ «Шыгысжоллаборатория» **Малдыбаев Б.К.**
(ф.и.о.)

начальник ОККиПР ВКОД КАД **Жумадилов Н.С.**
(ф.и.о.)

главный специалист ОККиПР ВКОД КАД **Адилбеков А.**
(ф.и.о.)

директор ТОО «Гордорстрой» **Кайрамбаев Б.С.**
(ф.и.о.)

начальник ДЭУ-28 ВКОФ РГП «Казахавтодор» **Атабаев И.Ж.**
(ф.и.о.)

произвели приёмку работ, выполненных ген.подрядчик **ТОО «Гордорстрой»**
субподрядчики: ТОО «Восток-Асфальт», ТОО «Ремдор», ВКОФ РГП «Казахавтодор»
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с « **14**» **апреля** 2009 г. по « **22** » **сентября** 2009 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: **проектно-сметная документация по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск», км 873-899, утвержденный директором ВКОДКАД Бармаковым С.С., приказ №52-П от 31 декабря 2009 года;**
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и

акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, паспорта на материалы.
документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

не имеются
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину,

кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки **не имеются**
(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость **среднего** ремонта объекта по утверждённой сметной документации **225 563, 646** тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объёме в соответствии с ПСД

АРТЫНДАҒЫ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы **по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск», км 873-899»,** принять в эксплуатацию.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «____» _____г.

Акт составлен в _4_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК

ТОО «Гордорстрой»

Председатель комиссии: **Ибраев С.З.**
(подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии: **Малдыбаев Б.К.**
(подпись, ф.и.о.)

Жумадилов Н.С.
(подпись, ф.и.о.)

Адилбеков А.
(подпись, ф.и.о.)

Кайрамбаев Б.С.
(подпись, ф.и.о.)

Атабаев И.Ж.
(подпись, ф.и.о.)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

19 ФЕВ 2010 Мен, Ермекпаеваа Алтын Орынбасаровна ШҚО, Өскемен қаласының нотариусы, № 0001667 лицензия Қазақстан Республикасы Өділет Министрлігінде 30.10.2003 ж. берілген, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Реестрдегі 107-1074 нөмірмен тіркелді

Нотариусқа төленген сома 283 теңге

«19» ФЕВ 2010 года Я, Ермекпаева Алтын Орынбасаровна нотариус г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0001667 выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан 30.10.2003 г. свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 107-1074

Сумма, оплаченная нотариусу: 283 теңге

Нотариус:

ЕРМЕКПАЕВА АЛТЫН ОРЫНБАСАРОВНА НОТАРИУС ЛИЦЕНЗИЯ N 0001667 2003 ЖЫЛҒЫ 30 ҚАЗАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН ВЫДАНА 30 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Осы құжат бау өткізілін 2 беті нөмірленген

Данный документ прошнурован и пронумерован на 2 листах

Нотариус

Генродрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Наименование
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Справка
приемки выполненных работ и затрат

за июнь 2009 года

Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13116624	12116185		1000439	1573995	14690619
	Всего по объекту с начала строительства	**13116624**	**12116185**		**1000439**	**1573995**	**14690619**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

Кайрамбаев Б.С

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

Камзинов М.Н.

Генродрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдолр"
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2009 года
Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

составлен в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ремонт пучинистых мест	**м2**	**37,50**								
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскават.	м3	37,50	38,628	36,924	1449	64	1385	426	0,012	0
	к=1,2	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,704	10,008			375	97%	0,034	1
	т.ч.3.37	автосамосвалы										
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	65,63	19,700	19,700	1293		1293	259		
		у=1,75т/м3				3,94			259	100%		
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	37,50	3,720	3,24	140	18	122	58	0,00332	0
		бульдозером на отвале			0,480	1,12			42	97%	0,00371	0
4	1-17-9	Разработка скального грунта	м3	26,25	36,860	35,62	968	33	935	335	0,00860	0
		3 группы в карьере экскаватором емк.			1,240	11,92			313	97%	0,04363	1
		ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы										
5	ССЦПГ,03г	Транспорт скального грунта	т	51,19	257,1	257,100	13160		13160	2632		
		на 51км, у=1,95 т/м3				51,42			2632	100%		
6	1-20-2	Грубая планировка грунта 3 группы	м3	26,25	4,278	3,726	112	14	98	47	0,004	0
	к=1,15	бульдозером на пучинах			0,552	1,288			34	97%	0,004	0
Об.пол.таб.4п.3												
7	1-133-6	Уплотнение грунта	м3	26,25	13,168	13,1675	346	0	346	59		0
	к=1,15	грунтоуплотняющими машинами				2,3345			61	97%	0,0094	0
		при толщине слоя 100 см										
Об.пол.таб.4												
8	27-21-1	Устройство основания толщиной	м2	37,50	29,08	21,38	1090	288	802	687	0,050	2
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			228	133%	0,022	1
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%										
	т.ч.3.1											
9	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	6,14625	1160,00		7130					
	27-21-1	0,149м3/12х22 х 60% х2800м2										
10	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 40-70мм	м3	4,16	1040,00		4324					
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х 2800м2										

11	КСМ	Щебень фр.10-20 М800	м3	0,33	1430,00		472					
		0,015/15х22х40%х2800м2										
12	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	0,39375	5,00		2,0					
13	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	8,25	42,72	42,72	352	0	352	61		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			46	133%	0,019	0
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40%	теле									
	т.ч.3.1	2800 м2 х 0,22 м										
14	27-16-2	Восстановление покрытия из	т	7,06	302,856	180,096	2139	824	1272	1728	0,6552	5
	примен.	холодной м/зернистой а/бетонной			116,640	67,356			476	133%	0,23868	2
	к=1,2	смеси тип Бх марка 1 на щебне										
	т.ч. 3.1	толщиной 8см, площадь ремонта										
		в одном месте проч. мат. 6,12										
15	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	7,133	4725,00		33701					
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		0,1902т*2800м2										
16	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,035	407,508	407,508	14	0	14	8	0,348	0
	к=1,2	2800*0,93/1000				169,128			6	133%		0
17	КСМ	Битум жидкий 1,03	т	0,036	31335,3		1126					
		Ямочный ремонт покрытия отдельными местами	**м2**	**400**								
18	СРСР,04г	Ямочный ремонт покрытия с разломкой,	м2	400,00	221,50	26,736	88601	67790	10694	96124	1,110	444
	68-3-4	обрубкой краев и укаткой из холодной			169,48	11,208			4483	133%	0,0427	17
	примен	плотной м/зернистой а/бетонной										
	к=1,2	смеси тип Бх марка 1 на щебне										
		толщиной 7см, площадь ремонта										
		в одном месте до 25м2, с укаткой										
		прочие материалы25,29 тг										
19	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	66,400	4725,00		313740					
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		0,166т х 2100м2										
20	КСМ	Битум жидкий 0,0008т	т	0,320	31335,3		10027					
		Ликвидация гребенки	**м2**	**0,00**								
21	СНиР	Срезка гребенки высотой 30-70мм	1000	0,000	849,827	849,8271	0	0	0	0	0,370	0,00
	135-4прим	на холодном черногравийном	м2			110,741			0	133%		
	0-10-4	покрытии автогрейдером средн. типа										
22	Е20-2-13	Подкатка покрытия самоходным катком	100м2	0,00	261,274	261,2736	0	0	0	0	0,430	0
	1987г.в	с гладкими вальцами 8 тонн за 4 прохода				110,32			0	133%		0
	0-10-20	Нвр=0,64 х 1,12 х 1,2 / 8прох х 4 прох										
		Ликвидация просадок	**м2**	**300,00**								
	27-101-1	Фрезерование ч/гравийного	м2	300,00	243,228	235,98	72968	2174	70794	6890	0,0419	12,56
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			3006	133%	0,0403	12,10
		с разравниванием на обочинах										
	27-21-1	Устройство основания толщиной	м2	300,00	29,08	21,38	8723	2308	6415	5497	0,050	15

	примен	12см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			1825	133%	0,022	7
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%										
	т.ч.3.1											
	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	26,82	1160,00		31111					
	27-21-1	0,149м3* 60% х 8100м2										
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 40-70мм	м3	18,14	1040,00		18870					
	27-23-1	0,189м3 х 40% х8100м2/15*12										
	КСМ	Щебень фр.10-20 М800	м3	1,44	1430,00		2059					
		0,015х40%х8100м2/15*12										
	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	3,15	5,00		15,8					
	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	36,00	42,72	42,72	1538	0	1538	267		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			200	133%	0,019	1
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40%	теле									
	т.ч.3.1	8100 м2 х 0,12 м										
	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,28	407,508	407,508	114	0	114	63	0,348	0
	к=1,2	(0,83т+0,01*10)*8,1 тыс. м2				169,128			47	133%		
	т.ч.3.1											
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,29	31335,3		9005					
26	27-16-2	Вос-ние покрытия без применения	т	56,50	302,856	180,096	17110	6590	10175	13825	0,6552	37
	к=1,2	а/укладчика из холодной мелкозерн. а/б			116,640	67,356			3805	133%	0,2387	13
	т.ч.3.1	смеси тип Бх марка 1 на щебне										
	примен.	толщиной 8см, прочие материалы 6,12тг										
27	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	57,06	4725,00		269609					
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне										
		8100м2*(0,0712+10*0,0119)										
		Устройство выравнивающего слоя		**7525**								
	27-101-1	Фрезерование по периметру ч/гравийног	м2	752,50	243,228	235,98	183029	5454	177575	17282	0,0419	32
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			7540	133%	0,0403	30
		с разравниванием на обочинах										
33	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	6,547	407,508	407,508	2668	0	2668	1473	0,348	2
	к=1,2	0,87 т х 160,0тыс.м2				169,128			1107	133%		0
	т.ч. 3.1											
34	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	6,74	31335,25		211298					
35	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	885,1	249,216	201,516	220586	36803	178366	127167	0,2292	203
	примен.	покрытия отдельными местами с			41,580	66,444			58811	133%	0,2286	202
	к=1,2	применением асфальтоукладчика										
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной										
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,										
		Нср = 5см, прочие материалы 6,12 тенге										
36	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	894,0	4725,00		4224008					
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0.1188тн										
		Ликвидация кромочности	м2	**750**								
	27-101-1	Фрезерование кромки а/бетонного	м2	750.00	243.228	235,98	182421	5436	176985	17225	0.0419	31,4

	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			7515	133%	0,0403	30,2
	20-2-12	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной										
	п.4	смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	7,50	1780,002	0	13350	13350	0	17756	11,424	85,7
		толщиной 8 см вручную			1780,002	0			0	133%		
		((4,8-4,0)*4+4,8)*1,2*1,19										
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	142,650	4725,00		674021					
		холодные типа Бх марки 1 на щебне										
	27-52-1	(0,0712+0,0119*10)*3200										
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,72	31335,25		22512					
		(0,83+0,01*10)*10,8 тыс. м2*1,03										
	20-2-13,1а	Уплотнение покрытия за 4 прохода	100м2	7,50	326,592	326,592	2449	0	2449	1375	0,5376	4,03
	к=1,2	самоходными катками массой 6-7т			0,000	137,8944			1034	133%	0,0000	0,00
	0-10-20	607,5*0,48 (в т.ч.з/пл 256,5)										
		Всего					6 647 650			311243		
		Всего по объекту					**6647650**			**311243**		
		Накладные расходы					311243					
		Итого:	тг				6958893					
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				417534					
		затраты 6%										
		Всего по смете	тг				7376426					
		в том числе возвратные					0					
		Итого СМР за минусом возвратных сумм					**7376426**					
		Прочие затраты										
		выслуга лет 1%					73764					
		доп.отпуска 0,4%					29506					
		перевозка рабочих 2,5%					184411					
	0,02083848	Командировочные					153714					
	0,00148847	Доплата по экологии					10980					
		Итого прочие затраты					452374					
		Всего по объекту в ценах 2001г					**7828800**					
	1273/775	**Всего по объекту в текущих ценах 2009г**					**12859435**					
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					257189					
		Итого:					13116624					
		НДС 12%					1573995					
		Всего с НДС					**14690619**					

Сдал:

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор" Камзинов М.Н.

Принял:

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой" Кайрамбаев Б.С.

Генродрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Наименование
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Справка
приемки выполненных работ и затрат
за июль 2009 года

Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	19855688	18341244		1514444	2382683	22238371
	Всего по объекту с начала строительства	**32972312**	**30457429**		**2514883**	**3956678**	**36928990**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Кайрамбаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов М.Н.

нач уч: [signature] /Окосов/

Генродрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдолр"
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2009 года
Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

составлена в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ликвидация просадок	**м2**	**1700,00**								
	27-101-1	Фрезерование ч/гравийного	м2	1700,00	243,228	235,98	413488	12322	401166	39043	0,0419	71,20
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			17034	133%	0,0403	68,54
		с разравниванием на обочинах										
	27-21-1	Устройство основания толщиной	м2	1700,00	29,08	21,38	49429	13076	36353	31148	0,050	85
	примен	12см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			10343	133%	0,022	37
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%										
	т.ч.3.1											
	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	151,98	1160,00		176297					
	27-21-1	0,149м3* 60% х 8100м2										
	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 40-70мм	м3	102,82	1040,00		106929					
	27-23-1	0,189м3 х 40% х8100м2/15*12										
	КСМ	Щебень фр.10-20 М800	м3	8,16	1430,00		11669					
		0,015х40%х8100м2/15*12										
	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	17,85	5,00		89,3					
	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	204,00	42,72	42,72	8715	0	8715	1510		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57			1136	133%	0,019	4
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40%	теле									
	т.ч.3.1	8100 м2 х 0,12 м										
	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	1,58	407,508	407,508	644	0	644	356	0,348	1
	к=1,2	(0,83т+0,01*10)*8,1 тыс. м2				169,128			267	133%		
	т.ч.3.1											
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	1,63	31335,3		51027					
26	27-16-2	Вос-ние покрытия без применения	т	320,14	302,856	180,096	96956	37341	57656	78343	0,6552	210
	к=1,2	а/укладчика из холодной мелкозерн. а/б			116,640	67,356			21563	133%	0,2387	76
	т.ч.3.1	смеси тип Бх марка 1 на щебне										

	примен.	толщиной 8см, прочие материалы 6,12тг											
27	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	323,34	4725,00		1527782						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		8100м2*(0,0712+10*0,0119)											
		Устройство выравнивающего слоя		**10675**									
	27-101-1	Фрезерование по периметру ч/гравийног	м2	1067,50	243,228	235,98	259646	7737	251909	24517	0,0419	45
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			10696	133%	0,0403	43
		с разравниванием на обочинах										
33	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	9,287	407,508	407,508	3785	0	3785	2089	0,348	3
	к=1,2	0,87 т х 160,0тыс.м2				169,128			1571	133%		0
	т.ч. 3.1											
34	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	9,57	31335,25		299749					
35	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1255,6	249,216	201,516	312924	52209	253030	180399	0,2292	288
	примен.	покрытия отдельными местами с			41,580	66,444			83429	133%	0,2286	287
	к=1,2	применением асфальтоукладчика										
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной										
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,										
		Нср = 5см, прочие материалы 6,12 тенге										
36	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1268,2	4725,00		5992198					
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,1188тн										
		Ликвидация кромочности	м2	250								
	27-101-1	Фрезерование кромки а/бетонного	м2	250,00	243,228	235,98	60807	1812	58995	5742	0,0419	10,5
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5 см			7,248	10,02			2505	133%	0,0403	10,1
	20-2-12	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной										
	п.4	смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	2,50	1780,002	0	4450	4450	0	5919	11,424	28,6
		толщиной 8 см вручную			1780,002	0			0	133%		
		((4,8-4,0)*4+4,8)*1,2*1,19										
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	47,550	4725,00		224674					
		холодные типа Бх марки 1 на щебне										
	27-52-1	(0,0712+0,0119*10)*3200										
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,24	31335,25		7504					
		(0,83+0,01*10)*10,8 тыс. м2*1,03										
	20-2-13,1а	Уплотнение покрытия за 4 прохода	100м2	2,50	326,592	326,592	816	0	816	458	0,5376	1,34
	к=1,2	самоходными катками массой 6-7т			0,000	137,8944			345	133%	0,0000	0,00
	0-10-20	607,5*0,48 (в т.ч.з/пл 256,5)										
		Укрепление и планировка обочин										
	27-63-11	Укрепление обочин выборочно	м2	4038	28,923	23,414	116789	22243	94546	62811,1506	0,036455	147
	к=1,15	природным щебнем Нср = 5см			5,51	6,187			24983	133%	0,02338	94
Об.пол.таб.4												
		Природный щебень 0,124м3/10*5	м3	250,36	789,00		197530,884					

	1-17-9	Разработка скального грунта	м3	250,36	36,860	35,62	9228	310	8918	3196	0,00960	2
		3 группы в карьере экскаватором емк.			1,240	11,92			2984	97%	0,04363	11
		ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы										
	ССЦПГ,03г	Транспорт природного щебня	т	488,19	257,1	257,100	125515		125515	25103		
		на 47км, у=1,95 т/м3				51,42			25103	100%		
	31-1-1	Вода 0,007м3	м3	28,266	5		141,33					
45	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	25	505,303	505,3026	12633	0	12633	2189	0,220	6
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			65,846			1646	133%		
	36-1, 0-10-4											
	к=1,15											
		Всего					10 071 413			462822		
		Всего по объекту					**10071413**			**462822**		
		Накладные расходы					462822					
		Итого:	тг				10534236					
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				632054					
		затраты 6%										
		Всего по смете	тг				11166290					
		в том числе возвратные					0					
		Итого СМР за минусом возвратных сумм					**11166290**					
		Прочие затраты										
		выслуга лет 1%					111663					
		доп.отпуска 0,4%					44665					
		перевозка рабочих 2,5%					279157					
	0,02083848	Командировочные					232689					
	0,00148847	Доплата по экологии					16621					
		Итого прочие затраты					684794					
		Всего по объекту в ценах 2001г					**11851084**					
	1273/775	**Всего по объекту в текущих ценах 2009г**					**19466361**					
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					389327					
		Итого:					19855688					
		НДС 12%					2382683					
		Всего с НДС					**22238371**					

Сдал:

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор" Камзинов М.Н.

Принял:

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой" Кайрамбаев Б.С.

Генподрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Наименование
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Справка
приемки выполненных работ и затрат
за август 2009 года
Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6874806	6350447		524359	824977	7699783
	Всего по объекту с начала строительства	**39847118**	**36807876**		**3039242**	**4781655**	**44628773**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Кайрамбаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Камзинов М.Н.

Генподрядчик: ТОО "Гордорсторой"
Субподрядчик: ТОО "Ремдолр"
Договор субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" участок км 889-894 от мая 2009 года.
Наименование объекта: Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2009 года

Средний ремонт участка а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" км 873-899

составлена в ценах 2001 года

№№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основн зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Устройство ШПО	**м2**	**34710**								
37	27-72-1	Подгрунтовка вязким битумом	т	6,5363	407,508	407,508	2664	0	2664	1470	0,348	2
	к=1,2	0,0005тх(182000-2800-2110-3200-89950-8100) м2				169,128			1105	133%		0
	т.ч. 3.1											
38	КСМ	Битум вязкий 1,03 т	т	6,73	37800,0		254482					
39	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	34710	12,03	7,908	417700	138701	274487	274769,91	0,02532	879
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			67893	133%	0,00709	246
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3										
		прочие материалы 0,13										
40	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	24,99	39000,00		974657					
41	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	694,20	2480,00		1721616					
		Всего					3 371 119			276240		
		Всего по объекту					**3371119**			**276240**		
		Накладные расходы					276240					
		Итого:	тг				3647359					
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				218842					
		затраты 6%										
		Всего по смете	тг				3866201					
		в том числе возвратные					0					
		Итого СМР за минусом возвратных сумм					**3866201**					
		Прочие затраты										
		выслуга лет 1%					38662					

		доп.отпуска 0,4%					*15465*					
		перевозка рабочих 2,5%					*96655*					
	0,02083848	*Командировочные*					*80566*					
	0,00148847	*Доплата по экологии*					*5755*					
		Итого прочие затраты					*237102*					
		Всего по объекту в ценах 2001г					***4103303***					
	1273/775	***Всего по объекту в текущих ценах 2009г***					***6740006***					
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					*134800*					
		Итого:					*6874806*					
		НДС 12%					*824977*					
		Всего с НДС					***7699783***					

Сдал:

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор" Камзинов М.Н.

Принял:

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой" Кайрамбаев Б.С.

ДОГОВОР
Субподряда по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения « Алматы-Усть-Каменогорск» участок км 889-894.

г Семей 13 мая 2009 г.

ТОО «Гордорстрой», именуемый в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Кайрамбаева Бауыржана Сеитжапаровича, с одной стороны, и ТОО «Ремдор», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Камзинова М.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» и Договора № 9 О государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» км 873-899, заключили настоящий Договор субподряда (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Генподрядчик на основании № 9 О государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» км 873-899 заключает настоящий Договор субподряда с Субподрядчиком на выполнение среднего ремонта участка км 889-894 автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» для Заказчика. Стоимость настоящего Договора составляет 44 628 773 (сорок четыре миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят три) тенге, в том числе НДС 12 %, согласно сметному расчету стоимости ремонта.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - ГУ «Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»;

2) «Генеральный подрядчик» - юридическое лицо, конкурсная заявка которого на выполнение работ по среднему ремонту Объекта признана выигравшей, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Генеральным подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Куратор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генеральному подрядчику осуществлять контроль за выполнением Генеральным подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - участок автомобильной дороги, определенный организатором конкурса как подлежащий среднему ремонту и передаваемый Заказчиком Генеральному подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

7) «Цена Договора» означает сумму Договора на соответствующий финансовый год;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Генеральным подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означают все временные здания и сооружения, необходимые для среднего ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и демонтируются Генеральным подрядчиком после завершения среднего ремонта Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Генеральный подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;

12) «Гарантийный период» - означает срок, равный 24 месяцам, в течение которого Генеральный подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

13) «Срок продолжительности среднего ремонта» означает срок, в течение которого Генеральный подрядчик должен завершить средний ремонт Объекта;

14) «Дни»- календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

15) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;

17) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

18) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;

19) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

20) ГУ «Облжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог;

21) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) гарантийное обязательство по применению при устройстве ШПО оборудования для непрерывного распределения щебня и битума (типа «чипсиллер»).

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные Нормы и Правила, другие законодательные акты Республики Казахстан. Официальное общение между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком имеет силу только в письменном виде.

7. Внесение изменения в заключенный договор субподряда при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

8. Генеральный подрядчик обязан координировать работу Субподрядчика и ежемесячно и/или по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком.

9. Персонал Субподрядчика должен иметь необходимую квалификацию, знания и опыт в соответствующих областях.

При замене этих лиц на других Субподрядчик должен получить согласие Заказчика и Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

При этом Субподрядчик обязан задействовать казахстанские кадры.

10. Если Заказчик просит Генерального подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риском Заказчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на своем участке.

13. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью государства. Субподрядчик должен уведомить Заказчика и Генподрядчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

14. Генподрядчик обязан в течение 7 дней до начала работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ должен передать Участок Субподрядчику путем подписания акта приема-передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Участка, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период работ.

Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ.

15. Заказчик, Генподрядчик или его уполномоченное лицо и/или ГУ «Облжоллаборатория» всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Генеральный подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

17. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Генеральный подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

18. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Генеральному подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

19. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик вправе применить другие методы воздействия и выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы, уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика

за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

20. **Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ и уточненный график мобилизации оборудования, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Участке, а также согласованные с Генподрядчиком сроки поставки оборудования, материалов с разбивкой по видам и датам.** График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости. **Работы по устройству ШПО должны быть завершены не позднее ____ августа**. График мобилизации должен содержать сроки поставки оборудования с указанием мощности, типа оборудования и каждого вида материалов, соответствующие требованиям технической спецификации.

21. Генподрядчик до начала строительных работ должен выдать Субподрядчику разрешение на производство работ с уполномоченного органа. При этом Субподрядчик должен обеспечить своевременное предоставление всех необходимых документов для получения данного разрешения.

22. Ежемесячно Генподрядчик после поступления оплаты от Заказчика оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае, если Субподрядчик срывает утвержденный Генподрядчиком месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Генподрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком Генподрядчику в пятидневный срок после получения уведомления от Генподрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Генподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо удерживает с предстоящей оплаты сумму неустойки.

23. Субподрядчик должен обеспечить мобилизацию дорожно-строительной техники, указанной в конкурсной заявке, для выполнения работ в сроки, указанные в графике мобилизации, представленном Субподрядчиком, **а также обязан использовать собственное оборудование по непрерывному распределению битума и щебня (чипсиллер).**

24. В случае, если Субподрядчик не завершает все предусмотренные проектом работы в сроки, оговоренные Договором, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены договора неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Генподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

25. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метеорологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, Инженера, ГУ «Облжоллаборатория», Генерального подрядчика Субподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

26. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет

контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком и Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

В случае отказа Субподрядчика от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Субподрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан, проводится независимая экспертиза, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию наличия и характера дефектов и недостатков.

29. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком, Генподрядчиком.

31. Форма оплаты: перечисление.

32. Виды и сроки выплат: Оплата ежемесячно в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ и по мере поступления средств от Заказчика.

33. Генподрядчик не позднее ____ мая 2009г. производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику в размере 30 % от Цены Договора, что составляет _____ (_____) тенге, после предоставления обеспечения возврата аванса в виде банковской гарантии на всю сумму предоставляемого аванса, либо по согласованию с Генподрядчиком Субподрядчик может предоставить страховой полис, заключенный со Страховой компанией.

При осуществлении авансового платежа Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату. **При этом Субподрядчик предоставляет на утверждение Генподрядчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам.** Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Генподрядчика, Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Субподрядчиком по нецелевому назначению Генподрядчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае осуществления Генподрядчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения Субподрядчиком общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

34. Если Генподрядчик после получения оплаты от Заказчика не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. В случае задержек оплаты Генподрядчиком по причине отсутствия оплаты Заказчиком, неустойка не начисляется и не выплачивается Субподрядчику. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

35. Генподрядчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества и приемку выполненных работ.

Субподрядчик должен обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ. Приемка фактически выполненных работ производится Генподрядчиком ежемесячно по состоянию на ____ число представителем Генподрядчика и оформляется актом выполненных работ, который подписывается Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком с ___ по 20 число текущего месяца с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих качество и объемы выполненных работ (сертификаты качества на используемые материалы, акты на скрытые работы, журналы вывозки материалов, журнал производства работ и т.д.).

Субподрядчик ежемесячно предоставляет отчет Генподрядчику закупа казахстанских товаров (щебень, битум), а также привлечение к работам граждан Республики Казахстан.

36. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

37. Генподрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в размере 5 % от Цены Договора. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и предоставления пролонгированной банковской гарантии (страхового полиса) на срок гарантийного периода или ежегодно продлевать в течение гарантийного срока.

38. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

39. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

40. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику и Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям. Проверка качества используемых материалов производится ГУ «Облжоллаборатория». По требованию Заказчика и Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить заверенные ГУ «Облжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов. **При этом Субподрядчик обязан использовать материалы, включенные как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию- щебень, битум, приобретенные у отечественных товаропроизводителей.**

41. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта, возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

42. Субподрядчик имеет возможность досрочного, равномерного исполнения обязательств по Договору согласно представленного Генподрядчику Заказчику графика производства работ, а также должен ежемесячно представлять информацию о ходе работ.

43. Генеральный подрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Субподрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком и Заказчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком и Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком и Заказчиком;

4) Заказчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.

45. **В случае отсутствия собственного асфальтобетонного завода (АБЗ), Субподрядчик обязан заключить соответствующий договор аренды АБЗ или поставки асфальтобетона с дальностью возки не более 50 км. К Договору должен быть приложен оригинал договора с Арендодателем или продавцом.**

46. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Участка и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

47. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику, то Генподрядчик не возвращает Субподрядчику обеспечение исполнения договора.

48. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу требований Заказчика или уменьшения лимита бюджета, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В случае если Договор расторгается в силу таких обстоятельств Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Участка.

49. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Участке, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, а также секвестирование бюджета, не подконтрольное Заказчику, Генеральному подрядчику или Субподрядчику, срывают выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке работ, обеспечивает консервацию Участка и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Участке и за работы, связанные с консервацией Участка.

52. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика и Заказчика.

Субподрядчик при производстве работ должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта государственной приемочной комиссии с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта, в том числе обеспечить на период среднего ремонта безопасное и бесперебойное движение транспорта по существующей дороге или при необходимости обеспечить альтернативный проезд по объездной дороге.

53. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

55. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

56 Субподрядчик после окончания всех подрядных работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании подрядных работ.

57. Генподрядчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Субподрядчика назначает Рабочую комиссию. В состав рабочей комиссии включаются представители Генподрядчика, ГУ «Облжоллаборатория» и Субподрядчика.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию.

59. Дата подписания Заключения рабочей комиссией считается датой завершения подрядных работ.

60. Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяца со дня подписания Акта рабочей государственной комиссией.

61. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Генподрядчика и Заказчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

62. При комиссионном обследовании Участка в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Субподрядчикаподрядчика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Генерального подрядчика и Субподрядчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефекта. В случае отказа Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Генподрядчик вправе составить односторонний акт обследования. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

63. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца в размере 3% от стоимости ремонта конструктивного элемента или участка с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода, либо по согласованию с Генеральным подрядчиком Субподрядчик может предоставить страховой полис, заключенный со Страховой компанией, в размере 3 % от общей суммы договора, оформленный на имя Генподрядчика.

64. В случае не исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в счет выполнения гарантийных обязательств. При не покрытии суммой данной банковской гарантии расходов Генподрядчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Генподрядчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Субподрядчика в судебном порядке.

65. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

66. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее ____ сентября 2009 года.

67. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генеральным подрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после полной оплаты Заказчиком.

69. Субподрядчик в течении десяти дней со дня подписания настоящего Договора обязан внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от Цены Договора со сроком действия, равным сроку действия Договора или сроку гарантийного периода с возможностью ежегодной пролонгации в течение всего гарантийного периода.

70. Субподрядчик должен в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период **сроком 24 месяца** со дня подписания акта рабочей комиссии предоставить один из видов обеспечения:

1) Страховой полис по согласованию с Генподрядчиком, заключенный со страховой компанией на сумму 3 % от общей стоимости по среднему ремонту участков автомобильной дороги на гарантийный период на имя Генподрядчика.

2) Банковскую гарантию на сумму, равную 3 % от общей стоимости среднего ремонта участков со сроком, равным гарантийному периоду, с возможностью ежегодной пролонгации.

71. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Генподрядчиком у Заказчика и в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Субподрядчиком обеспечения исполнения Договора.

72. Срок действия настоящего Договора до 31 декабря 2009 года.

73. Адреса и реквизиты Сторон:

Генеральный подрядчик	Субподрядчик
ТОО «Гордорстрой»	ТОО «Ремдор»
ВКО, г. Семей, ул. Красина 76А	ВКО, г. Усть-Каменогорск, остр. Лопатино
РНН 511700045830	Строительный участок № 3
ИИК 9467448 БИК 193801703	РНН 181600066036 ИИК 006467935
Филиал Семей АО «БТА Банк»	БИК 190901749
т. 33-47-05	АО «Банк Центр Кредит» г. Усть-Каменогорск
Директор	**Директор**
_____ **Кайрамбаев Б.С.**	_____ **Камзинов М.Н.**